

**Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на "04" ноября 2019 г.**

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних а.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/замороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
<b>Ханты- Мансийский район</b>												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		10%			Газ - 71 шт. К-700 - 1 шт.	Проминка зимника от д.Нялина до пр. Полой, проминка от г. Ханты-Мансийска до пр. Северная	25.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,000	нет ледостава				расконсервация пробный запуск мотопомп , покраска сигнальных вех				
	пр. Северная		0,073	10%				Заливка переправы				
	пр. Неулева		0,271	нет ледостава				расконсервация пробный запуск мотопомп , покраска сигнальных вех				
	р. Полой		0,095	10%				Заливка переправы				
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	13,252		5%				Подготовка техники, ревизия дорожных знаков	25.12.2019г.			
3	в т.ч. л/переправа через: р. Конда	0,424	0,424	нет ледостава				расконсервация и пробный запуск				
4	«п.Сибирский - с.Батово»	22,050		5%				Подготовка техники, ревизия дорожных знаков	25.12.2019г.			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/переправа через: р. Иртыш		0,566	нет ледостава				Расконсервация и пробный запуск мотопомп, заготовка сигнальных вех, на правый берег завезен жилой вагончик				

5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	27,392		5%				расконсервация пробный запуск мотопомп , покраска сигнальных вех	25.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91
	в т.ч л/переправа через: р. Иртыш		0,294	нет ледостава				расконсервация пробный запуск мотопомп , покраска сигнальных вех			
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуюлка»	91,891		10%			ГАЗ - 71 -2 ед.	Проминка от г. Занты-Мансийска до развилки на Имитуй	25.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская		0,025	нет ледостава				расконсервация пробный запуск мотопомп , покраска сигнальных вех			
7	«д.Янгуюлка - с.Согом»	29,199		5%			ГАЗ - 71 -2 ед.	подготовка техники, ревизия дорожных знаков	25.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		20%			ГАЗ - 71 -2 ед.	Подготовка техники, ревизия дорожных знаков, проминка автозимника, установка знаков "Опасность"	01.12.2019г.		
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		10%				Подготовка техники, ревизия дорожных знаков	25.12.2019г.		
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,547	нет ледостава				Расконсервация и пробный запуск мотопомп, заготовка сигнальных вех			
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	10,319		5%				Подготовка техники, ревизия дорожных знаков	15.12.2019г		
	в т.ч л/переправа через: пр.Ендырская		0,051	нет ледостава				Расконсервация и пробный запуск мотопомп, заготовка сигнальных вех			
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		5%				Подготовка техники, ревизия дорожных знаков	25.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		5%				Подготовка техники, ревизия дорожных знаков	25.12.2019г.		
	в т.ч. л/переправа через р. Обь		1,162	нет ледостава				Расконсервация и пробный запуск мотопомп, заготовка сигнальных вех			

13	«п.Кедровый - п.Урманный»	30,453		5%				Завоз техники в п. Урманный, подготовка жилых	25.12.2019г.			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,085	нет ледостава				расконсервация и пробный запуск				
14	«с.Болчары-с.Цингалы»	42,865		5%				расконсервация пробный запуск мотопомп , покраска сигнальных вех	25.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
15	«РН-1007 - с.Зенково»	3,335		5%			расконсервация пробный запуск мотопомп , покраска сигнальных вех					
	в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулевая		0,587	нет ледостава			расконсервация пробный запуск мотопомп , покраска сигнальных вех					
<b>Всего Ханты-Мансийский район</b>		<b>441,896</b>	<b>7,180</b>	<b>8%</b>								
<b>Кондинский район</b>												
1	«пгт.Кондинский - с.Болчары», в т.ч. по участкам:	133,143		5%			Снегоход Буран - 2шт	Проминка буранами	25.12.19г.			ООО"Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович 8(3467)72-55-31
	в т.ч л/переправа через: р. Конда		0,200									
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		5%			Буран - 1 шт; Ямаха	Проминка буранами.	25.12.19г.			ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир
	в т.ч л/переправа через: р. Иртыш		0,470									
3	«с. Болчары - с. Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» в т.ч. по участкам:											
3.1	с.Болчары - р.Мостовая	44,707		5%			Автогрейдер А120 - 1 шт.	Планировка ликвидация колейности.	25.12.19г.			ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8 (3467)72-50-65
3.2	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	49,859		5%			Снегоход Буран - 4 шт.	Проминка буранами.	25.12.19г.			ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49
	в т.ч л/переправы через: р. Конда(п.Алтай)		0,290									
	р. Конда (д.Кама)		0,237									
4	«пгт.Мортка - п.Нижняя Тавда»	82,349		5%			Снегоход Буран - 2 шт.	Проминка буранами.	25.12.19г.		АО "ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2- 89-36	
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		5%			Снегоход Буран - 2 шт.	Проминка буранами.	25.12.19г.			ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75

6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д. Юмас» в т.ч. по участкам:													
6.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до р.Кума	50,274		5%				Снегоход Буран - 2 шт.; Автогрейдер ДЗ-98 - 1шт.	Проминка буранами. Планировка суходола.	25.12.19г.		АО "ГК "Северавтдор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36		
	в т.ч. л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)													
	р. Конда(д.Юмас)													
6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский"	51,000		5%				Буран - 2 шт; К-700А - 1 шт.	Планировка суходолов. Проминка буранами.	25.12.19г.			ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75	
	в т.ч. л/переправа через р. Конда(85 км)													
7	«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым» по участкам:													
7.1	пгт.Междуреченский - п.Луговой - р.Красный Яр	59,100		5%				Автогрейдер ДЗ-98 - 1шт; Буран - 2шт; Мотопомпа - 2шт.	Планировка на участке до р. Ах. Проминка буранами заливка р. Собачья.	25.12.19г.			ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48	
	в т.ч. л/переправа через: р. Конда (п.Луговой)													
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	52,863		5%				Снегоход Буран - 2 шт.	Проминка буранами до р. Юконда и до с. Карым.	25.12.19г.			ООО"Карымское строительное коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович	
	в т.ч. переправа через р. Юконда													
	<b>Всего Кондинский район</b>	<b>596,715</b>		<b>1,793</b>										
<b>Октябрьский район</b>														
1	Нарыкары-Мулигорт-Перегибное	34,100		5%				снегоход, ТГМ126.01; ГАЗ 71	Проминка до пр.Мулигорт и обратно до Верхних Нарыкар	25.12.19г.		Филиал №7 АО "ГК "Северавтдор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454		
	в т.ч. л/переправы через пр.Мулигорт							мотопомпы	Заливка переправы Мулигорт на 1 раз					
	р.Ухтовая													
2	69 карьер - Пальяново	9,680		5%					Подготовительные работы	25.12.19г.				
	в т.ч. л/переправа через р.Ендырь								Подготовительные работы					
3	Ледовая переправа р.Обь в районе с.Шеркалы			2,800				Трактор К-701 ЗСТ; трактор МТЗ 82.1 с насосом; трактор ДТ-75 РС; снегоход «Буран» АЕ; водоналивные помпы – 6 ед.	Подготовительные работы	25.12.2019г.			ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
4	Большие Леуши - Карымкары	7,640		5%					Подготовительные работы	25.12.2019г.				
5	Карымкары-Горнореченск-Урманый	54,129		5%				МТЛБ-1 шт., бульдозер -1 шт., Б10 - 1 шт., ДМ - 1 шт., снегоход - 2 шт.	проминка 50 км - 2 раза	25.12.2019г.			ИП "Довжинский" Довжинский Роман Ильич, 89048848228	

6	Урманый-Каменное	19,130		5%				Подготовительные работы	25.12.2019г.		Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454	
	в т.ч. л/переправа через пр.Ендырская		0,146			0 тн		Подготовительные работы				
7	Сергино-Андра	16,852		5%				Подготовительные работы	25.12.2019г.		Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
	в т.ч. л/переправы через пр.Алёшкинская		0,443			0 тн		Подготовительные работы				
	р.Обь		2,387			0 тн	Трактор К-703; трактор МТЗ-82 Л с насосом; трактор ДТ-75 УВТ-500 с насосом; снегоход «Буран»-3700; водоналивные помпы- 6 ед.	Подготовительные работы				
8	Приобье-Перегребное	57,675		5%			снегоход - 2 шт.	проминка	25.12.2019г.		Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454	
	в т.ч. л/переправы через р.Ун-хобыстпосл					0 тн		Подготовительные работы				
	р.Ехалпосл					0 тн		Подготовительные работы				
9	Подъезд к п.Перегребное	5,773		5%				Подготовительные работы	25.12.2019г.		Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
	в т.ч. л/переправа через р.Обь					0 тн	Трактор ХТА-200- 02М;трактор ЮМЗ- 6 с насосом; трактор МТЗ-82 МКЕ с насосом; снегоход «Буран» АД; водоналивные помпы- 7 ед.	Подготовительные работы				
10	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		5%					25.12.2019		АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич, 8(34670)2-14-10	
11	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		5%			снегоход -1ед, ГТТ- 1ед, ГАЗ 34036 - 1 ед.	расчистка, проминка снега	25.12.2019			ИП "Довжинский Р.И" Довжинский Роман Ильич, 89048848228
12	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		5%			снегоход 1 ед., МТЛБ - 1 ед.бульдозер - 1 ед.	расчистка, проминка снега	25.12.2019			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 89048842888
	в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым		0,125					-				
	р.Малый Атлым		0,199					-				
<b>Всего Октябрьский район</b>		<b>336,026</b>	<b>6,366</b>	<b>5%</b>								

Белоярский район												
1	«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:											
	"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 23+400	23,400		5%	0,000		снегоход "Буран" -1 ед	проминка снега	25.12.2019		АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	
	"р.Лыхма - с.Полноват" км 23+400 - км 49+545	26,145		5%	0,000		снегоход "Буран" -1 ед,	проминка снега	25.12.2019			ИП "Анадеев" Анадеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25
	в т.ч л/переправа через: р. Лыхма				0,070					25.12.2019		
	<b>Всего Белоярский район</b>	<b>49,545</b>		<b>5%</b>								
Сургутский район												
1	«с.Угут - д.Каюково»	7,744		5%			снегоход буран	Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, проминка на всю протяженность	25.12.2018			ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379
2	«с.Угут - п.Малоюганский»	20,975		5%			ГАЗ 71	Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, проминка - 3 км	25.12.2018			ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379
3	«г.Сургут - п.Банний»	0,678		5%				Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков	25.12.2018		Филиал №3 ГК"Северавтодор", Сырчин Д.П. 89224796847	
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		5%			МТЗ	Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, проминка - 5 км	25.12.2018		Филиал №3 ГК "Северавтодор", Сырчин Д.П. 89292938592	
	<b>Всего Сургутский район</b>	<b>63,839</b>		<b>5%</b>								
Нижневартовский район												
1	«г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		5%					25.12.2019г.			ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	в т.ч л/переправа через: р. Обь пр. Чехломей				0,451							
					0,560							
2	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		5%					25.12.2019г.		Филиал №1 АО ГК "Северавтодор"	ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич 89825223436
	в т.ч л/переправа через: р. Сабун				0,077							
3	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		5%					25.12.2019г.			
	в т.ч л/переправы через: р. Вах				0,115							
	р. Пасол				0,041							
4	«с.Былино - п.Зайцева речка»	14,225		5%					25.12.2019г.			ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	в.т.ч. л/переправа через Пр.Большой Пасол				0,059							
	<b>Всего Нижневартовский район</b>	<b>115,980</b>		<b>5%</b>	<b>1,303</b>							

**Березовский район**

1	Газовая трасса -Саранпауль	114,035		5%				Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, подготовка малой механизации	25.12.2019г.			ИП "Щепеткин С.В" Щепеткин Сергей Викторович. 89224170513
	в т.ч. л/переправы через р.Талья		0,043			0 тн	Снегоход -2, ледобур - 4, мотопомпа - 2					
	р.Валя		0,065			0 тн						
2	Газовая трасса - Саранпауль	40		5%			Снегоход-2 ед	Проминка снегоходами 3,020 в два прохода	25.12.2019г.			
3	Ломбовож - Саранпауль	40,730		5%			Снегоход-2ед, Трэкол-2ед	Проминка снегоходами и Треколами пройдено 5,120 в два прохода	25.12.2019г.			НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157
	в т.ч. л/переправы через р.Кемпаж		0,058			0 тн	Снегоход-2ед, мотопомпа-1ед	Устройства снежных валов ,заливка				
	р.Ляпин		0,126			0 тн	Снегоход-1ед, мотопомпа-1ед	Устройства снежных валов ,заливка обустройства снежных валов по обе стороны реки				
4	Березово-Ванзетур-Игрим	92,680		5%				Полготовительные работы	25.12.2019г.			ООО "ЛАНА" Байков Александр Дмитриевич 89048842719
	в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва		0,413			0 тн		Полготовительные работы				
5	Подъезд к п.Ванзетур	7,435		5%				Полготовительные работы	25.12.2019г.			
	в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва		0,330			0 тн		Полготовительные работы				
	пр.Чуанельская		0,240			0 тн		Полготовительные работы				
6	Сартынья-Сосьва	74,970		5%			Снегоход-3ед, ТРЭКОЛ-2 ед.	Проминка снегоходами и Треколами 03,150 км. в два прохода	25.12.2019г.			
7	Сосьва-Кимкьясуй	50,967		5%			Снегоход-2ед, Трэкол-2ед	Проминка снегоходами и Треколами 5,967 км. в два прохода	25.12.2019г.			НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157
	в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва		0,460			0 тн	Снегоход-1ед, мотопомпа-2ед	Устройства снежных валов на переправе по двум сторонам, заливка мотопомпами				
8	Сосьва - Ломбовож	37,675		5%			Снегоход-2ед, ТРЭКОЛ-2 ед	Проминка снегоходами и Треколами 3,235 км. в два прохода	25.12.2019г.			

9	Подъезд к п.Устрем	5,455		5%				Подготовительные работы	25.12.2019г.			
10	Березово-Теги-Устрем	51,445		5%				Подготовительные работы	25.12.2019г.			ООО "ЛАНА" Байков Александр Дмитриевич 89048842719
	в т.ч. л/переправы через р.Луговая Вогулка		0,155			0 тн		Подготовительные работы				
	р.Горная Вогулка		0,13			0 тн		Подготовительные работы				
11	Теги-Граница ХМАО	23,595		5%				Подготовительные работы	25.12.2019г.			
12	Игрим - Анеева	21,980		5%			ГТТ-2 шт., ГАЗ71 - 1шт.	проминка - 2 км,	25.12.2019г.			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 89048842888
	в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва		0,295			0 тн		заливка протоки - 5 см.				
13	Игрим - Сартынья	77,888		5%			Снегоход- 3ед, ТРЭКОЛ-1 ед	Проминка снегоходами и Треколами 5,020 км в два прохода	25.12.2019г.			НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157
14	Игрим - 540 км газовой трассы	34,168		5%			снегоход - 1 шт., ГАЗ 71 - 1 шт.	проминка	25.12.2019г.		Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич	
15	Хулимсунт-Няксимволь-Усть-Манья	125,517		5%			МТЛБ-2,	Заготовка	25.12.2019г.			ИП "Щепеткин С.В" Щепеткин Сергей Викторович. 89224170513
	в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва	0,160				0 тн	Снегоход -3,					
	р.Северная Сосьва	0,160				0 тн	ледобур - 4,					
	р.Северная Сосьва	0,190				0 тн	мотопомпа - 4					
16	Ледовая переправа через р.Ятрия	0,134				0 тн			25.12.2019г.			НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157
17	Ледовая переправа через р.Щекурья	0,074				0 тн	Снегоход-1ед, мотопомпа-1ед	Устройства снежных валов по обе стороны речек ,заливка	25.12.2019г.			
<b>Всего Берёзовский район:</b>		<b>799,258</b>	<b>2,315</b>	<b>5%</b>								
<b>ИТОГО ПО ХМАО:</b>		<b>2403,259</b>	<b>19,027</b>	<b>38%</b>								