

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на "15" декабря 2019 г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних а.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
Ханты-Мансийский район												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		76%			К-700 - 3 ед. ГПА - 1 ед.	Очистка площадей от снега, работа с гусанками, установка знаков	24.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000		46/31/15		м/помпа - 4 ед;	последнее намораживание льда				
	<i>пр. Северная</i>		0,073		60/36/24		м/помпа - 1 ед;	последнее намораживание льда				
	<i>пр. Неулёва</i>		0,271		59/35/24		м/помпа - 2 ед;	последнее намораживание льда				
	<i>р. Полой</i>		0,095		58/37/21		м/помпа - 1 ед;	последнее намораживание льда				
2	«с. Тюли - п.Выкатной»	13,252		84%			К-700 - 1 ед.	Уборка снега с дорог, уплотнение снега на проезжей части	20.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
3	<i>Ледовая переправа через р. Конда</i>	0,424	0,424	52%	50/32/18		м/помпа - 1 ед;	последнее намораживание льда				
4	«п.Сибирский - с.Батово»	22,050		44%			К-700 - 1 ед., Т-170 - 1 ед.	Уборка снега с дорог, уплотнение снега на проезжей части	20.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566		польня		снегоход - 1 ед.	заготовка, сигнальных вех				
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	5,000		73%			Газ-71-1ед.	Уборка снега с дорог, уплотнение снега на проезжей части	19.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294		45/32/13		м/помпа - 1 ед;	последнее намораживание переправы				
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		88%			ГАЗ - 71 - 2 ед. к-700-1ед, а/самосвал 1, МТЗ - 1ед.	Очистка площадей от снега, работа с гусанками	18.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025		59/37/22		м/помпа - 1 ед;	последнее намораживание переправы				

7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		90%			ДТ-75- 1 ед., МТЗ-1 ед.	Уборка снега с дорог, уплотнение снега на проезжей части, устройство лижневой дороги	18.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100%			УРАЛ - 1 ед., К-700 1 ед.	Содержание автозимника - уборка снега с дорог		Введен с 29.11.2019г Акт №1 от 29.11.2019 г.	
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		91%			УРАЛ - 1 ед., К-700 1 ед.	уборка снега с дорог, установка дорожных знаков	25.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,547		47/36/11		снегоход 1 ед, м/помпа 1 ед	последнее намораживание льда			
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	10,319		100%			ГАЗ-71 1 ед., К-700-1ед.	Содержание автозимника - уборка снега с дорог		Введен с 29.11.2019г Акт №1 от 29.11.2019 г. Акт ГИМС от 29.11.2019 г.	
	<i>в т.ч л/переправа через: пр.Ендырская</i>		0,051		56/43/13	5 тн	м/помпа "Субару" - 1 ед;	Содержание переправы, последнее намораживание льда			
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		100%			ГАЗ-71 1 ед.	Содержание автозимника - уборка снега с дорог		Введен с 29.11.2019г Акт №1 от 29.11.2019 г.	ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		70%			ГАЗ-71 1 ед., к-700-1ед. ДТ-75-1ед.	Проминка, уборка снега с дорог	25.12.2019г.		
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Обь</i>		1,162		40/28/12		снегоход 1 ед.	последнее намораживание льда			
13	«п.Кедровый - п.Урманый»	30,453		72%			ГАЗ-71 1 ед., к-700-1ед. ДТ-75-1ед.	Проминка, уборка снега с дорог	25.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,085		45/32/13		Газ-71-1ед.	Заливка переправы,вешкование створа			
14	«РН№-1007 - с.Зенково»	3,335		61%			ГПА-1 ед.,МТЗ - 1 ед	Очистка площадей от снега, работа с гусьянками, очистка площадей	23.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91
	<i>в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулевая</i>		0,587		45/33/12			последнее намораживание льда			
15	Подъезд к д.Чембакчина	5,848		75%				проминка, уборка снега с дорог	19.12.2019г.		
Всего Ханты-Мансийский район		382,487	7,180	78%							
Кондинский район											
1	«пгт.Кондинский - с.Болчары», в т.ч. по участкам:	133,143		95%			МТЛБУ - 1шт	Расчистка, планировка земполотна	Работает комиссия		ООО"Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович 8(3467)72-55-31
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>		0,200		70/35/35		мотопомпы- 3шт	намораживание льда			

2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		80%			МТЛБУ- 1 шт., ГА3-71- 3шт; МГТТ-1шт; ДТ-75 - 1шт	Расчистка, планировка земполотна	23.12.19г.			ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,470		55/30/25		мотопомпы- 6шт	намораживание льда				
3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» в т.ч. по участкам:								23.12.19г.			
3.1	с.Болчары - р.Мостовая	44,707		75%			Автогрейдер А120 - 1 шт., бульдозер К-701 - 2шт,КАМА3-317-1шт	Планировка ликвидация колеиности.	23.12.19г.			ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8 (3467)72-50-65
3.2	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	54,293		80%			Трактор Т-150 -1шт, ГА3-70- -2шт, ДТ - 2шт	Проминка вездеходами, планировка расчистка	23.12.19г.			ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(п.Алтай)</i>		0,290		75/38/37		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
	<i>р. Конда (д.Кама)</i>		0,237		65/33/32		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
4	«пгт.Мортка - п.Нижняя Тавда»	82,349		75%			К-702 - 1 шт, Автогрейдер ДЗ-98-1шт.	Расчистка, планировка	24.12.19г.			АО "ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		95%			ГА3-71 -1 шт., ГТТ - 2шт	Проминка вездеходами, планировка	Работает комиссия			ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д. Юмас» в т.ч. по участкам:											
6.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до р.Кума	50,275		95%			К-701 - 1 шт; Автогрейдер ДЗ-98-1шт.	Расчистка, планировка.	Работает комиссия	"Подъезд к с.Ямки км0+000-км5+200 в т.ч. л/п ч/з р.Конда введен с 06.12.2019г Акт №1 от 06.12.2019 г.	АО "ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i>		0,130		73/38/35	5 ти	мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
	<i>р. Конда(д.Юмас)</i>		0,130		70/35/35		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский"	51,000		95%			ГА3-71 - 1 шт; К-701 - 1 шт; ГТТ - 1шт.	Расчистка, планировка.	Работает комиссия			ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Конда(85 км)</i>		0,130		65/35/30		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
7	«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым» по участкам:								24.12.2019г.			

7.1	пгт.Междуреченский - п.Луговой - р.Красный Яр	50,100		75%			вездеход ГАЗ-71 - 2шт; МТЗ с гусьянкой - 1шт., автогрейдер-1шт	Расчистка, планировка. 06.12 введен автозимник на участке "пгт.Междуреченский-п.Луговой".	Междуреченский-Луговой(15 км)-06.12.2019г. Луговой-Красный Яр-24.12.2019г.	пгт.Междуреченский-п.Луговой км0+000 - км15+444 введен с 06.12.2019г. Акт №1 от 06.12.2019 г.		ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда (п.Луговой)</i>		0,180		70/35/35		мотопомпы- 3шт	намораживание льда				
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		70%			Болотоход с гусьянкой- 1шт,МТЗ-82, Т-150	Проминка вездеходами на всем протяжении зимника. Расчистка и планировка до с. Карым.	24.12.19г.			ООО"Карымское строительно-коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 8(34677)5-21-62
	<i>в т.ч.переправа через р. Юконда</i>		0,026		65/33/32		мотопомпы - 2шт.					
Всего Кондинский район		601,123	1,793	84%								
Октябрьский район												
1	Нарыкары-Мулигорт-Перегребное	34,098		60%			снегоход - 2, ГАЗ 71 - 2	Расчистка, расширение трассы	23.12.19г.			Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454
	<i>в т.ч. л/переправы через пр.Мулигорт</i>		0,100		85/50/35		мотопомпа, Газ-71	Заливка переправы				
	<i>р.Ухтовая</i>		0,046		55/34/21		снегоход -2	Заливка переправы				
2	69 карьер - Пальяново	9,680		48%			снегоходы	Установка дорожных знаков.	24.12.19г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Ендырь</i>		0,120		51/33/18		мотопомпы - 1	Заливка				
3	<i>Ледовая переправа р.Обь в районе с.Шеркалы</i>	2,800	2,800	44%	40/24/16		Трактор К-701 ЗСТ; трактор МТЗ 82.1 с насосом; трактор ДТ-75 РС; снегоход «Буран» АЕ; водоналивные помпы – 6 ед.	Заливка, Намораживание, устройство снежного валика вдоль переправы Установка вешек Залито 2700м.(майна затянулась)	23.12.2019г.			ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	Большие Леуши - Карымкары	7,640		85%			МТЛБ-1 шт., бульдозер -1 шт., Б10 - 1 шт., ДМ - 1 шт.,	очистка и расширение трассы	24.12.2019г.			ИП "Довжинский" Довжинский Роман Ильич, 89048848228
5	Карымкары-Горнореченск-Урманый	54,129		90%			МТЛБ-1 шт., бульдозер -1 шт., Б10 - 1 шт., ДМ - 1 шт.,	проминка трассы	24.12.2019г.			
6	Урманый-Каменное	19,130		46%			МТЛБ-1ед, снегоход	Установка дорожных знаков на переправах.	24.12.2019г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через пр.Ендырская</i>		0,146		66/43/23		мотопомпы - 2	заливка				

7	Сергино-Андра	16,852		37%			К-700 уширение п/ч. МТЛБ разравнивание, проминка в 2 прохода с волокушей. Установка знаков. 12 стоек, 10 щитков., выправка ранее установленных знаков.	23.12.2019г.		Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454	
	<i>в т.ч. л/переправы через пр.Алёискинская</i>		0,537		42/26/16		мотопомпы -1	Намораживание послойно			
	р.Обь		2,202		39/21/18		Трактор К-703; трактор МТЗ-82 Л с насосом; трактор ДТ-75 УВТ-500 с насосом; снегоход «Буран»-3700; водоналивные помпы- 6 ед.	Заливка, послойное намораживание, устройство снежного валика вдоль переправы. Установка шлагбаума. Установка вешек Залито 2387 м	23.12.2019г.		ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
8	Приобье-Перегребное	57,675		38%			МТЛБ - 1 ед	МТЛБ проминка, планировка снежного наста гусянкой.			
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Ун-хобытпосл</i>		0,258		45/30/15		мотопомпы -1	Заливка переправы	23.12.2019г.	Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454	
	<i>р.Ехалпосл</i>		0,202		46/28/18		мотопомпы - 1	Заливка переправы			
	<i>пр. Пугорас</i>		0,228		70/47/23		мотопомпы - 2	Заливка переправы			
	<i>пр. Пугорас</i>		0,18		70/47/23		мотопомпы - 3	Заливка переправы			
9	Подъезд к п.Перегребное	5,773		24%				Подготовительные работы			
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Обь</i>		1,833		45/25/20		Трактор ХТА-200-02М;трактор ЮМЗ-6 с насосом; трактор МТЗ-82 МКЕ с насосом; снегоход «Буран» АД; водоналивные помпы- 7 ед.	Заливка, послойное намораживание, устройство снежного валика вдоль переправы Установка шлагбаума. Установка вешек. Залито 2300м	23.12.2019г.		ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
10	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		80%			ГАЗ 34036 - 1 ед., К-702 - 1 ед., бульдозер Б-171 - 1ед.	расчистка, проминка снега, установка дорожных знаков	24.12.2019	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич, 8(34670)2-14-10	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Кормужиханка</i>		0,020		-			-			

11	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		80%			ГТТ-1ед, ГАЗ-71 - 1 ед., МТЛБ - 1ед.	расчистка, проминка снега с помощью гусьнки, установка дорожных знаков	24.12.2019			ИП "Довжинский Р.И" Довжинский Роман Ильич, 89048848228
12	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		85%			МТЛБ - 1 ед. бульдозер - 1 ед.,	расчистка, проминка снега, установка дорожных знаков	24.12.2019			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 89048842888
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым</i>		0,125		60/27/33		мотопомпа - 2 ед	заливка				
	<i>р.Малый Атлым</i>		0,199		60/27/33		мотопомпа - 1 ед.	заливка				
Всего Октябрьский район		338,824	8,996	60%								
Белоярский район												
1	«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:											
	"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 23+400	23,400		100%			грейдер -1 ед.	Содержание		Введен с 10.12.2019г Акт №1 от 10.12.2019 г.	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	
	"р.Лыхма - с.Полноват" км 23+400 - км 49+545	26,145		100%			грейдер -1 ед.	Содержание				ИП "Анадеев" Анадеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Лыхма</i>		0,070		58/25/33	10 тн				Акт ГИМС от 10.12.2019г.		
Всего Белоярский район		49,545	0,070	100%								
Сургутский район												
1	«с.Угут - д.Каюково»	7,744		90%			МТЗ, МТЛБ	Очищен на всю протяженность на ширину 9 м. Установка дорожных знаков и вех.	24.12.2019			ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379
2	«с.Угут - п.Малюоганский»	20,975		60%	переправа на р.Варкун-Ягун расчищена залита водой (ест. толщ льда 50 см + толщина намороженная 20 см); на переправе ч/з р. Пугольган на 20 км расчищена на ширину 10 м толщина льда 15 см		МТЗ; Газ, МТЛБ	с 0 по 3 км зимник до реки очищен на ширину 9 м. С противоположной стороны реки с 3 км по 21 проминка тяжелой техникой МТЛБ	24.12.2019			ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379
3	«г.Сургут - п.Баннный»	0,678		80%			МТЗ	Очищен на всю протяженность на ширина 9 м	23.12.2019		Филиал №3 ГК"Северавтодор", Сырчин Д.П. 89224796847	

4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		90%	ч/р Большая на 5 км временная лежневка		МТЗ	Очищен на ширину 9 м на всей протяженности. Установка дорожных знаков и вех.	23.12.2019		Филиал №3 ГК "Северавтотор", Уляев В.Г. 89292938592	
Всего Сургутский район		63,839		80%								
Нижневартовский район												
1	«г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		75%			ГТМ-1ед,снегоход 1 ед; Бульдозер Т-170-1ед; К-700-1ед	планировка	24.12.2019г.			ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Обь пр. Чехломей</i>		0,451		43/15/28		мотопомпа- 4шт	заливка				
			0,560		20/10/10		мотопомпа- 4шт	заливка				
2	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		90%			Снегоходы-4шт,МТЛБ-2 шт. Бульдозер Т-170-1ед	планировка	24.12.2019г.			ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич 89825223436
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Сабун</i>		0,077		70/25/45		мотопомпа- 2шт	заливка				
3	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		90%			Снегоходы-4 шт,МТЛБ-2 шт. Бульдозер Т-170-1ед	проминка, заливка болот	24.12.2019г.			
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Вах</i>		0,115		65/25/40		мотопомпа- 3шт	заливка				
	<i>р. Пасол</i>		0,041		50/15/35		мотопомпа- 1шт	заливка	24.12.2019г.			
4	«с.Былино - п.Зайцева речка»	14,225		100%			Автогрейдер ДЗ-98-1ед	содержание		Введен с 03.12.2019г. Акт № 1 от 03.12.2109г		ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	<i>в т.ч. л/переправа через Пр.Большой Пасол</i>		0,059					протока перемезла				
Всего Нижневартовский район		115,980	1,303	89%								
Березовский район												
1	Газовая трасса -Саранпауль	114,035		60%			ГАЗ 71-2, МТЛБУ -1, К 701- 1,	Проминка снегоходами, промораживание основания.	24.12.2019г.			ИП "Щепеткин С.В" Щепеткин Сергей Викторович. 89224170513
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Талья</i>		0,043		56/29/27		Снегоход -2, ледобур - 4, мотопомпа - 2	Послойное намораживание				
	<i>р.Валья</i>		0,065		56/29/27			Послойное намораживание				
2	Газовая трасса - Саранпауль	40		65%			ГТТ-4ед.	Проминка вездеходами, протаскивание гусянок	24.12.2019г.			
3	Ломбовож - Саранпауль	40,730		65%			ГТТ-4ед.	Проминка вездеходами, протаскивание гусянок				НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Кемпаж</i>		0,058		60/30/30		Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед	Намораживание послойно и укрепление снежными валами	23.12.2019г.			

	<i>р.Ляпин</i>		0,126		60/30/30		Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед	Наморазживание послойно и укрепление снежными валами				
4	Березово-Ванзетур-Игрим	92,680		80%			К701-5ед, Т170-1ед	проминка 92 км, заливка ручьев, установка дорожных знаков	23.12.2019г.			ООО "ЛАНА" Байков Александр Дмитриевич 89048842719
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,413		64/40/24		Т-40-2ед, мотопомпы	Наморазживание послойно и укрепление снежными валами				
5	Подъезд к п.Ванзетур	7,435		58%				Проминка 8 км, заливка ручьев, установка дорожных знаков				
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва</i>		0,330		65/40/25		К-701 - 4 ед., Т 170 - 1 ед.	Намараживание послойно и укрепление снежными валами	23.12.2019г.			
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,240		64/40/24			Намараживание послойно и укрепление снежными валами				
6	Сартынья-Сосьва	74,970		65%			Снегоход-3ед	Проминка снегоходами	23.12.2019г.			НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157
7	Сосьва-Кимкьясуй	50,967		55%			Снегоход-3ед	Проминка снегоходами	23.12.2019г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,460		60/30/30		Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед	Наморазживание послойно				
8	Сосьва - Ломбовож	37,675		50%			ГТТ-4ед.	Проминка вездеходами, протаскивание гусянок	23.12.2019г.			
9	Подъезд к п.Устрем	5,455		99%					23.12.2019г.			
10	Березово-Теги-Устрем	51,445		95%			МТ-ЛБ-3ед, К701- 5ед, Т170-1ед, ТМ- 1ед	Проминка, установка знаков	23.12.2019г.			ООО "ЛАНА" Байков Александр Дмитриевич 89048842719
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Луговая Возулка</i>		0,155		75/41/34		Снегоход-2 ед, мотопомпа-2 ед	Проминка снегоходами, заливка переправ, установка знаков				
	<i>р.Горная Возулка</i>		0,13		76/41/35			Проминка снегоходами, заливка переправ				
11	Теги-Граница ХМАО	24,945		99%			МТ-ЛБ-2ед.	Проминка, заливка ручьев	23.12.2019г.			
12	Игрим - Анеева	21,980		99%			ГТТ-2 шт., ГА371 - 1шт.	очистка и расширение трассы, установка знаков	23.12.2019г.			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 89048842888
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,295		65/35/30		мотопомпы	установка знаков				
13	Игрим - Сартынья	77,888		70%			ГТТ-4ед.	Проминка вездеходами, протаскивание гусянок	23.12.2019г.			НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157
14	Игрим - 540 км газовой трассы	34,168		100%			МТЛБ - 1 шт., МТЛБУ1 - 1 шт., Урал - 1ед.	Содержание автомобильника - уборка снега с дорог		Введен с 14.12.2019г. Акт № 1 от 13.12.2109г	Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич	

15	Хулимсунт-Няксимволь-Усть-Манья	126,725		58%			МТЛБ-2, К-701-2, УРАЛ"Вахта" Снегоборщик «Беларус-82.1» с «СУ- 2,1 ОМ»	Проминка МТЛБ, промораживание основания, расчистка, уборка поваленных деревьев.	24.12.2019г.			ИП "Щепеткин С.В" Щепеткин Сергей Викторович. 89224170513
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва</i>		0,160		56/29/27		Снегоход -3, ледобур - 4, мотопомпа - 4	Послойное намораживание	24.12.2019г.			
	<i>р.Северная Сосьва</i>		0,160		54/28/26			Послойное намораживание				
	<i>р.Северная Сосьва</i>		0,190		54/28/26			Послойное намораживание				
16	<i>Ледовая переправа через р.Ятрия</i>	0,134	0,134	65%	70/35/35		Снегоходы 2 ед. Мотопомпы 3 ед.	Намораживание послойно и укрепление снежными валами	24.12.2019г.			НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157
17	<i>Ледовая переправа через р.Щекурья</i>	0,074	0,074	65%	70/35/35			Намораживание послойно и укрепление снежными валами	24.12.2019г.			
Всего Берёзовский район:		801,306	3,033	73%								
ИТОГО ПО ХМАО:		2353,104	22,375	81%								