

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 14.12.2021 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Нижневартовский район													
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		60				Снегоход-1 ед., ГТТ-1 ед., Т-170-2 ед.	Проминка, планировка п/части	25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>		0,077	30	30/15/15			Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда		Установлены		
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		60				Снегоход-1 ед., МТЛБ-1 ед., Т-170-2 ед.	Проминка, планировка п/части	25.12.2021	Установлены		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>		0,115	30	30/15/15			Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда				
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>		0,041	30	25/15/10			Мотопомпа-2 ед.					
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		60				ГТТ-1ед.,ДЗ-98-1 ед.	Проминка, планировка п/части	25.12.2021	Установлены		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>		0,451	30	30/15/15			Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда				
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр. Чехломей</i>		0,560	30	30/15/15			Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда				
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 09.12.2021			
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Большой Пасол</i>		0,059		Русло реки перемерзл								
Всего Нижневартовский район		115,980	1,303	70									
Сургутский район													
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		90				МТЗ-1 ед.	Планировка п/части	25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89124124379
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		60				МТЛБ-1 ед.,К-700-1 ед.,мотопомпа-1 ед.	Проминка, планировка п/части, заливка ручьев	25.12.2021			

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
3	«г.Сургут - п.Банный»	0,678		40				Снегоход-2 ед	Проминка п/части снегоходами	25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		60				МТЗ-82-3 ед.,ГАЗ-71-2 ед.,Болотоход-1 ед.	Проминка,планировка п/части	25.12.2021			
Всего Сургутский район		63,839	0,000	63									
Ханты- Мансийский район													
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		65				К-700-3 ед., ГАЗ-71-1 ед.	Проминка,планировка п/части	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000	60	40/28/12			Мотопомпа-3 ед.	Наморазивание льда				
	<i>пр. Северная</i>		0,073	80	56/37/19			Мотопомпа-2 ед.	Наморазивание льда				
	<i>пр. Неулера</i>		0,271	75	48/30/18			Мотопомпа-2 ед.	Наморазивание льда				
	<i>р. Полой</i>		0,095	80	54/35/19			Мотопомпа-2 ед.	Наморазивание льда	Установлены			
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2021 25.12.2021	10 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
3	<i>л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	60	41/24/17			Мотопомпа-2 ед.	Наморазивание льда				
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		80				УРАЛ-1 ед.,К-701-1 ед.	Планировка п/части	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566	60	40/32/8			Мотопомпа-2 ед.	Наморазивание льда				
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск» в том числе:	4,588		80				ДЗ-98-1 ед.,К-700-1 ед.	Планировка п/части	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294	60	40/30/10			Мотопомпа-3 ед.	Наморазивание льда				
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгудовка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		80	40,000			ГАЗ-71 с гусянкой-3 ед.	Планировка п/части	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025	60	47/29/18			Мотопомпа-2 ед.	Наморазивание льда				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
7	«д. Янгуловка - с. Согом»	29,199		80				ГАЗ-71-1 ед., ДТ-75-1 ед.	Планировка п/части	25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 01.12.2021			
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		70				ДТ-75-1 ед.	Планировка п/части	25.12.2021			
	в т. ч. л/переправа через: р. Обь		1,547	35	35/25/10 (майна)			Мотопомпа-3 ед.	Установка сигнальных вех		Установлены		
10	«д.Белогорье - п. Луговской»	10,319		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 10.12.2021			
	в т. ч. л/переправы через: пр.Ендырская		0,051	90	50/30/20	10тн		Мотопомпа-2 ед.	Наморазивание льда				
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 10.12.2021			
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		70				Т-170-1 ед., ДТ-75-1 ед., ГАЗ-71-1 ед.	Проминка болот, планировка площадей	25.12.2021			
	в т. ч. л/переправа через: р. Обь		1,162	60	40/30/10			Мотопомпа-2 ед.	Наморазивание льда		Установлены		
13	«п. Кедровый - п. Урманый»	30,453		70				ДТ-75-1 ед., ГАЗ-71-1 ед.	Проминка болот, планировка площадей, наморазивание льда.	25.12.2021			
	в т. ч. л/переправа через: р. Обь		1,085	60	40/28/12			Мотопомпа-3 ед.			Установлены		

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
14	Р№-1007 - с.Зенково"	3,335		70				ГПА-1 ед.	Планировка п/части ,намораживание льда.	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	в т.ч л/переправа через: пр.Неулева		0,587	70	25/15/10		Мотопомпа-2 ед.						
15	"Подъезд к д. Чембакчина"	5,848		80				ДТ-75-1 ед.	Леквидация колеиности, планировка п/части	25.12.2021			
Всего Ханты-Мансийский район		382,075	7,180	80									
Кондинский район													
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986
		в т.ч л/переправа через: р. Конда		0,200	90	70/35/35		Мотопомпа-3 ед.	Намораживание льда				
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама» в т.ч. по участкам:	99,000								25.12.2021	Установлены		АО ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36
	с.Болчары - р.Мостовая	44,707		80				А-120-1ед., К-700-2 ед.	Планировка п/части				
	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	54,293		80				ДТ-75-2 ед.,Т-150-2 ед.	Планировка п/части				
	в т.ч л/переправы через: р. Конда		0,290	50	50/25/25			Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда				
	р. Конда (д.Кама)		0,237	50	50/25/25			Мотопомпа-2ед.	Намораживание льда		Установлены		ИП Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		80				МТЛБУ-1 ед.,ДЗ-98-1 ед.	Планировка п/части	25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	---
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		70				МТЛБ-2 ед.	Планировка п/части	25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович тел.8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574

№№ п/п	Наименование автотрассы	Зимние дороги (км)	В т.ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Октябрьский район													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		100				МТЛБ с гусянкой-2 ед	Работа комиссии	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	в т.ч. л/переправа через: пр. Мулигорт		0,100	90	60/40/20			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	в т.ч. л/переправа через: р. Ендырь		0,120	90	70/40/30	15тн		Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	40	33/20/13			Мотопомпа-4 ед.	Послойное намораживание льда	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		70				Т-170-1 ед., ГАЗ-71-1 ед., К-700-1 ед.	Проминка п/части	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел.8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	в т.ч. л/переправы через: р. Большой Атлым		0,125	70	65/38/27			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
	р. Малый Атлым		0,199	70	65/37/28			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		80				МТЛБ-1ед., ГТТ-1ед.	Планировка п/части	25.12.2021			ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,64		95				МТЗ-1ед., автогрейдер-1 ед.	Планировка п/части, установка дор. знаков	25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		70				К-702-1 ед.	Планировка п/части	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	
	в т.ч. л/переправа через: р. Кормужиханка		0,020	70	60/40/20			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманный»	54,129		80				К-700-2 ед.	Устранение колеиности, планировка п/части	25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т.ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Березовский район													
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	114,035		50				МТЛБ-2 ед.,ГАЗ-71-2 ед.	Проминка, планировка п/части	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 М112:М140	ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Талья</i>		0,043	60	48/30/18			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
	<i>р. Валья</i>		0,065	60	50/30/20				Послойное намораживание льда				
2	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	40,000		70				ГТТ-3 ед.	Проминка, планировка п/части	25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
3	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		70				Снегоход-4 ед.,ГТТ-3 ед.	Проминка, планировка п/части	25.12.2021	Установлены		
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Кемпаж</i>		0,058	80	85/45/40			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
	<i>р. Ляпин</i>		0,126	80	75/40/35				Послойное намораживание льда				
4	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		90				ГАЗ-71-1 ед.,Т-170-1 ед.,К-700-3 ед.	Проминка, планировка п/части	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,413	70	75/45/30			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,33	70	75/45/30			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,24	70	75/45/30			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
5	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970		70				ГТТ-3 ед.	Проминка, планировка п/части	25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34674)3-21-70	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
6	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		70				ГТТ-3 ед.	Проминка, планировка п/части	25.12.2021	Установлены		
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,46	50	65/40/25			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
7	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		70				Снегоход-4 ед.,ГТТ-3 ед.	Проминка, планировка п/части	25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич	

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
8	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		70				МТЛБ с гусянкой-2 ед., К-700-2 ед.	Проминка, планировка п/части	25.12.2021	Установлены	тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Луговая Возулка</i>		0,155	90	80/50/30			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
	<i>р. Горная Возулка</i>		0,13	90	80/50/30			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
9	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		70				МТЛБ с гусянкой-2 ед., К-700-2 ед.	Проминка, планировка п/части	25.12.2021			
10	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980		80				ГТТ-1 ед.	Проминка, планировка п/части	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел.8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,295	70	60/40/20			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
11	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888		70				ГТТ-3 ед.	Проминка, планировка п/части	25.12.2021			НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
12	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»	126,725		50				ДТ-75-1 ед., УРАЛ-1 ед., МТЛБ-1 ед., К-700-1 ед.	Проминка, планировка п/части	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,160	70	60/38/22			Мотопомпа-6 ед.	Послойное намораживание льда				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,190	60	50/35/15				Послойное намораживание льда				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,160	60	47/32/15				Послойное намораживание льда				
13	<i>Ледовая переправа ч/з р.Ятрия</i>	0,134	0,134	90	70/35/15	15тн	Удовлетворительное	Мотопомпа-4 ед.	Послойное намораживание льда	Введен в эксплуатацию с 10.12.2021		НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70	
14	<i>Ледовая переправа ч/з р.Щекурья</i>	0,074	0,074	90	70/35/15	15тн	Удовлетворительное		Послойное намораживание льда	Введен в эксплуатацию с 10.12.2021			
Всего Березовский район		767,138	3,033	72									
ИТОГО по ХМАО-Югре		2228,125	21,905	78									

Введено в эксплуатацию **326,449**
% от общей протяженности **14,7%**
Осталось **1901,68**

1,028