

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на "21" ноября 2019

г.

| № п/п                         | Наименование объектов  | Зимние дороги (км) | Ледовые переправы (км) | Готовность зимних а.д. (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Вид техники                                  | Техническое состояние, виды производимых работ   | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию | Дата ввода в эксплуатацию | ПОДРЯДЧИК   | СУБПОДРЯДЧИК |
|-------------------------------|--|--------------------|------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------|---|--------------|
| <b>Ханты-Мансийский район</b> |  |                    |                        |                            |   |                                |  |  |                                     |                           |   |              |
| 1                             | «г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина» | 83,461             |                        | 42%                        |   |                                | Газ - 71 2шт. К-700 - 2шт., а/самосвал 2 ед. | Проминка зимника от д.Нялина до пр. Невлевой, очистка площадей                         | 20.12.2019г.                        |                           | АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91              |              |
|                               | <i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>   |                    | 1,000                  |                            | 17/12/5   |                                | м/помпа - 1 ед;                              | выставление створа, вешкование   |                                     |                           |   |              |
|                               | <i>пр. Северная</i>  |                    | 0,073                  |                            | 40/20/20  |                                | м/помпа - 1 ед;                              | Заливка переправы, вешкование створа   |                                     |                           |   |              |
|                               | <i>пр. Неулева</i>   |                    | 0,271                  |                            | 34/17/17  |                                | м/помпа -3 ед;                               | Заливка переправы, вешкование створа   |                                     |                           |   |              |
|                               | <i>р. Полой</i>  |                    | 0,095                  |                            | 33/15/18  |                                | м/помпа - 1 ед;                              | Заливка переправы, вешкование створа   |                                     |                           |   |              |
| 2                             | «с.Тюли - п.Выкатной»  | 13,252             |                        | 35%                        |   |                                | ГТТ-1 ед., ДТ -75 - 1ед.                     | Проминка болот, расчистка площадок   | 20.12.2019г.                        |                           | ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46 |              |
| 3                             | <i>Ледовая переправа через р. Конда</i>  | 0,424              | 0,424                  |                            | 20/15/5   |                                |  | расконсервация пробный запуск мотопомп   |                                     |                           |   |              |
| 4                             | «п.Сибирский - с.Батово»   | 22,050             |                        | 40%                        |   |                                | ГТТ-1 ед., ДТ -75 - 1ед.                     | уборка снега с площадей, проминка  | 20.12.2019г.                        |                           | ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46 |              |
|                               | <i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>   |                    | 0,566                  |                            | польня  |                                |  | заготовка, сигнальных вех  |                                     |                           |   |              |
| 5                             | «с.Цингалы - п.Горноправдинск»   | 5,000              |                        | 13%                        |   |                                | Газ-71-1ед.                                  | проминка   | 20.12.2019г.                        |                           | АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91              |              |
|                               | <i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>   |                    | 0,294                  |                            |   |                                |  | расконсервация пробный запуск мотопомп, заливка переправы                              |                                     |                           |   |              |
| 6                             | «г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»  | 91,891             |                        | 41%                        |   |                                | ГАЗ - 71 - 2 ед. к-700-1ед, а/самосвал 1     | Проминка от г. Ханты-Мансийска до Янгуловки с гусанкой-2 раз; до Имитуй проминка 2 раз | 20.12.2019г.                        |                           | АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91              |              |
|                               | <i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>   |                    | 0,025                  |                            | 39/18/21  |                                | м/помпа - 1 ед;                              | Провешивание створа переправы, заливка переправы                                       |                                     |                           |   |              |

|                                     |   |                |              |            |  |          |  |   |              |  |  |  |
|-------------------------------------|---|----------------|--------------|------------|--|----------|--|---|--------------|--|--|--|
| 7                                   | «д.Янгуловка - с.Согом»   | 29,199         |              | 36%        |  |          | ГАЗ-71 - 1 ед.                         | Проминка автозимника, уборка снега                    | 20.12.2019г. |  |  |  |
| 8                                   | «13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье» | 19,649         |              | 90%        |  |          | трактор-болотоход Т-170, К-700 - 1 ед. | проминка, очистка площадей от снега, установка знаков | 01.12.2019г. |  |  |  |
| 9                                   | «д.Белогорье - п.Кирпичный»   | 4,040          |              | 80%        |  |          | трактор-болотоход Т-170                | уборка снега с дороги, установка дорожных знаков      | 20.12.2019г. |  |  | ООО"Луговской ЛПК"<br>Киреев Андрей Георгиевич<br>8(3467)32-85-31,<br>сот: 8-902-814-18-46 |
|                                     | <i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>                                      |                | 1,547        |            |  | 20/15/5  | трактор-болотоход Т-170                | намораживание переправы, бурение лунок для мотопомпы  |              |  |  |  |
| 10                                  | «д.Белогорье - п.Луговской»   | 10,319         |              | 70%        |  |          | ГАЗ-71 1 ед.                           | Проминка автозимника, очистка площадей от снега       | 15.12.2019г. |  |  |  |
|                                     | <i>в т.ч л/переправа через: пр.Ендырская</i>                                |                | 0,051        |            |  | 50/38/12 | м/помпа "Субару" - 1 ед;               | Заливка переправы,вешкование створа                   |              |  |  |  |
| 11                                  | «п.Луговской - с.Троица»  | 9,698          |              | 70%        |  |          | ГАЗ-71 1 ед.                           | Проминка автозимника, очистка площадей от снега       | 20.12.2019г. |  |  |  |
| 12                                  | «с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»                                       | 53,868         |              | 50%        |  |          | ГАЗ-71 1 ед., к-700-1ед. ДТ-75-1ед.    | Проминка от с. Троица до пр. Богадинская              | 20.12.2019г. |  |  | ООО"Луговской ЛПК"<br>Киреев Андрей Георгиевич<br>8(3467)32-85-31,<br>сот: 8-902-814-18-46 |
|                                     | <i>в т.ч. л/переправа через р. Обь</i>                                      |                | 1,162        |            |  | 15/12/3  | снегоход 1 ед.                         | Заливка переправы,вешкование створа                   |              |  |  |  |
| 13                                  | «п.Кедровый - п.Урманский»  | 30,453         |              | 43%        |  |          | Газ-71,ГТТ,МТЛБУ                       | проминка а/зимника                                    | 20.12.2019г. |  |  | ООО"Луговской ЛПК"<br>Киреев Андрей Георгиевич<br>8(3467)32-85-31,<br>сот: 8-902-814-18-46 |
|                                     | <i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>                                      |                | 1,085        |            |  | 30/23/7  | Газ-71-1ед.                            | Заливка переправы,вешкование створа                   |              |  |  |  |
| 14                                  | «РН№-1007 - с.Зенково»  | 3,335          |              | 15%        |  |          | ГПА-1 ед.                              | проминка а/зимника                                    | 20.12.2019г. |  |  | АО ГК Северавтдор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич<br>8(3467)32-73-91                     |
|                                     | <i>в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулевая</i>                                   |                | 0,587        |            |  | 10/10/0  |  | заливка переправы,вешкование створа                   |              |  |  |  |
| 15                                  | Подъезд к д.Чембакчина  | 5,848          |              | 5%         |  |          | Снегоход-2 ед.                         | обследование зимника                                  | 20.12.2019г. |  |  |  |
| <b>Всего Ханты-Мансийский район</b> |   | <b>382,487</b> | <b>7,180</b> | <b>45%</b> |  |          |  |   |              |  |  |  |
| <b>Кондинский район</b>             |   |                |              |            |  |          |  |   |              |  |  |  |
| 1                                   | «пгт.Кондинский - с.Болчары», в т.ч. по участкам:                           | 133,143        |              | 35%        |  |          | ГАЗ-71- 2шт, МТЛБУ - 1шт               | Проминка вездеходами, планировка земподотна           | 25.12.19г.   |  |  | ООО"Зимняя дорога"<br>Завьялов Павел Александрович<br>8(3467)72-55-31                      |
|                                     | <i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>                                    |                | 0,200        |            |  | 38/22/16 | мотопомпы- 3шт                         | намораживание льда                                    |              |  |  |  |
| 2                                   | «с. Болчары - с. Демьянское»  | 49,460         |              | 30%        |  |          | МТЛБУ- 1 шт., ГАЗ-71- 2шт              | Проминка вездеходами, планировка                      | 25.12.19г.   |  |  | ООО "Пурстроймонтаж"<br>Лисовский Владимир Павлович<br>8(3467)72-54-84                     |
|                                     | <i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>                                    |                | 0,470        |            |  | 25/15/10 | мотопомпы- 5шт                         | намораживание льда                                    |              |  |  |  |

|     |   |        |       |     |          |  |  |   |            |  |  |  |  |
|-----|---|--------|-------|-----|----------|--|--|---|------------|--|--|--|--|
| 3   | «с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» в т.ч. по участкам:   |        |       |     |          |  |  |   |            |  |  |  |  |
| 3.1 | с.Болчары - р.Мостовая  | 44,707 |       | 20% |          |  | Автогрейдер А120 - 1 шт., бульдозер К-701 - 2шт, КАМАЗ-317-1шт     | Планировка ликвидации колеиности.   | 25.12.19г. |  |  |  | ООО"Теплотехсервис"<br>Батраков Евгений Викторович<br>8(3467)72-50-65            |
| 3.2 | р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"   | 54,293 |       | 22% |          |  | Снегоход Буран - 4 шт., Трактор Т-150 - 1шт, ГАЗ-70- -2шт, ДТ -2шт | Проминка буранами.  | 25.12.19г. |  |  |  | ИП Сороченко А.Г.<br>Сороченко Александр Геннадьевич<br>8(3467)72-02-49          |
|     | <i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(п.Алтай)</i>   |        | 0,290 |     | 23/13/10 |  | мотопомпы- 2шт   | намораживание льда  |            |  |  |  |  |
|     | <i>р. Конда (д.Кама)</i>  |        | 0,237 |     | 22/12/10 |  | мотопомпы- 2шт   | намораживание льда  |            |  |  |  |  |
| 4   | «пгт.Мортка - п.Нижняя Тавда»   | 82,349 |       | 33% |          |  | ГАЗ-71 - 1 шт.   | Проминка вездеходами.   | 25.12.19г. |  |  |  | АО "ГК "Северавтодор"<br>филиал №6<br>Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36 |
| 5   | «пгт. Кондинское - д. Никулкина»  | 23,960 |       | 20% |          |  | Снегоход Буран - 2 шт., трактор К-700 - 1шт                        | Проминка буранами.  | 25.12.19г. |  |  |  | ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич<br>8(34677)2-19-75                     |
| 6   | «пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д. Юмас» в т.ч. по участкам: |        |       |     |          |  |  |   |            |  |  |  |  |
| 6.1 | "пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до р.Кума                           | 50,275 |       | 42% |          |  | МТЛБУ - 1 шт;<br>Автогрейдер ДЗ-98 1шт.                            | Проминка вездеходами.<br>Планировка суходола.                                   | 25.12.19г. |  |  |  | АО "ГК "Северавтодор"<br>филиал №6<br>Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36 |
|     | <i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i>  |        | 0,130 |     | 40/21/19 |  | мотопомпы- 2шт   | намораживание льда  |            |  |  |  |  |
|     | <i>р. Конда(д.Юмас)</i>   |        | 0,130 |     | 37/20/17 |  | мотопомпы- 2шт   | намораживание льда  |            |  |  |  |  |
| 6.2 | "р.Кума - пгт.Кондинский"   | 51,000 |       | 20% |          |  | Буран - 2 шт; К-700А - 1 шт.                                       | Планировка суходолов. Проминка буранами.  | 25.12.19г. |  |  |  | ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич<br>8(34677)2-19-75                     |
|     | <i>в т.ч. л/переправа через р. Конда(85 км)</i>   |        | 0,130 |     | 16/10/6  |  |  | намораживание льда  |            |  |  |  |  |
| 7   | «пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым» по участкам:                                      |        |       |     |          |  |  |   |            |  |  |  |  |
| 7.1 | пгт.Междуреченский - п.Луговой - р.Красный Яр   | 50,100 |       | 30% |          |  | вездеход ГАЗ-71 - 1шт; Буран - 2шт; Мотопомпа - 2шт.               | Планировка на участке до р. Ах. Проминка вездеходами на всем протяжении зимника | 25.12.19г. |  |  |  | ООО "Акцент"<br>Бонин Андрей Николаевич<br>8(34677)4-11-48                       |
|     | <i>в т.ч л/переправа через: р. Конда (п.Луговой)</i>  |        | 0,180 |     | 47/25/22 |  | мотопомпы- 3шт   | намораживание льда  |            |  |  |  |  |

|                               |   |                |              |            |           |  |  |  |              |  |  |  |
|-------------------------------|---|----------------|--------------|------------|-----------|--|--|--|--------------|--|--|--|
| 7.2                           | р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым         | 61,836         |              | 25%        |           |  | Болотоход с гусьянкой- 1шт, снегоход Буран - 2 шт.   | Проминка вездеходами до р. Юконда и до с. Карым. Проминка буранами до р. Красный Яр.                       | 25.12.19г.   |  |  | ООО"Карымское строительно-коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 8(34677)5-21-62 |
|                               | <i>в т.ч.переправа через р. Юконда</i>            |                | 0,026        |            | 354/20/15 |  |  |  |              |  |  |  |
| <b>Всего Кондинский район</b> |   | <b>601,123</b> | <b>1,793</b> | <b>28%</b> |           |  |  |  |              |  |  |  |
| <b>Октябрьский район</b>      |   |                |              |            |           |  |  |  |              |  |  |  |
| 1                             | Нарыкары-Мулигорт-Перегибное                      | 34,098         |              | 25%        |           |  | снегоход - 2, ГАЗ 71 - 2   | Расчистка, расширение трассы   | 24.12.19г.   |  |  | Филиал №7<br>АО "ГК "Северавтодор"<br>Соловьев Евгений Алексеевич<br>8(34672)97-454          |
|                               | <i>в т.ч. л/переправы через пр.Мулигорт</i>       |                | 0,100        |            | 45/27/18  |  | Газ-71   | Заливка переправы  |              |  |  |  |
|                               | <i>р.Ухтовая</i>                                  |                | 0,046        |            | 33/22/11  |  | снегоход -2  | Заливка переправы  |              |  |  |  |
| 2                             | 69 карьер - Пальяново                             | 9,680          |              | 21%        |           |  | снегоходы, ГАЗ-71 - 1ед. ГТТ   | разбивка оси, проминка и расширение до 8м трассы, заливка ручьев   | 24.12.19г.   |  |  |  |
|                               | <i>в т.ч. л/переправа через р.Ендырь</i>          |                | 0,120        |            | 45/30/15  |  | мотопомпы - 1  | Заливка  |              |  |  |  |
| 3                             | <i>Ледовая переправа р.Обь в районе с.Шеркалы</i> | 2,800          | 2,800        | 8%         | 25/20/5   |  | Трактор К-701 ЗСТ; трактор МТЗ 82.1 с насосом; трактор ДТ-75 РС; снегоход «Буран» АЕ; водоналивные помпы – 6 ед.             | Заливка, Намораживание, устройство снежного валика вдоль переправы Залито 1000м.                           | 24.12.2019г. |  |  | ООО "НАНТЕКС"<br>Черемисин Евгений Николаевич<br>89195349890                                 |
| 4                             | Большие Леуши - Карымкары                         | 7,640          |              | 45%        |           |  | МТЛБ-1 шт., бульдозер -1 шт., Б10 - 1 шт., ДМ - 1 шт.,   | очистка и расширение трассы  | 24.12.2019г. |  |  | ИП "Довжинский"<br>Довжинский Роман Ильич,<br>89048848228                                    |
| 5                             | Карымкары-Горнореченск-Урманый                    | 54,129         |              | 40%        |           |  | МТЛБ-1 шт., бульдозер -1 шт., Б10 - 1 шт., ДМ - 1 шт.,   | проминка трассы  | 24.12.2019г. |  |  |  |
| 6                             | Урманый-Каменное                                  | 19,130         |              | 15%        |           |  |  | Подготовительные работы, пока не зальется переправа до необходимой толщины на а/з нет возможности проехать | 24.12.2019г. |  |  | Филиал №7<br>АО "ГК "Северавтодор"<br>Соловьев Евгений Алексеевич<br>8(34672)97-454          |
|                               | <i>в т.ч. л/переправа через пр.Ендырская</i>      |                | 0,146        |            | 53/33/20  |  | мотопомпы - 2  | заливка  |              |  |  |  |
| 7                             | Сергино-Андра                                     | 16,852         |              | 5%         |           |  | МТЛБ-1ед., ГАЗ - 1ед.  | очистка и расширение трассы  |              |  |  |  |
|                               | <i>в т.ч. л/переправы через пр.Алёискинская</i>   |                | 0,537        |            | 15/10/5   |  | мотопомпы -3   | заливка  |              |  |  |  |
|                               | р.Обь   |                | 2,202        |            | 18/16/2   |  | Трактор К-703; трактор МТЗ-82 Л с насосом; трактор ДТ-75 УВТ-500 с насосом; снегоход «Буран»-3700; водоналивные помпы- 6 ед. | Заливка, послонное намораживание, устройство снежного валика вдоль переправы. Залито 900 м.                | 24.12.2019г. |  |  | ООО "НАНТЕКС"<br>Черемисин Евгений Николаевич<br>89195349890                                 |



| Сургутский район                   |  |                |              |            |  |  |  |  |              |   |   |
|------------------------------------|--|----------------|--------------|------------|--|--|--|--|--------------|---|---|
| 1                                  | «с.Угут - д.Каюково»                             | 7,744          |              | 52%        |  |  | МТЗ, МТЛБ  | 6 проминок на всю протяженность                        | 25.12.2019   |   | ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379                     |
| 2                                  | «с.Угут - п.Малоюганский»                        | 20,975         |              | 15%        | по верх естественного льда пошла вода, нет возможности перебазировки техники на другой берег ручья |  | снегоход буран;                                  | Проминка снегоходами на всю протяженность в обход реки | 25.12.2019   |   | ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379                     |
| 3                                  | «г.Сургут - п.Банний»                            | 0,678          |              | 50%        |  |  | МТЗ  | 2 очистка зем полотна                                  | 25.12.2019   | Филиал №3 ГК"Северавтодор", Сырчин Д.П. 89224796847 |   |
| 4                                  | «с.Сытомино - п.Горный»                          | 34,442         |              | 45%        |  |  | снегоход буран; МТЗ; Газ-2 ед.                   | 2ая проминка МТЛБ, Газ - на всю протяженность          | 25.12.2019   | Филиал №3 ГК "Северавтодор", Уляев В.Г. 89292938592 |   |
| <b>Всего Сургутский район</b>      |  | <b>63,839</b>  |              | <b>41%</b> |  |  |  |  |              |   |   |
| Нижневартовский район              |  |                |              |            |  |  |  |  |              |   |   |
| 1                                  | «г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»        | 22,360         |              | 25%        |  |  | ДЗ-98-1ед  | планировка   | 24.12.2019г. |   | ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60    |
|                                    | <i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>           |                | 0,451        |            | 15/12/3  |  | Снегоход-2ед, мотопомпы-6ед,                     | заливка  |              |   |   |
|                                    | <i>пр. Чехломей</i>                              |                | 0,560        |            |  |  |  | подходы  |              |   |   |
| 2                                  | «п.Белорусский - с.Ларьяк»                       | 49,565         |              | 32%        |  |  | Снегоходы-2ед, МТЛБ-2 ед, Т 170-2 ед, ГАЗ71 1.ед | проминка, заливка болот                                | 23.12.2019г. |   | ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич 89825223436   |
|                                    | <i>в т.ч л/переправа через: р. Сабун</i>         |                | 0,077        |            | 22/15/7  |  | ГАЗ 71, мотопомпы - 2 ед                         | заливка  |              |   |   |
| 3                                  | «с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»       | 29,830         |              | 32%        |  |  | Снегоходы-4 ед, МТЛБ-2 ед, Т 170-1 ед            | проминка, заливка болот                                | 23.12.2019г. |   |   |
|                                    | <i>в т.ч л/переправы через: р. Вах</i>           |                | 0,115        |            | 19/12/7  |  | ГАЗ 71-1 ед, мотомомпы 2 ед                      | заливка  |              |   |   |
|                                    | <i>р. Пасол</i>                                  |                | 0,041        |            | 15/10/5  |  | ГАЗ 71-1 ед, мотомомпы 2 ед                      | устройство подходов                                    |              |   |   |
| 4                                  | «с.Былино - п.Зайцева речка»                     | 14,225         |              | 75%        |  |  | ТГМ-1ед.   | планировка   | 24.12.2019г. |   | ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60    |
|                                    | <i>в т.ч. л/переправа через Пр.Большой Пасол</i> |                | 0,059        |            |  |  |  | протока перемезла                                      |              |   |   |
| <b>Всего Нижневартовский район</b> |  | <b>115,980</b> | <b>1,303</b> | <b>41%</b> |  |  |  |  |              |   |   |
| Березовский район                  |  |                |              |            |  |  |  |  |              |   |   |
| 1                                  | Газовая трасса -Саранпауль                       | 114,035        |              | 15%        |  |  | ГАЗ 71-2, МТЛБУ -1, К 701- 1,                    | Проминка снегоходами, промораживание основания.        | 24.12.2019г. |   | ИП "Щепеткин С.В" Щепеткин Сергей Викторович. 89224170513 |
|                                    | <i>в т.ч. л/переправы через р.Талья</i>          |                | 0,043        |            | 22/14/8  |  | Снегоход -2, ледобур - 4, мотопомпа - 2          | Послойное намораживание                                |              |   |   |
|                                    | <i>р.Валья</i>                                   |                | 0,065        |            | 22/14/8  |  |  | Послойное намораживание                                |              |   |   |

|    |   |        |       |     |          |  |   |  |              |  |  |   |
|----|---|--------|-------|-----|----------|--|---|--|--------------|--|--|---|
| 2  | Газовая трасса - Саранпауль                       | 40     |       | 50% |          |  | Снегоход-3ед., К.-700.,Урал 4320              | Проминка снегоходами                               | 24.12.2019г. |  |  |   |
| 3  | Ломбовож - Саранпауль                             | 40,730 |       | 50% |          |  | Снегоход-3ед.,ГТТ.МТЛБ-2 ед.                  | Проминка снегоходами                               |              |  |  | НО КМНС "Сосьва"<br>Полюянов Александр Григорьевич<br>89044664157 |
|    | <i>в т.ч. л/переправы через р.Кемпаж</i>          |        | 0,058 |     | 45/25/20 |  | Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед                   | Намараживание послыно и укрепление снежными валами | 24.12.2019г. |  |  |   |
|    | <i>р.Ляпин</i>                                    |        | 0,126 |     | 45/25/20 |  | Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед                   | Намараживание послыно и укрепление снежными валами |              |  |  |   |
| 4  | Березово-Ванзетур-Игрим                           | 92,680 |       | 22% |          |  | Снегоход-2 ед, мотопомпа-4 ед, Газ 71 - 3 ед. | проминка, заливка ручьев                           |              |  |  | ООО "ЛАНА"<br>Байков Александр Дмитриевич<br>89048842719          |
|    | <i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i> |        | 0,413 |     | 30/17/13 |  | мотопомпы-2ед.                                | Намараживание послыно и укрепление снежными валами | 24.12.2019г. |  |  |   |
| 5  | Подъезд к п.Ванзетур                              | 7,435  |       | 5%  |          |  |   | Проминка снегоходами                               |              |  |  |   |
|    | <i>в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва</i> |        | 0,330 |     | 33/18/15 |  | мотопомпы-2ед.                                | Намараживание послыно и укрепление снежными валами | 24.12.2019г. |  |  |   |
|    | <i>пр. Чуанельская</i>                            |        | 0,240 |     | 33/18/15 |  | мотопомпы-2ед.                                | Намараживание послыно и укрепление снежными валами |              |  |  |   |
| 6  | Сартынья-Сосьва                                   | 74,970 |       | 30% |          |  | Снегоход-3ед                                  | Проминка снегоходами                               | 24.12.2019г. |  |  | НО КМНС "Сосьва"<br>Полюянов Александр Григорьевич<br>89044664157 |
| 7  | Сосьва-Кимкьясуи                                  | 50,967 |       | 20% |          |  | Снегоход-3ед                                  | Проминка снегоходами                               | 24.12.2019г. |  |  |   |
|    | <i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i> |        | 0,460 |     | 45/25/20 |  | Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед                   | Наморазживание послыно                             |              |  |  |   |
| 8  | Сосьва - Ломбовож                                 | 37,675 |       | 45% |          |  | Снегоход-3ед.,ГАЗ-71 -2 ед,МТЛБ-2 ед.         | Проминка снегоходами                               | 24.12.2019г. |  |  |   |
| 9  | Подъезд к п.Устрем                                | 5,455  |       | 5%  |          |  |   |  | 24.12.2019г. |  |  | ООО "ЛАНА"<br>Байков Александр Дмитриевич<br>89048842719          |
| 10 | Березово-Теги-Устрем                              | 51,445 |       | 14% |          |  | Снегоход-2 ед                                 | Проминка трассы                                    |              |  |  |   |
|    | <i>в т.ч. л/переправы через р.Луговая Вогулка</i> |        | 0,155 |     | 35/20/15 |  | Снегоход-2 ед, мотопомпа-2 ед                 | Проминка снегоходами, заливка переправ             | 24.12.2019г. |  |  |   |
|    | <i>р.Горная Вогулка</i>                           |        | 0,13  |     | 36/20/16 |  |   | Проминка снегоходами, заливка переправ             |              |  |  |   |
| 11 | Теги-Граница ХМАО                                 | 24,945 |       | 5%  |          |  | Снегоход'2 ед.                                | ---  | 24.12.2019г. |  |  |   |
| 12 | Игрим - Анеева                                    | 21,980 |       | 45% |          |  | ГТТ-2 шт., ГАЗ71 - 1шт.                       | очистка и расширение трассы                        | 24.12.2019г. |  |  | ООО "Сибстрой"<br>Димов Степан Степанович<br>89048842888          |
|    | <i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i> |        | 0,295 |     | 30/18/12 |  | мотопомпы                                     | заливка протоки                                    |              |  |  |   |
| 13 | Игрим - Сартынья                                  | 77,888 |       | 30% |          |  | Снегоход-2ед.,ГАЗ-71 1ед.                     | Проминка снегоходами                               | 24.12.2019г. |  |  | НО КМНС "Сосьва"<br>Полюянов Александр Григорьевич<br>89044664157 |

|                                 |   |                 |               |            |          |  |  |   |              |  |   |   |  |
|---------------------------------|---|-----------------|---------------|------------|----------|--|--|---|--------------|--|---|---|--|
| 14                              | Игрим - 540 км газовой трассы                     | 34,168          |               | 30%        |          |  | МТЛБ - 1 шт., ГАЗ 71 - 1 шт.   | проминка, расширение                                | 24.12.2019г. |  | Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич |   |  |
| 15                              | Хулимсунт-Няксимволь-Усть-Манья                   | 126,725         |               | 20%        |          |  | МТЛБ-2, К-701- 2, УРАЛ"Вахта" Снегоборщик «Беларус-82.1» с «СУ-2,1 ОМ» | Проминка МТЛБ, промораживание основания             | 24.12.2019г. |  |   | ИП "Щепеткин С.В" Щепеткин Сергей Викторович. 89224170513   |  |
|                                 | <i>в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва</i> |                 | 0,160         |            | 23/17/6  |  | Снегоход -3, ледобур - 4, мотопомпа - 4                                | Послойное намораживание                             |              |  |   |   |  |
|                                 | <i>р.Северная Сосьва</i>                          |                 | 0,160         |            | 18/14/4  |  |  | Послойное намораживание                             |              |  |   |   |  |
|                                 | <i>р.Северная Сосьва</i>                          |                 | 0,190         |            | 18/14/4  |  |  | Послойное намораживание                             |              |  |   |   |  |
| 16                              | Ледовая переправа через р.Ятрия                   | 0,134           | 0,134         | 50%        | 60/30/30 |  | Снегоходы 2 ед. Мотопомпы 3 ед.  | Намораживание послойно и укрепление снежными валами | 24.12.2019г. |  |   | НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157 |  |
| 17                              | Ледовая переправа через р.Щекурья                 | 0,074           | 0,074         | 50%        | 60/30/30 |  |  | Намораживание послойно и укрепление снежными валами | 24.12.2019г. |  |   |   |  |
| <b>Всего Берёзовский район:</b> |   | <b>801,306</b>  | <b>3,033</b>  | <b>29%</b> |          |  |  |   |              |  |   |   |  |
| <b>ИТОГО ПО ХМАО:</b>           |   | <b>2353,104</b> | <b>22,375</b> | <b>33%</b> |          |  |  |   |              |  |   |   |  |