

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на "11" ноября 2019

г.

| № п/п | Наименование объектов | Зимние дороги (км) | Ледовые переправы (км) | Готовность зимних а.д. (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Вид техники | Техническое состояние, виды производимых работ | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию | Дата ввода в эксплуатацию | ПОДРЯДЧИК | СУБПОДРЯДЧИК |
|-------------------------------|--|--------------------|------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------|---|--------------|
| Ханты-Мансийский район | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина» | 83,461 | | 15% | | | Газ - 71 2шт. К-700 - 2шт., а/самосвал 2 ед. | Проминка зимника от д.Нялина до пр. Полой, проминка от г. Ханты-Мансийска до пр. Северная. Засыпка трубы , ручьев песком | 20.12.2019г. | | АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91 | |
| | <i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i> | | 1,000 | нет ледостава | | | | расконсервация пробный запуск мотопомп , покраска сигнальных вех | | | | |
| | <i>пр. Северная</i> | | 0,073 | 15% | | | м/помпа - 1 ед; | Заливка переправы,вешкование створа | | | | |
| | <i>пр. Неулева</i> | | 0,271 | 3% | | | м/помпа - 1 ед; | Заливка переправы,вешкование створа | | | | |
| | <i>р. Полой</i> | | 0,095 | 15% | | | м/помпа - 1 ед; | Заливка переправы,вешкование створа | | | | |
| 2 | «с.Тюли - п.Выкатной» | 13,252 | | 5% | | | ГТТ-1 ед. | Проминка автозимника, установка дор. знаков 3.17.2 | 20.12.2019г. | | | |
| 3 | <i>Ледовая переправа через р. Конда</i> | 0,424 | 0,424 | нет ледостава | | | | расконсервация пробный запуск | | | | |
| 4 | «п.Сибирский - с.Батово» | 22,050 | | 10% | | | | проминка зимника подготовка трассы, вырубка опасных деревьев, срезка берегов ручьев, установка дор. знаков 3.17.2 | 20.12.2019г. | | ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46 | |
| | <i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i> | | 0,566 | нет ледостава | | | | расконсервация мотопомп, покраска сигнальных вех, на правый берег завезен жилой вагончик, установка дор. знаков 3.17.2 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|---------------|--|--|--------------------------|--|--------------|--|--|---|
| 5 | «с.Цингалы - п.Горноправдинск» | 5,000 | | 5% | | | | обследование зимника, установка знаков 3.17.2 | | | | |
| | <i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i> | | 0,294 | нет ледостава | | | | расконсервация пробный запуск мотопомп , покраска сигнальных вех, установка дор. знаков 3.17.2 | 20.12.2019г. | | | АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91 |
| 6 | «г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка» | 91,891 | | 20% | | | ГАЗ - 71 - 2 ед. | Проминка от г. Ханты-Мансийска до Имитуй-1 раз | 20.12.2019г. | | | |
| | <i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i> | | 0,025 | нет ледостава | | | м/помпа - 1 ед; | Провешивание створа переправы, заливка переправы | | | | |
| 7 | «д.Янгуловка - с.Согом» | 29,199 | | 10% | | | ГАЗ-71 1 ед. | Проминка автозимника, | 20.12.2019г. | | | |
| 8 | «13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье» | 19,649 | | 30% | | | трактор-болотоход Т-170 | проминка колеи, засыпка колеи снегом, установка дор. знаков 3.17.2 | 01.12.2019г. | | | |
| 9 | «д.Белогорье - п.Кирпичный» | 4,040 | | 15% | | | трактор-болотоход Т-170 | проминка колеи, засыпка колеи снегом, установка дор. знаков 3.17.2 | | | | |
| | <i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i> | | 1,547 | нет ледостава | | | | расконсервация пробный запуск мотопомп , покраска сигнальных вех, установка дор. знаков 3.17.2 | 20.12.2019г. | | | ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46 |
| 10 | «д.Белогорье - п.Луговской» | 10,319 | | 10% | | | ГАЗ-71 1 ед. | Проминка автозимника, установка дор. знаков 3.17.2 | | | | |
| | <i>в т.ч л/переправа через: пр.Ендырская</i> | | 0,051 | 10% | | | м/помпа "Субару" - 1 ед; | расконсервация пробный запуск мотопомп , покраска сигнальных вех, установка дор. знаков 3.17.2 | 20.12.2019г | | | |
| 11 | «п.Луговской - с.Троица» | 9,698 | | 10% | | | ГАЗ-71 1 ед. | Проминка автозимника, установка дор. знаков 3.17.2 | 20.12.2019г. | | | |
| 12 | «с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый» | 53,868 | | 10% | | | | | | | | |
| | <i>в т.ч. л/переправа через р. Обь</i> | | 1,162 | 5% | | | ГАЗ-71 1 ед. | Проминка от с. Троица до пр. Богдашинская, установка дор. знаков 3.17.2 | 20.12.2019г. | | | ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|
| 6 | «пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д. Юмас» в т.ч. по участкам: | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | "пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до р.Кума | 50,275 | | 14% | | | МТЛБУ - 1 шт; Автогрейдер ДЗ-98 1шт. | Проминка вездеходами. Планировка суходола. | 24.12.19г. | | | АО "ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2- 89-36 |
| | <i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i> | | 0,130 | | | | | намораживание льда | | | | |
| | <i>р. Конда(д.Юмас)</i> | | 0,130 | | | | | намораживание льда | | | | |
| 6.2 | "р.Кума - пгт.Кондинский" | 51,000 | | 9% | | | Буран - 2 шт; К- 700А - 1 шт. | Планировка суходолов. Проминка буранами. | 24.12.19г. | | | ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75 |
| | <i>в т.ч. л/переправа через р. Конда(85 км)</i> | | 0,130 | | | | | намораживание льда | | | | |
| 7 | «пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым» по участкам: | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | пгт.Междуреченский - п.Луговой - р.Красный Яр | 50,100 | | 10% | | | Автогрейдер ДЗ-98 1шт; Буран - 2шт; Мотопомпа - 2шт. | Планировка на участке до р. Ах. Проминка буранами заливка р. Собачья. | 24.12.19г. | | | ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48 |
| | <i>в т.ч л/переправа через: р. Конда (п.Луговой)</i> | | 0,180 | | | | | намораживание льда | | | | |
| 7.2 | р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым | 61,836 | | 6% | | | Снегоход Буран - 2 шт. | Проминка буранами до р. Юконда и до с. Карым. | 24.12.19г. | | | ООО"Карымское строительно- коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 8(34677)5-21-62 |
| | <i>в т.ч.переправа через р. Юконда</i> | | 0,026 | | | | | | | | | |
| Всего Кондинский район | | 601,123 | 1,793 | 10% | | | | | | | | |
| Октябрьский район | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Нарыкары-Мулигорт-Перегребное | 34,098 | | 5% | | | снегоход - 2, ГАЗ 71 - 2 | Протапывание до пр.Мулигорт и обратно до Верхних Нарыкар | 24.12.19г. | | | Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454 |
| | <i>в т.ч. л/переправы через пр.Мулигорт</i> | | 0,100 | | | | Газ-71 | расчетка и замеры | | | | |
| | <i>р.Ухтовая</i> | | 0,046 | | | | снегоход -2 | Заливка переправы | | | | |
| 2 | 69 карьер - Пальяново | 9,680 | | 5% | | | | Подготовительные работы | 24.12.19г. | | | |
| | <i>в т.ч. л/переправа через р.Ендырь</i> | | 0,120 | | | | мотопомпы - 1 | Заливка | | | | |
| 3 | <i>Ледовая переправа р.Обь в районе с.Шеркалы</i> | 2,800 | 2,800 | нет ледостава | | | Трактор К-701 ЗСТ; трактор МТЗ 82.1 с насосом; трактор ДТ-75 РС; снегоход «Буран» АЕ; водоналивные помпы – 6 ед. | Подготовительные работы | 24.12.2019г. | | | ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|---------------|--|--|--|-------------------------|---------------------------|--------------|--|---|
| 4 | Большие Леуши - Карымкары | 7,640 | | 5% | | | | Подготовительные работы | 24.12.2019г. | | | |
| 5 | Карымкары-Горнореченск-Урманый | 54,129 | | 5% | | | МТЛБ-1 шт., бульдозер -1 шт., Б10 - 1 шт., ДМ - 1 шт., снегоход - 2 шт. | проминка 50 км - 2 раза | 24.12.2019г. | | | ИП "Довжинский" Довжинский Роман Ильич, 89048848228 |
| 6 | Урманый-Каменное | 19,130 | | 5% | | | | Подготовительные работы | 24.12.2019г. | | | |
| | <i>в т.ч. л/переправа через пр.Ендырская</i> | | 0,146 | | | | | мотопомпы - 2 | заливка | | | |
| 7 | Сергино-Андра | 16,852 | | 5% | | | | расчистка снега 65x30 | | | | Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454 |
| | <i>в т.ч. л/переправы через пр.Алёйская</i> | | 0,537 | | | | | мотопомпы -3 | заливка на 1 раз | | | |
| | р.Обь | | 2,202 | нет ледостава | | | Трактор К-703; трактор МТЗ-82 Л с насосом; трактор ДТ-75 УВТ-500 с насосом; снегоход «Буран»-3700; водоналивные помпы- 6 ед. | Подготовительные работы | 24.12.2019г. | | | ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890 |
| 8 | Приобье-Перегребное | 57,675 | | 5% | | | | снегоход - 2 шт. | проминка | | | |
| | <i>в т.ч. л/переправы через р.Ун-хобьстпосл</i> | | 0,258 | | | | | мотопомпы - 2 | Подготовительные работы | 24.12.2019г. | | Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454 |
| | <i>р.Ехалпосл</i> | | 0,202 | | | | | | Подготовительные работы | | | |
| | <i>пр. Пугорас</i> | | 0,228 | | | | | | Подготовительные работы | | | |
| | <i>пр. Пугорас</i> | | 0,18 | | | | | | Подготовительные работы | | | |
| 9 | Подъезд к п.Перегребное | 5,773 | | 5% | | | | | Подготовительные работы | | | |
| | <i>в т.ч. л/переправа через р.Обь</i> | | 1,833 | | | | Трактор ХТА-200-02М; трактор ЮМЗ-6 с насосом; трактор МТЗ-82 МКЕ с насосом; снегоход «Буран» АД; водоналивные помпы- 7 ед. | Подготовительные работы | 24.12.2019г. | | | ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890 |
| 10 | «п.Октябрьское - с.Большой Камень» | 22,360 | | 5% | | | | снегоход -1ед | расчистка, проминка снега | 25.12.2019 | | АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич, 8(34670)2-14-10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|--------------|------------|---------|--|---|--|--------------|--|---|--|
| 11 | «с.Большой Камень - п.Большие Леуши» | 69,338 | | 10% | | | снегоход -1ед, ГТТ-1ед, ГАЗ 34036 - 1 ед. | расчистка, проминка снега | 25.12.2019 | | | ИП "Довжинский Р.И" Довжинский Роман Ильич, 89048848228 |
| 12 | «Подъезд к с.Большой Атлым» | 39,349 | | 10% | | | снегоход 1 ед., МТЛБ - 1 ед. бульдозер - 1 ед., мотопомпа | расчистка, проминка снега, засыпка промоин, заливка ручьев | 25.12.2019 | | | ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 89048842888 |
| | <i>в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым</i> | | 0,125 | | 15/15/0 | | | - | | | | |
| | <i>р.Малый Атлым</i> | | 0,199 | | 15/15/0 | | | - | | | | |
| Всего Октябрьский район | | 338,824 | 8,976 | 6% | | | | | | | | |
| Белоярский район | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам: | | | | | | | | | | | |
| | "г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 23+400 | 23,400 | | 5% | 0,000 | | ГАЗ -1 ед. | расчистка,проминка снега | 25.12.2019 | | АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10 | |
| | "р.Лыхма - с.Полноват" км 23+400 - км 49+545 | 26,145 | | 5% | 0,000 | | снегоход "Буран" -2 ед. | проминка снега, заливка ручьев | 25.12.2019 | | | ИП "Анадеев" Анадеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25 |
| | <i>в т.ч л/переправа через: р. Лыхма</i> | | 0,070 | | 20/10/0 | | мотопомпа | заливка | 25.12.2019 | | | |
| Всего Белоярский район | | 49,545 | 0,070 | 5% | | | | | | | | |
| Сургутский район | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «с.Угут - д.Каюково» | 7,744 | | 25% | | | снегоход буран | Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, проминка на всю протяженность | 24.12.2019 | | | ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379 |
| 2 | «с.Угут - п.Малюганский» | 20,975 | | 10% | | | ГАЗ 71, МТЛБ | Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, проминка - 3 км | 24.12.2019 | | | ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379 |
| 3 | «г.Сургут - п.Баннный» | 0,678 | | 5% | | | | Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков | 24.12.2019 | | Филиал №3 ГК"Северавтодор", Сырчин Д.П. 89224796847 | |
| 4 | «с.Сытомино - п.Горный» | 34,442 | | 10% | | | МТЗ | Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, проминка - 5 км | 24.12.2019 | | Филиал №3 ГК "Северавтодор", Сырчин Д.П. 892292938592 | |
| Всего Сургутский район | | 63,839 | | 13% | | | | | | | | |
| Нижневартовский район | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино» | 22,360 | | 5% | | | ГТМ-1ед,снегоход 1 ед | проминка,планировка | 24.12.2019г. | | | ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60 |
| | <i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i> | | 0,451 | | 7/7/0 | | ДЗ-98-1ед | устройство подходов | | | | |
| | <i>пр. Чехломей</i> | | 0,560 | | | | ДЗ-98-1ед | устройство подходов | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|--------------|-----------|----------|--|---|---|--------------|--|---|---|
| 2 | «п.Белорусский - с.Ларьяк» | 49,565 | | 7% | | | Снегоходы-4шт,МТ-ЛБ-2 шт. | проминка, заливка болот | 24.12.2019г. | | Филиал №1 АО ГК "Северавтодор" 8(3466)61-39-38 | ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич 89825223436 |
| | <i>в т.ч л/переправа через: р. Сабун</i> | | 0,077 | | | | ГАЗ 71 | устройство подходов | | | | |
| 3 | «с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк» | 29,830 | | 7% | | | Снегоходы-4 шт,МТ-ЛБ-2 шт. | проминка, заливка болот | 24.12.2019г. | | | |
| | <i>в т.ч л/переправы через: р. Вах</i> | | 0,115 | | 5/5/0 | | ГАЗ 71-1 ед | устройство подходов | | | | |
| | <i>р. Пасол</i> | | 0,041 | | | | ГАЗ 71-1 ед | устройство подходов | | | | |
| 4 | «с.Былино - п.Зайцева речка» | 14,225 | | 10% | | | ГТМ-1ед,снегоход 1 ед | проминка,планировка | 24.12.2019г. | | | ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60 |
| | <i>в.т.ч. л/переправа через Пр.Большой Пасол</i> | | 0,059 | | | | | | | | | |
| Всего Нижневартковский район | | 115,980 | 1,303 | 7% | | | | | | | | |
| Березовский район | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Газовая трасса -Саранпауль | 114,035 | | 5% | | | ГАЗ 71-2, МТЛБУ -1, К 701- 1, | проминка снегоходами,промораживание основания | 24.12.2019г. | | ИП "Щепеткин С.В" Щепеткин Сергей Викторович. 89224170513 | |
| | <i>в т.ч. л/переправы через р.Талья</i> | | 0,043 | | 5/5/0 | | Снегоход -2, | естеств.намерзание | | | | |
| | <i>р.Валья</i> | | 0,065 | | 5/5/0 | | ледобур - 4, мотопомпа - 2 | естеств.намерзание | | | | |
| 2 | Газовая трасса - Саранпауль | 40 | | 50% | | | Снегоход-2ед, Трэкол-2ед | Проминка снегоходами и Треколами | 24.12.2019г. | | НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157 | |
| 3 | Ломбовож - Саранпауль | 40,730 | | 45% | | | Снегоход-1ед, Трэкол-2ед | Проминка снегоходами и Треколами | 24.12.2019г. | | | |
| | <i>в т.ч. л/переправы через р.Кемпаж</i> | | 0,058 | 20 | 25/15/10 | | Снегоход-2ед, мотопомпа-1ед | Намараживание послойно и | | | | |
| | <i>р.Лятин</i> | | 0,126 | 20 | 25/15/10 | | Снегоход-1ед, мотопомпа-1ед | Намараживание послойно и укрепление снежными валами | | | | |
| 4 | Березово-Ванзетур-Игрим | 92,680 | | 5% | | | Снегоход-2 ед, мотопомпа-4 ед, Трактор Т-40 | проминка 50 км , заливка ручьев | 24.12.2019г. | | ООО "ЛАНА" Байков Александр Дмитриевич 89048842719 | |
| | <i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i> | | 0,413 | | | | | Полготовительные работы | | | | |
| 5 | Подъезд к п.Ванзетур | 7,435 | | 5% | | | | Полготовительные работы | 24.12.2019г. | | | |
| | <i>в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва</i> | | 0,330 | | | | | Полготовительные работы | | | | |
| | <i>пр. Чуанельская</i> | | 0,240 | | | | | Полготовительные работы | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------|----------|--|---|--|--------------|--|--|--|
| 6 | Сартынья-Сосьва | 74,970 | | 20% | | | Снегоход-3ед, ТРЭКОЛ-2 ед. | Проминка снегоходами и Треколами | 24.12.2019г. | | | НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 89044664157 |
| 7 | Сосьва-Кимкъясуй | 50,967 | | 15% | | | Снегоход-2ед, Трэкол-2ед | | | | | |
| | <i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i> | | 0,460 | 15 | | | Снегоход-1ед, мотопомпа-2ед | Устройства снежных валов на переправе по двум сторонам, заливка мотопомпами | 24.12.2019г. | | | |
| 8 | Сосьва - Ломбовож | 37,675 | | 45% | | | Снегоход-2ед, ТРЭКОЛ-2 ед | Проминка снегоходами и Треколами | 24.12.2019г. | | | |
| 9 | Подъезд к п.Устрем | 5,455 | | 5% | | | Снегоход-2 ед, мотопомпа-2 ед | | 24.12.2019г. | | | |
| 10 | Березово-Теги-Устрем | 51,445 | | 5% | | | Снегоход-1 ед, мотопомпа-2 ед | Проминка, заливка переправ | 24.12.2019г. | | | ООО "ЛАНА" Байков Александр Дмитриевич 89048842719 |
| | <i>в т.ч. л/переправы через р.Луговая Вогулка</i> | | 0,155 | | | | Снегоход-1 ед, мотопомпа-2 ед | Проминка снегоходами, заливка переправ | | | | |
| | <i>р.Горная Вогулка</i> | | 0,13 | | | | | Проминка снегоходами, заливка переправ | | | | |
| 11 | Теги-Граница ХМАО | 24,945 | | 5% | | | --- | --- | 24.12.2019г. | | | |
| 12 | Игрим - Анеева | 21,980 | | 5% | | | ГТТ-2 шт., ГАЗ71 - 1шт. | заливка 120 м. | 24.12.2019г. | | | ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 89048842888 |
| | <i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i> | | 0,295 | | 25 | | | заливка протоки на 2 раза | | | | |
| 13 | Игрим - Сартынья | 77,888 | | 5% | | | Снегоход- 3ед, ТРЭКОЛ-1 ед | Проминка снегоходами и Треколами 5,020 км в два прохода | 24.12.2019г. | | | НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 89044664157 |
| 14 | Игрим - 540 км газовой трассы | 34,168 | | 5% | | | снегоход - 1 шт., ГАЗ 71 - 1 шт. | проминка | 24.12.2019г. | | | Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич |
| 15 | Хулимсунт-Няксимволь-Усть-Манья | 126,725 | | 5% | 10/10/0 | | МТЛБ-2, МТЛБУ -1, К-701- 2, УРАЛ"Вахта" Снегооборщик «Беларус-82.1» с «СУ-2,1 ОМ» | Первичная проминка снегоходами, установка запрещающих дорожных знаков, | 24.12.2019г. | | | ИП "Щелеткин С.В" Щелеткин Сергей Викторович. 89224170513 |
| | <i>в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва</i> | | 0,160 | | | | Снегоход -3, ледобур - 4, мотопомпа - 4 | естеств.намерзание | | | | |
| | <i>р.Северная Сосьва</i> | | 0,160 | | | | | естеств.намерзание | | | | |
| | <i>р.Северная Сосьва</i> | | 0,190 | | | | | естеств.намерзание | | | | |
| 16 | <i>Ледовая переправа через р.Ятрия</i> | 0,134 | 0,134 | 25% | 30/15/15 | | | Намараживание послойно и укрепление снежными валами | 24.12.2019г. | | | НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 89044664157 |
| 17 | <i>Ледовая переправа через р.Щекурья</i> | 0,074 | 0,074 | 10% | 30/15/15 | | Снегоходы 2 ед. Мотопомпы 3 ед. | | 24.12.2019г. | | | |
| Всего Берёзовский район: | | 801,306 | 3,033 | 288% | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО ХМАО: | | 2353,104 | 22,355 | 339% | | | | | | | | |