

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 25.12.2021 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик		
Нижневартовский район															
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен в эксплуатацию с 15.12.2021	20 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36		
	в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун	0,077	90	50/25/25	20 тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда							
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		100				МТЛБ-1 ед., МТЗ-1 ед.	Планировка п/части	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021	20 тн			АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах	0,115	90	50/25/25	20 тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда							
	в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол	0,041	90	50/25/25	20 тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда							
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		80				ГТТ-1ед.,ДЗ-98-1 ед.	Планировка п/части	27.12.2021	Установлены				
	в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь	0,451	70	50/25/25			Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда							
	в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей	0,560	70	50/25/25			Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда							
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 09.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89124124379		
	в т. ч. л/переправа ч/з пр.Большой Пасол	0,059			Русло реки перемерзл										
Всего Нижневартовский район		115,980	1,303	95											
Сургутский район															
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		100				МТЗ-1 ед.	Планировка п/части	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021				АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89124124379
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		100				МТЛБ-1 ед., МТЗ-1 ед., мотопомпа-1 ед.	Проминка, планировка п/части, заливка ручьев	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021					

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
3	«г.Сургут - п.Банный»	0,678		100			Удовлетворительное	МТЗ-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		100				МТЗ-82-3 ед.,ГАЗ-71-2 ед.,Болотоход-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021			
Всего Сургутский район		63,839	0,000	100									
Ханты-Мансийский район													
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышник», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		100			Удовлетворительное	К-700-3 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 22.12.2021	10 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000	90	46/30/16	10тн		Мотопомпа-3 ед.	Намораживание льда				
	<i>пр. Северная</i>		0,073	90	60/41/19	10тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда				
	<i>пр. Неулёва</i>		0,271	90	54/35/19	10тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда				
	<i>р. Полой</i>		0,095	90	59/40/19	10тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда				
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2021	10 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
3	<i>л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	90	51/34/17	10тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	10 тн		
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		100				УРАЛ-1 ед.,К-701-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	10 тн		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566	90	50/35/15	10тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда				
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск» в том числе:	4,588		100				ДЗ-98-1 ед.,К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	10 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294	90	49/36/13	10тн		Мотопомпа-3 ед.	Намораживание льда				
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгуловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2021	15 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025	90	53/35/18	15тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
7	«д. Янгуловка - с. Согом»	29,199		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2021	15тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 01.12.2021			
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		100				ДТ-75-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021	10тн		
	в т.ч л/переправа через: р. Обь	1,547		90	50/35/15	10тн		Мотопомпа-3 ед.	Установка сигнальных вех				
10	«д.Белогорье - п. Луговской»	10,319		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 10.12.2021	20 тн		
	в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская	0,051		90	62/36/26	20 тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда				
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 10.12.2021			
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		100				Т-170-1 ед., ДТ-75-1 ед,ГАЗ-71-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021	10тн		
	в т.ч л/переправа через:р. Обь	1,162		90	50/33/17	10тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда				
13	«п.Кедровый - п. Урманый»	30,453		100				ДТ-75-1 ед,ГАЗ-71-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021	10тн		
	в т.ч л/переправа через: р. Обь	1,085		90	50/34/16	10тн		Мотопомпа-3 ед.	Намораживание льда				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик	
14	Р№-1007 - с.Зенково"	3,335		100				ГПА-1 ед.	Содержание Послойное намораживание льда	Введен в эксплуатацию с 17.12.2021	10 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91		
	в т.ч л/переправа через: пр.Неулева		0,587	90	54/40/14	10тн	Мотопомпа-2 ед.							
15	"Подъезд к д. Чембакчина"	5,848		100				ДТ-75-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021				
Всего Ханты-Мансийский район		382,075	7,180	100										
Кондинский район														
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2021	20 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986	
		в т.ч л/переправа через: р. Конда		0,200	90	70/35/35	20 тн	Мотопомпа-3 ед.	Намораживание льда					
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама» в т.ч. по участкам:	99,000								Введен в эксплуатацию с 21.12.2021	20 тн			АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36
	с.Болчары - р.Мостовая	44,707		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание					
	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	54,293		100				Удовлетворительное	Т-150-2 ед.			Содержание		
	в т.ч л/переправы через: р. Конда		0,290	90	65/35/30	20 тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда					
	р. Конда (д.Кама)		0,237	90	60/30/30	20 тн		Мотопомпа-2ед.	Намораживание льда			ИП Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49		
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		100				МТЛБУ-1 ед.,ДЗ-98-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	---	
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович тел.8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574	

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т.ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Октябрьский район													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 17.12.2021	20 тн		
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт</i>	0,100		90	60/40/20	20 тн		Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2021	20 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>в т.ч л/переправа через р. Ендырь</i>	0,120		90	70/40/30	20 тн		Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	80	33/20/13	5тн	Удовлетворительное	Мотопомпа-4 ед.	Послойное намораживание льда	Введен в эксплуатацию с 21.12.2021	5 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		100				Т-170-1 ед.,ГАЗ-71-1 ед.,К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021	20 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел.8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым</i>	0,125		90	75/48/27	20 тн		Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
	<i>р. Малый Атлым</i>	0,199		90	75/47/28	20 тн		Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		100				МТЛБ-1ед.,ГТТ-1ед.	Планировка п/части	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021			
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		100			Удовлетворительное	МТЗ-1ед.,автогрейдер-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		100				К-702-1 ед.	Планировка п/части	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Кормужиханка</i>	0,020		100	60/40/20			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманный»	54,129		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228

№№ п/п	Наименование автотрассы	Зимние дороги (км)	В т.ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Березовский район													
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	114,035		80				МТЛБ-2 ед., ГА3-71-2 ед.	Проминка, планировка п/части	29.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 М112:М140	ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Талья</i>		0,043	80	55/30/25			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
	<i>р. Валья</i>		0,065	80	60/30/30				Послойное намораживание льда				
2	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	40,000		100				ГТТ-3 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
3	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		100				Снегоход-4 ед., ГТТ-3 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	20 тн		
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Кемтаж</i>		0,058	80	90/45/45	20тн		Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
	<i>р. Ляпин</i>		0,126	80	75/40/35	20тн			Послойное намораживание льда				
4	«пгт. Березово - п. Ванзetur - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзetur»	100,115		100			Удовлетворительное	К-700-3 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 17.12.2021	20 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,413	80	75/45/30	20 тн		Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,33	80	75/45/30	20 тн		Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,24	80	75/45/30	20 тн		Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
5	«д. Сартынья - п. Сосьва»	74,970		100				ГТТ-3 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34674)3-21-70	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
6	«п. Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		100				ГТТ-3 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	20 тн		
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,46	80	85/45/40	20 тн		Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
7	«п. Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		100				Снегоход-4 ед., ГТТ-3 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич	

