

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ  
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  
по состоянию на 30.11.2021 года**

| №№ п/п                             | Наименование автозимника                        | Зимние дороги (км) | В т. ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/не удовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники                          | Виды производимых работ          | Планируемая дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения | Подрядчик  | Субподрядчик  |             |
|------------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|-------------|
| <b>Нижневартовский район</b>       |   |                    |                                |                             |   |                                |   |  |                                  |                                       |   |  |   |             |
| 1                                  | «п.Белорусский - с.Ларьяк»                      | 49,565             |                                | 45                          |   |                                |   | Снегоход-1 ед., ГТТ-1 ед.,Т-170-2 ед.  | Проминка,планировка п/части      | 25.12.2021                            |   | АО ГК "Северавтодор"   | Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36 |             |
|                                    | <i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>          |                    | 0,077                          | 20                          | 25/15/10  |                                |   | Мотопомпа-2 ед.                        | Намораживание льда               |                                       | Установлены   |  |   |             |
| 2                                  | «с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»      | 29,830             |                                | 45                          |   |                                |   | Снегоход-1 ед., МТЛБ-1 ед.,Т-170-2 ед. | Проминка,планировка п/части      | 25.12.2021                            |   |  |   | Установлены |
|                                    | <i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>            |                    | 0,115                          | 20                          | 25/15/10  |                                |   | Мотопомпа-2 ед.                        | Намораживание льда               |                                       |   |  |   |             |
|                                    | <i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>          |                    | 0,041                          | 20                          | 25/15/10  |                                |   | Мотопомпа-2 ед.                        |                                  |                                       |   |  |   |             |
| 3                                  | "г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"           | 22,360             |                                | 40                          |   |                                |   | ГТТ-1ед.,ДЗ-98-1 ед.                   | Проминка,планировка п/части      | 25.12.2021                            |   |  |   | Установлены |
|                                    | <i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>            |                    | 0,451                          | 20                          | 25/15/10  |                                |   | Мотопомпа-2 ед.                        | Намораживание льда               |                                       |   |  |   |             |
|                                    | <i>в т. ч. л/переправа ч/з пр. Чехломей</i>     |                    | 0,560                          | 20                          | 25/15/10  |                                |   | Мотопомпа-2 ед.                        | Намораживание льда               |                                       |   |  |   |             |
| 4                                  | "с.Былино-п.Зайцева речка"                      | 14,225             |                                | 70                          |   |                                |   | ГТТ-2ед.,ДЗ-98-1 ед.                   | Проминка,планировка п/части      | 25.12.2021                            |   | Установлены  |   |             |
|                                    | <i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Большой Пасол</i> |                    | 0,059                          |                             | Русло реки перемерзл  |                                |   |  |                                  |                                       |   |  |   |             |
| <b>Всего Нижневартовский район</b> |   | <b>115,980</b>     | <b>1,303</b>                   | <b>50</b>                   |   |                                |   |  |                                  |                                       |   |  |   |             |
| <b>Сургутский район</b>            |   |                    |                                |                             |   |                                |   |  |                                  |                                       |   |  |   |             |
| 1                                  | «с.Угут - д.Каюкова»                            | 7,744              |                                | 60                          |   |                                |   | МТЗ-1 ед.                              | Планировка п/части               | 25.12.2021                            |   | АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176 | ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89124124379                                     |             |
| 2                                  | «с.Угут - д.Малоюганский»                       | 20,975             |                                | 45                          |   |                                |   | МТЛБ-1 ед.,мотопомпа-1 ед.             | Проминка п/части, заливка ручьев | 25.12.2021                            |   |  |   |             |

| №№ п/п                         | Наименование автозимника  | Зимние дороги (км) | В т. ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники  | Виды производимых работ      | Планируемая дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения | Подрядчик   | Субподрядчик  |
|--------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|--|------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| 3                              | «г.Сургут - п.Банний»   | 0,678              |                                | 30                          |   |                                |  | Снегоход-2 ед  | Проминка п/части снегоходами | 25.12.2021                            |   | АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176    |   |
| 4                              | «с.Сытомино - п.Горный»   | 34,442             |                                | 40                          |   |                                |  | Снегоход-2 ед.,МТЗ-82-1 ед.,ГАЗ-71-1 ед.,Болотоход-1 ед. | Проминка п/части             | 25.12.2021                            |   |   |   |
| <b>Всего Сургутский район</b>  |   | <b>63,839</b>      | <b>0,000</b>                   | <b>44</b>                   |   |                                |  |  |                              |                                       |   |   |   |
| <b>Ханты- Мансийский район</b> |   |                    |                                |                             |   |                                |  |  |                              |                                       |   |   |   |
| 1                              | «г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина» | 83,461             |                                | 40                          |   |                                |  | К-700-3 ед., ГАЗ-71-1 ед.                                | Проминка,планировка п/части  | 25.12.2021                            | Установлены   | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 |   |
|                                | <i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>  |                    | 1,000                          | 20                          | 12/12/0   |                                |  | Мотопомпа-3 ед.  | Наморазивание льда           |                                       |   |   |   |
|                                | <i>пр. Северная</i>   |                    | 0,073                          | 45                          | 38/28/10  |                                |  | Мотопомпа-2 ед.  | Наморазивание льда           |                                       |   |   |   |
|                                | <i>пр. Неулера</i>  |                    | 0,271                          | 35                          | 22/15/7   |                                |  | Мотопомпа-2 ед.  | Наморазивание льда           |                                       |   |   |   |
|                                | <i>р. Полой</i>   |                    | 0,095                          | 35                          | 21/14/7   |                                |  | Мотопомпа-2 ед.  | Наморазивание льда           |                                       |   |   |   |
| 2                              | «с.Тюли - п. Выкатной»  | 13,252             |                                | 55                          |   |                                |  | ГТТ-1ед.,ДТ-75-1 ед.                                     | Проминка,планировка п/части  | 25.12.2021                            |   | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846 |
| 3                              | <i>л/переправа через: р. Конда</i>  | 0,424              | 0,424                          | 30                          | 15/12/3   |                                |  | Мотопомпа-2 ед.  | Наморазивание льда           |                                       |   |   |   |
| 4                              | «п.Сибирский - с. Батово»   | 22,050             |                                | 60                          |   |                                |  | УРАЛ-1 ед.,К-701-1 ед.                                   | Проминка,планировка п/части  | 25.12.2021                            | Установлены   | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 |   |
|                                | <i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>  |                    | 0,566                          | 10                          | 9/9/0   |                                |  | Мотопомпа-2 ед.  | Наморазивание льда           |                                       |   |   |   |
| 5                              | «с. Цингалы - п. Горноправдинск» в том числе:   | 4,588              |                                | 40                          |   |                                |  | ГАЗ-71-1 ед.,К-700-1 ед.                                 | Проминка,планировка п/части  | 25.12.2021                            | Установлены   | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846 |
|                                | <i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>  |                    | 0,294                          | 20                          | 10/10/0   |                                |  | Мотопомпа-3 ед.  | Наморазивание льда           |                                       |   |   |   |
| 6                              | «г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгудовка», «Подъезд к оз. Имитуй»                               | 91,891             |                                | 40                          | 40,000  |                                |  | ГАЗ-71 с гусянкой-3 ед.                                  | Проминка,планировка п/части  | 25.12.2021                            | Установлены   | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 |   |
|                                | <i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>  |                    | 0,025                          | 45                          | 23/13/10  |                                |  | Мотопомпа-2 ед.  | Наморазивание льда           |                                       |   |   |   |

| №№ п/п | Наименование автозимника   | Зимние дороги (км) | В т. ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники                          | Виды производимых работ                                  | Планируемая дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения | Подрядчик   | Субподрядчик  |
|--------|--|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 7      | «д. Янгуловка - с. Согом»  | 29,199             |                                | 40                          |   |                                |  | ГАЗ-71-1 ед., ДТ-75-1 ед.              | Проминка, планировка п/части.                            | 25.12.2021                            |   | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846 |
| 8      | «13 км автомобильной дороги «г. Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д. Белогорье» | 19,649             |                                | 100                         |   |                                |  | К-700-1 ед.                            | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 01.12.2021    |   |   |   |
| 9      | «д. Белогорье - п. Кирпичный»  | 4,040              |                                | 50                          |   |                                |  | ДТ-75-1 ед.                            | Планировка п/части                                       | 25.12.2021                            |   |   |   |
|        | <i>в т. ч. л/переправа через: р. Обь</i>                                       |                    | 1,547                          | 20                          | 9/9/0   |                                |  | Мотопомпа-2 ед.                        | Установка сигнальных вех                                 |                                       | Установлены   |   |   |
| 10     | «д. Белогорье - п. Луговской»  | 10,319             |                                | 80                          |   |                                |  | Т-170-1 ед., ДТ-75-1 ед.               | Планировка п/части                                       | 15.12.2021                            |   |   |   |
|        | <i>в т. ч. л/переправы через: пр. Ендырская</i>                                |                    | 0,051                          | 30                          | 33/18/15  |                                |  | Мотопомпа-2 ед.                        | Наморазивание льда                                       |                                       | Установлены   |   |   |
| 11     | «п. Луговской - с. Троица»   | 9,698              |                                | 65                          |   |                                |  | Т-170-1 ед., ДТ-75-1 ед., ГАЗ-71-1 ед. | Проминка болот, планировка площадей                      | 25.12.2021                            |   |   |   |
| 12     | «с. Троица - с. Елизарово - п. Кедровый»                                       | 53,868             |                                | 40                          |   |                                |  | Т-170-1 ед., ДТ-75-1 ед., ГАЗ-71-1 ед. | Проминка болот, планировка площадей                      | 25.12.2021                            |   |   |   |
|        | <i>в т. ч. л/переправа через: р. Обь</i>                                       |                    | 1,162                          | 20                          | 10/10/0   |                                |  | Мотопомпа-2 ед.                        | Наморазивание льда                                       |                                       | Установлены   |   |   |
| 13     | «п. Кедровый - п. Урманский»   | 30,453             |                                | 40                          |   |                                |  | ДТ-75-1 ед., ГАЗ-71-1 ед.              | Проминка болот, планировка площадей, наморазивание льда. | 25.12.2021                            |   |   |   |
|        | <i>в т. ч. л/переправа через: р. Обь</i>                                       |                    | 1,085                          | 20                          | 15/10/5   |                                |  | Мотопомпа-2 ед.                        |  |                                       | Установлены   |   |   |

| №№ п/п                              | Наименование автозимника                            | Зимние дороги (км)                | В т. ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники                         | Виды производимых работ                           | Планируемая дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения | Подрядчик   | Субподрядчик  |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|
| 14                                  | Р№-1007 - с.Зенково"                                | 3,335                             |                                | 30                          |   |                                |  | ГПА-1 ед.                             | Проминка,планировка п/части ,намораживание льда.. | 25.12.2021                            | Установлены   | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 |   |
|                                     | в т.ч л/переправа через: пр.Неулева                 |                                   | 0,587                          | 20                          | 12/12/0   |                                | Мотопомпа-2 ед.  |                                       |   |                                       |   |   |   |
| 15                                  | "Подъезд к д. Чембакчина"                           | 5,848                             |                                | 50                          |   |                                |  | ДТ-75-1 ед.                           | Леквидация колеиности, планировка п/части         | 25.12.2021                            |   |   |   |
| <b>Всего Ханты-Мансийский район</b> |   | <b>382,075</b>                    | <b>7,180</b>                   | <b>51</b>                   |   |                                |  |                                       |   |                                       |   |   |   |
| <b>Кондинский район</b>             |   |                                   |                                |                             |   |                                |  |                                       |   |                                       |   |   |   |
| 1                                   | «пгт. Кондинский - с. Болчары»                      | 133,143                           |                                | 60                          |   |                                |  | К-700-1 ед.,ГАЗ-71 -3 ед.             | Проминка,планировка п/части                       | 25.12.2021                            | Установлены   | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36  | ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986 |
|                                     |   | в т.ч л/переправа через: р. Конда |                                | 0,200                       | 50  | 45/25/20                       |  | Мотопомпа-3 ед.                       | Намораживание льда                                |                                       |   |   |   |
| 2                                   | «с. Болчары - с.Алтай - д.Кама» в т.ч. по участкам: | 99,000                            |                                |                             |   |                                |  |                                       |   | 25.12.2021                            | Установлены   |   | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36                  |
|                                     | с.Болчары - р.Мостовая                              | 44,707                            |                                | 50                          |   |                                |  | А-120-1ед., ГАЗ-71-1 ед.,К-700-2 ед.  | Проминка,планировка п/части                       |                                       |   |   |   |
|                                     | р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"             | 54,293                            |                                | 50                          |   |                                |  | Буран-2 ед.,колесные вездеходы-2 ед.  | Проминка,планировка п/части                       |                                       |   |   |   |
|                                     | в т.ч л/переправы через: р. Конда                   |                                   | 0,290                          | 30                          | 25/151/0  |                                |  | Мотопомпа-2 ед.                       | Намораживание льда                                |                                       |   |   |   |
|                                     | р. Конда (д.Кама)                                   |                                   | 0,237                          | 30                          | 20/10/10  |                                |  | Мотопомпа-2ед.                        | Намораживание льда                                |                                       | Установлены   |   | ИП Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49  |
| 3                                   | «пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»                      | 41,410                            |                                | 50                          |   |                                |  | ГАЗ-71-1 ед., МТЛБУ-1 ед.,ДЗ-98-1 ед. | Проминка,планировка п/части                       | 25.12.2021                            |   | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36  | ---   |
| 4                                   | «пгт. Кондинское - д. Никулкина»                    | 23,960                            |                                | 30                          |   |                                |  | Буран-2 ед.                           | Проминка п/части                                  | 25.12.2021                            |   | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36  | ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович тел.8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574           |



| №№ п/п                   | Наименование автотрассы                           | Зимние дороги (км) | В т.ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники                     | Виды производимых работ      | Планируемая дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих знаков/Введенные ограничения | Подрядчик   | Субподрядчик  |
|--------------------------|---|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| <b>Октябрьский район</b> |   |                    |                               |                             |   |                                |  |                                   |                              |                                       |  |   |   |
| 1                        | «д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»      | 34,098             |                               | 40                          |   |                                |  | МТЛБ с гусянкой-2 ед              | Проминка, планировка п/части | 25.12.2021                            | Установлены  |   |   |
|                          | <i>в т.ч. л/переправа через: пр. Мулигорт</i>     |                    | 0,100                         | 35                          | 30/15/15  |                                |  | Мотопомпа-2 ед.                   | Послойное намораживание льда |                                       |  |   |   |
| 2                        | «69 карьер - с. Пальяново»                        | 9,680              |                               | 30                          |   |                                |  | Снегоход-2 ед.                    | Проминка п/части             | 25.12.2021                            | Установлены  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 |   |
|                          | <i>в т.ч. л/переправа через р. Ендырь</i>         |                    | 0,120                         | 35                          | 30/15/15  |                                |  | Мотопомпа-2 ед.                   | Послойное намораживание льда |                                       |  |   |   |
| 3                        | л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы       | 2,800              | 2,800                         | 20                          | 15/10/5   |                                |  | Мотопомпа-4 ед.                   | Послойное намораживание льда | 25.12.2021                            | Установлены  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890                          |
| 4                        | «Подъезд к с.Большой Атлым»                       | 39,349             |                               | 35                          |   |                                |  | Т-170-1 ед., ГАЗ-71-1 ед.         | Планировка, проминка п/части | 25.12.2021                            | Установлены  | АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410         | ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел.8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88 |
|                          | <i>в т.ч. л/переправы через: р. Большой Атлым</i> |                    | 0,125                         | 50                          | 40/25/15  |                                |  | Мотопомпа-2 ед.                   | Послойное намораживание льда |                                       |  |   |   |
|                          | <i>р. Малый Атлым</i>                             |                    | 0,199                         | 50                          | 40/25/15  |                                |  | Мотопомпа-2 ед.                   | Послойное намораживание льда |                                       |  |   |   |
| 5                        | «с.Большой Камень - п.Большие Леуши»              | 69,338             |                               | 35                          |   |                                |  | МТЛБ-1ед., ГТТ-1ед.               | Проминка, планировка п/части | 25.12.2021                            |  |   |   |
| 6                        | «п.Большие Леуши - п. Карымкары»                  | 7,64               |                               | 50                          |   |                                |  | МТЗ-1ед., автогрейдер-1 ед.       | Планировка п/части           | 25.12.2021                            |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228   |
| 7                        | «п.Октябрьское - с.Большой Камень»                | 22,360             |                               | 35                          |   |                                |  | ГТТ с гусянкой-1 ед., Буран-1 ед. | Проминка, планировка п/части | 25.12.2021                            | Установлены  | АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410         |   |
|                          | <i>в т.ч. л/переправа через: р. Кормужиханка</i>  |                    | 0,020                         | 25                          | 20/10/10  |                                |  | Мотопомпа-2 ед.                   | Послойное намораживание льда |                                       |  |   |   |
| 8                        | «п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»     | 54,129             |                               | 40                          |   |                                |  | Бульдозер-1 ед.                   | Устранение колеиности        | 25.12.2021                            |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228   |



| №№ п/п                   | Наименование автотрассы   | Зимние дороги (км) | В т.ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники                | Виды производимых работ        | Планируемая дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих знаков/Введенные ограничения | Подрядчик   | Субподрядчик  |
|--------------------------|---|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| <b>Березовский район</b> |   |                    |                               |                             |   |                                |  |                              |                                |                                       |  |   |   |
| 1                        | «Газовая трасса - с. Саранпауль»                                    | 114,035            |                               | 30                          |   |                                |  | Снегоход-2 ед., ГАЗ-71-2 ед. | Проминка болот, разбор завалов | 25.12.2021                            | Установлены  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 M112:M140 | ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513                       |
|                          | <i>в т.ч. л/переправы через: р. Талья</i>                           |                    | 0,043                         | 30                          | 23/17/6   |                                |  | Мотопомпа-2 ед.              |                                |                                       |  |   |   |
|                          | <i>р. Валья</i>   |                    | 0,065                         | 30                          | 28/18/10  |                                |  |                              | Послойное намораживание льда   |                                       |  |   |   |
| 2                        | «Газовая трасса - с. Саранпауль»                                    | 40,000             |                               | 30                          |   |                                |  | ГТТ-3 ед.                    | Проминка п/части               | 25.12.2021                            |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454           | НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70 |
| 3                        | «д. Ломбовож - с. Саранпауль»                                       | 40,730             |                               | 30                          |   |                                |  | Снегоход-4 ед., ГТТ-3 ед.    | Проминка п/части               | 25.12.2021                            | Установлены  |   |   |
|                          | <i>в т.ч. л/переправы через: р. Кемпаж</i>                          |                    | 0,058                         | 50                          | 60/25/35  |                                |  | Мотопомпа-2 ед.              | Послойное намораживание льда   |                                       |  |   |   |
|                          | <i>р. Ляпин</i>   |                    | 0,126                         | 50                          | 60/25/35  |                                |  |                              |                                |                                       |  |   |   |
| 4                        | «пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур» | 100,115            |                               | 60                          |   |                                |  | Снегоход-1 ед., Т-170-1 ед.  | Проминка п/части               | 25.12.2021                            | Установлены  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454           | ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719         |
|                          | <i>в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>                 |                    | 0,413                         | 30                          | 45/20/25  |                                |  | Мотопомпа-2 ед.              | Послойное намораживание льда   |                                       |  |   |   |
|                          | <i>р. Северная Сосьва</i>   |                    | 0,33                          | 40                          | 55/25/30  |                                |  | Мотопомпа-2 ед.              | Послойное намораживание льда   |                                       |  |   |   |
|                          | <i>пр. Чуанельская</i>  |                    | 0,24                          | 40                          | 56/26/30  |                                |  | Мотопомпа-2 ед.              | Послойное намораживание льда   |                                       |  |   |   |
| 5                        | «д. Сартынья - п. Сосьва»   | 74,970             |                               | 30                          |   |                                |  | ГТТ-3 ед.                    | Проминка п/части               | 25.12.2021                            |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454           | НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70 |
| 6                        | «п. Сосьва - д. Кимкясуи»   | 50,967             |                               | 30                          |   |                                |  | ГТТ-3 ед.                    | Проминка п/части               | 25.12.2021                            | Установлены  |   |   |
|                          | <i>в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>                 |                    | 0,46                          | 35                          | 40/25/15  |                                |  | Мотопомпа-2 ед.              | Послойное намораживание льда   |                                       |  |   |   |
| 7                        | «п. Сосьва - д. Ломбовож»   | 37,675             |                               | 30                          |   |                                |  | Снегоход-4 ед., ГТТ-3 ед.    | Проминка п/части               | 25.12.2021                            |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич                                |   |



| №№ п/п                         | Наименование автозимника                                    | Зимние дороги (км) | В т. ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники                                    | Виды производимых работ         | Планируемая дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения | Подрядчик   | Субподрядчик   |  |
|--------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| 8                              | «пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем» | 56,900             |                                | 30                          |   |                                |  | МТЛБ с гусянкой-2 ед.                            | Проминка п/части                |                                       |   | тел. 8 (34672)97-454  | ООО "Лана"<br>Байков Александр Дмитриевич<br>тел. 89048842719                            |  |
|                                | <i>в т.ч л/переправы через: р. Луговая Возулка</i>          |                    | 0,155                          | 50                          | 55/25/30  |                                |  | Мотопомпа-2 ед.                                  | Послойное намораживание льда    | 25.12.2021                            | Установлены   |   |  |  |
|                                | <i>р. Горная Возулка</i>                                    |                    | 0,13                           | 50                          | 55/25/30  |                                |  | Мотопомпа-2 ед.                                  | Послойное намораживание льда    |                                       | Установлены   |   |  |  |
| 9                              | «с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры» | 24,945             |                                | 30                          |   |                                |  | МТЛБ с гусянкой-2 ед.                            | Проминка п/части                | 25.12.2021                            |   |   |  |  |
| 10                             | «пгт. Игрим - д. Анеева»                                    | 21,980             |                                | 30                          |   |                                |  | Снегоход-2 ед.,ГТТ-1 ед.                         | Проминка п/части                |                                       |   | АО ГК "Северавтодор"<br>филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич<br>тел. 8 (34672)97-454 | ООО "Сибстрой"<br>Димов Степан Степанович<br>тел.8(34674)6-16-76,<br>сот:8-904-884-28-88 |  |
|                                | <i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>          |                    | 0,295                          | 25                          | 25/10/15  |                                |  | Мотопомпа-2 ед.                                  | Послойное намораживание льда    | 25.12.2021                            | Установлены   |   |  |  |
| 11                             | «пгт. Игрим - д. Сартынья»                                  | 77,888             |                                | 30                          |   |                                |  | Снегоход-4 ед.,ТРЭКОЛ-1 ед.                      | Проминка п/части,разбор завалов | 25.12.2021                            |   |   | НО КМНС<br>"Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич<br>8(34674)3-21-70                     |  |
| 12                             | «д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»              | 126,725            |                                | 30                          |   |                                |  | Снегоход-3 ед.,ДТ-75-1 ед.,УРАЛ-1 ед.,МТЛБ-1 ед. | Проминка п/части,разбор завалов |                                       |   | АО ГК "Северавтодор"<br>филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич<br>тел. 8 (34672)97-454 | ИП Щепёткин Сергей Викторович<br>89224170513   |  |
|                                | <i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>          |                    | 0,160                          | 25                          | 27/17/10  |                                |  | Мотопомпа-6 ед.                                  | Послойное намораживание льда    | 25.12.2021                            | Установлены   |   |  |  |
|                                | <i>р. Северная Сосьва</i>                                   |                    | 0,190                          | 25                          | 21/13/8   |                                |  |  | Послойное намораживание льда    |                                       | Установлены   |   |  |  |
|                                | <i>р. Северная Сосьва</i>                                   |                    | 0,160                          | 25                          | 18/15/3   |                                |  |  | Послойное намораживание льда    |                                       | Установлены   |   |  |  |
| 13                             | <i>Ледовая переправа ч/з р.Ятрия</i>                        | 0,134              | 0,134                          | 50                          | 60/35/25  |                                |  | Мотопомпа-4 ед.                                  | Послойное намораживание льда    | 25.12.2021                            | Установлены   | НО КМНС<br>"Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич<br>8(34674)3-21-70                  |  |  |
| 14                             | <i>Ледовая переправа ч/з р.Щекурья</i>                      | 0,074              | 0,074                          | 50                          | 60/35/25  |                                |  |  | Послойное намораживание льда    | 25.12.2021                            | Установлены   |   |  |  |
| <b>Всего Березовский район</b> |   | <b>767,138</b>     | <b>3,033</b>                   | <b>35</b>                   |   |                                |  |  |                                 |                                       |   |   |  |  |
| <b>ИТОГО по ХМАО-Югре</b>      |   | <b>2228,125</b>    | <b>21,905</b>                  | <b>45</b>                   |   |                                |  |  |                                 |                                       |   |   |  |  |

Введено в эксплуатацию **19,649**  
% от общей протяженности **0,9%**  
Осталось **2208,48**