

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ  
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  
по состоянию на 16.11.2022 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/не удовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик		
<b>Нижневартовский район</b>															
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		10					Подготовительные работы	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>		0,077	5	Ледостав				Подготовительные работы						
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		10					Подготовительные работы	25.12.2022	Установлены			АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>		0,115	5	Ледостав				Подготовительные работы						
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>		0,041	5	Ледостав				Подготовительные работы						
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		10				Бульдозер Б10	Уполаживание берегов на ледовых переправах	25.12.2022	Установлены				
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>		0,451	5	Ледостав				Подготовительные работы						
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>		0,560	5	Ледостав				Подготовительные работы						
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		10					Подготовительные работы	25.12.2022	Установлены				
<b>Всего Нижневартовский район</b>		<b>115,980</b>	<b>1,244</b>	<b>10</b>											
<b>Сургутский район</b>															
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		10					Подготовительные работы	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89124124379		
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		10					Подготовительные работы	25.12.2022	Установлены				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
3	«Сургут - п.Баный»	4,000		10					Подготовительные работы	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Гросс А.А. сот.89822110555
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Тромъеган</i>		0,450	5	Ледостав				Подготовительные работы				
4	«Сытомино - п.Горный»	34,442		10					Подготовительные работы	25.12.2022	Установлены		
<b>Всего Сургутский район</b>		<b>67,161</b>	<b>0,450</b>	<b>10</b>									
<b>Ханты-Мансийский район</b>													
1	«Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		10				К-700 2 ед; ГАЗ 71 - 1 ед, Экскаватор, бульдозер, 3 мотопомпы	Переброска техника, заделка ручьев песком	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000	5	Ледостав			Подготовительные работы					
	<i>пр. Северная</i>		0,073	5	Ледостав			Подготовительные работы					
	<i>пр. Неулёва</i>		0,271	5	Ледостав			Подготовительные работы					
	<i>р. Полой</i>		0,095	5	Ледостав			Подготовительные работы					
2	«с. Тюли - п. Выкатной»	13,252		10					Подготовительные работы	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
3	<i>л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	10	Ледостав				Подготовительные работы	25.12.2022			
4	«п. Сибирский - с. Батово»	22,050		10					Подготовительные работы	25.12.2022	Установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566	5	Ледостав				Подготовительные работы				
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск» в том числе:	27,392		10					Подготовительные работы	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294	5	Ледостав				Подготовительные работы				
6	«Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгуловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		10				ГАЗ-71 Зед, К-700 1 ед.	Засыпка ручьев песком, проминка п/ч	25.12.2022	Установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025	5	Ледостав				Подготовительные работы				



№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное (если неудовлетворительное указать км +))	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
<b>Кондинский район</b>													
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		10				Трактор К-701 - 1шт., Бульдозер ДТ -75, Бураны - 3шт	Ликвидация колеиности на суходолах. Подготовка дорожных знаков и вех. Проминка буранами.	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986
		в т.ч. л/переправа через: р. Конда		0,200	5	Ледостав			Подготовительные работы				
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама»	99,000		10				Автогрейдер А-120, Бульдозер ТМ-10, Трактор К-701	Подготовка и установка дорожных знаков и вех. Ликвидация колеиности на суходолах.	25.12.2022	Установлены	8 (34676) 2-89-36	ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович8(3467)72-50-65
		в т.ч. л/переправы через: р. Конда		0,290	5	Ледостав			Подготовительные работы				
		р. Конда (д.Кама)		0,237	5	Ледостав			Подготовительные работы				
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		10					Подготовительные работы	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		10					Подготовительные работы	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович тел.8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101,275		<b>10</b>					Подготовительные работы			АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	
5.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас	50,275		10					Подготовительные работы	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	
		в т.ч. л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130	5	Ледостав			Подготовительные работы				
		р. Конда(д. Юмас)		0,130	5	Ледостав			Подготовительные работы				
5.2	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		10					Подготовительные работы			АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович 8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574
		р. Конда(85 км)		0,130	5	Ледостав			Подготовительные работы				
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936		10						25.12.2022			
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой - р.Красный Яр"	50,100		10				Вездеходы ГАЗ 71, экскаватор-погрузчик 4СХ, Бураны - 2шт.	Подготовка дорожных знаков и вех. Установлен наплавной мост через р. Ах. Ликвидация колеиности км0 - км2	25.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
		в т.ч. л/переправы через: р. Конда		0,180	5	Ледостав			Подготовительные работы				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
6..2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		10				Трактор К-701 с клином - 1шт.	Подготовка дорожных знаков и вех. Ликвидация колеиности и планировка д.Шугур - с.Карым	25.12.2022	Установлены	тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Карымское строительно-коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 89044510447
	в т.ч. л/переправа через р.Юконда		0,026	5	Ледостав			Подготовительные работы					
<b>Всего Кондинский район</b>		<b>510,724</b>	<b>1,323</b>	<b>10</b>									
<b>Октябрьский район</b>													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		10%				МТЛБ-1ед, ГАЗ-73-1ед, К-700-1ед, снегоход-1ед	Проминка и выравнивание п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С.
	в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт		0,100	15	17/12/5			Мотопомпа-1 ед	Послойное намораживание				
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		10					Подготовительные работы	25.12.2022	Установлены		
	в т.ч л/переправа через р. Ендырь		0,120	5	Ледостав				Подготовительные работы				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	10	Ледостав				Подготовительные работы	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		10				Экскаватор - 1 ед., бульдозер - 1 ед., газ 71, снегоход - 1 ед.	Расширение проезжей части, планировка дорожного полотна, проминка проезжей части автозимника	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	
	в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым		0,125	5	Ледостав			Мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы				
	р. Малый Атлым		0,199	5	Ледостав			Мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы				
5	«с. Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		10				Снегоход -1 ед, вездеход на пневмоходу - 1 ед.	Проминка проезжей части автозимника, расчистка от поваленных деревьев	25.12.2022	Установлены		ИП Довжинский Роман Ильич

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		10				Экскаватор-1ед	Ликвидация колеи	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	89048848228
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		10				Снегоход - 1 ед.	Проминка проезжей части автозимника	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Кормужиханка</i>		0,020	5	Ледостав			Подготовительные работы					
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129		10				Экскаватор-1ед	Ликвидация колеи	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
9	«п. Урманый - с.Каменное»	19,130		10					Подготовительные работы	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>в т.ч. л/переправа через: пр. Ендырская</i>		0,146	5	Ледостав			Подготовительные работы					
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		10				МТЛБ-1ед, ДМ-15-1ед, ЭО-САТ-1ед	Проминка и выравнивание п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>в т.ч. л/переправы через: пр. Алеикинская</i>		0,537	5	Ледостав			Подготовительные работы					
	<i>р. Обь</i>		2,202	5	Ледостав			Подготовительные работы					
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		10				МТЛБ-1ед, ГА3-73-1ед, К-700-1ед, снегоход-1ед	Проминка и выравнивание п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С.
	<i>в т.ч. л/переправы через: пр. Ехалпосл</i>		0,202	5	отсутствует вода								
	<i>пр. Ун-Хобыстпосл</i>		0,258	5	Ледостав			Подготовительные работы					
	<i>пр. Пугорас</i>		0,228		отсутствует вода								
	<i>пр. Пугорас</i>		0,18		отсутствует вода								

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
	<i>р. Обь</i>		1,833	5	Ледостав				Подготовительные работы	25.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
<b>Всего Октябрьский район</b>		<b>338,824</b>	<b>8,996</b>	<b>10</b>									
<b>Белоярский район</b>													
1	«Белоярский - с.Полноват»	49,545		10				Снегоход - 1 ед.	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Лыхма</i>		0,070	5	Ледостав				Подготовительные работы				
<b>Всего Белоярский район</b>		<b>49,545</b>	<b>0,070</b>	<b>10</b>									
<b>Березовский район</b>													
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		10				Снегоход - 2 ед.	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Талья</i>		0,043	8	8/8/0			Мотопомпа-1 ед	Наморазживание послыно				
	<i>р. Валья</i>		0,065	8	8/8/0			Мотопомпа-1 ед	Наморазживание послыно				
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		10				Снегоход - 2 ед.	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж</i>		0,058	12	12/9/3			Мотопомпа-1 ед	Наморазживание послыно				
	<i>р. Ляпин</i>		0,126	12	12/9/3			Мотопомпа-1 ед	Наморазживание послыно				
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		10				Снегоход-1ед, ГА3-71 - 3ед	Установка сигн.вех, проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,413	17	17/14/3			Мотопомпа-2 ед	Наморазживание послыно				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,33	17	17/14/3			Мотопомпа-2 ед	Наморазживание послыно				
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,24	16	16/13/3			Мотопомпа-2 ед	Наморазживание послыно				
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970		10				Снегоход - 3 ед.	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены		
	«п.Сосьва - д. Кимкьясуи»	50,967		10				Снегоход - 3 ед.	Проминка п/ч				НО КМНС

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик	
5	<i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,46	15	15/9/6			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70	
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		10				Снегоход - 3 ед.	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены		ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719	
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		10				Снегоход - 3 ед.	Установка сигн.вех, проминка п/ч	25.12.2022	Установлены			
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Луговая Возулка</i>		0,155	19	21/21/0			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно					
	<i>р. Горная Возулка</i>		0,13	18	20/20/0			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно					
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		10				Снегоход - 1 ед.	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены			
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980		10				Снегоход - 1 ед.	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,295	10	10/8/2			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно					
10	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888		10				Снегоход - 3 ед.	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70	
11	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»	126,725		10				Снегоход - 2 ед.	Проминка болот	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,160	5	Ледостав			Подготовительные работы						
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,190	5	Ледостав			Подготовительные работы						
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,160	5	Ледостав			Подготовительные работы						
12	"пгт. Агириш-д.Хулимсунт"	149,358		10				Снегоход - 2 ед.	Проминка болот	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №9 Яшников Владимир Анатольевич тел. 8 (34675)7-51-09	ИП Димов С.С.	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Лаусия</i>		0,268	5	Ледостав			Подготовительные работы						
	<i>р.Лаусия</i>		0,339	5	Ледостав			Подготовительные работы						
	<i>р.Висим</i>		0,269	5	Ледостав			Подготовительные работы						

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
13	"пгт.Игрим-п.Светлый"	57,739		10				Снегоход - 2 ед.	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены		
	в т.ч. л/переправы через: р. Малая Сосьва		0,360	10	10/8/2			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
14	Ледовая переправа ч/з р.Ятрия	0,134	0,134	20	20/12/8			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтордор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
15	Ледовая переправа ч/з р.Щекурья	0,074	0,074	20	20/12/8				Намораживание послойно	25.12.2022	Установлены		
<b>Всего Березовский район</b>		<b>974,235</b>	<b>4,269</b>	<b>11</b>									
<b>ИТОГО по ХМАО-Югре</b>		<b>2461,348</b>	<b>23,532</b>	<b>10</b>									

Введено в эксплуатацию **0,000**  
% от общей протяженности **0,0%**  
Осталось **2461,348**