

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 18.11.2022 года**

№№ п/п	Наименование автотрассы	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик		
Нижневартовский район															
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		20				ГАЗ-71-2ед; снегоход-2ед	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>		0,077	10	Ледостав				Подготовительные работы						
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		20				ГАЗ-71-2ед; снегоход-2ед	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены			АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>		0,115	10	Ледостав				Подготовительные работы						
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>		0,041	10	Ледостав				Подготовительные работы						
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		20				Бульдозер Б10	Уполаживание берегов на ледовых переправах	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>		0,451	10	Ледостав				Подготовительные работы						
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>		0,560	10	Ледостав				Подготовительные работы						
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		20				ГАЗ-71-2ед; снегоход-2ед	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены				
Всего Нижневартовский район		115,980	1,244	20											
Сургутский район															
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		20				ГАЗ-71-2 ед	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89124124379		
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		20				ГАЗ-71-2 ед	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены				

№№ п/п	Наименование автотранспорта	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
3	«г.Сургут - п.Баннй»	4,000		20				Снегоход-1ед	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Гросс А.А. сот.89822110555
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Тромъезан</i>		0,450	20	20/20/0			Мотопомпа-1 ед	Намораживание послойно				
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		20				Автогрейдер А-120;МТЗ-82-1 ед.	Планировка п/части	25.12.2022	Установлены		-
Всего Сургутский район		67,161	0,450	20									
Ханты-Мансийский район													
1	«г.Ханты-Мансийский - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		20				К-700 2 ед; ГАЗ 71 - 1 ед, Эксковатор, бульдозер, 3 мотопомпы	Переброска техника, заделка ручьев песком	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000	10	Ледостав			Подготовительные работы					
	<i>пр. Северная</i>		0,073	10	Ледостав			Подготовительные работы					
	<i>пр. Неулева</i>		0,271	10	Ледостав			Подготовительные работы					
	<i>р. Полой</i>		0,095	10	Ледостав			Подготовительные работы					
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		20				Снегоход-1ед; ГТТ-1 ед	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговой ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
3	<i>л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	10	Ледостав			Подготовительные работы	25.12.2022				
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		20				Снегоход-1ед	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговой ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566	10	Ледостав			Подготовительные работы					
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск» в том числе:	27,392		20				Снегоход-1ед	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговой ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294	10	Ледостав			Подготовительные работы					
6	«г.Ханты-Мансийский - с. Имитуй - д. Янгуловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		20				ГАЗ-71 Зед, К-700 1 ед.	Засыпка ручьев песком, проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025	20	10/10/0			Подготовительные работы					

№№ п/п	Наименование автотрассы	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/не удовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик	
Кондинский район														
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		20				Трактор К-701 - 1шт., Бульдозер ДТ -75, Бураны - 3шт	Ликвидация колеиности на суходолах. Подготовка дорожных знаков и вех. Проминка буранами.	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтотдор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986	
		<i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда</i>		0,200	10	Ледостав			Подготовительные работы					
2	«с. Болчары - с. Алтай - д.Кама»	99,000		20				Автогрейдер А-120, Бульдозер ТМ-10, Трактор К-701	Подготовка и установка дорожных знаков и вех. Ликвидация колеиности на суходолах.	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтотдор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8(3467)7 2-50-65	
		<i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда</i>		0,290	10	Ледостав			Подготовительные работы					
		<i>р. Конда (д.Кама)</i>		0,237	10	Ледостав			Подготовительные работы					
3	«пгт. Мортка - п. Нижняя Тавда»	41,410		20				Снегоход-1ед	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтотдор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-	
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		20				Снегоход-3ед	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтотдор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович тел.8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574	
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д. Сотник", "Подъезд к с. Ямки и д. Юмас" в т.ч по участкам	101,275		20					Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтотдор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-	
5.1	"пгт. Междуреченский - р. Кума", Подъезды к д. Сотник, с. Ямки, д. Юмас	50,275		20				Снегоход-1ед	Проминка п/ч				АО ГК "Северавтотдор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-
		<i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда(д. Ямки)</i>		0,130	10	Ледостав			Подготовительные работы					
		<i>р. Конда(д. Юмас)</i>		0,130	10	Ледостав			Подготовительные работы					
5.2	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		20				Снегоход-3ед	Проминка п/ч	АО ГК "Северавтотдор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович 8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574			
		<i>р. Конда(85 км)</i>		0,130	10	Ледостав			Подготовительные работы					

№№ п/п	Наименование автотрассы	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936		20									
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой - р.Красный Яр"	50,100		20				Вездеходы ГАЗ 71, экскаватор-погрузчик 4СХ, Бураны - 2шт.	Подготовка дорожных знаков и вех. Установлен наплавной мост через р. Ах. Ликвидация колеиности и планировка км0 - км2	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,180	10	Ледостав			Подготовительные работы	ООО "Карымское строительное-коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 89044510447				
6.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		20				Трактор К-701 с клином - 1шт.	Подготовка дорожных знаков и вех. Ликвидация колеиности и планировка д.Шугур - с.Карым	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Юконда</i>		0,026	10	Ледостав			Подготовительные работы					
Всего Кондинский район		510,724	1,323	20									
Октябрьский район													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		20%				МТЛБ-1ед, ГАЗ-73-1ед, К-700-1ед, снегоход-1ед	Проминка и выравнивание п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С.
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт</i>		0,100	15	20/13/7			Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание				
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		20				Снегоход-1ед	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	<i>в т.ч л/переправа через р. Ендырь</i>		0,120	10	Ледостав			Подготовительные работы					
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	20	Ледостав				Подготовительные работы	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		20				Экскаватор - 1 ед., бульдозер - 1 ед., газ 71, снегоход - 1 ед.	Расширение проезжей части, планировка дорожного полотна, проминка проезжей части автотрассы	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым</i>		0,125	10	10/10/0			Мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
	<i>р. Малый Атлым</i>		0,199	10	10/10/0			Мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы				-
5	«с. Большой Камень - п. Большие Леуши»	69,338		20				Снегоход - 1 ед, вездеход на пневмоходу - 1 ед.	Проминка проезжей части автозимника, расчистка от поваленных деревьев	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6	«п. Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		20				Экскаватор-1ед	Ликвидация колеи	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
7	«п. Октябрьское - с. Большой Камень»	22,360		20				Снегоход - 1 ед.	Проминка проезжей части автозимника	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Кормужиханка</i>		0,020	10	10/10/0			Мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы				
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129		20				Экскаватор-1ед	Ликвидация колеи	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
9	«п. Урманый - с. Каменное»	19,130		20				МТЗ-82-1ед;А-120-1ед	Уполаживание берегов на ледовой переправе, расчистка площадей	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
		<i>в т.ч л/переправа через: пр. Ендырская</i>		0,146	20	20/20/0			Мотопомпа - 2 ед.				
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		20				МТЛБ-1ед, ДМ-15-1ед, ЭО-САТ-1ед	Проминка и выравнивание п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	<i>в т. ч. л/переправы через: пр. Алейкинская</i>		0,537	10	8/8/0			Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
	<i>р. Обь</i>		2,202	10	Ледостав				Подготовительные работы				
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		20				МТЛБ-1ед, ГАЗ-73-1ед, К-700-1ед, снегоход-1ед	Проминка и выравнивание п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С.

№№ п/п	Наименование автотрассы	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
	<i>в т. ч. л/переправы через: пр. Ехалпост</i>		0,202	10	отсутствует вода							АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С.
	<i>пр. Ун-Хобыстпост</i>		0,258	15	12/10/2		Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы					
	<i>пр. Пугорас</i>		0,228	15	12/10/2		Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы					
	<i>пр. Пугорас</i>		0,18	10	Ледостав			Подготовительные работы					
	<i>р. Обь</i>		1,833	10	Ледостав			Подготовительные работы	25.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454		
Всего Октябрьский район		338,824	8,996	20									
Белоярский район													
1	«г. Белоярский - с. Полноват»	49,545		20				Снегоход - 1 ед., ДЗ-98-1 ед	Проминка, планировка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Лыхма</i>		0,070	10	10/10/0		Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы					
Всего Белоярский район		49,545	0,070	20									
Березовский район													
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		20				Снегоход - 2 ед.	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Таля</i>		0,043	12	12/9/3		Мотопомпа-1 ед	Наморазивание послойно					
	<i>р. Валя</i>		0,065	12	12/9/3		Мотопомпа-1 ед	Наморазивание послойно					
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		20				Снегоход - 2 ед.	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Кемтаж</i>		0,058	16	16/11/5		Мотопомпа-1 ед	Наморазивание послойно					
	<i>р. Лятин</i>		0,126	16	16/11/5		Мотопомпа-1 ед	Наморазивание послойно					

№№ п/п	Наименование автотрассы	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/не удовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		20				Снегоход-1ед, ГА3-71 - 3ед	Установка сигн.вех, проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва	0,413	20	19/15/4			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно					
	р. Северная Сосьва	0,33	25	23/18/5			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно					
	пр. Чуанельская	0,24	20	20/14/6			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно					
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970		20				Снегоход - 3 ед.	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены		
5	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		20				Снегоход - 3 ед.	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва	0,46	18	18/10/8			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно					
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		20				Снегоход - 3 ед.	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены		
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		10				Снегоход - 3 ед.	Установка сигн.вех, проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч л/переправы через: р. Луговая Восулка	0,155	25	23/21/2			Мотопомпа-4 ед	Намораживание послойно					
	р. Горная Восулка	0,13	25	23/21/2			Мотопомпа-4 ед	Намораживание послойно					
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		20				Снегоход - 1 ед.	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены		
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980		20				Снегоход - 1 ед.	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва	0,295	15	15/10/5			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно					
10	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888		20				Снегоход - 3 ед.	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
11	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»	126,725		20				Снегоход - 2 ед.	Проминка болот	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Щелёткин Сергей Викторович 89224170513
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва	0,160	10	7/7/0				Подготовительные работы					
	р. Северная Сосьва	0,190	5	Ледостав				Подготовительные работы					
	р. Северная Сосьва	0,160	10	8/8/0				Подготовительные работы					

