

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 24.11.2022 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик		
Нижневартовский район															
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		30				ГАЗ-71-2ед; снегоход-2 ед;Б-170-3 ед	Проминка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36		
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>		0,077	10	10/10/0			Мотопомпа-2 ед					Намораживание послойно	
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		30				ГАЗ-71-2ед; снегоход-2 ед;Б-170-3 ед	Проминка проезжей части	25.12.2022	Установлены			АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>		0,115	10	5/5/0			Мотопомпа-2 ед						
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>		0,041	10	5/5/0			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно						
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		30				К-701-1 ед;ДЗ-98-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60			
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>		0,451	10	10/10/0			Мотопомпа-6 ед					Намораживание послойно	
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>		0,560	10	10/10/0			Мотопомпа-6 ед	Намораживание послойно, срезка торосов						
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		30				ТГМ-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2022	Установлены				
Всего Нижневартовский район		115,980	1,244	30											
Сургутский район															
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		50				МТЛБ-2 ед;снегоходы-2 ед	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89124124379		
2	«с.Угут - д.Малюоганский»	20,975		30				МТЛБ-2 ед;снегоходы-2 ед	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т.ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ наморозенная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
3	«г.Сургут - п.Банный»	4,000		30				Снегоход-4ед; ДТ-75-ед.	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555
	в т.ч л/переправы через: р. Тромъеган		0,450	20	20/20/0				Подготовительные работы				
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		30				Автогрейдер А-120;МТЗ-82-1 ед;снегоход-2 ед.	Планировка п/части	25.12.2022	Установлены		-
Всего Сургутский район		67,161	0,450	35									
Ханты-Мансийский район													
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		30				К-700 2 ед; ГАЗ 71-1 ед, самовал-1 ед., машина дорожного мастера-1 ед	Засыпка ручьев песком км 0-5, проминка, устранение колеиности, уборка снега с дорог	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,000	10	Ледостав			Подготовительные работы					
	пр. Северная		0,073	25	24/17/7			Мотопомпа-1 ед	Намораживание послойно				
	пр. Неудева		0,271	20	18/14/4			Мотопомпа-1 ед	Намораживание послойно				
р. Полой		0,095	15	10/10/0			Мотопомпа-1 ед	Намораживание послойно					
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		40				ДТ-75-1ед; ГТТ-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
3	л/переправа через: р. Конда	0,424	0,424	20	Ледостав			ДТ-75-1 ед	Уборка снега с подходов к переправе	25.12.2022			
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		40				Урал-1 ед., К-701-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
	в т.ч л/переправа через: р. Иртыш		0,566	10	Ледостав			Снегоход-1ед	Уборка снега с подходов к переправе				
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск» в том числе:	27,392		30				Снегоход-1ед	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
	в т.ч л/переправа через: р. Иртыш		0,294	10	10/10/0			Мотопомпа-3 ед	Намораживание послойно				
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгудловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		30				ГАЗ-71 3ед, К-700 1 ед;самосвал-1 ед	Засыпка ручьев песком, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
	в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская		0,025	25	21/14/7			Мотопомпа-1 ед	Намораживание послойно				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ наморозенная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Кондинский район													
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		35				Трактор К-701 - 1шт., Бульдозер ДТ -75, Бураны - 3шт	Ликвидация колеиности на суходолах. Подготовка дорожных знаков и вех. Проминка буранами.	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986
		<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>		0,200	15	15/8/7		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание				
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама»	99,000		35				Автогрейдер А-120, Бульдозер ТМ-10, Трактор К-701	Ликвидация колеиности на суходолах, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Теплотехсерви с" Батраков Евгений Викторович 8(3467)7 2-50-65
		<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,290	20	20/10/10		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание				
		<i>р. Конда (д.Кама)</i>		0,237	20	18/10/8		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание				
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		30				ДЗ-98 - 1ед., ГАЗ-71-1 ед, Бураны - 2 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		30				Снегоход-Зед	Проминка проезжей части, заделка ручьев				
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101,275		35					Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-
5..1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас	50,275		35				ДЗ-98-1 ед; МТЛБ-1 ед	Проминка, планировка проезжей части				
		<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i>		0,130	15	15/8/7		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание				
		<i>р. Конда(д. Юмас)</i>		0,130	15	15/8/7		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание				
5..2	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		35				Снегоход-Зед, ГАЗ-71 - ед	Проминка проезжей части				
	<i>р. Конда(85 км)</i>			0,130	30	30/20/10		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик	
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936		30							Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36		
6..1	"пгт Междуреченский - п.Луговой - р.Красный Яр"	50,100		30				Вездеходы ГАЗ 71, экскаватор-погрузчик 4СХ, Бураны - 2шт.	Установлен наплавной мост через р. Ах. Ликвидация колеиности км0 - км2	25.12.2022				ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда</i>		0,180	20	20/10/10			Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					
6..2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		30				Трактор К-701 с клином - 1шт.	Ликвидация колеиности и планировка д.Шугур - с.Карым	25.12.2022				ООО "Карымское строительно-коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 89044510447
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Юконда</i>		0,026	20	17/10/7			Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					
Всего Кондинский район		510,724	1,323	32										
Октябрьский район														
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		30%				МТЛБ-1ед, ГАЗ-71-1ед, К-700-1ед, снегоход-1ед	Проминка и выравнивание п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С. 89048842888	
		<i>в т.ч. л/переправа через: пр. Мулигорт</i>		0,100	25	25/15/10			Мотопомпа-2 ед					Послойное намораживание
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		30				Снегоход-1ед;МТЛБ-1 ед	Проминка и выравнивание п/ч	25.12.2022	Установлены		-	
		<i>в т.ч. л/переправа через р. Ендырь</i>		0,120	10	20/15/5			Мотопомпа-2 ед					Послойное намораживание
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	30	10/8/2			Мотопомпа-4 ед	Послойное намораживание	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		30				Экскаватор - 1 ед., бульдозер - 1 ед., Газ- 71, снегоход - 1 ед.	Расширение проезжей части, планировка дорожного полотна, проминка проезжей части автозимника	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-	
		<i>в т.ч. л/переправы через: р. Большой Атлым</i>		0,125	20	20/15/5			Мотопомпа - 1 ед.					Заливка переправы

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
	<i>р. Малый Атлым</i>		0,199	20	20/15/5			Мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы				-
5	«с. Большой Камень - п. Большие Леуши»	69,338		30				ГТТ-1 ед.; ГАЗ-71-1 ед	Проминка проезжей части автозимника, расчистка от поваленных деревьев	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6	«п. Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		30				К-700-1 ед	Выравнивание проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
7	«п. Октябрьское - с. Большой Камень»	22,360		30				Снегоход - 1 ед.	Проминка проезжей части автозимника	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Кормужиханка</i>		0,020	10	15/10/5			Мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы				
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129		40				ГТТ-1 ед.; ГАЗ-71-1 ед	Выравнивание, проминка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
9	«п. Урманый - с. Каменное»	19,130		20				Снегоход-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Ендырская</i>		0,146	20	25/20/5			Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		30				МТЛБ-1ед, ДМ-15-1ед, ЭО-САТ-1ед	Проминка и выравнивание проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	<i>в т.ч. л/переправы через: пр. Аleshинская</i>		0,537	10	20/10/10			Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
	<i>р. Обь</i>		2,202	10	10/10/0			Трактор К-703; трактор МТЗ-82 Л1 с насосом; трактор МТЗ 82.1 с насосом; трактор ДТ-75 с насосом; снегоход «Буран»; водоналивные помпы-8 ед.; автоотпльозаправщик "Урал"- 1 ед.	Заливка переправы				
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		30				МТЛБ-1ед, ГАЗ-73-1ед, К-700-1ед, снегоход-1ед	Проминка и выравнивание п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С. 89048842888

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
	<i>в т. ч. л/переправы через: пр. Ехалтосл</i>		0,202	20	отсутствует вода							АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С. 89048842888
	<i>пр. Ун-Хобыстпосл</i>		0,258	20	22/15/7			Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
	<i>пр. Пугорас</i>		0,228	20	20/13/7			Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
	<i>пр. Пугорас</i>		0,18	20	19/13/6			Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
	<i>р. Обь</i>		1,833	10	10/10/0			Трактор К-703; трактор МТЗ-82 Л с насосом; трактор МТЗ 82.1 с насосом; трактор ДТ-75 с насосом; водоналивные помпы-8 ед.;	Заливка переправы	25.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
Всего Октябрьский район		338,824	8,996	30									
Белоярский район													
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545		30				Снегоход - 1 ед.,ДЗ-98-1 ед	Проминка, планировка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Лыхма</i>		0,070	15	15/10/5			Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
Всего Белоярский район		49,545	0,070	30									
Березовский район													
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		30				Снегоход - 2 ед;ГТТ-2 ед	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Талья</i>		0,043	25	25/15/10			Мотопомпа-1 ед	Наморазивание послойно				
	<i>р. Валья</i>		0,065	20	20/15/5			Мотопомпа-1 ед	Наморазивание послойно				
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		40				Снегоход - 2 ед;ГТТ-2 ед	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж</i>		0,058	35	35/20/15			Мотопомпа-1 ед	Наморазивание послойно				
	<i>р. Лятич</i>		0,126	35	35/20/15			Мотопомпа-1 ед	Наморазивание послойно				

№№ п/п	Наименование автотрассы	Зимние дороги (км)	В т.ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		30				Снегоход-1ед, ГАЗ-71 - 3ед	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,413	25	22/10/12			Мотопомпа-2 ед	Наморазивание послойно				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,33	25	25/18/7			Мотопомпа-2 ед	Наморазивание послойно				
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,24	20	28/14/14			Мотопомпа-2 ед	Наморазивание послойно				
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970		30				Снегоход - 2 ед;ТРЭКОЛ-2 ед	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены		
5	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		30				Снегоход - 2 ед;ТРЭКОЛ-2 ед	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,46	30	30/15/15			Мотопомпа-2 ед	Наморазивание послойно				
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		30				Снегоход - 3 ед.	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены		
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		30				Снегоход - 3 ед.	Установка сигн.вех, проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Луговая Вогулка</i>		0,155	25	24/21/3			Мотопомпа-4 ед	Наморазивание послойно				
	<i>р. Горная Вогулка</i>		0,13	25	30/20/10			Мотопомпа-4 ед	Наморазивание послойно				
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		30				Снегоход - 1 ед.	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены		
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980		30				Снегоход - 2 ед.	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,295	35	35/20/15			Мотопомпа-2 ед	Наморазивание послойно				
10	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888		30				Снегоход - 2 ед;ТРЭКОЛ-2 ед	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
11	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»	126,725		30				Снегоход - 2 ед;ГАЗ-71-1 ед	Проминка болот, заделка ручьев, разбор завалов	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,160	15	13/10/3			Мотопомпа-2 ед	Наморазивание послойно				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,190	15	12/9/3			Мотопомпа-2 ед	Наморазивание послойно				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,160	15	14/11/3			Мотопомпа-2 ед	Наморазивание послойно				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
12	"пгт.Агириш-д.Хулимсунт"	149,358		40				Снегоход - 2 ед.;К-700-2 ед;ГТТ-1 ед;ГАЗ-71-1 ед	Проминка болот, планировка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №9 Яшников Владимир Анатольевич тел. 8 (34675)7-51-09	ИП Димов С.С.
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Лаусия</i>		0,268	20	20/20/0			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
	<i>р.Лаусия</i>		0,339	20	20/20/0			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
	<i>р.Висим</i>		0,269	30	30/20/0			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
13	"пгт.Игрим-п.Светлый"	57,739		30				Снегоход - 2 ед;ТТ-126-1 ед	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Малая Сосьва</i>		0,360	25	30/20/10			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
14	<i>Ледовая переправа ч/з р.Ятрия</i>	0,134	0,134	40	40/25/15			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно	25.12.2022	Установлены	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70	
15	<i>Ледовая переправа ч/з р.Щекурья</i>	0,074	0,074	40	40/25/15				Намораживание послойно	25.12.2022	Установлены		
Всего Березовский район		974,235	4,269	33									
ИТОГО по ХМАО-Югре		2461,348	23,532	33									

Введено в эксплуатацию **0,000**
% от общей протяженности **0,0%**
Осталось **2461,35**