

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 05.12.2022 года**

№№ п/п	Наименование автотрассы	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Нижневартовский район													
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		50				К-700-2 ед;снегоход-1-ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>		0,077	35	35/15/20			Мотопомпа-2 ед				
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		50				Т-170-2 ед;МТЛБ-1 ед;снегоход-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>		0,115	35	35/15/20			Мотопомпа-2 ед				
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>		0,041	20	20/10/10			Мотопомпа-2 ед	Наморазивание послойно				
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		50				К-701-1 ед;ДЗ-98-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89124124379
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>		0,451	10	35/15/20			Мотопомпа-6 ед				
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>		0,560	10	20/15/5			Мотопомпа-6 ед	Наморазивание послойно				
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100			Удовлетворительное	ТГМ-1 ед	Содержание	Введен с 02.12.2022			
Всего Нижневартовский район		115,980	1,244	63									
Сургутский район													
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		70				МТЛБ-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89124124379
2	«с.Угут - д.Малюганский»	20,975		50				МТЛБ-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2022	Установлены		

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
3	«г.Сургут - п.Баннный»	4,000		60				Снегоход-4ед; МТЗ-1 ед.	Проминка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Тромъеган</i>		0,450	20	20/20/0			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		50				МТЛБ-2 ед;МТЗ-82-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2022	Установлены		
Всего Сургутский район		67,161	0,450	58									
Ханты-Мансийский район													
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышки», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		50				К-700 2 ед; ГА3 71-1 ед, самовал-1 ед., машина дорожного мастера-1 ед	Проминка, устранение колеиности, уборка снега с дорог	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000	20	19/15/3			Мотопомпа-3 ед	Намораживание послойно				
	<i>пр. Северная</i>		0,073	40	33/23/10			Мотопомпа-1 ед	Намораживание послойно				
	<i>пр. Неулеева</i>		0,271	40	33/23/10			Мотопомпа-1 ед	Намораживание послойно				
	<i>р. Полой</i>		0,095	40	30/25/5			Мотопомпа-1 ед	Намораживание послойно				
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		60				ДТ-75-1ед; ГТТ-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
3	<i>л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	50	36/30/6			ДТ-75-1 ед;мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно	25.12.2022			
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		50				Урал-1 ед., К-701-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566	30	Ледостав			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		50				Урал-1 ед;МТЗ-82-1 ед;экскаватор-1 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294	30	25/18/7			Мотопомпа-3 ед	Намораживание послойно				
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имтитуй - д. Янгуловка», «Подъезд к оз. Имтитуй»	91,891		50				ГА3-71-3ед, К-700-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены		-
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025	30	31/19/12			Мотопомпа-1 ед	Намораживание послойно				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ наморозенная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик	
Кондинский район														
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		50				МТЛБ-1 ед; ГАЗ-71-1 ед; клинья-волокуши-1 ед	Ликвидация колеиности на суходолах. Проминка проезжей части, ремонт мостов	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986	
		<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>		0,200	40	35/20/15			Мотопомпа-2 ед					Послойное намораживание
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама»	99,000		50				Автогрейдер А-120, Бульдозер ТМ-10, Трактор К-701	Ликвидация колеиности на суходолах, планировка проезжей части, установка дорожных знаков	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8(3467)72-50-65	
		<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,290	50	50/30/20			Мотопомпа-4 ед					Послойное намораживание
		<i>р. Конда (д.Кама)</i>		0,237	50	50/30/20			Мотопомпа-2 ед					Послойное намораживание
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		50				ДЗ-98 - 1ед., ГАЗ-71-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-	
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		50				Снегоход-3ед; ГАЗ-71-2 ед	Проминка проезжей части, заделка ручьев					25.12.2022
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101,275		50						25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-	
5.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас	50,275		50				ДЗ-98-1 ед; МТЛБ-1 ед	Проминка, планировка проезжей части					
		<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i>		0,130	50	48/25/23			Мотопомпа-2 ед					Послойное намораживание
		<i>р. Конда(д. Юмас)</i>		0,130	50	52/27/25			Мотопомпа-2 ед					Послойное намораживание
5.2	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		50				ГТТ-2 ед; К-700-3 ед	Проминка, планировка, проезжей части					25.12.2022
		<i>р. Конда(85 км)</i>		0,130	30	50/27/23			Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик	
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936		50							Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36		
6..1	"пгт Междуреченский - п.Луговой - р.Красный Яр"	50,100		50			ГАЗ-71-2 ед; экскаватор-погрузчик 4СХ-1 ед; Бураны - 2шт.	Установлен наплавной мост через р. Ах. Ликвидация колеиности, проминка, планировка проезжей части	25.12.2022				ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,180	40	40/20/20		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание						
6..2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		50			Трактор К-701 с клином - 1шт.	Ликвидация колеиности и планировка д.Шугур - с.Карым	25.12.2022					ООО "Карымское строительно-коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 89044510447
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Юконда</i>		0,026	30	25/15/10		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание						
Всего Кондинский район		510,724	1,323	50										
Октябрьский район														
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		50%				МТЛБ-2ед; К-700-1ед	Проминка и выравнивание проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С. 89048842888	
		<i>в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт</i>		0,100	50	42/22/20		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		50				МТЗ-82-1ед;МТЛБ-1 ед	Проминка и выравнивание проезжей части	25.12.2022	Установлены		-	
		<i>в т.ч л/переправа через р. Ендырь</i>		0,120	10	65/35/30		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	40	25/20/5			Мотопомпа-4 ед;ДТ-75 с насосом-1 ед	Послойное намораживание	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		50				Экскаватор - 1 ед., бульдозер - 1 ед., Газ- 71	Расширение проезжей части, планировка дорожного полотна	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-	
		<i>в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым</i>		0,125	60	53/20/33		Мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы					

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
	<i>р. Малый Атлым</i>		<i>0,199</i>	60	53/20/33			Мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы				-
5	«с. Большой Камень - п. Большие Леуши»	69,338		50				ГТТ-1 ед; ГАЗ-71-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6	«п. Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		60				К-700-1 ед	Выравнивание проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
7	«п. Октябрьское - с. Большой Камень»	22,360		50				К-702-1 ед; ДТ-75-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Кормужиханка</i>		<i>0,020</i>	30	30/20/10			Мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы				
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129		50				ГТТ-1 ед; ГАЗ-71-1 ед; экскаватор-1 ед	Выравнивание, проминка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
9	«п. Урманый - с. Каменное»	19,130		50				Снегоход-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Ендырская</i>		<i>0,146</i>	50	50/30/20			Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		50				ДМ-15-1 ед	Выравнивание проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	<i>в т.ч. л/переправы через: пр. Аleshкинская</i>		<i>0,537</i>	45	43/22/21			Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
	<i>р. Обь</i>		<i>2,202</i>	30	30/20/10			Трактор К-703; трактор МТЗ-82 Л1 с насосом; трактор МТЗ 82.1 с насосом; трактор ДТ-75 с насосом; снегоход «Буран»; водоналивные помпы-8 ед.; автоопливозаправщик "Урал"- 1 ед.	Заливка переправы				
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		50				МТЛБ-2 ед, К-700-1 ед	Проминка и выравнивание п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С. 89048842888

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
	<i>в т. ч. л/переправы через: пр. Ехалтосл</i>		0,202	40	отсутствует вода							АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С. 89048842888
	<i>пр. Ун-Хобыстпосл</i>		0,258	40	40/20/20			Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
	<i>пр. Пугорас</i>		0,228	40	отсутствует вода			Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
	<i>пр. Пугорас</i>		0,18	40	38/20/18			Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
	<i>р. Обь</i>		1,833	30	30/20/10			Трактор К-703; трактор МТЗ-82 Л с насосом; трактор МТЗ 82.1 с насосом; трактор ДТ-75 с насосом; водоналивные помпы-8 ед.;	Заливка переправы	25.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
Всего Октябрьский район		338,824	8,996	50									
Белоярский район													
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545		60				Снегоход - 3 ед.,ГАЗ-71-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Лыхма</i>		0,070	40	40/15/25			Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
Всего Белоярский район		49,545	0,070	60									
Березовский район													
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		50				Снегоход - 2 ед.;ГТТ-4 ед	Проминка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Талья</i>		0,043	40	35/18/117			Мотопомпа-1 ед	Наморазивание послойно				
	<i>р. Валья</i>		0,065	40	35/22/13			Мотопомпа-1 ед	Наморазивание послойно				
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		50				Снегоход - 2 ед.;ГТТ-4 ед	Проминка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж</i>		0,058	45	45/25/20			Мотопомпа-1 ед	Наморазивание послойно				
	<i>р. Лятич</i>		0,126	45	45/25/20			Мотопомпа-1 ед	Наморазивание послойно				

№№ п/п	Наименование автотрассы	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		50				МТЛБУ-1ед, ТМ-1ед, Т40-2ед.	Проминка, выравнивание проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,413	45	44/29/15			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,33	45	43/27/16			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,24	50	50/30/20			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970		50				Снегоход - 2 ед;ТРЭКОЛ-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2022	Установлены		
5	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		50				Снегоход - 2 ед;ТРЭКОЛ-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,46	50	50/25/25			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		50				Снегоход - 3 ед.	Проминка проезжей части	25.12.2022	Установлены		
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		50				Снегоход - 3 ед.	Установка сигн.вех, проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Луговая Вогулка</i>		0,155	45	45/28/17			Мотопомпа-4 ед	Намораживание послойно				
	<i>р. Горная Вогулка</i>		0,13	50	48/30/18			Мотопомпа-4 ед	Намораживание послойно				
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		40				Снегоход - 3 ед.	Проминка проезжей части	25.12.2022	Установлены		
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980		60				Бульдозер-1 ед;МТЛБ-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,295	45	45/25/20			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
10	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888		50				Снегоход - 2 ед;ТРЭКОЛ-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
11	«д. Хулимсунг - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»	126,725		30				Снегоход - 2 ед;ГАЗ-71-1 ед;МТЛБУ-1 ед	Проминка болот, заделка ручьев, разбор завалов	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Щелёткин Сергей Викторович 89224170513
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,160	35	33/22/11			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,190	35	30/20/10			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,160	35	32/20/12			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
12	"пгт.Агириш-д.Хулимсунт"	149,358		50				Снегоход - 2 ед.;К-700-1 ед;ГТТ-2 ед;ГАЗ-71-1 ед	Проминка болот, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №9 Яшников Владимир Анатольевич тел. 8 (34675)7-51-09	ИП Димов С.С.
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Лаусия</i>		0,268	30	30/20/10			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
	<i>р.Лаусия</i>		0,339	30	30/20/10			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
	<i>р.Висим</i>		0,269	30	30/20/10			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
13	"пгт.Игрим-п.Светлый"	57,739		50				Снегоход - 2 ед;МТЛБ-2 ед	Проминка п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Малая Сосьва</i>		0,360	25	30/20/10			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
14	<i>Ледовая переправа ч/з р.Ятрия</i>	0,134	0,134	60	55/30/25			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно	25.12.2022	Установлены	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70	
15	<i>Ледовая переправа ч/з р.Щекурья</i>	0,074	0,074	60	55/30/25				Намораживание послойно	25.12.2022	Установлены		
Всего Березовский район		974,235	4,269	51									
ИТОГО по ХМАО-Югре		2461,348	23,532	56									

Введено в эксплуатацию **33,874** **0,000**
% от общей протяженности **1,4%**
Осталось **2427,47**