

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 06.12.2022 года**

№№ п/п	Наименование автотрассы	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик		
Нижневартовский район															
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		55				К-700-2 ед:снегоход-1-ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36		
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>		0,077	40	45/20/25			Мотопомпа-2 ед					Намораживание послойно	
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		50				Т-170-2 ед;МТЛБ-1 ед:снегоход-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2022	Установлены			АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>		0,115	40	45/20/25			Мотопомпа-2 ед						
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>		0,041	40	40/20/20			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно			ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60			
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		55				Б-10-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены		ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60		
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>		0,451	40	40/15/25			Мотопомпа-6 ед			Намораживание послойно			
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>		0,560	30	25/15/10			Мотопомпа-6 ед	Намораживание послойно			ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60			
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100			Удовлетворительное	ТГМ-1 ед	Содержание	Введен с 02.12.2022					
Всего Нижневартовский район		115,980	1,244	65											
Сургутский район															
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		80				МТЛБ-2 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89124124379		
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		60				МТЛБ-2 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т.ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
3	«г.Сургут - п.Банный»	4,000		60				ДТ-75-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Тромъеган</i>		0,450	40	35/25/10			Мотопомпа-4 ед	Намораживание послойно				
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		80				МТЗ-1 ед. К-700-1 ед. Газель-1 ед.	Планировка проезжей части, установка сигнальных вех, дорожных знаков	25.12.2022	Установлены		
Всего Сургутский район		67,161	0,450	70									
Ханты-Мансийский район													
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышки», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		60				К-700 2 ед; ГАЗ 71-1 ед, самовал-1 ед., машина дорожного мастера-1 ед	Проминка, устранение колеиности, уборка снега с дорог	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000	40	34/24/10			Мотопомпа-3 ед	Намораживание послойно				
	<i>пр. Северная</i>		0,073	40	39/28/11			Мотопомпа-1 ед	Намораживание послойно				
	<i>пр. Неулеева</i>		0,271	40	38/27/11			Мотопомпа-1 ед	Намораживание послойно				
	<i>р. Полой</i>		0,095	40	39/29/10			Мотопомпа-1 ед	Намораживание послойно				
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		60				ДТ-75-1ед; ГТТ-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
3	<i>л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	50	38/32/6			ДТ-75-1 ед;мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно	25.12.2022			
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		50				Урал-1 ед., К-701-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566	30	Ледостав			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		60				Урал-1 ед;МТЗ-82-1 ед;экскаватор-1 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294	40	35/25/10			Мотопомпа-3 ед	Намораживание послойно				
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имтитуй - д. Янгуловка», «Подъезд к оз. Имтитуй»	91,891		60				ГАЗ-71-3ед, К-700-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025	40	40/27/13			Мотопомпа-1 ед	Намораживание послойно				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ наморозенная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик	
Кондинский район														
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		70				МТЛБ-1 ед; ГАЗ-71-1 ед; клинья-волокуши-1 ед	Ликвидация колеиности на суходолах. Проминка проезжей части, ремонт мостов	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986	
		в т.ч л/переправа через: р. Конда		0,200	60	60/30/30			Мотопомпа-2 ед					Послойное намораживание
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама»	99,000		70				Автогрейдер А-120, Бульдозер ТМ-10, Трактор К-701	Ликвидация колеиности на суходолах, планировка проезжей части, установка дорожных знаков	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8(3467)72-50-65	
		в т.ч л/переправы через: р. Конда		0,290	80	80/40/40			Мотопомпа-4 ед					Послойное намораживание
		р. Конда (д.Кама)		0,237	80	80/40/40			Мотопомпа-2 ед					Послойное намораживание
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		70				ДЗ-98 - 1ед., ГАЗ-71-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-	
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		50				ГАЗ-71-2 ед; ГТТ-1 ед	Проминка проезжей части, заделка ручьев					25.12.2022
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101,275		70						25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-	
5.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас	50,275		70				ДЗ-98-1 ед; МТЛБ-1 ед	Проминка, планировка проезжей части					
		в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130	80	72/40/32			Мотопомпа-2 ед					Послойное намораживание
		р. Конда(д. Юмас)		0,130	80	80/40/40			Мотопомпа-2 ед					Послойное намораживание
5.2	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		70				ГТТ-2 ед; К-700-3 ед	Проминка, планировка, проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович 8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574	
		р. Конда(85 км)		0,130	80	75/40/35			Мотопомпа-2 ед					Послойное намораживание

№№ п/п	Наименование автотрассы	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик	
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936		60							Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36		
6..1	"пгт Междуреченский - п.Луговой - р.Красный Яр"	50,100		50			ГАЗ-71-2 ед; экскаватор-погрузчик 4СХ-1 ед; Бураны - 2шт.	Установлен наплавной мост через р. Ах. Ликвидация колеиности, проминка, планировка проезжей части	25.12.2022				ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48	
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда</i>		0,180	70	65/35/30		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание						
6..2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		60			Трактор К-701 с клином - 1шт.	Ликвидация колеиности и планировка д.Шугур - с.Карым	25.12.2022					ООО "Карымское строительно-коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 89044510447
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Юконда</i>		0,026	50	45/25/20		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание						
Всего Кондинский район		510,724	1,323	65										
Октябрьский район														
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		60%				МТЛБ-2ед; К-700-3ед	Расширение, выравнивание проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С. 89048842888	
		<i>в т.ч. л/переправа через: пр. Мулигорт</i>		0,100	50	50/25/25		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		60				МТЗ-82-1ед	Выравнивание проезжей части, установка дорожных знаков	25.12.2022	Установлены		-	
		<i>в т.ч. л/переправа через р. Ендырь</i>		0,120	80	80/40/40		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	40	40/20/20			Мотопомпа-4 ед;ДТ-75 с насосом-2 ед	Послойное намораживание	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		60				Экскаватор - 1 ед., бульдозер - 1 ед., Газ- 71	Расширение проезжей части, планировка дорожного полотна	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-	
		<i>в т.ч. л/переправы через: р. Большой Атлым</i>		0,125	60	63/25/38		Мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы					

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
	<i>р. Малый Атлым</i>		0,199	60	62/25/37			Мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы				-
5	«с. Большой Камень - п. Большие Леуши»	69,338		60				ГТТ-1 ед.; ГАЗ-71-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6	«п. Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		80				К-700-1 ед	Выравнивание проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
7	«п. Октябрьское - с. Большой Камень»	22,360		60				К-702-1 ед.; ДТ-75-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Кормужиханка</i>		0,020	60	60/30/30			Мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы				
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129		60				ГТТ-1 ед.; ГАЗ-71-1 ед; экскаватор-1 ед	Выравнивание, проминка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
9	«п. Урманый - с. Каменное»	19,130		60				К-701-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	<i>в т.ч. л/переправа через: пр. Ендырская</i>		0,146	70	75/40/35			Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		60				МТЗ-1ед., ДМ-15-1ед, МТЛБ-1ед.	Выравнивание проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	<i>в т.ч. л/переправы через: пр. Аleshинская</i>		0,537	60	60/30/30			Мотопомпа-2 ед; МТЗ с насосом-1 ед	Заливка переправы				
	<i>р. Обь</i>		2,202	40	40/20/20			Трактор К-703; трактор МТЗ-82 Л1 с насосом; трактор МТЗ 82.1 с насосом; трактор ДТ-75 с насосом; снегоход «Буран»; водоналивные помпы-8 ед.; автотопливозаправщик "Урал"- 1 ед.	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		60				МТЛБ-2ед, К-700-1ед; бульдозер-1 ед	Проминка и выравнивание проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С. 89048842888

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
	<i>в т. ч. л/переправы через: пр. Ехалтосл</i>		0,202	50	отсутствует вода							АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С. 89048842888
	<i>пр. Ун-Хобысттосл</i>		0,258	50	50/25/25			Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
	<i>пр. Пугорас</i>		0,228	50	отсутствует вода			Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
	<i>пр. Пугорас</i>		0,18	50	47/27/20			Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
	<i>р. Обь</i>		1,833	40	40/20/20			Трактор К-703; трактор МТЗ-82 Л с насосом; трактор МТЗ 82.1 с насосом; трактор ДТ-75 с насосом; водоналивные помпы-8 ед.;	Заливка переправы	25.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
Всего Октябрьский район		338,824	8,996	60									
Белоярский район													
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545		60				МТЗ-1 ед;ГАЗ-71-1 ед;ДТ-75-2 ед; Т-150-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Лыхма</i>		0,070	60	60/25/35			Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
Всего Белоярский район		49,545	0,070	60									
Березовский район													
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		60				ГТТ-2 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полужнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Талья</i>		0,043	50	50/30/20			Мотопомпа-1 ед	Намораживание послойно				
	<i>р. Валья</i>		0,065	50	50/30/20			Мотопомпа-1 ед	Намораживание послойно				
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		60				ГТТ-3 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полужнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж</i>		0,058	70	70/40/30			Мотопомпа-1 ед	Намораживание послойно				
	<i>р. Лятич</i>		0,126	70	70/40/30			Мотопомпа-1 ед	Намораживание послойно				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		60				К-701-4ед,Т-170-1ед	Проминка, выравнивание проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,413	60	65/48/17			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,33	60	65/48/17			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,24	60	67/40/27			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970		60				ГТТ-3 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
5	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		60				ГТТ-3 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,46	60	65/35/30			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		60				ГТТ-3 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		60				ГАЗ-71-3ед; снегоход - 2ед	Проминка проезжей части	25.12.2022	Установлены		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Луговая Вогулка</i>		0,155	60	66/35/31			Мотопомпа-4 ед	Намораживание послойно				
	<i>р. Горная Вогулка</i>		0,13	60	68/40/28			Мотопомпа-4 ед	Намораживание послойно				
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		40				Т-40-2ед;снегоход-1ед	Проминка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980		80				Бульдозер-1 ед;МТЛБ-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,295	50	55/29/26			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
10	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888		60				ГТТ-3 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
11	«д. Хулимсунг - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»	126,725		50				Снегоход - 2 ед;ГАЗ-71-1 ед;МТЛБУ-1 ед	Проминка болот, заделка ручьев, разбор завалов	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Щелёткин Сергей Викторович 89224170513
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,160	50	48/33/15			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,190	50	45/30/15			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,160	50	50/35/15			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
12	"пгт.Агириш-д.Хулимсунт"	149,358		60				Снегоход - 2 ед.,К-700-1 ед;ГТТ-2 ед;ГАЗ-71-1 ед	Проминка болот, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №9 Яшников Владимир Анатольевич тел. 8 (34675)7-51-09	ИП Димов С.С.
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Лаусия</i>		0,268	40	40/20/20			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
	<i>р.Лаусия</i>		0,339	40	40/20/20			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
	<i>р.Висим</i>		0,269	40	40/20/20			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
13	"пгт.Игрим-п.Светлый"	57,739		50				УАЗ-1ед, МТЛБ-1ед	Выбрубка мелколесья, проминка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Малая Сосьва</i>		0,360	50	55/30/25			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно				
14	<i>Ледовая переправа ч/з р.Ятрия</i>	0,134	0,134	70	70/40/30			Мотопомпа-2 ед	Намораживание послойно	25.12.2022	Установлены	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70	
15	<i>Ледовая переправа ч/з р.Щекурья</i>	0,074	0,074	70	70/40/30				Намораживание послойно	25.12.2022	Установлены		
Всего Березовский район		974,235	4,269	60									
ИТОГО по ХМАО-Югре		2461,348	23,532	64									

Введено в эксплуатацию **33,874** **0,000**
% от общей протяженности **1,4%**
Осталось **2427,47**