

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 01.12.2023 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик		
Нижневартовский район															
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		40				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед;МТЛБ-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36		
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>	0,077		15/10/5			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		30				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены			АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>	0,115		15/10/5			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>	0,041		15/10/5			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы							
3	"г.Нижневартовск-д.Вамугул-с.Былино"	22,360		30				Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед	Засыпка ручьев грунтом	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Гросс Андрей Александрович сот.89827110555		
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>	0,451		10/10/0			Мотопомпа-2 ед; Буран-1 ед	Заливка переправы, срезка торосов						
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>	0,560		10/10/0				Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)							
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед; болотоход-1 ед	Содержание		Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.				
Всего Нижневартовский район		115,980	1,244	50											
Сургутский район															
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		40				МТЛБ-1 ед;Снегоходы-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89224460986		
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		40				МТЛБ-1 ед;снегоход-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены				
3	«г.Сургут - п.Баный»	4,000		50				ДТ-75-1 ед;МТЗ-82-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены			АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Гросс Андрей Александрович сот.89827110555
		<i>в т.ч. л/переправы через: р. Тромьеган</i>	0,450		24/16/8			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		40				ГАЗ-71-1 ед; снегоходы-3 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены				
Всего Сургутский район		67,161	0,450	43											
Ханты-Мансийский район															
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		40				ГАЗ-71-2 ед;К-700-2 ед;снегоход-1 ед;самосвал-1 ед;ГПА-1 ед.	Проминка,планировка проезжей части,засыпка ручьев	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-		
		<i>в т.ч. л/переправы через: р. Обь</i>	1,000		Нет ледостава				Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)						
		<i>пр. Северная</i>	0,073		20/13/7			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
		<i>пр. Неулва</i>	0,271		5/5/0			Снегоход-1 ед;мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						
	<i>р. Полой</i>	0,095		15/10/5			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы							
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		75				К-700-2 ед; ГТТ-1 ед; МТЗ-82-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич сот. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846		
3	<i>л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	30	15/15/0			Снегоход-1 ед;мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	25.12.2023					
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		35				Урал-1 ед;К-700-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-		
		<i>в т.ч. л/переправа через: р. Пртыш</i>	0,566		Польнья 5/5/0			Снегоход-1 ед	Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)						
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		40				Снегоход-2 ед;МТЗ-2 ед	Проминка проезжей части,устранение колеиности	25.12.2023	Знаки установлены			АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
		<i>в т.ч. л/переправа через: р. Пртыш</i>	0,294		Нет ледостава			Снегоход-1 ед	Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)						
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имтигуй - д. Янгудловка», «Подъезд к оз. Имтигуй»	91,891		40				ГАЗ-71-2 ед;К-700-2 ед;ГМТ-1 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-		
		<i>в т.ч. л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>	0,025		20/15/5			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
7	«д. Янгудловка - с. Согом»	29,199		40				ГАЗ-71-1 ед;ДТ-75-1 ед.	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены				

8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100			Удовлетворительное	К-701 - 2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.			
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный» <i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>	4,040		70		Нет ледостава		К-700-1 ед	Планировка проезжей части Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023	Знаки установлены		
10	«д.Белогорье - п. Луговской» <i>в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская</i>	10,319		80		20/15/5.		трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; ДТ-75 - 1 ед.	Планировка проезжей части Послойное намораживание льда	15.12.2023	Знаки установлены		
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		50				трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед; ГА3-71-1 ед.	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый» <i>в т.ч л/переправа через:р. Обь</i>	53,868		40		Нет ледостава		трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед., ГА3-71 - 1 ед. Снегоход-1 ед	Проминка болот, планировка проезжей части Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023	Знаки установлены		
13	«п.Кедровый - п. Урманый» <i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>	30,453		40		Нет ледостава		ДТ-75 - 1 ед., ГА3-71 - 1 ед. Снегоход-1 ед	Планировка проезжей части Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023	Знаки установлены		
14	<i>РН-1007 - с.Зенково</i> <i>в т.ч л/переправа через: пр.Неулева</i>	3,335		30				ГПА-1 ед Снегоход-1 ед	Планировка проезжей части Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023	Знаки установлены		
15	<i>"Подъезд к д. Чембакчина"</i>	5,848		60				МТЗ-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
Всего Ханты-Мансийский район		404,879		51									
Кондинский район													
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары» <i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>	133,143		60				МТЛБ-1 ед, Урал-1 ед с клиньями Мотопомпа-2 ед	Планировка проезжей части, ликвидация колеиности Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены		
2	«с. Болчары - с. Алтай - д.Кама» <i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i> <i>р. Конда (д.Кама)</i>	99,000		45		15/10/5. 17/10/7.		Автогрейдер-1 ед; ГА3-71-2 ед; К-700-2 ед;ЭО-1 ед Мотопомпа-2 ед Мотопомпа-2 ед	Планировка,планировка проезжей части, установка знаков 0-28, устранение колеиности Заливка переправы Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены		
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		50				ГА3-71-2 ед;ДЗ-98-1 ед;К-708-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		50				ГТТ-1 ед	Устройство временных мостов, заливка ручьев, малых рек.	25.12.2023	Знаки установлены		
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101,275											
5.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас <i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i> <i>р. Конда(д. Юмас)</i>	50,275		70		Наплавной мост		ДЗ-98-1 ед;К-708-1 ед Мотопомпа-1 ед	Проминка, планировка проезжей части Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены		
	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		55				К-700-1 ед; ГТТ-2 ед	Проминка,планировка проезжей части, устройство временных мостов				

5.2	р. Конда(85 км)		0,130		37/20/17		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936							25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48 ООО "Карымское строительно- коммунальное предприятие" Богордаев Андрей 89324301001
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444		50			ДЗ-98-1 ед; ГА3-71-2 ед снегоход-2 ед	Проминка, планировка проезжей части				
6.2	"п.Луговой - р.Красный Яр"	34,656		50			ДЗ-98-1 ед; ГА3-71-2 ед снегоход-2 ед	Проминка, планировка проезжей части				
	в т.ч. л/переправы через: р. Конда		0,180		30/17/13		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
6.3	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		40			МТЗ-82-1ед, Т-150-1 ед.;Буран-2 ед	Планировка, проминка проезжей части				
	в т.ч. л/переправа через р.Оконда		0,026		25/15/10		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
Всего Кондинский район		510,724	1,323	52								
Октябрьский район												
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		30%			ГА3-71-1 ед;Б-10-1 ед;К-700-2 ед; Урал-1 ед;УАЗ-1 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемсин Евгений Николаевич 89195349890
	в т.ч. л/переправа через: пр. Мулигорт		0,100		20/9/11		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		30			Снегоход-2 ед; болотоход-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	в т.ч. л/переправа через р. Ендырь		0,120		40/20/20		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	30	Польня 5/5/0		К-701-1 ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; Т-40- 1ед.; ДТ-75- 1ед.; Снегоход -1ед; мотопомпа-3 ед	Заливка переправы,ликвидация торосов	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемсин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		40			Т-170 с гусыной-1ед; ГА3-71-1 ед;ЭО-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	в т.ч. л/переправы через: р. Большой Атлым		0,125		33/21/12		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Малый Атлым		0,199		35/22/13		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		40			МТЛБ-1 ед;ТГМ-1 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		90			Автогрейдер-1 ед	Планировка проезжей части, ликвидация колеиности	25.12.2023	Знаки установлены		
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		60			Буран-2 ед; ДТ-75-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-
	в т.ч. л/переправа через: р. Кормужиханка		0,020		Перемерзла							
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129		40			ГТТ-1 ед; МТЛБУ-1 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
9	«п. Урманый - с.Каменное»	19,130		40			ГТТ-1 ед; МТЛБУ-1 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	в т.ч. л/переправа через: пр. Ендырская		0,146		45/20/25		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		30			ДМ-15-1 ед;МТЛБ-1 ед; УАЗ-1 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	в т.ч. л/переправы через: пр. Аликсинская		0,537		27/15/12		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Обь		2,202		Польня 5/5/0		К-703 -1ед.; МТЗ-82 Л- 1 ед.; МТЗ 82.1 - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; Урал - 1ед.; УАЗ- 1ед.;	Заливка переправы, ликвидация торосов				

11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		30		УАЗ-1 ед; К-700-2 ед	Проминка, планировка проезжей части			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454			
	<i>в т. ч. л/переправы через: пр. Ехалпосл</i>		0,202		40/22/18	Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы			25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
	<i>пр. Уи-Хобыстпосл</i>		0,258		40/20/20	Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
	<i>пр. Пугорас</i>		0,228		Перемерзла								
	<i>пр. Пугорас</i>		0,18		10/5/5	Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						
	<i>р. Обь</i>		1,833		Польнья 5/5/0	Трактор ХТА-200-02М - 1 ед.; Трактор ЮМЗ-6- 1 ед.; МТЗ-82 МКЕ - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; УРАЛ - 1ед.; УАЗ- 1 ед.	Заливка переправы, ликвидация торосов						
Всего Октябрьский район		338,824	8,996	42									
Белоярский район													
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545		40		ГАЗ-71-2 ед;Буран-3 ед	Проминка трассы			25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Лыхма</i>		0,070		25/20/5	Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						
Всего Белоярский район		49,545	0,070	40									
Березовский район													
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		35		Снегоход-3 ед;ГТТ-3 ед.	Проминка проезжей части, намораживание ручьев, стариц.			25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Талья</i>		0,043		45/20/25	Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
	<i>р. Валья</i>		0,065		45/20/25	Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		30		Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.			25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Кемтаж</i>		0,058		50/25/25	Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						
	<i>р. Ляпин</i>		0,126		50/25/25	Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		55		К 701-3ед., Т170-1ед., снегоход-4ед., Т 40-2ед; воловозка-1ед.	Проминка, планировка проезжей части,устройство мостов через ручьи			25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,413		40/25/15	Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы						
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,33		35/20/15	Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы						
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,24		25/15/10	Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы						
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970		30		Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.			25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
5	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		30		Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.			25.12.2023	Знаки установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,46		50/25/25	Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		30		Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.			25.12.2023	Знаки установлены		
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		45		ГАЗ 71-3ед., снегоход-3ед., Т 40 - 2ед.	Проминк,планировка проезжей части,заливка ручья			25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Луговая Возука</i>		0,155		55/25/30	Мотопомпа-3 ед;МТЗ с помпой	Заливка переправы						
	<i>р. Горная Возука</i>		0,13		65/25/40	Мотопомпа-3 ед;МТЗ с помпой	Заливка переправы						
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		45		ГАЗ 71 - 3 ед., снегоход-3ед, мотопомпа-1 ед	Проминк,планировка проезжей части,заливка ручья			25.12.2023	Знаки установлены		
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980		40		Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.			25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,295		50/25/25	Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						
10	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888		30		Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.			25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70

11	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»	126,725		30			ГАЗ-71-2 ед; МТЛБУ-1 ед	Проминка болот, расчистка завалов	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513
	в т.ч л/п через: р.Северная Сосьва км 15+191		0,160		25/17/8		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р.Северная Сосьва км 83+062		0,190		3/3/0		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р.Северная Сосьва км 95+655		0,160		35/20/15		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
12	"пгт. Агириш-д. Хулимсунт"	149,358		60			МТЛБ-1 ед, Газ 71 - 2 ед., снегоходы - 2 ед	Планировка, проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №9 Яшников Владимир Анатольевич тел. 8 (34675)7-51-09	ИП Дитов С.С.тел. 89048842888
	в т.ч л/переправы через: р. Лаусия		0,268		Временный мост							
	р. Лаусия		0,339		Временный мост			Ремонт перильного ограждения				
	р. Висим		0,269		19/12/7		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
13	"пгт. Игрим-п. Светлый"	57,739		30			МТЛБ, ТГ-126	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	в т.ч л/переправы через: р. Малая Сосьва		0,360		40/17/23		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
14	Ледовая переправа ч/з р. Ятрия	0,134	0,134	60	50/25/25		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены	НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70	
15	Ледовая переправа ч/з р. Цекурья	0,074	0,074	60	50/25/25			Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены		
Всего Березовский район		974,235	4,269	41								
ИТОГО по ХМАО-Югре		2461,348	23,532	46								

Введено в эксплуатацию
% от общей протяженности 0,0% 0,0%
Осталось 2461,35 23,53