

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 15.11.2023 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Нижневартовский район													
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		7				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023			Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>		0,077		Нет ледостава								
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		7				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед	Перебазировка техники, проминка снегоходами	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>		0,115		Нет ледостава								
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		7				Бульдозер Б10-1 ед	Уполаживание берегов на р. Обь и пр.Чехломей	25.12.2023	Знаки установлены		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>		0,451		Нет ледостава								
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>		0,560		Нет ледостава								
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		7				Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед	Засыпка ручьев грунтом	25.12.2023	Знаки установлены		
Всего Нижневартовский район		115,980	1,244	7									
Сургутский район													
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		15				МТЛБ-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89224460986
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		15				МТЛБ-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023			

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
3	«Сургут - п.Банный»	4,000		10				ДТ-75-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Тромъеган</i>		0,450		10/10/0				Доставка жилых вагонов, подготовительные работы				
4	«С.Сытомино - п.Горный»	34,442		10				Автогрейдер-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023			
Всего Сургутский район		67,161	0,450	25									
Ханты-Мансийский район													
1	«Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		20				ГАЗ-71-2 ед;К-700-2 ед	Проминка, планировка проезжей части, засыпка ручьев песком	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000		Нет ледостава								
	<i>пр. Северная</i>		0,073		14/9/5			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
	<i>пр. Неулева</i>		0,271		Нет ледостава								
	<i>р. Полой</i>		0,095		10/9/1			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
2	«С.Тюли - п. Выкатной»	13,252		40				К-700-2 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
3	<i>Л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	5	Нет ледостава			Снегоход-1 ед	Подготовительные работы	25.12.2023			
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		10				Урал-1 ед;К-700-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023			
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566		Нет ледостава				Снегоход-1 ед				
5	«С. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		10				Снегоход-1 ед;ГАЗ-71-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь	-
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294		Нет ледостава				Снегоход-1 ед				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгуюлка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		20				ГАЗ-71-2 ед; К-700-2 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
	в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская		0,025		13/10/3			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
7	«д. Янгуюлка - с. Согом»	29,199		20				ГАЗ-71-1 ед; ДТ-75-1 ед.	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		50				трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед., К-701 - 2 ед, УРАЛ - 2 ед,	Планировка проезжей части	01.12.2023	Знаки установлены		
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		30				К-700-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,547		Нет ледостава			Снегоход-1 ед	Подготовительные работы				
10	«д.Белогорье - п. Луговской»	10,319		30				трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед	Планировка проезжей части	15.12.2023	Знаки установлены		
	в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская		0,051		18/15/3.			Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; ДТ-75 - 1 ед.	Послойное намораживание льда				
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		20				трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед; ГАЗ-71-1 ед.	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		20				трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед., ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка болот, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
	<i>в т.ч л/переправа через:р. Обь</i>		1,162		Нет ледостава			Снегоход-1 ед	Подготовительные работы				
13	«п.Кедровый - п. Урманый»	30,453		20				ДТ-75 - 1 ед., ГАЗ-71 - 1ед.	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,085		Нет ледостава			Снегоход-1 ед	Подготовительные работы				
14	<i>РН-1007 - с.Зенково"</i>	3,335		10				ГПА-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: пр.Неулева</i>		0,587		Нет ледостава			Снегоход-1 ед	Подготовительные работы				
15	<i>"Подъезд к д. Чембакчина"</i>	5,848		40				МТЗ-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023			
Всего Ханты-Мансийский район		404,879	7,180	23									
Кондинский район													
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		35				К-701-1ед, ГАЗ-71-1 ед	Планировка,проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>		0,200		7/7/0			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама»	99,000		20				ДЗ-98-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков 0-28, устранение колеиности	25.12.2023	Знаки установлены		ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович8(3467)72-50-65
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,290		Нет ледостава				Подготовительные работы				
	<i>р. Конда (д.Кама)</i>		0,237		5/5/0			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		15				ГАЗ-71-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик	
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		15				Снегоход-2 ед	Проминка снегоходами	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75	
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101,275								25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-	
5.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас <i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i> <i>р. Конда(д. Юмас)</i>	50,275		30			ДЗ-98-1 ед;ГАЗ-71-1 ед	Проминка, планировка проезжей части Устройство наплавного моста через р.Конда Подготовительные работы				АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-	
5.2	"р. Кума - пгт. Кондинский" <i>р. Конда(85 км)</i>	51,000					К-700-1 ед; буран-2 ед Мотопомпа-2 ед	Проминка,планировка проезжей части Заливка переправы				АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75	
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936								25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36		
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444		25			ДЗ-98-1 ед; снегоход-2 ед	Проминка проезжей, устранение колеиности						
6.2	"п.Луговой - р.Красный Яр" <i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>	34,656		25			ДЗ-98-1 ед; снегоход-2 ед Мотопомпа-2 ед	Проминка проезжей, устранение колеиности Заливка переправы						ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
6.3	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым <i>в т.ч. л/переправа через р.Юконда</i>	61,836		25			МТЗ-82-1ед, Т-150-1ед Мотопомпа-2 ед	Планировка проезжей части, устранение колеиности Заливка переправы						ООО "Карымское строительное коммунальное предприятие" Богордаев Андрей 89324301001
Всего Кондинский район		510,724	1,323	22										

Октябрьский район

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		15%				ГАЗ-71-1 ед;Б-10-1 ед;К-700-2 ед; Урал-1 ед;УАЗ-1 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
		в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт		0,100		20/9/11		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
2	«б9 карьер - с. Пальяново»	9,680		10				Снегоход-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023		-	
		в т.ч л/переправа через р. Ендырь		0,120		Нет ледостава			Подготовительные работы				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	10	Нет ледостава			Т-170-1ед	Уполаживание правого берега 2000 м2	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		10				Т-170 с гусанкой-1ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
		в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым		0,125		5/5/0			Подготовительные работы				
			0,199		5/5/0				Подготовительные работы				ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		10				Буран-2 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		50				Автогрейдер-1 ед	Планировка проезжей части, уборка поваленных деревьев	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		10				Буран-2 ед; мотопомпа-1 ед	Проминка проезжей части снегоходами, заливка ручьев	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Кормужиханка</i>		0,020		Перемерзла								
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманский»	54,129		10				Б-10-1 ед;ГАЗ-71-1 ед	Планировка, проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
9	«п. Урманский - с.Каменное»	19,130		10				Б10-1 ед; К-700-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Ендырская</i>		0,146		5/5/0			Снегоход-1 ед	Подготовительные работы				
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		10				Экскаватор-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	<i>в т. ч. л/переправы через: пр. Алеикинская</i>		0,537		20/15/5			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	<i>р. Обь</i>		2,202		Нет ледостава			Т-170-1ед	Уполаживание правого берега 2000 м2			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		10				Снегоболдотход-1 ед	Разбивка трассы	25.12.2023		АО ГК "Северавтдор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>в т. ч. л/переправы через: пр. Ехалпосл</i>		0,202	10/5/5			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы			АО ГК "Северавтдор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454		
	<i>пр. Ун-Хобыстпосл</i>		0,258	20/14/6			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
	<i>пр. Пугорас</i>		0,228	Нет ледостава				Подготовительные работы					
	<i>пр. Пугорас</i>		0,18	Нет ледостава				Подготовительные работы					
	<i>р. Обь</i>		1,833	Нет ледостава			Т-170-1ед	Уполаживание правого берега 2000 м2			АО ГК "Северавтдор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
Всего Октябрьский район		338,824	8,996	14									
Белоярский район													
1	«д. Белоярский - с. Полноват»	49,545		15				Буран-3 ед	Определения створа трассы, проминка трассы	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК Северавтдор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Лыхма</i>		0,070	Нет ледостава									
Всего Белоярский район		49,545	0,070	15									
Березовский район													
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		10				Снегоход-3 ед; мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023		АО ГК "Северавтдор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Талья</i>		0,043	Нет лед.				Подготовительные работы					
	<i>р. Валья</i>		0,065	Нет ледостава				Подготовительные работы					
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		10				Снегоход-3 ед; мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023		АО ГК "Северавтдор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Келмаж</i>		0,058	Нет ледостава				Подготовительные работы					

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
	<i>р. Ляпин</i>		<i>0,126</i>		Нет ледостава				Подготовительные работы				
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	<i>100,115</i>		25				ГАЗ-71-2 ед. снегоход-3 ед;Т-170-1 ед	Проминка проезжей части,заливка ручьев	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		<i>0,413</i>		12/7/5			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		<i>0,33</i>		10/6/4			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	<i>пр. Чуанельская</i>		<i>0,24</i>		5/5/0			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	<i>74,970</i>		10				Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023			
5	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	<i>50,967</i>		10				Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		<i>0,46</i>		5/5/0			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	<i>37,675</i>		10				Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023			
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	<i>56,900</i>		25				Бульдозер-2 ед, снегоход-3 ед	Планировка проезжей части,заливка ручьев	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Луговая Вогулка</i>		<i>0,155</i>		14/9/5			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	<i>р. Горная Вогулка</i>		<i>0,13</i>		15/10/5			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	<i>24,945</i>		20				Снегоход-2 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023	Знаки установлены		

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980		10				Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,295		25/15/10			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
10	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888		10				Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
11	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»	126,725		10				ГАЗ-71-2 ед.	Проминка болот, расчистка завалов	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,160		6/4/2			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,190		Нет ледостава				Подготовительные работы				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,160		8/5/3			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
12	"пгт.Агириш-д.Хулимсунт"	149,358		30				Бульдозер-1 ед; ГТТ с гусянкой-2 ед;снегоход-2 ед	Планировка проезжей части, ликвидация колеености	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №9 Яшников Владимир Анатольевич тел. 8 (34675)7-51-09	ИП Димов С.С.тел. 89048842888
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Лаусия</i>		0,268		Временный мост								
	<i>р.Лаусия</i>		0,339		Временный мост				Ремонт перильного ограждения				
	<i>р.Висим</i>		0,269		15/10/5			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
13	"пгт.Игрим-п.Светлый"	57,739		10				Буран-2 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023	Знаки установлены		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Малая Сосьва</i>		0,360		20/12/8			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
14	Ледовая переправа ч/з р.Ятрия	0,134	0,134	30	30/20/10			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
15	Ледовая переправа ч/з р.Щекурья	0,074	0,074	20	20/10/10				Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены		
Всего Березовский район		974,235	4,269	16									
ИТОГО по ХМАО-Югре		2461,348	23,532	17									

Введено в эксплуатацию

% от общей протяженности **0,0%** **0,0%**

Осталось **2461,35** **23,53**