

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 03.01.2022 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Нижневартовский район													
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен в эксплуатацию с 15.12.2021	Ограничение по общей массе 20 тн	АО ГК "Северавтодор"	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>	0,077	95	50/25/25	20 тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда					
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		100			Удовлетворительное	МТЛБ-1 ед.,МТЗ-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021	Ограничение по общей массе 20 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>	0,115	95	50/25/25	20 тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда					
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>	0,041	95	50/25/25	20 тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда					
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		100			Удовлетворительное	ГТТ-1ед.,ДЗ-98-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 27.12.2021	Ограничение по общей массе 20 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>	0,451	95	50/25/25	20 тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда					
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>	0,560	95	50/25/25	20 тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда					
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 09.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Сивов Владимир Яковлевич сot.89124124379
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Большой Пасол</i>	0,059			Русло реки перемерзл								
Всего Нижневартовский район		115,980	1,303	100									
Сургутский район													
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		100			Удовлетворительное	МТЗ-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Сивов Владимир Яковлевич сot.89124124379
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		100			Удовлетворительное	МТЛБ-1 ед.,МТЗ-1 ед.,мотопомпа-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021			

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик		
3	«г.Сургут - п.Банный»	0,678		100			Удовлетворительное	МТЗ-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176			
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		100			Удовлетворительное	МТЗ-82-3 ед.,ГАЗ-71-2 ед.,Болотоход-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021					
Всего Сургутский район		63,839	0,000	100											
Ханты-Мансийский район															
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышкин», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		100			Удовлетворительное	К-700-3 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 22.12.2021	Ограничение по общей массе 15 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91			
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000	90	46/30/16	15 тн		Мотопомпа-3 ед.	Намораживание льда						
	<i>пр. Северная</i>		0,073	90	60/41/19	15 тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда						
	<i>пр. Неулёва</i>		0,271	90	54/35/19	15 тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда						
	<i>р. Полой</i>		0,095	90	59/40/19	15 тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда						
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2021	Ограничение по общей массе 10 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846		
3	<i>л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	90	51/34/17	10тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	Ограничение по общей массе 10 тн				
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		100			Удовлетворительное	УРАЛ-1 ед.,К-701-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	Ограничение по общей массе 10 тн				
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566	90	50/35/15	10тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда						
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск» в том числе:	4,588		100			Удовлетворительное	ДЗ-98-1 ед.,К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	Ограничение по общей массе 15 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294	90	49/36/13	15 тн		Мотопомпа-3 ед.	Намораживание льда						
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгуловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2021	Ограничение по общей массе 20 тн				
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025	95	53/35/18	20тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда						

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
7	«д. Янгуловка - с. Согом»	29,199		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2021	Ограничение по общей массе 20 тн	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 01.12.2021			
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		100			Удовлетворительное	ДТ-75-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021	Ограничение по общей массе 10тн		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,547	90	50/35/15	10тн		Мотопомпа-3 ед.	Установка сигнальных вех				
10	«д.Белогорье - п. Луговской»	10,319		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 10.12.2021	Ограничение по общей массе 20 тн		
	<i>в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская</i>		0,051	95	62/36/26	20 тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда				
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 10.12.2021			
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		100			Удовлетворительное	Т-170-1 ед., ДТ-75-1 ед,ГАЗ-71-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021	Ограничение по общей массе 10тн		
	<i>в т.ч л/переправа через:р. Обь</i>		1,162	90	50/33/17	10тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда				
13	«п.Кедровый - п. Урманый»	30,453		100			Удовлетворительное	ДТ-75-1 ед,ГАЗ-71-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021	Ограничение по общей массе 15тн		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,085	90	50/34/16	15тн		Мотопомпа-3 ед.	Намораживание льда				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
14	РН-1007 - с.Зенково"	3,335		100			Удовлетворительное	ГПА-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 17.12.2021	Ограничение по общей массе 15 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	в т.ч л/переправа через: пр.Неулева		0,587	90	54/40/14	15тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда				
15	"Подъезд к д. Чембакчина"	5,848		100			Удовлетворительное	ДТ-75-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021			
Всего Ханты-Мансийский район		382,075	7,180	100									
Кондинский район													
1	«пгт. Кондинский - с. Болчарь»	133,143		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2021	Ограничение по общей массе 20 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986
		в т.ч л/переправа через: р. Конда		0,200	95	70/35/35	20 тн		Мотопомпа-3 ед.				
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама» в т.ч. по участкам:	99,000					Удовлетворительное			Введен в эксплуатацию с 21.12.2021	Ограничение по общей массе 20 тн		
	с.Болчары - р.Мостовая	44,707		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание				
	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	54,293		100			Удовлетворительное	Т-150-2 ед.	Содержание				
	в т.ч л/переправы через: р. Конда		0,290	95	65/35/30	20 тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда				
	р. Конда (д.Кама)		0,237	95	60/30/30	20 тн		Мотопомпа-2ед.	Намораживание льда			ИП Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49	
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		100			Удовлетворительное	МТЛБУ-1 ед.ДЗ-98-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	---
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович тел.8(3467)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т.ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик	
Октябрьский район														
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 17.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454		
	<i>в т.ч. л/переправа через: пр. Мулигорт</i>		0,100	100	60/40/20	30 тн								
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2021	Ограничение по общей массе 20 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454		
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Ендырь</i>		0,120	95	70/40/30	20 тн		Мотопомпа-2 ед.						Намораживание льда
3	л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	90	33/20/13	10 тн	Удовлетворительное	Мотопомпа-4 ед.	Намораживание льда	Введен в эксплуатацию с 21.12.2021	Ограничение по общей массе 10 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		100			Удовлетворительное	Т-170-1 ед.,ГАЗ-71-1 ед.,К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021	Ограничение по общей массе 20 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел.8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88	
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Большой Атлым</i>		0,125	95	75/48/27	20 тн		Мотопомпа-2 ед.						Намораживание льда
	<i>р. Малый Атлым</i>		0,199	95	75/47/28	20 тн		Мотопомпа-2 ед.						Намораживание льда
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		100			Удовлетворительное	МТЛБ-1ед.,ГТТ-1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021			ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		100			Удовлетворительное	МТЗ-1ед.,автогрейдер-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454		
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		100			Удовлетворительное	К-702-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410		
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Кормужиханка</i>		0,020	100	60/40/20			Мотопомпа-2 ед.						
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманный»	54,129		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	

№№ п/п	Наименование автотрассы	Зимние дороги (км)	В т.ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик		
Березовский район															
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	114,035		100				МТЛБ-2 ед., ГА3-71-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 30.12.2021	Ограничение по общей массе 20 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 М112:М140	ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513		
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Талья</i>		0,043	90	55/30/25	20тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда						
	<i>р. Валья</i>		0,065	90	60/30/30	20тн			Намораживание льда						
2	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	40,000		100			Удовлетворительное	ГТТ-3 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70		
3	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		100			Удовлетворительное	Снегоход-4 ед., ГТТ-3 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	Ограничение по общей массе 20 тн			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Кемтаж</i>		0,058	90	90/45/45	20тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда						
	<i>р. Ляпин</i>		0,126	90	75/40/35	20тн			Намораживание льда						
4	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		100			Удовлетворительное	К-700-3 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 17.12.2021	Ограничение по общей массе 20 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719		
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,413	90	75/45/30	20 тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда						
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,33	90	75/45/30	20 тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда						
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,24	90	75/45/30	20 тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда						
5	«д. Сартынья - п. Сосьва»	74,970		100			Удовлетворительное	ГТТ-3 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34674)3-21-70	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70		
6	«п. Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		100			Удовлетворительное	ГТТ-3 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	Ограничение по общей массе 20 тн			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34674)3-21-70	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,46	90	85/45/40	20 тн		Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда						
7	«п. Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		100			Удовлетворительное	Снегоход-4 ед., ГТТ-3 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич			

