

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
2	«с. Тюли - п. Выкатной»	13,252		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед., Урал - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
3	л/переправа через: р. Конда	0,424	0,424	100	72/50/22	30 тн	Удовлетворительное		Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021			
4	«п. Сибирский - с. Батово»	22,050		100			Удовлетворительное	К-700 - 2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021			
	в т.ч л/переправа через: р. Иртыш		0,566	100	65/48/17	30 тн				Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн		
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск» в том числе:	4,588		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед., ДЗ-98 - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
	в т.ч л/переправа через: р. Иртыш		0,294	100	74/42/32	30 тн							
6	«г. Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгуловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед., НЕФАЗ-ГПА - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская		0,025	100	78/48/30	30 тн							
7	«д. Янгуловка - с. Согом»	29,199		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед., НЕФАЗ-ГПА - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн		
8	«13 км автомобильной дороги «г. Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д. Белогорье»	19,649		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед., Урал - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 01.12.2021			
9	«д. Белогорье - п. Кирпичный»	4,040		100			Удовлетворительное	К-700 - 1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021			
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,547	100	74/65/9	30 тн				Введен в эксплуатацию с 25.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн		
10	«д. Белогорье - п. Луговской»	10,319		100			Удовлетворительное	К-700 - 1ед., Т-170 - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 10.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн с 14:00 18.03.2022г.		
	в т.ч л/переправы через: пр. Ендырская		0,051	100	81/59/22	30 тн							
11	«п. Луговской - с. Троица»	9,698		100			Удовлетворительное	К-700 - 1 ед., Урал - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 10.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик	
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн			
	<i>в т.ч л/переправа через:р. Обь</i>		1,162	100	80/60/20	30 тн								
13	«п.Кедровый - п. Урманый»	30,453		100			Удовлетворительное	К-700 - 1 ед., Урал - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн			
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,085	100	70/48/22	30 тн								
14	Р№-1007 - с.Зенково"	3,335		100			Удовлетворительное	Нефаз-ГПА-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 17.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91		
	<i>в т.ч л/переправа через: пр.Неулева</i>		0,587	100	76/51/25	30 тн								
15	"Подъезд к д. Чембакчина"	5,848		100			Удовлетворительное	ДТ-75-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн			
Всего Ханты-Мансийский район		382,075	7,180	100										
Кондинский район														
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн		ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986	
		<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>		0,200	100	105/75/30	30 тн							
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама» в т.ч. по участкам:	99,000					Удовлетворительное			Введен в эксплуатацию с 21.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович(3467)72-50-65	
	с.Болчары - р.Мостовая	44,707		100			Удовлетворительное	К-700 - 1ед., Автогрейдер А-120 -1ед.	Содержание					
	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	54,293		100				Удовлетворительное	Т-150-2 ед.					Содержание
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,290	100	90/60/30	30 тн								
	<i>р. Конда (д.Кама)</i>		0,237	100	95/65/30	30 тн						ИП Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49		

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т.ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Октябрьский район													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед. Урал 1ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 17.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 10 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт</i>		0,100	100	60/40/20	30 тн							
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>в т.ч л/переправа через р. Ендырь</i>		0,120	100	70/40/30	30 тн							
3	л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	90	90/40/50	30 тн	Удовлетворительное	К-700 1ед., МТЗ 1ед.,	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		100			Удовлетворительное	Т-150-1 ед., Т-170 - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел.8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым</i>		0,125	100	80/48/32	30 тн							
	<i>р. Малый Атлым</i>		0,199	100	81/47/34	30 тн							
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021			ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		100			Удовлетворительное	Автогрейдер 1ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		100			Удовлетворительное	К-702 - 1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Кормужиханка</i>		0,020	100	60/40/20								
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т.ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Березовский район													
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	114,035		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед. МТЛБ 1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 30.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 10 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 М112:М140	ИП Шепёткин Сергей Викторович 89224170513
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Талья</i>		0,043	100	80/50/30	30 тн							
	<i>р. Валья</i>		0,065	100	75/40/35	30 тн							
2	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	40,000		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
3	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021			
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж р. Ляпин</i>		0,058 0,126	100 100	90/45/45 75/40/35	30 тн 30 тн							
4	«пгт. Березово - п. Ванзetur - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзetur»	100,115		100			Удовлетворительное	К-700-3 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 17.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,413	100	75/45/30	30 тн							
	<i>р. Северная Сосьва пр. Чуанельская</i>		0,33 0,24	100 100	75/45/30 75/45/30	30 тн 30 тн							
5	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
6	«п.Сосьва - д. Кимкьясуи»	50,967		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021			
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,46	100	85/45/40	30 тн							
7	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
8	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 26.12.2021			
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Луговая Возулка</i>		0,155	100	80/50/30	30 тн							
	<i>р. Горная Возулка</i>		0,13	100	80/50/30	30 тн							
9	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 26.12.2021	Движение временно закрыто		

