

**Информация о ходе работ по содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ  
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  
по состоянию на 22.03.2022 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
<b>Нижневартовский район</b>													
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед., Т-170 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 15.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>		0,077	100	70/45/25	30 тн			Содержание				
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед., Т-170 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>		0,115	100	70/45/25	30 тн			Содержание				
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>		0,041	100	70/45/25	30 тн			Содержание				
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		100			Удовлетворительное	К-700-1ед.,ДЗ-98-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 27.12.2021	<b>Временное ограничение движения транспорта общей массой более 5 тн</b>	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>		0,451	100	70/45/25	5 тн							
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>		0,560	100	70/45/25	5 тн							
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100			Удовлетворительное	К-700-1ед.,ДЗ-98-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 09.12.2021	<b>Временное ограничение движения транспорта общей массой более 5 тн</b>	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89124124379
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Большой Пасол</i>		0,059			Русло реки перемерзл							
<b>Всего Нижневартовский район</b>		<b>115,980</b>	<b>1,303</b>	<b>100</b>									
<b>Сургутский район</b>													
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		100			Удовлетворительное	МТЗ-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89124124379
2	«с.Угут - д.Малюоганский»	20,975		100			Удовлетворительное	МТЗ-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021			
3	«г.Сургут - п.Банний»	0,678		100			Удовлетворительное	МТЗ-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		100			Удовлетворительное	МТЗ-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021			
<b>Всего Сургутский район</b>		<b>63,839</b>	<b>0,000</b>	<b>100</b>									
<b>Ханты-Мансийский район</b>													
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед., ДМ-15 - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 22.12.2021	<b>Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн</b>	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Обь</i>		1,000	100	83/48/35	30 тн							
	<i>пр. Северная</i>		0,073	100	82/46/36	30 тн							
	<i>пр. Неулева</i>		0,271	100	85/53/32	30 тн							
	<i>р. Полой</i>		0,095	100	79/51/27	30 тн							

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
2	«с. Тюли - п. Выкатной»	13,252		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед., Урал - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
3	л/переправа через: р. Конда	0,424	0,424	100	72/50/22	30 тн	Удовлетворительное		Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021			
4	«п. Сибирский - с. Батово»	22,050		100			Удовлетворительное	К-700 - 2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021			
	в т.ч л/переправа через: р. Иртыш		0,566	100	65/48/17	30 тн					Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн		
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск» в том числе:	4,588		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед., ДЗ-98 - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
	в т.ч л/переправа через: р. Иртыш		0,294	100	74/42/32	30 тн							
6	«г. Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгуловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед., НЕФАЗ-ГПА - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн		
	в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская		0,025	100	78/48/30	30 тн							
7	«д. Янгуловка - с. Согом»	29,199		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед., НЕФАЗ-ГПА - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн		
8	«13 км автомобильной дороги «г. Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д. Белогорье»	19,649		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед., Урал - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 01.12.2021			
9	«д. Белогорье - п. Кирпичный»	4,040		100			Удовлетворительное	К-700 - 1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021			
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,547	100	74/65/9	30 тн					Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн		
10	«д. Белогорье - п. Луговской»	10,319		100			Удовлетворительное	К-700 - 1ед., Т-170 - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 10.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн с 14:00 18.03.2022г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
	в т.ч л/переправы через: пр. Ендырская		0,051	100	81/59/22	30 тн							
11	«п. Луговской - с. Троица»	9,698		100			Удовлетворительное	К-700 - 1 ед., Урал - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 10.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн		

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн		
	<i>в т.ч л/переправа через:р. Обь</i>		1,162	100	80/60/20	30 тн							
13	«п.Кедровый - п. Урманый»	30,453		100			Удовлетворительное	К-700 - 1 ед., Урал - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,085	100	70/48/22	30 тн							
14	Р№-1007 - с.Зенково"	3,335		100			Удовлетворительное	Нефаз-ГПА-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 17.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: пр.Неулева</i>		0,587	100	76/51/25	30 тн							
15	"Подъезд к д. Чембакчина"	5,848		100			Удовлетворительное	ДТ-75-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн		
<b>Всего Ханты-Мансийский район</b>		<b>382,075</b>	<b>7,180</b>	<b>100</b>									
<b>Кондинский район</b>													
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>		0,200	100	105/75/30	30 тн							
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама» в т.ч. по участкам:	99,000					Удовлетворительное			Введен в эксплуатацию с 21.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн		ИП Сороченко Аллександр Геннадьевич 8(3467)72-02-49
	с.Болчары - р.Мостовая	44,707		100			Удовлетворительное	К-700 - 1ед., Автогрейдер А-120 -1ед.	Содержание				
	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	54,293		100			Удовлетворительное	Т-150-2 ед.	Содержание				
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,290	100	90/60/30	30 тн							
	<i>р. Конда (д.Кама)</i>		0,237	100	95/65/30	30 тн							



№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
<b>Октябрьский район</b>													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед. Урал 1ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 17.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 10 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт</i>		0,100	100	60/40/20	30 тн							
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>в т.ч л/переправа через р. Ендырь</i>		0,120	100	70/40/30	30 тн							
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	90	90/40/50	30 тн	Удовлетворительное	К-700 1ед., МТЗ 1ед.,	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		100			Удовлетворительное	Т-150-1 ед., Т-170 - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел.8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым</i>		0,125	100	80/48/32	30 тн							
	<i>р. Малый Атлым</i>		0,199	100	81/47/34	30 тн							
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021			ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		100			Удовлетворительное	Автогрейдер 1ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		100			Удовлетворительное	К-702 - 1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Кормузиханка</i>		0,020	100	60/40/20								



№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
<b>Белоярский район</b>													
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545		100			Удовлетворительное					АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Лыхма</i>		0,070	100	77/47/30	30тн		ДЗ-98-1 ед., МТЗ (шнек) - 1ед., Т-150 - 1ед., ДТ-75 - 2ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 15.12.2021		АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
<b>Всего Белоярский район</b>		<b>49,545</b>	<b>0,070</b>	<b>100</b>									
<b>Березовский район</b>													
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	114,035		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед. МТЛБ 1 ед	Содержание		Временное ограничение движения транспорта общей массой более 10 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 М112:М140	ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Талья</i>		0,043	100	80/50/30	30 тн				Введен в эксплуатацию с 30.12.2021			
	<i>р. Валья</i>		0,065	100	75/40/35	30 тн							
2	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	40,000		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
3	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание		Введен в эксплуатацию с 23.12.2021		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж</i>		0,058	100	90/45/45	30 тн							
	<i>р. Ляпин</i>		0,126	100	75/40/35	30 тн							
4	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		100			Удовлетворительное	К-700-3 ед.	Содержание		Введен в эксплуатацию с 17.12.2021	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,413	100	75/45/30	30 тн							
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,33	100	75/45/30	30 тн							
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,24	100	75/45/30	30 тн							
5	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021			НО КМНС

