

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 23.12.2022 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Нижневартовский район													
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен с 20.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
		в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун		0,077		65/30/35	30 тн				Содержание		
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		100			Удовлетворительное	Т-170-2 ед;МТЛБ-1 ед	Содержание	Введен с 20.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
		в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах		0,115		65/30/35	30 тн				Содержание		
		в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол		0,041		60/30/30	30 тн				Содержание		
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		90				Б-10-1 ед;К-700-2 ед;автогрейдер-1 ед	Планировка проезжей части,установка дорожных знаков	23.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
		в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь		0,451		45/15/30		Мотопомпа-6 ед	Намораживание послойно				
		в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей		0,560		45/15/30		Мотопомпа-6 ед	Намораживание послойно				
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100			Удовлетворительное	ТГМ-1 ед	Содержание	Введен с 02.12.2022			
Всего Нижневартовский район		115,980	1,244	98									
Сургутский район													
1	«с.Угуг - д.Каюкова»	7,744		100			Удовлетворительное	МТЛБ-2 ед;К-700-1 ед	Содержание	Введен с 20.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89124124379
2	«с.Угуг - д.Малоюганский»	20,975		100			Удовлетворительное	МТЛБ-2 ед;К-700-1 ед	Содержание	Введен с 20.12.2022			

№№ п/п	Наименование автомзника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
3	«г.Сургут - п.Банный»	4,000		100			Удовлетворительное	ДТ-75-1 ед;МТЗ-1 ед	Содержание	Введен с 20.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Тромьеган</i>		0,450		80/50/30	30 тн			Содержание				
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		100			Удовлетворительное	МТЗ-1 ед, К-700-1 ед, Газель-1 ед.	Содержание	Введен с 19.12.2022			
Всего Сургутский район		67,161	0,450	100									
Ханты-Мансийский район													
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		100				К-700 2 ед; ГАЗ 71-1 ед, самовал-1 ед., машина дорожного мастера-1 ед	Проминка, устранение колеиности, уборка снега с дорог	23.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000		41/31/10			Мотопомпа-3 ед	Намораживание послыино				
	<i>пр. Северная</i>		0,073		46/37/11			Мотопомпа-1 ед	Намораживание послыино				
	<i>пр. Неулва</i>		0,271		46/36/10			Мотопомпа-1 ед	Намораживание послыино				
<i>р. Полой</i>		0,095		47/37/10			Мотопомпа-1 ед	Намораживание послыино					
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		100			Удовлетворительное	ДТ-75-1 ед; ГТТ-1 ед	Содержание	Введен с 15.12.2022			
3	<i>л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	100	49/42/7	15 тн		ДТ-75-1 ед;мотопомпа-2 ед	Намораживание послыино	Введена с 15.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		100				Урал-1 ед., К-701-1 ед	Содержание	Введена с 23.12.2022			
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566		20/10/10	10 тн		Мотопомпа-2 ед	Намораживание послыино				
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		100				Урал-1 ед;МТЗ-82-1 ед;экскаватор-1 ед	Содержание	Введен с 23.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294		42/32/10	20 тн		Мотопомпа-3 ед	Намораживание послыино				
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгудовка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		100			Удовлетворительное	ГАЗ-71-3ед, К-700-1 ед	Содержание	Введен с 20.12.2022			-
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025		48/35/13	20 тн		Мотопомпа-1 ед	Намораживание послыино				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Кондинский район													
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		100			Удовлетворительное	МТЛБ-1 ед; ГАЗ-71-1 ед; клинья-волокуши-1 ед	Содержание	Введен с 16.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Конда</i>		0,200		70/35/35	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание				
2	«с. Болчары - с. Алтай - д. Кама»	99,000		90			Удовлетворительное	Автогрейдер А-120, Бульдозер ТМ-10, Трактор К-701	Ликвидация колеиности на суходолах, планировка проезжей части, установка дорожных знаков	23.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8(3467)72-50-65
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда</i>		0,290		85/45/40		Мотопомпа-4 ед	Послойное намораживание					
	<i>р. Конда (д. Кама)</i>		0,237		85/45/40		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					
3	«пгт. Мортка - п. Нижняя Тавда»	41,410		100			Удовлетворительное	ДЗ-98 - 1 ед., ГАЗ-71-1 ед	Содержание	Введен с 23.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		100			Удовлетворительное	ГАЗ-71-2 ед; ГТТ-1 ед	Содержание	Введен с 16.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович тел. 8(3467)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д. Сотник", "Подъезд к с. Ямки и д. Юмас" в т.ч. по участкам	101,275										АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-
5.1	"пгт. Междуреченский - р. Кума", Подъезды к д. Сотник, с. Ямки, д. Юмас	50,275		100				ДЗ-98-1 ед; МТЛБ-1 ед	Содержание	Введен с 16.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда (д. Ямки)</i>		0,130		81/41/40	20 тн	Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					
	<i>р. Конда (д. Юмас)</i>		0,130		87/45/42	20 тн	Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					
5.2	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		100				ГТТ-2 ед; К-700-3 ед	Содержание			АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович 8(3467)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574
	<i>р. Конда (85 км)</i>		0,130		90/45/45	20 тн	Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936							Содержание	Введен с 23.12.2022			
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 15.12.2022			
6.2	"п.Луговой - р.Красный Яр"	34,656		100				ГАЗ-71-2 ед; экскаватор-погрузчик 4СХ-1 ед; Бураны - 2штг.	Планировка проезжей части, установка дорожных знаков	Введен с 23.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
		в т.ч л/переправы через: р. Конда	0,180		65/35/30	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание				
6.3	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		100				Трактор К-701 с клином - 1штг.	Планировка проезжей части, установка дорожных знаков	Введен с 23.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Карымское строительно-коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 89044510447
		в т.ч. л/переправа через р.Юконда	0,026		60/30/30	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание				
Всего Кондинский район		510,724	1,323	95									
Октябрьский район													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		100				МТЛБ-2ед; К-700-3ед	Содержание	Введен с 22.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С. 89048842888
		в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт	0,100		60/30/30	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание				
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		100			Удовлетворительное	Автогрейдер-1 ед; Нива-1 ед	Содержание	Введен с 15.12.2022			
		в т.ч л/переправа через р. Ендырь	0,120		90/40/50	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	100	50/25/25	15 тн		Мотопомпа-4 ед; ДТ-75 с насосом-2 ед	Послойное намораживание, работа комиссии	Введена с 22.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		100			Удовлетворительное	К-702-1 ед	Содержание	Введен с 16.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	
		в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым	0,125		75/35/40	20 тн		Мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик	
	<i>р. Малый Атыл</i>		0,199		83/35/48	20 тн		Мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы				-	
5	«с. Большой Камень - п. Большие Леуши»	69,338		100			Удовлетворительное	ГТТ-1 ед; ГАЗ-71-1 ед	Содержание	Введен с 16.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
6	«п. Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		100			Удовлетворительное	Автогрейдер-1 ед	Содержание	Введен с 16.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454		
7	«п. Октябрьское - с. Большой Камень»	22,360		100			Удовлетворительное	К-702-1 ед	Содержание	Введен с 16.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-	
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Кормужиханка</i>		0,020		65/32/33	20 тн		Мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы				АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454	-
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед	Содержание	Введен с 16.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
9	«п. Урманый - с. Каменное»	19,130		100				К-701-1 ед	Содержание	Введен с 22.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-	
	<i>в т.ч. л/переправа через: пр. Ендырская</i>		0,146		80/40/40	20 тн		Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		100				МТЛБ-1 ед.	Содержание	Введен с 21.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-	
	<i>в т.ч. л/переправы через: пр. Алешикинская</i>		0,537		75/40/35	20 тн		Мотопомпа-2 ед; МТЗ с насосом-1 ед	Заливка переправы				АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	<i>р. Обь</i>		2,202		50/25/25	15 тн		Трактор К-703; трактор МТЗ-82 Л с насосом; трактор МТЗ 82.1 с насосом; трактор ДТ-75 с насосом; снегоход «Буран»; водоналивные помпы-8 ед.; автоопливозаправщик "Урал"- 1 ед.	Заливка переправы				АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ наморозенная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		100				МТЛБ-2ед, К-700-1ед;бульдозер-1 ед	Содержание			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С. 89048842888
	<i>в т. ч. л/переправы через: пр. Ехалтосл</i>		0,202		отсутствует вода	20 тн				Введен с 22.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С. 89048842888
	<i>пр. Ун-Хобыстпосл</i>		0,258		60/30/30	20 тн		Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
	<i>пр. Пугорас</i>		0,228		отсутствует вода	20 тн		Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
	<i>пр. Пугорас</i>		0,18		57/27/30	20 тн		Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
	<i>р. Обь</i>		1,833		50/25/25	15 тн		Трактор К-703; трактор МТЗ-82 Л с насосом; трактор МТЗ 82.1 с насосом; трактор ДТ-75 с насосом; водоналивные помпы-8 ед.;	Заливка переправы				
	Всего Октябрьский район	338,824	8,950	98									
Белоярский район													
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545		100			Удовлетворительное	МТЗ-1 ед;ГАЗ-71-1 ед;ДТ-75-2 ед; Т-150-1 ед	Содержание	Введен с 15.12.2022		АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Лыхма</i>		0,070		65/30/35	20 тн		Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
	Всего Белоярский район	49,545	0,070	100									
Березовский район													
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		100				ГТТ-2 ед	Содержание	Введен с 22.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Талья</i>		0,043		60/35/25	20 тн		Мотопомпа-1 ед	Намораживание послыно				
	<i>р. Валья</i>		0,065		60/35/25	20 тн		Мотопомпа-1 ед	Намораживание послыно				
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		100				ГТТ-3 ед	Содержание	Введен с 22.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж</i>		0,058		80/45/35	20 тн		Мотопомпа-1 ед	Намораживание послыно				
	<i>р. Ляпин</i>		0,126		95/55/40	20 тн		Мотопомпа-1 ед	Намораживание послыно				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		100				К-701-4ед,Т-170-1ед	Содержание	Введен с 22.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,413		75/50/25	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Намораживание послыно				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,33		85/55/30	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Намораживание послыно				
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,24		85/55/30	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Намораживание послыно				
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970		100				ГТТ-3 ед	Содержание	Введен с 22.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
5	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		100				ГТТ-3 ед	Содержание	Введен с 22.12.2022			
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,46		75/40/35	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Намораживание послыно				
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		100				ГТТ-3 ед	Расчистка от снега	Введен с 22.12.2022			
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		100				ГАЗ-71-3ед	Содержание	Введен с 23.12.2022	Установлены		
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Луговая Водулка</i>		0,155		85/45/40	20 тн		Мотопомпа-4 ед	Намораживание послыно				
	<i>р. Горная Водулка</i>		0,13		85/45/40	20 тн		Мотопомпа-4 ед	Намораживание послыно				
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		100				Т-40-2ед	Содержание	Введен 23.12.2022	Установлены		
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980		100				МТЛБ-1 ед;ТРЭКОЛ-1 ед	Содержание	Введен с 22.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,295		55/29/26	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Намораживание послыно				
10	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888		100				ГТТ-3 ед	Содержание	Введен с 22.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
11	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»	126,725		100				Снегоход - 2 ед;ГАЗ-71-1 ед;МТЛБУ-1 ед	Содержание	Введен с 22.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,160		55/35/20	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Содержание				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,190		55/35/20	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Содержание				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,160		55/35/20	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Содержание				

№№ п/п	Наименование автомостика	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
12	"пгт.Агириш-д.Хулимсунт"	149,358		80				К-700-1 ед;ГТТ-2 ед;ГАЗ-71-1 ед;Б-170-1 ед;МТЛБ-1 ед;Т-170-1 ед	Планировка проезжей части, заделка промоин, установка дорожных знаков.	23.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №9 Яшников Владимир Анатольевич тел. 8 (34675)7-51-09	ИП Димов С.С.
	в т.ч л/переправы через: р. Лаусия		0,268		55/25/30			Мотопомпа-2 ед	Наморозивание послойно				
	р.Лаусия		0,339		55/25/30			Мотопомпа-2 ед	Наморозивание послойно				
	р.Висим		0,269		55/25/30			Мотопомпа-2 ед	Наморозивание послойно				
13	"пгт.Игрим-п.Светлый"	57,739		100				УАЗ-1ед, МТЛБ-1ед	Содержание	Введен с 23.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	в т.ч л/переправы через: р. Малая Сосьва		0,360		70/40/30	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Наморозивание послойно				
14	Ледовая переправа ч/з р.Ятрия	0,134	0,134	100	85/45/40	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Наморозивание послойно	Введена с 22.12.2022		НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70	
15	Ледовая переправа ч/з р.Щекурья	0,074	0,074	100	80/35/45	20 тн			Наморозивание послойно				
Всего Березовский район		974,235	4,269	95									
ИТОГО по ХМАО-Югре		2461,348	23,486	97									

Введено в эксплуатацию **2141,960**
% от общей протяженности **87,0%**
Осталось **319,39**