

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 22.12.2023 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ наморозная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/не удовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик		
Нижнеуртовский район															
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		100			Удовлетворительное	Снегоболотоход-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 18.12.2023г.	С 12:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36		
		в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун		0,077		100/40/60	20тн								
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		100			Удовлетворительное	Снегоболотоход-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 18.12.2023г.	С 12:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.				
		в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах		0,115		105/40/65	20тн								
	в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол		0,041			80/35/45	20тн								
3	"г.Нижнеуртовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		95				Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед; Т-170-1 ед	Засыпка ручьев грунтом, планировка проезжей части, установка знаков	24.12.2023	Знаки установлены				
		в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь		0,451		60/25/35		Мотопомпа-3 ед; Буран-1ед	Заливка переправы, срезка торосов						
	в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей		0,560		60/25/35			Мотопомпа-3 ед; Буран-1ед	Заливка переправы				ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60		
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед; болотоход-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.	С 12:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.				
Всего Нижнеуртовский район		115,980	1,244	99											
Сургутский район															
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89224460986		
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.					
3	«г.Сургут - п.Баный»	4,000		100			Удовлетворительное	МТЗ-82-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555		
		в т.ч. л/переправы через: р. Тромьеган		0,450		67/50/17	15тн	Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		100			Удовлетворительное	МТЗ-82-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.					
Всего Сургутский район		67,161	0,450	100											
Ханты-Мансийский район															
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышкык», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		95				ГАЗ-71-2 ед; К-700-2 ед; снегоход-1 ед;самосвал-1 ед; ГПА-1 ед; МТЗ-1 ед	Планировка проезжей части,засыпка ручьев,установка знаков	24.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91			
		в т.ч. л/переправы через: р. Обь		1,000		49/40/9		Мотопомпа-4 ед	Заливка переправы						
		пр. Северная		0,073		65/44/21		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
		пр. Неулва		0,271		59/44/15		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						
	р. Полой		0,095		56/39/17			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.	С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.				
3	Л/переправа через: р. Конда	0,424	0,424	100	61/44/17	15 тн	Удовлетворительное	Снегоход-1 ед;мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846		
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		95				Урал-1ед;К-700-1ед;ДП-75-1ед	Планировка проезжей части, установка знаков, работа комиссии по приемке в эксплуатацию	23.12.2023	Знаки установлены				
		в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш		0,566		40/35/5		Снегоход-1 ед;мотопомпа-3ед;МТЗ-1 ед	Заливка переправы						

5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		95			Урал-1ед;МТЗ-2ед; погрузчик-1 ед;ЭО-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков, работа комиссии по приемке в эксплуатацию	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294		43/36/7		Снегоход-1 ед;мотопоипа-2ед	Заливка переправы					-
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгудловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		100			К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 20.12.2023г.	С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-	
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025		56/38/18	15 тн	Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					-
7	«д. Янгудловка - с. Согом»	29,199		100			ГАЗ-71-3 ед;ДТ-75-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 20.12.2023г.	С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846	
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка - д.Белогорье»	19,649		100			К-701 - 2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.	С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн			
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		100			К-700-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.	С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,547		60/50/10	15 тн	Снегоход-1 ед;МТЗ-1ед; мотопомпы-4 ед;ДТ-75-1 ед	Заливка переправы					
10	«д.Белогорье - п. Луговской»	10,319		100			К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.	С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846	
	<i>в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская</i>		0,051		60/40/20.	15 тн	Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; ДТ-75 - 1 ед.	Заливка переправы					
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		100			К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.	С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846	
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый», в том числе по участкам:	53,868											
12,1	с.Троица - с. Елизарово	40,370		100				Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.	С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846	
12,2	с.Елизарово - п.Кедровый	13,498		90			К-700 - 1ед., Урал - 1 ед.,УАЗ - 1ед.	Планировка проезжей части, установка знаков	25.12.2023				
13	<i>в т.ч л/переправа через:р. Обь</i>		1,162		55/40/15		Снегоход - 1 ед., ДТ-75, мотопомпы - 4 ед.	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-	
	«п.Кедровый - п. Урманый»	30,453		90			ДТ-75 - 1 ед.,К-700 - 1ед;Урал-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	25.12.2023	Знаки установлены			
14	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,085		56/42/14		Снегоход - 1 ед., ДТ-75, мотопомпы - 4 ед.	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-	
	РН-1007 - с.Зенково"	3,335		100			ГПА-1 ед;самосвал-1 ед;МТЗ-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г.				
15	<i>в т.ч л/переправа через: пр.Неулева</i>		0,587		53/43/10	15 тн	Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
15	"Подъезд к д. Чембакчина"	5,848		95			МТЗ-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков, работа комиссии по приемке в эксплуатацию	23.12.2023	Знаки установлены			
Всего Ханты-Мансийский район		404,879	7,180	98									
Кондинский район													
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		100			К-701-2ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.	С 22.12.2023г. по 25.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>		0,200		76/40/36	15 тн	Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама»	99,000		100			ГАЗ-71-2 ед;К-701-2 ед; Автогрейдер А-120-1 ед; Эскаватор-JCB X3-1 ед;Амкодор-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2023г.	С 22.12.2023г. по 25.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович(3467)72-50-65	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,290		68/35/33	15 тн	Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
	<i>р. Конда (д.Кама)</i>		0,237		75/40/35	15 тн	Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		100			ДЗ-98-1 ед;К-708-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2023г.	С 22.12.2023г. по 25.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-	

4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		100				К-703-2ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.	С 22.12.2023г. по 25.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75		
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101,275								Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.	С 22.12.2023г. по 25.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-		
5.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)	50,275	0,130		Наплавной мост	30 тн		ДЗ-98-1 ед;МТЗ-82-2 ед	Содержание			АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-		
	р. Конда(д. Юмас)		0,130		75/40/35.	15 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						
5.2	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		100				К-700-Д -2 ед	Содержание			Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.	С 22.12.2023г. по 25.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75
	р. Конда(85 км)		0,130		80/40/40	15 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936													
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444		100				Автогрейдер ДЗ-98	Содержание	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.	С 22.12.2023г. по 25.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36			
6.2	"п.Луговой - р.Красный Яр"	34,656		100				Автогрейдер ДЗ-98, ГАЗ-71 2 ед. бураны 2 ед. МТЗ-82-2-ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г.			ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48		
	в т.ч л/переправы через: р. Конда		0,180		82/42/40	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				ООО "Карымское строительно-коммунальное предприятие" Богордаев Андрей 89324301001		
6.3	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		100				МТЗ-82-1 ед;Т-150-1 ед;ЭО JCB X3-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г.					
	в т.ч. л/переправа через р.Юконда		0,026		68/35/33	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						
Всего Кондинский район		510,724	1,323	100											
Октябрьский район															
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		95%				ГАЗ-71-1 ед;Б-10-1 ед;К-700-2 ед; Урал-1 ед;УАЗ-1 ед	Планировка проезжей части,установка вех,знаков, работа комиссии по приемке в эксплуатацию	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890		
	в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт		0,100		70/32/38			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		100				К-700-1 ед;МТЗ-82-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2023г.			-		
	в т.ч л/переправа через р. Ендырь		0,120		75/40/35	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	95	45/25/20			К-701-1 ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; Т-40- 1ед.; ДП-75-1ед.; Снегоход -1ед; мотопомпа-8 ед	Заливка переправы,ликвидация торосов, работа комиссии по приемке в эксплуатацию	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890		
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		100				Т-170 с гусянкой-1ед; К-700-1 ед;ЭО-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г.		АО ГК "Северавтотор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228		
	в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым		0,125		87/35/52	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						

							Березовский район						
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		95			К-700-1 ед;ГТТ-4 ед;Урал-1 ед	Планировка проезжей части, работа комиссии по приемке в эксплуатацию	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70	
	в т.ч л/переправы через: р. Талья		0,043		75/40/35		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
	р. Валья		0,065		75/40/35		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		100			К-700-1 ед;ГТТ-4 ед;Урал-1 ед	работа комиссии по приемке в эксплуатацию	Ввод с 23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70	
	в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж		0,058		80/40/40		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
	р. Ляпин		0,126		80/40/40		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		100			Удовлетворительное	К 701-3ед	Введена в эксплуатацию с 20.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719	
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,413		70/35/35	20 тн	Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы					
	р. Северная Сосьва		0,33		65/25/40	20 тн	Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы					
	пр. Чуанельская		0,24		65/30/35	20 тн	Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы					
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970		100				К-700-1 ед;ГТТ-4 ед;Урал-1 ед	Ввод с 23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70	
5	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		100				К-700-1 ед;ГТТ-4 ед;Урал-1 ед	Ввод с 23.12.2023	Знаки установлены			
	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,46		75/40/35		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы	Ввод с 23.12.2023	Знаки установлены			
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		100				К-700-1 ед;ГТТ-4 ед;Урал-1 ед	Ввод с 23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719	
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		95				К-700-3ед., снегоход-3ед., Т 40 - 2ед.	Планировка проезжей части,заливка ручья, работа комиссии по приемке в эксплуатацию	23.12.2023			Знаки установлены
	в т.ч л/переправы через: р. Луговая Возулка		0,155		90/30/60		Мотопомпа-3 ед;МТЗ с помпой	Заливка переправы					
	р. Горная Возулка		0,13		90/35/55		Мотопомпа-3 ед;МТЗ с помпой	Заливка переправы					
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		95				К-700-3ед., снегоход-3ед., Т 40 - 2ед.	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70	
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед	Введена в эксплуатацию с 20.12.2023г.	Знаки установлены			
	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,295		80/40/40	20 тн	Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
10	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888		95				К-700-1 ед;ГТТ-4 ед;Урал-1 ед	Ввод с 23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70	
11	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»	126,725		95				ГАЗ-71-2 ед;МТЛБУ-2 ед;МТЗ-1 ед	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513	
	в т.ч л/п через: р.Северная Сосьва км 15+ 191		0,160		75/51/24		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
	р.Северная Сосьва км 83+062		0,190		52/32/20		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
	р.Северная Сосьва км 95+655		0,160		73/49/23		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					

12	"пгт.Агириш-д.Хулимсунт"	149,358		95				МТЛБ-2 ед, ГТТ - 1 ед., снегоходы - 2 ед;бульдозер-1 ед	Планировка, проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №9 Яшников Владимир Анатольевич тел. 8 (34675)7-51-09	ИП Димов С.С.тел. 89048842888
	в т.ч л/переправы через: р. Лаусия		0,268		Временный мост								
	р.Лаусия		0,339		Временный мост								
	р.Висим		0,269		60/40/20			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
13	"пгт.Игрим-п.Светлый"	57,739		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед;МТЗ-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 20.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	в т.ч л/переправы через: р. Малая Сосьва		0,360		70/35/35	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
14	Ледовая переправа ч/з р.Ятрия	0,134	0,134	100	85/40/45	15тн	Удовлетворительное	Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	Введена в эксплуатацию с 07.12.2023г.		НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70	
15	Ледовая переправа ч/з р.Щекурья	0,074	0,074	100	85/40/45	15тн	Удовлетворительное		Заливка переправы				Введена в эксплуатацию с 07.12.2023г.
Всего Березовский район		974,235	4,269	98									
ИТОГО по ХМАО-Югре		2461,348	23,532	99									

Введено в эксплуатацию	1325,765	6,895
% от общей протяженности	53,9%	29,3%
Остаток	1135,58	16,64