

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ  
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  
по состоянию на 22.12.2023 года**

| №№ п/п                             | Наименование автотрассы   | Зимние дороги (км)                    | В т. ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное (если неудовлетворительное указать км +)) | Выход техники  | Виды производимых работ  | Планируемая дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения                             | Подрядчик   | Субподрядчик  |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| <b>Нижневартовский район</b>       |   |                                       |                                |                             |   |                                |  |  |  |                                       |   |   |   |
| 1                                  | «п.Белорусский - с.Ларьяк»  | 49,565                                |                                | 100                         |   |                                | Удовлетворительное   | Снегоболотоход-1 ед  | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 18.12.2023г.  | С 12:00ч. 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн. | АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190   | Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36     |
|                                    |   | в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун       | 0,077                          |                             | 100/40/60   | 20тн                           |  |  |  |                                       |   |   |   |
| 2                                  | «с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»  | 29,830                                |                                | 100                         |   |                                | Удовлетворительное   | Снегоболотоход-1 ед  | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 18.12.2023г.  | С 12:00ч. 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн. | АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190   | ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60                              |
|                                    |   | в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах         | 0,115                          |                             | 105/40/65   | 20тн                           |  |  |  |                                       |   |   |   |
|                                    |   | в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол       | 0,041                          |                             | 80/35/45  | 20тн                           |  |  |  |                                       |   |   |   |
| 3                                  | "г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"   | 22,360                                |                                | 95                          |   |                                |  | Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед; Т-170-1 ед                                | Засыпка ручьев грунтом, планировка проезжей части, установка знаков                    | 24.12.2023                            | Знаки установлены   | АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190   |   |
|                                    |   | в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь         | 0,451                          |                             | 60/25/35  |                                |  | Мотопомпа-3 ед; Буран-1ед  | Заливка переправы, срезка торосов  |                                       |   |   |   |
|                                    |   | в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей   | 0,560                          |                             | 60/25/35  |                                |  | Мотопомпа-3 ед; Буран-1ед  | Заливка переправы  |                                       |   |   |   |
| 4                                  | "с.Былино-п.Зайцева речка"  | 14,225                                |                                | 100                         |   |                                | Удовлетворительное   | К-700-1 ед; болотоход-1 ед   | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.  | С 12:00ч. 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн. |   |   |
| <b>Всего Нижневартовский район</b> |   | <b>115,980</b>                        | <b>1,244</b>                   | <b>99</b>                   |   |                                |  |  |  |                                       |   |   |   |
| <b>Сургутский район</b>            |   |                                       |                                |                             |   |                                |  |  |  |                                       |   |   |   |
| 1                                  | «с.Угут - д.Каюкова»  | 7,744                                 |                                | 100                         |   |                                | Удовлетворительное   | К-700-1 ед   | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.  |   | АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190        | ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89224460986   |
| 2                                  | «с.Угут - д.Малюганский»  | 20,975                                |                                | 100                         |   |                                | Удовлетворительное   | К-700-1 ед   | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.  |   | АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190        | ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555                                       |
| 3                                  | «г.Сургут - п.Баный»  | 4,000                                 |                                | 100                         |   |                                | Удовлетворительное   | МТЗ-82-1 ед  | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.  |   | АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190        |   |
|                                    |   | в т.ч л/переправы через: р. Тромъеган | 0,450                          |                             | 67/50/17  | 15тн                           |  | Мотопомпа-2 ед   | Заливка переправы  |                                       |   |   |   |
| 4                                  | «с.Сытомино - п.Горный»   | 34,442                                |                                | 100                         |   |                                | Удовлетворительное   | МТЗ-82-2 ед  | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.  |   | АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190        |   |
| <b>Всего Сургутский район</b>      |   | <b>67,161</b>                         | <b>0,450</b>                   | <b>100</b>                  |   |                                |  |  |  |                                       |   |   |   |
| <b>Ханты-Мансийский район</b>      |   |                                       |                                |                             |   |                                |  |  |  |                                       |   |   |   |
| 1                                  | «г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина» | 83,461                                |                                | 95                          |   |                                |  | ГАЗ-71-2 ед; К-700-2 ед; снегоход-1 ед;самосвал-1 ед; ГПА-1 ед; МТЗ-1 ед | Планировка проезжей части,засыпка ручьев,установка знаков                              | 24.12.2023                            | Знаки установлены   | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 |   |
|                                    |   | в т.ч л/переправы через: р. Обь       | 1,000                          |                             | 49/40/9   |                                |  | Мотопомпа-4 ед   | Заливка переправы  |                                       |   |   |   |
|                                    |   | пр. Северная                          | 0,073                          |                             | 65/44/21  |                                |  | Мотопомпа-1 ед   | Заливка переправы  |                                       |   |   |   |
|                                    |   | пр. Неулва                            | 0,271                          |                             | 59/44/15  |                                |  | Мотопомпа-2 ед   | Заливка переправы  |                                       |   |   |   |
|                                    | р. Полой  | 0,095                                 |                                | 56/39/17                    |   |                                | Мотопомпа-1 ед   | Заливка переправы  |  |                                       |   |   |   |
| 2                                  | «с.Тюли - п. Выкатной»  | 13,252                                |                                | 100                         |   |                                | Удовлетворительное   | К-700-2 ед   | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.  | С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.   |   |   |
| 3                                  | Л/переправа через: р. Конда   | 0,424                                 | 0,424                          | 100                         | 61/44/17  | 15 тн                          | Удовлетворительное   | Снегоход-1 ед;мотопомпа-2 ед   | Заливка переправы  | Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.  |   | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | ООО "Луговой ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846 |
| 4                                  | «п.Сибирский - с. Батово»   | 22,050                                |                                | 95                          |   |                                |  | Урал-1ед;К-700-1ед;ДТ-75-1ед   | Планировка проезжей части, установка знаков, работа комиссии по приемке в эксплуатацию | 23.12.2023                            | Знаки установлены   |   |   |
|                                    |   | в т.ч л/переправа через: р. Иртыш     | 0,566                          |                             | 40/35/5   |                                |  | Снегоход-1 ед;мотопомпа-3ед;МТЗ-1 ед                                     | Заливка переправы  |                                       |   |   |   |

|                                     |   |                |              |           |       |                    |   |  |                                      |   |   |   |  |  |  |  |
|-------------------------------------|---|----------------|--------------|-----------|-------|--------------------|---|--|--------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|
| 5                                   | «с. Цингалы - п. Горноправдинск»  | 27,392         |              | 95        |       |                    | Урал-1ед;МТЗ-2ед; погрузчик-1 ед;ЭО-1 ед  | Планировка проезжей части, установка знаков, работа комиссии по приемке в эксплуатацию | 23.12.2023                           | Знаки установлены   | АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | -   |  |  |  |  |
|                                     | в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш  |                | 0,294        | 43/36/7   |       |                    | Снегоход-1 ед;мотопомпа-2ед   | Заливка переправы  |                                      |   |   |   |  |  |  |  |
| 6                                   | «г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгудловка», «Подъезд к оз. Имитуй»      | 91,891         |              | 100       |       | Удовлетворительное | К-700-2 ед  | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 20.12.2023г. | С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.           | АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | -   |  |  |  |  |
|                                     | в т.ч. л/переправа через: пр. Байбалаковская                                |                | 0,025        | 56/38/18  | 15 тн |                    | Мотопомпа-1 ед  | Заливка переправы  |                                      |   |   |   |  |  |  |  |
| 7                                   | «д. Янгудловка - с. Согом»  | 29,199         |              | 100       |       | Удовлетворительное | ГАЗ-71-3 ед;ДТ-75-1 ед.   | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 20.12.2023г. | С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.           | АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846 |  |  |  |  |
| 8                                   | «13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка - д.Белогорье» | 19,649         |              | 100       |       | Удовлетворительное | К-701 - 2 ед  | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г. | С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн            |   |   |  |  |  |  |
| 9                                   | «д.Белогорье - п.Кирпичный»   | 4,040          |              | 100       |       | Удовлетворительное | К-700-1 ед  | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г. | С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн            | АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846 |  |  |  |  |
|                                     | в т.ч. л/переправа через: р. Обь  |                | 1,547        | 60/50/10  | 15 тн |                    | Снегоход-1 ед;МТЗ-1ед; м/помпа "Субару" - 2 ед.; ДТ-75 - 1 ед.                      | Заливка переправы  |                                      |   |   |   |  |  |  |  |
| 10                                  | «д.Белогорье - п. Луговской»  | 10,319         |              | 100       |       | Удовлетворительное | К-700-2 ед.   | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г. | С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн            | АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846 |  |  |  |  |
|                                     | в т.ч. л/переправы через: пр.Ендырская                                      |                | 0,051        | 60/40/20. | 15 тн |                    | Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; ДТ-75 - 1 ед.                           | Заливка переправы  |                                      |   |   |   |  |  |  |  |
| 11                                  | «п. Луговской - с.Троица»   | 9,698          |              | 100       |       | Удовлетворительное | К-700-2 ед  | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г. | С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн            |   |   |  |  |  |  |
| 12                                  | «с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый», в том числе по участкам:             | 53,868         |              |           |       |                    |   |  |                                      |   |   |   |  |  |  |  |
| 12,1                                | с.Троица - с. Елизарово   | 40,370         |              | 100       |       | Удовлетворительное |   |  | Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г. | С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн            |   |   |  |  |  |  |
| 12,2                                | с.Елизарово - п.Кедровый  | 13,498         |              | 90        |       |                    | К-700 - 1 ед., Урал - 1 ед., УАЗ - 1 ед.  | Планировка проезжей части, установка знаков  | 25.12.2023                           |   | АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | -   |  |  |  |  |
|                                     | в т.ч. л/переправа через:р. Обь   |                | 1,162        | 55/40/15  |       |                    | Снегоход - 1 ед., ДТ-75, мотопомпы - 4 ед.  | Заливка переправы  |                                      |   |   |   |  |  |  |  |
| 13                                  | «п.Кедровый - п. Урманый»   | 30,453         |              | 90        |       |                    | ДТ-75 - 1 ед.К-700 - 1ед;Урал-1 ед  | Планировка проезжей части, установка знаков  | 25.12.2023                           | Знаки установлены   | АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | -   |  |  |  |  |
|                                     | в т.ч. л/переправа через: р. Обь  |                | 1,085        | 56/42/14  |       |                    | Снегоход - 1 ед., ДТ-75, мотопомпы - 4 ед.  | Заливка переправы  |                                      |   |   |   |  |  |  |  |
| 14                                  | РН-1007 - с.Зенково"  | 3,335          |              | 100       |       | Удовлетворительное | ГПА-1 ед;самосвал-1 ед;МТЗ-1 ед   | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. |   | АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | -   |  |  |  |  |
|                                     | в т.ч. л/переправа через: пр.Неулева  |                | 0,587        | 53/43/10  | 15 тн |                    | Мотопомпа-2 ед  | Заливка переправы  |                                      |   |   |   |  |  |  |  |
| 15                                  | "Подъезд к д. Чембакчина"   | 5,848          |              | 95        |       |                    | МТЗ-1 ед  | Планировка проезжей части, установка знаков, работа комиссии по приемке в эксплуатацию | 23.12.2023                           | Знаки установлены   |   |   |  |  |  |  |
| <b>Всего Ханты-Мансийский район</b> |   | <b>404,879</b> | <b>7,180</b> | <b>98</b> |       |                    |   |  |                                      |   |   |   |  |  |  |  |
| <b>Кондинский район</b>             |   |                |              |           |       |                    |   |  |                                      |   |   |   |  |  |  |  |
| 1                                   | «пгт. Кондинский - с. Болчары»  | 133,143        |              | 100       |       | Удовлетворительное | К-701-2ед   | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г. | С 22.12.2023г. по 25.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн. | АО ГК "Северавтотор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36   | ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31                 |  |  |  |  |
|                                     | в т.ч. л/переправа через: р. Конда  |                | 0,200        | 76/40/36  | 15 тн |                    | Мотопомпа-2 ед  | Заливка переправы  |                                      |   |   |   |  |  |  |  |
| 2                                   | «с. Болчары - с.Алтай - д.Кама»   | 99,000         |              | 100       |       | Удовлетворительное | ГАЗ-71-2 ед;К-701-2 ед; Автогрейдер А-120-1 ед; Эскаватор-JCB Х3-1 ед;Амкодор-1 ед. | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 21.12.2023г. | С 22.12.2023г. по 25.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн  | АО ГК "Северавтотор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36   | ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович8(3467)72-50-65                        |  |  |  |  |
|                                     | в т.ч. л/переправы через: р. Конда  |                | 0,290        | 68/35/33  | 15 тн |                    | Мотопомпа-2 ед  | Заливка переправы  |                                      |   |   |   |  |  |  |  |
|                                     | р. Конда (д.Кама)   |                | 0,237        | 75/40/35  | 15 тн |                    | Мотопомпа-2 ед  | Заливка переправы  |                                      |   |   |   |  |  |  |  |
| 3                                   | «пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»  | 41,410         |              | 100       |       | Удовлетворительное | ДЗ-98-1 ед;К-708-1 ед   | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 14.12.2023г. | С 22.12.2023г. по 25.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн. | АО ГК "Северавтотор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36   | -   |  |  |  |  |

|                               |  |                |              |            |                |       |  |  |   |                                      |  |   |  |  |   |
|-------------------------------|--|----------------|--------------|------------|----------------|-------|--|--|---|--------------------------------------|--|---|--|--|---|
| 4                             | «пгт. Кондинское - д. Никулкина»   | 23,960         |              | 100        |                |       |  | К-703-2ед  | Содержание  | Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г. | С 22.12.2023г. по 25.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн | АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36      | ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75                                  |  |   |
| 5                             | «пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам       | 101,275        |              |            |                |       |  |  |   | Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г. | С 22.12.2023г. по 25.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн | АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36      | -  |  |   |
| 5.1                           | "пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас<br>в т.ч. л/переправы через: р. Конда(д.Ямки) | 50,275         | 0,130        |            | Наплавной мост | 30 тн |  | ДЗ-98-1 ед;МТЗ-82-2 ед   | Содержание  |                                      |  | АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36      | -  |  |   |
|                               | р. Конда(д. Юмас)  |                | 0,130        |            | 75/40/35.      | 15 тн |  | Мотопомпа-2 ед   | Заливка переправы   |                                      |  |   |  |  |   |
| 5.2                           | "р. Кума - пгт. Кондинский"  | 51,000         |              | 100        |                |       |  | К-700-Д -2 ед  | Содержание  |                                      |  | Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.  | С 22.12.2023г. по 25.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн | АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 | ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75 |
|                               | р. Конда(85 км)  |                | 0,130        |            | 80/40/40       | 15 тн |  | Мотопомпа-2 ед   | Заливка переправы   |                                      |  |   |  |  |   |
| 6                             | «пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:                                     | 111,936        |              |            |                |       |  |  |   |                                      |  |   |  |  |   |
| 6.1                           | "пгт Междуреченский - п.Луговой "  | 15,444         |              | 100        |                |       |  | Автогрейдер ДЗ-98  | Содержание  | Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г. | С 22.12.2023г. по 25.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн | АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36 |  |  |   |
| 6.2                           | "п.Луговой - р.Красный Яр"   | 34,656         |              | 100        |                |       |  | Автогрейдер ДЗ-98, ГАЗ-71 2 ед. бураны 2 ед. МТЗ-82-2-ед.                          | Содержание  | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. |  |   | ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48   |  |   |
|                               | в т.ч. л/переправы через: р. Конда   |                | 0,180        |            | 82/42/40       | 20 тн |  | Мотопомпа-2 ед   | Заливка переправы   |                                      |  |   | ООО "Карымское строительно-коммунальное предприятие" Богордаев Андрей 89324301001              |  |   |
| 6.3                           | р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым  | 61,836         |              | 100        |                |       |  | МТЗ-82-1 ед;Т-150-1 ед;ЭО JCB X3-1 ед.   | Содержание  | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. |  |   |  |  |   |
|                               | в т.ч. л/переправа через р.Юконда  |                | 0,026        |            | 68/35/33       | 20 тн |  | Мотопомпа-2 ед   | Заливка переправы   |                                      |  |   |  |  |   |
| <b>Всего Кондинский район</b> |  | <b>510,724</b> | <b>1,323</b> | <b>100</b> |                |       |  |  |   |                                      |  |   |  |  |   |
| <b>Октябрьский район</b>      |  |                |              |            |                |       |  |  |   |                                      |  |   |  |  |   |
| 1                             | «д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»   | 34,098         |              | 95%        |                |       |  | ГАЗ-71-1 ед;Б-10-1 ед;К-700-2 ед; Урал-1 ед;УАЗ-1 ед                               | Планировка проезжей части, установка вех, знаков, работа комиссии по приемке в эксплуатацию | 23.12.2023                           | Знаки установлены  | АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454   | ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890  |  |   |
|                               | в т.ч. л/переправа через: пр. Мулигорт   |                | 0,100        |            | 70/32/38       |       |  | Мотопомпа-1 ед   | Заливка переправы   |                                      |  |   |  |  |   |
| 2                             | «б9 карьер - с. Пальяново»   | 9,680          |              | 100        |                |       |  | К-700-1 ед;МТЗ-82-1 ед   | Содержание  | Введен в эксплуатацию с 14.12.2023г. | Знаки установлены  | АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454   | -  |  |   |
|                               | в т.ч. л/переправа через р. Ендырь   |                | 0,120        |            | 75/40/35       | 20 тн |  | Мотопомпа-2 ед   | Заливка переправы   |                                      |  |   |  |  |   |
| 3                             | Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы  | 2,800          | 2,800        | 95         | 45/25/20       |       |  | К-701-1 ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; Т-40- 1ед.; ДТ-75-1ед.; Снегоход -1ед; мотопомпа-8 ед | Заливка переправы, ликвидация торосов, работа комиссии по приемке в эксплуатацию            | 23.12.2023                           | Знаки установлены  | АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454   | ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890  |  |   |
| 4                             | «Подъезд к с.Большой Атлым»  | 39,349         |              | 100        |                |       |  | Т-170 с гусьнякой-1ед; К-700-1 ед;ЭО-1 ед  | Содержание  | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. | С 15:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.          | АО ГК "Северавтотор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410           | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228  |  |   |
|                               | в т.ч. л/переправы через: р. Большой Атлым   |                | 0,125        |            | 87/35/52       | 20 тн |  | Мотопомпа-2 ед   | Заливка переправы   |                                      |  |   |  |  |   |
|                               | р. Малый Атлым   |                | 0,199        |            | 85/37/48       | 20 тн |  | Мотопомпа-2 ед   | Заливка переправы   |                                      |  | АО ГК "Северавтотор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410           | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228  |  |   |
| 5                             | «с.Большой Камень - п.Большие Леуши»   | 69,338         |              | 100        |                |       |  | Т-170 с гусьнякой-1ед; К-700-1 ед;ЭО-1 ед  | Содержание  | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. | С 15:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.          | АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454   | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228  |  |   |
| 6                             | «п.Большие Леуши - п. Карымкары»   | 7,640          |              | 100        |                |       |  | Автогрейдер-1 ед   | Содержание  | Введен в эксплуатацию с 07.12.2023г. |  | АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454   |  |  |   |

|                                |   |                |              |            |           |              |  |   |  |   |   |  |   |   |
|--------------------------------|---|----------------|--------------|------------|-----------|--------------|--|---|--|---|---|--|---|---|
| 7                              | «п. Октябрьское - с. Большой Камень»                                    | 22,360         |              | 100        |           |              |  | Автогрейдер-1 ед; ДТ-75-1 ед  | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г.  | С 15:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн. | АО ГК "Северавтотор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410              | -   |   |
|                                | <i>в т.ч л/переправа через: р. Кормужиханка</i>                         |                | 0,020        |            | Перемежла |              |  |   |  |   |   |  |   |   |
| 8                              | «п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»                           | 54,129         |              | 100        |           |              |  | Удовлетворительное  | К-700-2 ед   | Содержание  | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г.  |  | АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228                         |
| 9                              | «п. Урманый - с.Каменное»   | 19,130         |              | 100        |           |              |  | Т-170-1ед; К-700-1ед  | Принят комиссией, ввод совместно с а/з «п.Кедровый - п. Урманый»                                 | 25.12.2023  | Знаки установлены   | АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454      | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228   |   |
|                                | <i>в т.ч л/переправа через: пр. Ендырская</i>                           |                | 0,146        |            | 103/53/50 |              |  | Мотопомпа-2 ед  | Заливка переправы  |   |   |  |   |   |
| 10                             | "п. Сергино - пгт. Андра"   | 16,852         |              | 95         |           |              |  | ДМ-15-1 ед;МТЛБ-1 ед; УАЗ-1 ед;ГАЗон  | Планировка проезжей части,установка вех,знаков, <b>работа комиссии по приемке в эксплуатацию</b> | 23.12.2023  | Знаки установлены   | АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454      | ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890                         |   |
|                                | <i>в т. ч. л/переправы через: пр. Алешкинская</i>                       |                | 0,537        |            | 56/28/28  |              |  | Мотопомпа-2 ед  | Заливка переправы  |   |   |  |   |   |
|                                | <i>р. Обь</i>   |                | 2,202        |            | 33/17/15  |              |  | К-703 -1ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; МТЗ 82.1 - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; Урал -1ед.; УАЗ-1ед.;мотопомпа-8 ед                         | Заливка переправы, ликвидация торосов  |   |   |  |   |   |
| 11                             | "пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное" | 63,448         |              | 95         |           |              |  | УАЗ-1 ед; К-700-2 ед; МТЛБ-2 ед;ДМ-15-1 ед  | Планировка проезжей части,установка вех,знаков, <b>работа комиссии по приемке в эксплуатацию</b> | 23.12.2023  | Знаки установлены   | АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454      | ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890                         |   |
|                                | <i>в т. ч. л/переправы через: пр. Ехалтосл</i>                          |                | 0,202        |            | 30/20/10  |              |  | Мотопомпа-1 ед  | Заливка альтернативной переправы,мониторинг уровня воды, устройство объезда.                     |   |   |  |   |   |
|                                | <i>пр. Ун-Хобытосл</i>  |                | 0,258        |            | 75/35/40  |              |  | Мотопомпа-1 ед  | Заливка переправы  |   |   |  |   |   |
|                                | <i>пр. Пугорас</i>  |                | 0,228        |            | Перемежла |              |  |   |  |   |   |  |   |   |
|                                | <i>пр. Пугорас</i>  |                | 0,18         |            | 45/22/23  |              |  | Мотопомпа-2 ед  | Заливка переправы  |   |   |  |   |   |
|                                | <i>р. Обь</i>   |                | 1,833        |            | 32/17/15  |              |  | Трактор ХТА-200-02М -1 ед.; Трактор ЮМЗ-6-1 ед.; МТЗ-82 МКЕ - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; УРАЛ -1ед.; УАЗ- 1 ед; мотопомпа-8 ед | Заливка переправы, ликвидация торосов  |   |   |  |   |   |
| <b>Всего Октябрьский район</b> |   | <b>338,824</b> | <b>8,996</b> | <b>98</b>  |           |              |  |   |  |   |   |  |   |   |
| <b>Белоярский район</b>        |   |                |              |            |           |              |  |   |  |   |   |  |   |   |
| 1                              | «г.Белоярский - с.Полноват»   | 49,545         |              | 100        |           |              |  | Удовлетворительное  | ДТ-75-2 ед;ДЗ-98-1 ед  | Содержание  | Введен в эксплуатацию с 20.12.2023г.  | С 14:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн | АО ГК Северавтотор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10         | ИП Юдин Артур Александрович 89088834513                       |
|                                | <i>в т.ч л/переправа через: р. Лыхма</i>                                |                | 0,070        |            | 90/35/55  | <b>20 тн</b> |  |   |  |   |   |  |   |   |
| <b>Всего Белоярский район</b>  |   | <b>49,545</b>  | <b>0,070</b> | <b>100</b> |           |              |  |   |  |   |   |  |   |   |
| <b>Березовский район</b>       |   |                |              |            |           |              |  |   |  |   |   |  |   |   |
| 1                              | «Газовая трасса - с. Саранпауль»  | 154,035        |              | 95         |           |              |  |   | К-700-1 ед;ГТТ-4 ед;Урал-1 ед  | Планировка проезжей части, <b>работа комиссии по приемке в эксплуатацию</b> | 25.12.2023  | Знаки установлены  | АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | НО КМНС "Сосва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70 |
|                                | <i>в т.ч л/переправы через: р. Талья</i>                                |                | 0,043        |            | 75/40/35  |              |  | Мотопомпа-1 ед  | Заливка переправы  |   |   |  |   |   |
|                                | <i>р. Валья</i>   |                | 0,065        |            | 75/40/35  |              |  | Мотопомпа-1 ед  | Заливка переправы  |   |   |  |   |   |
| 2                              | «д. Ломбовож - с. Саранпауль»   | 40,730         |              | 100        |           |              |  |   | К-700-1 ед;ГТТ-4 ед;Урал-1 ед  | <b>работа комиссии по приемке в эксплуатацию</b>                            | Ввод с 23.12.2023   | Знаки установлены  | АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | НО КМНС "Сосва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70 |
|                                | <i>в т.ч л/переправы через: р. Кемтаж</i>                               |                | 0,058        |            | 80/40/40  |              |  | Мотопомпа-2 ед  | Заливка переправы  |   |   |  |   |   |
|                                | <i>р. Лятин</i>   |                | 0,126        |            | 80/40/40  |              |  | Мотопомпа-2 ед  | Заливка переправы  |   |   |  |   |   |

|    |  |         |       |     |                |       |                    |   |   |                                       |                   |   |  |
|----|--|---------|-------|-----|----------------|-------|--------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------|---|--|
| 3  | «пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим»,<br>«Подъезд к п. Ванзетур» | 100,115 |       | 100 |                |       | Удовлетворительное | К 701-3ед   | Содержание  | Введена в эксплуатацию с 20.12.2023г. | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454   | ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719        |
|    | в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва                           |         | 0,413 |     | 70/35/35       | 20 тн |                    | Мотопомпа-3 ед  | Заливка переправы   |                                       |                   |   |  |
|    | р. Северная Сосьва   |         | 0,33  |     | 65/25/40       | 20 тн |                    | Мотопомпа-3 ед  | Заливка переправы   |                                       |                   |   |  |
|    | пр. Чуанельская  |         | 0,24  |     | 65/30/35       | 20 тн |                    | Мотопомпа-3 ед  | Заливка переправы   |                                       |                   |   |  |
| 4  | «д. Сартынья - п.Сосьва»   | 74,970  |       | 100 |                |       |                    | К-700-1 ед;ГТТ-4 ед;Урал-1 ед                           | работа комиссии по приемке в эксплуатацию   | Ввод с 23.12.2023                     | Знаки установлены |   |  |
| 5  | «п.Сосьва - д. Кимкясуй»   | 50,967  |       | 100 |                |       |                    | К-700-1 ед;ГТТ-4 ед;Урал-1 ед                           | работа комиссии по приемке в эксплуатацию   | Ввод с 23.12.2023                     | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454   | НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70 |
|    | в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва                           |         | 0,46  |     | 75/40/35       |       |                    | Мотопомпа-1 ед  | Заливка переправы   |                                       |                   |   |  |
| 6  | «п.Сосьва - д. Ломбовож»   | 37,675  |       | 100 |                |       |                    | К-700-1 ед;ГТТ-4 ед;Урал-1 ед                           | работа комиссии по приемке в эксплуатацию   | Ввод с 23.12.2023                     | Знаки установлены |   |  |
| 7  | «пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем»,<br>«Подъезд к п. Устрем»         | 56,900  |       | 95  |                |       |                    | К-700-3ед., снегоход-3ед., Т 40 - 2ед.                  | Планировка проезжей части,заливка ручьев, работа комиссии по приемке в эксплуатацию           | 23.12.2023                            | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454   | ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719        |
|    | в т.ч. л/переправы через: р. Луговая Возулка                           |         | 0,155 |     | 90/30/60       |       |                    | Мотопомпа-3 ед;МТЗ с помпой                             | Заливка переправы   |                                       |                   |   |  |
|    | р. Горная Возулка  |         | 0,13  |     | 90/35/55       |       |                    | Мотопомпа-3 ед;МТЗ с помпой                             | Заливка переправы   |                                       |                   |   |  |
| 8  | «с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»            | 24,945  |       | 95  |                |       |                    | К-700-3ед., снегоход-3ед., Т 40 - 2ед.                  | Планировка проезжей части,заливка ручьев, работа комиссии по приемке в эксплуатацию           | 25.12.2023                            | Знаки установлены |   |  |
| 9  | «пгт. Игрим - д. Анеева»   | 21,980  |       | 100 |                |       | Удовлетворительное | К-700-1 ед  | Содержание  | Введена в эксплуатацию с 20.12.2023г. | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454   | НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70 |
|    | в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва                           |         | 0,295 |     | 80/40/40       | 20 тн |                    | Мотопомпа-2 ед  | Заливка переправы   |                                       |                   |   |  |
| 10 | «пгт. Игрим - д. Сартынья»   | 77,888  |       | 95  |                |       |                    | К-700-1 ед;ГТТ-4 ед;Урал-1 ед                           | работа комиссии по приемке в эксплуатацию   | Ввод с 23.12.2023                     | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454   | НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70 |
| 11 | «д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»                         | 126,725 |       | 95  |                |       |                    | ГАЗ-71-2 ед;МТЛБУ-2 ед;МТЗ-1 ед                         | Проминка болот, расчистка завалов,установка знаков, работа комиссии по приемке в эксплуатацию | 25.12.2023                            | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454   | ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513                      |
|    | в т.ч. л/п через: р.Северная Сосьва км 15+ 191                         |         | 0,160 |     | 75/51/24       |       |                    | Мотопомпа-2 ед  | Заливка переправы   |                                       |                   |   |  |
|    | р.Северная Сосьва км 83+062  |         | 0,190 |     | 52/32/20       |       |                    | Мотопомпа-2 ед  | Заливка переправы   |                                       |                   |   |  |
|    | р.Северная Сосьва км 95+655  |         | 0,160 |     | 73/49/23       |       |                    | Мотопомпа-2 ед  | Заливка переправы   |                                       |                   |   |  |
| 12 | "пгт.Агириш-д.Хулимсунт"   | 149,358 |       | 95  |                |       |                    | МТЛБ-2 ед. ГТТ - 1 ед., снегоходы - 2 ед;бульдозер-1 ед | Планировка, проминка проезжей части   | 25.12.2023                            | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №9 Яшников Владимир Анатольевич тел. 8 (34675)7-51-09 | ИП Димов С.С.тел. 89048842888                                  |
|    | в т.ч. л/переправы через: р. Лаусия                                    |         | 0,268 |     | Временный мост |       |                    |   |   |                                       |                   |   |  |
|    | р.Лаусия   |         | 0,339 |     | Временный мост |       |                    |   |   |                                       |                   |   |  |
|    | р.Висим  |         | 0,269 |     | 60/40/20       |       |                    | Мотопомпа-2 ед  | Заливка переправы   |                                       |                   |   |  |

|                                |  |                 |               |           |          |       |                    |                     |                   |                                       |  |  |                                       |
|--------------------------------|--|-----------------|---------------|-----------|----------|-------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| 13                             | "пгт.Игрим-п.Светлый"                    | 57,739          |               | 100       |          |       | Удовлетворительное | К-700-1 ед;МТЗ-1 ед | Содержание        | Введен в эксплуатацию с 20.12.2023г.  |  | АО ГК "Северавтодор"<br>филиал №7 Соловьев<br>Евгений Алексеевич<br>тел. 8 (34672)97-454 | -                                     |
|                                | в т.ч л/переправы через: р. Малая Сосьва |                 | 0,360         |           | 70/35/35 | 20 тн |                    | Мотопомпа-2 ед      | Заливка переправы |                                       |  |  |                                       |
| 14                             | Ледовая переправа ч/з р.Ятрия            | 0,134           | 0,134         | 100       | 85/40/45 | 15тн  | Удовлетворительное | Мотопомпа-2 ед      | Заливка переправы | Введена в эксплуатацию с 07.12.2023г. |  | НО КМНС<br>"Сосьва"Полюнов<br>Александр<br>Григорьевич<br>8(34674)3-21-70                |                                       |
| 15                             | Ледовая переправа ч/з р.Щекурья          | 0,074           | 0,074         | 100       | 85/40/45 | 15тн  | Удовлетворительное |                     | Заливка переправы |                                       |  |  | Введена в эксплуатацию с 07.12.2023г. |
| <b>Всего Березовский район</b> |  | <b>974,235</b>  | <b>4,269</b>  | <b>98</b> |          |       |                    |                     |                   |                                       |  |  |                                       |
| <b>ИТОГО по ХМАО-Югре</b>      |  | <b>2461,348</b> | <b>23,532</b> | <b>99</b> |          |       |                    |                     |                   |                                       |  |  |                                       |

|                          |          |       |
|--------------------------|----------|-------|
| Введено в эксплуатацию   | 1325,765 | 6,895 |
| % от общей протяженности | 53,9%    | 29,3% |
| Осталось                 | 1135,58  | 16,64 |