

**Информация о ходе работ по содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ  
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  
по состоянию на 08.01.2024 года**

| №№ п/п                             | Наименование автозимника   | Зимние дороги (км)                           | В т. ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники  | Виды производимых работ           | Дата ввода в эксплуатацию            | Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения | Подрядчик   | Субподрядчик  |
|------------------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| <b>Нижневартовский район</b>       |  |  |                                |                             |   |                                |  |  |                                   |                                      |   |   |   |
| 1                                  | «п. Белорусский - с. Ларьяк»   | 49,565                                       |                                | 100                         |   |                                | Удовлетворительное   | Б-10-1ед;К-700-3ед;МТЛБ-2ед  | Содержание                        | Введен в эксплуатацию с 18.12.2023г. |   | АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190   | Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36 |
|                                    |  | <i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабунь</i>      |                                | 0,077                       |   | 100/40/60                      | 20 тн  |  |                                   |                                      |   |   |   |
| 2                                  | «с. Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»  | 29,830                                       |                                | 100                         |   |                                | Удовлетворительное   | Б-10-1ед;К-700-3ед;МТЛБ-2 ед;КАМА3-1 ед  | Содержание                        | Введен в эксплуатацию с 18.12.2023г. |   | АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190   | ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60                          |
|                                    |  | <i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>         |                                | 0,115                       |   | 105/40/65                      | 20 тн  |  |                                   |                                      |   |   |   |
|                                    | <i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>   |  | 0,041                          |                             | 80/35/45  | 20 тн                          |  |  |                                   |                                      |   |   |   |
| 3                                  | "г. Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"   | 22,360                                       |                                | 100                         |   |                                | Удовлетворительное   | Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед; Т-170-1 ед  | Содержание                        | Введен в эксплуатацию с 24.12.2023г. |   | АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190        | ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555                                   |
|                                    |  | <i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>         |                                | 0,451                       |   | 80/25/55                       | 20 тн  |  | Заливка переправы, срезка торосов |                                      |   |   |   |
|                                    | <i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>   |  | 0,560                          |                             | 80/25/55  | 20 тн                          |  | Мотопомпа-3 ед; Буран-1ед  | Заливка переправы                 |                                      |   |   |   |
| 4                                  | "с.Былино-п.Зайцева речка"   | 14,225                                       |                                | 100                         |   |                                | Удовлетворительное   | К-700-1 ед; болотоход-1 ед   | Содержание                        | Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г. |   |   |   |
| <b>Всего Нижневартовский район</b> |  | <b>115,980</b>                               | <b>1,244</b>                   | <b>100</b>                  |   |                                |  |  |                                   |                                      |   |   |   |
| <b>Сургутский район</b>            |  |  |                                |                             |   |                                |  |  |                                   |                                      |   |   |   |
| 1                                  | «с. Угут - д.Каюкова»  | 7,744  |                                | 100                         |   |                                | Удовлетворительное   | К-700-1 ед., Автогрейдер-1 ед., МТЗ-1 ед., бортовой автомобиль - 1 ед.             | Содержание                        | Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г. |   | АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190        | ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89224460986                                     |
| 2                                  | «с. Угут - д.Малоюганский»   | 20,975                                       |                                | 100                         |   |                                | Удовлетворительное   | К-700-1 ед., Автогрейдер-1 ед., МТЗ-1 ед., бортовой автомобиль - 1 ед.             | Содержание                        | Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г. |   | АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190        |   |
| 3                                  | «г. Сургут - п.Баньный»  | 4,000  |                                | 100                         |   |                                | Удовлетворительное   | МТЗ (шнекоротор)-1 ед., К-702, ДТ 72 - 1 ед., Газель - 1 ед.                       | Содержание                        | Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г. |   | АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190        |   |
|                                    |  | <i>в т.ч. л/переправы через: р. Тромьган</i> |                                | 0,450                       |   | 73/55/18                       | 30 тн  |  | Мотопомпы-2 ед. МТЗ-1 ед.         |                                      |   |   |   |
| 4                                  | «с.Сытомино - п.Горный»  | 34,442                                       |                                | 100                         |   |                                | Удовлетворительное   | МТЗ 82 - 1 ед., МТЗ (шнекоротор)-1 ед., К-700 - 1 ед., Бортовой автомобиль - 1 ед. | Содержание                        | Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г. |   |   |   |
| <b>Всего Сургутский район</b>      |  | <b>67,161</b>                                | <b>0,450</b>                   | <b>100</b>                  |   |                                |  |  |                                   |                                      |   |   |   |
| <b>Ханты-Мансийский район</b>      |  |  |                                |                             |   |                                |  |  |                                   |                                      |   |   |   |
| 1                                  | «г. Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина» | 83,461                                       |                                | 100                         |   |                                | Удовлетворительное   | К-700 - 4 ед., ГПА - 1 ед. а/самосвал - 1 ед. МТЗ-1 ед                             | Содержание                        | Введен в эксплуатацию с 24.12.2023г. |   | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 |   |
|                                    | <i>в т.ч. л/переправы через: р. Обь</i>  |  | 1,000                          |                             | 52/42/10  | 15 тн                          |  | Мотопомпа-4 ед   | Заливка переправы                 |                                      |   |   |   |
|                                    | <i>пр. Северная</i>  |  | 0,073                          |                             | 65/44/21  | 15 тн                          |  | Мотопомпа-1 ед   | Заливка переправы                 |                                      |   |   |   |
|                                    | <i>пр. Неулва</i>  |  | 0,271                          |                             | 67/52/15  | 15 тн                          |  | Мотопомпа-2 ед   | Заливка переправы                 |                                      |   |   |   |
|                                    | <i>р. Полой</i>  |  | 0,095                          |                             | 60/43/17  | 15 тн                          |  | Мотопомпа-1 ед   | Заливка переправы                 |                                      |   |   |   |
| 2                                  | «с.Тюли - п. Выкатной»   | 13,252                                       |                                | 100                         |   |                                | Удовлетворительное   | К-700 - 1 ед; МТЗ-82 - 1 ед.   | Содержание                        | Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г. |   |   |   |

|      |  |        |       |     |           |       |                    |   |                   |                                      |   |   |   |
|------|--|--------|-------|-----|-----------|-------|--------------------|---|-------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 3    | Л/переправа через: р. Конда  | 0,424  | 0,424 | 100 | 66/50/16  | 15 тн | Удовлетворительное | Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; МТЗ-82 - 1 ед.              | Заливка переправы | Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г. |   | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846 |
| 4    | «п. Сибирский - с. Батово»   | 22,050 |       | 100 |           |       | Удовлетворительное | Урал - 1 ед., К-701 - 1 ед. ГТТ-1 ед. ДТ-75 ед.                         | Содержание        | Введен в эксплуатацию с 23.12.2023г. | С 05.01.2024г. грузоподъемность 15 тн.  |   |   |
|      | в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш   |        | 0,566 |     | 61/38/23  | 15 тн |                    | Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; МТЗ-82 - 1 ед.              | Заливка переправы |                                      |   |   |   |
| 5    | «с. Цингалы - п. Горноправдинск»   | 27,392 |       | 100 |           |       | Удовлетворительное | МТЗ - 1 ед. погрузчик - 1 ед. Урал - 1д. самосвал 1 ед.                 | Содержание        | Введен в эксплуатацию с 23.12.2023г. | С 05.01.2024г. грузоподъемность 15 тн.  | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 |   |
|      | в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш   |        | 0,294 |     | 57/47/10  | 15тн  |                    | МТЗ - 1 ед., мотопомпы - 2 ед.  | Заливка переправы |                                      |   |   |   |
| 6    | «г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгудовка», «Польезд к оз. Имитуй»        | 91,891 |       | 100 |           |       | Удовлетворительное | К-700 - 3 ед., а/самосвал - 1 ед.                                       | Содержание        | Введен в эксплуатацию с 20.12.2023г. |   |   |   |
|      | в т.ч. л/переправа через: пр. Байбалаковская                                 |        | 0,025 |     | 74/45/29  | 30 тн |                    |   |                   |                                      |   |   |   |
| 7    | «д. Янгудовка - с. Согом»  | 29,199 |       | 100 |           |       | Удовлетворительное | ГАЗ-71 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед.УАЗ-1 ед.                                  | Содержание        | Введен в эксплуатацию с 20.12.2023г. |   |   |   |
| 8    | «13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье» | 19,649 |       | 100 |           |       | Удовлетворительное | К-701 - 1 ед., УАЗ - 1 ед.  | Содержание        | Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г. |   |   |   |
| 9    | «д.Белогорье - п.Кирпичный»  | 4,040  |       | 100 |           |       | Удовлетворительное | К-700-1 ед.   | Содержание        | Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г. | С 30.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 15тн. |   |   |
|      | в т.ч. л/переправа через: р. Обь   |        | 1,547 |     | 60/50/10  | 15 тн |                    | Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 4 ед.; МТЗ-83-1 ед.; ДТ-75 - 1 ед. | Заливка переправы |                                      |   |   |   |
| 10   | «д.Белогорье - п. Луговской»   | 10,319 |       | 100 |           |       | Удовлетворительное | К-700 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед.  | Содержание        | Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г. | С 30.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 15тн. |   |   |
|      | в т.ч. л/переправы через: пр.Ендырская                                       |        | 0,051 |     | 71/53/18. | 20 тн |                    | Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; ДТ-75 - 1 ед.               | Заливка переправы |                                      |   |   |   |
| 11   | «п. Луговской - с.Троица»  | 9,698  |       | 100 |           |       | Удовлетворительное | К-700 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед.  | Содержание        | Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г. | С 30.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 15тн. | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846 |
| 12   | «с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый», в том числе по участкам:              | 53,868 |       |     |           |       |                    |   |                   |                                      |   |   |   |
| 12,1 | с.Троица - с. Елизарово  | 40,370 |       | 100 |           |       | Удовлетворительное | К-700 - 1 ед., Урал- 1 ед. УАЗ-1 ед.                                    | Содержание        | Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г. | С 30.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 15тн. |   |   |
| 12,2 | с.Елизарово - п.Кедровый   | 13,498 |       | 100 |           |       | Удовлетворительное | К-700 - 1 ед., Урал- 1 ед. УАЗ-1 ед.                                    | Содержание        | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г. | С 30.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 15тн. |   |   |
|      | в т.ч. л/переправа через:р. Обь  |        | 1,162 |     | 55/40/15  | 15 тн |                    | Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 4 ед.; ДТ-75 - 1 ед.               | Заливка переправы |                                      |   |   |   |

|                                     |  |                |              |            |                |       |                    |   |                   |                                      |   |  |  |
|-------------------------------------|--|----------------|--------------|------------|----------------|-------|--------------------|---|-------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| 13                                  | «п. Кедровый - п. Урманый»   | 30,453         |              | 100        |                |       | Удовлетворительное | ДТ-75 - 1 ед., К-700 - 1 ед. Урал-1 ед                    | Содержание        | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г. | С 30.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 15тн. |  |  |
|                                     | в т.ч. л/переправа через: р. Обь   |                | 1,085        |            | 56/42/14       | 15 тн |                    | Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 4 ед.; ДТ-75 - 1 ед. | Заливка переправы |                                      |   |  |  |
| 14                                  | "РН-1007 - с.Зенково"  | 3,335          |              | 100        |                |       | Удовлетворительное | К-700 1 ед, ГПА-1ед                                       | Содержание        | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. |   | АО ГК "Северавтордор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 |  |
|                                     | в т.ч. л/переправа через: пр.Неулева   |                | 0,587        |            | 60/50/10       | 20 тн |                    | Мотопомпа-2 ед  | Заливка переправы |                                      |   |  |  |
| 15                                  | "98 км автомобильной дороги Иртыш"   | 12,500         |              | 100        |                |       | Удовлетворительное | МТЗ-1 ед  | Содержание        | Введен в эксплуатацию с 23.12.2023г. |   |  |  |
| 16                                  | "Подъезд к д. Чембакчина"  | 5,848          |              | 100        |                |       | Удовлетворительное | МТЗ-1 ед  | Содержание        | Введен в эксплуатацию с 23.12.2023г. |   |  |  |
| <b>Всего Ханты-Мансийский район</b> |  | <b>417,379</b> | <b>7,180</b> | <b>100</b> |                |       |                    |   |                   |                                      |   |  |  |
| <b>Кондинский район</b>             |  |                |              |            |                |       |                    |   |                   |                                      |   |  |  |
| 1                                   | «пгт. Кондинский - с. Болчары»   | 133,143        |              | 100        |                |       | Удовлетворительное | К-701-2ед;КАМА3-2 ед                                      | Содержание        | Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г. |   | АО ГК "Северавтордор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36  | ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел.8(3467)72-55-31 |
|                                     | в т.ч. л/переправа через: р. Конда   |                | 0,200        |            | 95/50/45       | 20 тн |                    | Мотопомпа-2 ед  | Заливка переправы |                                      |   |  |  |
| 2                                   | «с. Болчары - с.Алтай - д.Кама»  | 99,000         |              | 100        |                |       | Удовлетворительное | К-701-2 ед; А-120-1 ед;Амкодор-1 ед                       | Содержание        | Введен в эксплуатацию с 21.12.2023г. |   | АО ГК "Северавтордор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36  | ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович8(3467)72-50-65       |
|                                     | в т.ч. л/переправы через: р. Конда   |                | 0,290        |            | 71/40/31       | 20 тн |                    | Мотопомпа-2 ед  | Заливка переправы |                                      |   |  |  |
|                                     | р. Конда (д.Кама)  |                | 0,237        |            | 80/40/40       | 20 тн |                    | Мотопомпа-2 ед  | Заливка переправы |                                      |   |  |  |
| 3                                   | «пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»   | 41,410         |              | 100        |                |       | Удовлетворительное | ДЗ-98-1 ед;К-708-1 ед                                     | Содержание        | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. |   | АО ГК "Северавтордор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36  | -  |
| 4                                   | «пгт. Кондинское - д. Никулкина»   | 23,960         |              | 100        |                |       | Удовлетворительное | К-703-2ед   | Содержание        | Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г. |   | АО ГК "Северавтордор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36  | ЗАО "Кондаавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75       |
| 5                                   | «пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам | 101,275        |              |            |                |       |                    |   |                   |                                      |   | АО ГК "Северавтордор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36  | -  |
| 5.1                                 | "пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас   | 50,275         |              | 100        |                |       | Удовлетворительное | ДЗ-98-1 ед;МТЗ-82-2 ед                                    | Содержание        | Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г. |   | АО ГК "Северавтордор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36  | -  |
|                                     | в т.ч. л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)   |                | 0,130        |            | Наплавной мост | 30 тн |                    |   |                   |                                      |   |  |  |
|                                     | р. Конда(д. Юмас)  |                | 0,130        |            | 86/46/40.      | 20 тн |                    | Мотопомпа-2 ед  | Заливка переправы |                                      |   |  |  |
| 5.2                                 | "р. Кума - пгт. Кондинский"  | 51,000         |              | 100        |                |       | Удовлетворительное | К-700-Д -2 ед;ДМ-15-1 ед                                  | Содержание        |                                      |   | АО ГК "Северавтордор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36  | ЗАО "Кондаавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75       |
|                                     | р. Конда(85 км)  |                | 0,130        |            | 82/42/40       | 20 тн |                    | Мотопомпа-2 ед  | Заливка переправы |                                      |   |  |  |
| 6                                   | «пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:                               | 111,936        |              |            |                |       |                    |   |                   |                                      |   |  |  |
| 6.1                                 | "пгт Междуреченский - п.Луговой "  | 15,444         |              | 100        |                |       | Удовлетворительное | Автогрейдер ДЗ-98, МТЗ-82-2-ед.                           | Содержание        | Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г. |   |  |  |

|                          |   |         |       |           |          |                    |  |  |                                      |   |   |   |
|--------------------------|---|---------|-------|-----------|----------|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|---|
| 6.2                      | п.Луговой - р.Красный Яр                      | 34,656  |       | 100       |          | Удовлетворительное | Автогрейдер ДЗ-98, МТЗ-82-2-ед.                                      | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. | АО ГК "Северавтодор" филиал №6 Васиин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36     | ООО "Актент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48                              |   |
|                          | в т.ч. л/переправы через: р. Коида            | 0,180   |       | 95/50/45  | 20 тн    |                    | Мотопомпа-2 ед   | Заливка переправы  |                                      |   |   |   |
| 6.3                      | р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым     | 61,836  |       | 100       |          | Удовлетворительное | МТЗ-82-1 ед.;Т-150-1 ед;погрузчик-1 ед                               | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. |   | ООО "Карымское строительно-коммунальное предприятие" Богордаев Андрей 89324301001 |   |
|                          | в т.ч. л/переправа через р.Юконда             | 0,026   |       | 80/40/40  | 20 тн    |                    | Мотопомпа-2 ед   | Заливка переправы  |                                      |   |   |   |
| Всего Кондинский район   |   | 510,724 | 1,323 | 100       |          |                    |  |  |                                      |   |   |   |
| <b>Октябрьский район</b> |   |         |       |           |          |                    |  |  |                                      |   |   |   |
| 1                        | «д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перетребное»  | 34,098  |       | 100.      |          | Удовлетворительное | Газ-71 -1 ед.; Б-10 - 1 ед.; К-703 - 2 ед.; Урал - 1 ед.; УАЗ -1 ед. | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 26.12.2023г. | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454       | ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890                           |   |
|                          | в т.ч. л/переправа через: пр.Мулигорт         | 0,100   |       | 78/37/41  | 20 тн    |                    | Мотопомпа-2ед  | Заливка переправы  |                                      |   |   |   |
| 2                        | «69 карьер - с. Пальяново»                    | 9,680   |       | 100       |          | Удовлетворительное | К-700-1 ед;МТЗ-82-1 ед   | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 14.12.2023г. |   | -   |   |
|                          | в т.ч. л/переправа через р. Ендырь            | 0,120   |       | 85/50/35  | 20 тн    |                    | Мотопомпа-2 ед   | Заливка переправы  |                                      |   |   |   |
| 3                        | Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы   | 2,800   | 2,800 | 100       | 55/24/31 | 15тн               | Удовлетворительное   | К-701-1 ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; Т-40- 1ед.; ДТ-75-1ед.; Снегоход -1ед; мотопомпа-8 ед | Введен в эксплуатацию с 26.12.2023г. | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454       | ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890                           |   |
| 4                        | «Подъезд к с.Большой Атылым»                  | 39,349  |       | 100       |          | Удовлетворительное | Т-170 с гусянкой-1ед; К-700-1 ед.;ЭО-1 ед                            | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. | АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410               | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228   |   |
|                          | в т.ч. л/переправы через: р. Большой Атылым   | 0,125   |       | 87/35/52  | 20 тн    |                    | Мотопомпа-2 ед   | Заливка переправы  |                                      |   |   |   |
|                          | р. Малый Атылым                               | 0,199   |       |           | 85/37/48 | 20 тн              |  | Мотопомпа-2 ед   |                                      |   | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228   |   |
| 5                        | «с.Большой Камень - п.Большие Леуши»          | 69,338  |       | 100       |          | Удовлетворительное | Т-170 с гусянкой-1ед; К-700-2 ед                                     | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. | АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410               | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228   |   |
| 6                        | «п.Большие Леуши - п. Карымкары»              | 7,640   |       | 100       |          | Удовлетворительное | Автогрейдер-1 ед   | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 07.12.2023г. | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454       |   |   |
| 7                        | «п.Октябрьское - с.Большой Камень»            | 22,360  |       | 100       |          | Удовлетворительное | К-700-1 ед   | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. | АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410               |   |   |
|                          | в т.ч. л/переправа через: р. Кормужиханка     | 0,020   |       |           |          | Перемерзла         |  |  |                                      |   |   |   |
| 8                        | «п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый» | 54,129  |       | 100       |          | Удовлетворительное | К-700-2 ед   | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г. | С 19:00 30.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 15тн. | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454   | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228                   |
| 9                        | «п. Урманый - с.Каменное»                     | 19,130  |       | 100       |          | Удовлетворительное | К-700-1ед  | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г. | С 19:00 30.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 15тн. | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454   | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228                   |
|                          | в т.ч. л/переправа через: пр. Ендырская       | 0,146   |       | 115/60/55 | 20 тн    |                    | Мотопомпа-2 ед   | Заливка переправы  |                                      |   |   |   |
| 10                       | п. Сергино - пгт. Андра                       | 16,852  |       | 100       |          | Удовлетворительное | К-700-2ед.; ДЗ122Б-1 ед; ЭО; ДМ-15-1 ед                              | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 26.12.2023г. | С 03.01.2024г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 15 тн.      | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454   | ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890 |
|                          | в т.ч. л/переправы через: пр. Алезикская      | 0,537   |       | 64/34/30  | 20 тн    |                    | Мотопомпа-2 ед   | Заливка переправы  |                                      |   |   |   |
|                          | р. Обь  | 2,202   |       |           | 68/24/44 | 15 тн              |  | Заливка переправы,ликвидация торосов,снежных заносов                               |                                      |   |   |   |

|                                |  |                |              |            |       |                    |   |  |                                       |  |   |   |
|--------------------------------|--|----------------|--------------|------------|-------|--------------------|---|--|---------------------------------------|--|---|---|
| 11                             | пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное" | 63,448         |              | 100        |       | Удовлетворительное | К 703 -2 ед., ДМ-15-1 ед. МТЛБ-1 ед   | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 26.12.2023г.  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 |   |
|                                | в т.ч. л/переправа через: пр. Ехалоса                                  | 0,202          |              | 40/22/18   | 20 тн |                    | Мотопомпа-1 ед  | Заливка переправы                                      |                                       |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 |   |
|                                | пр. Уи-Хобыстоса   | 0,258          |              | 90/50/40   | 20 тн |                    | Мотопомпа-1 ед  | Заливка переправы                                      |                                       |  |   |   |
|                                | пр. Пугорас  | 0,228          |              | Перемерзла | 20 тн |                    |   |  |                                       |  |   |   |
|                                | пр. Пугорас  | 0,18           |              | 60/35/25   | 20 тн |                    | Мотопомпа-2 ед  | Заливка переправы                                      |                                       |  |   |   |
|                                | р. Обь   | 1,833          |              | 58/24/34   | 15 тн |                    | Трактор ХТА-200-02М - 1 ед.; Трактор ЮМЗ-6- 1 ед.; МТЗ-82 МКЕ - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; УРАЛ-1 ед.; УАЗ- 1 ед; мотопомпа-8 ед | Заливка переправы, леквидация торосов, снежных заносов |                                       |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890          |
| <b>Всего Октябрьский район</b> |  | <b>338,824</b> | <b>8,996</b> | <b>100</b> |       |                    |   |  |                                       |  |   |   |
| <b>Белоярский район</b>        |  |                |              |            |       |                    |   |  |                                       |  |   |   |
| 1                              | «г. Белоярский - с. Полноват»  | 49,545         |              | 100        |       | Удовлетворительное | Урал-1 ед; Д3-98-1 ед   | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 20.12.2023г.  |  | АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10         | ИП Юдин Артур Александрович 89088834513                         |
|                                | в т.ч. л/переправа через: р. Лыхма                                     | 0,070          |              | 90/35/55   | 20 тн |                    | Мотопомпа-2 ед  | Заливка переправы                                      |                                       |  |   |   |
| <b>Всего Белоярский район</b>  |  | <b>49,545</b>  | <b>0,070</b> | <b>100</b> |       |                    |   |  |                                       |  |   |   |
| <b>Березовский район</b>       |  |                |              |            |       |                    |   |  |                                       |  |   |   |
| 1                              | «Газовая трасса - с. Саранпауль»                                       | 154,035        |              | 100        |       | Удовлетворительное | ГТТ-2шт, К-700-2шт, урал-4шт  | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г.  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | НО КМНС "Сосьва" Подуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70 |
|                                | в т.ч. л/переправа через: р. Талья                                     | 0,043          |              | 75/40/35   | 30 тн |                    |   |  |                                       |  |   |   |
|                                | р. Валья   | 0,065          |              | 75/40/35   | 30 тн |                    |   |  |                                       |  |   |   |
| 2                              | «д. Ломбовож - с. Саранпауль»  | 40,730         |              | 100        |       | Удовлетворительное | ГТТ-2шт, К-700-2шт, урал-4шт  | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г.  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | НО КМНС "Сосьва" Подуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70 |
|                                | в т.ч. л/переправа через: р. Кемпаж                                    | 0,058          |              | 80/40/40   | 30 тн |                    |   |  |                                       |  |   |   |
|                                | р. Латин   | 0,126          |              | 80/40/40   | 30 тн |                    |   |  |                                       |  |   |   |
| 3                              | «пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»    | 100,115        |              | 100        |       | Удовлетворительное | К703-3 ед, Урал-2 ед, пр. гр 2 ед, погрузчик-1 ед   | Содержание   | Введена в эксплуатацию с 20.12.2023г. |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719         |
|                                | в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва                           | 0,413          |              | 75/35/40   | 20 тн |                    | Мотопомпа-3 ед  | Заливка переправы                                      |                                       |  |   |   |
|                                | р. Северная Сосьва   | 0,33           |              | 75/25/50   | 20 тн |                    | Мотопомпа-3 ед  | Заливка переправы                                      |                                       |  |   |   |
|                                | пр. Чуанельская  | 0,24           |              | 70/30/45   | 20 тн |                    | Мотопомпа-3 ед  | Заливка переправы                                      |                                       |  |   |   |
| 4                              | «д. Сартынья - п. Сосьва»  | 74,970         |              | 100        |       | Удовлетворительное | ГТТ-2шт, К-700-2шт, урал-4шт  | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г.  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | НО КМНС "Сосьва" Подуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70 |
| 5                              | «п. Сосьва - д. Кимкясуй»  | 50,967         |              | 100        |       | Удовлетворительное | К-700-2 ед  | Содержание   |                                       |  |   |   |
|                                | в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва                           | 0,46           |              | 85/45/40   | 30 тн |                    |   |  |                                       |  |   |   |
| 6                              | «п. Сосьва - д. Ломбовож»  | 37,675         |              | 100        |       | Удовлетворительное | ГТТ-2шт, К-700-2шт, урал-4шт  | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г.  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719         |
| 7                              | «пгт. Березово - с. Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»           | 56,900         |              | 100        |       | Удовлетворительное | К 701- 2 ед, Т170- 1 ед, помпы 1 шт, КАМАЗ водовоз-1 ед., Урал-2 ед.  | Содержание   |                                       |  |   |   |
|                                | в т.ч. л/переправа через: р. Луговая Возулка                           | 0,155          |              | 90/30/60   | 20 тн |                    | Мотопомпа-3 ед; МТЗ с помпой  | Заливка переправы                                      | Введен в эксплуатацию с 26.12.2023г.  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719         |
|                                | р. Горная Возулка  | 0,13           |              | 90/35/55   | 20 тн |                    | Мотопомпа-3 ед; МТЗ с помпой  | Заливка переправы                                      |                                       |  |   |   |
| 8                              | «с. Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»           | 24,945         |              | 100        |       | Удовлетворительное | К 701- 2 ед, Т170- 1 ед, помпы 1 шт, КАМАЗ водовоз-1 ед., Урал-2 ед.  | Содержание   | Введен в эксплуатацию с 26.12.2023г.  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | НО КМНС "Сосьва" Подуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70 |
| 9                              | «пгт. Игрим - д. Анеева»   | 21,980         |              | 100        |       | Удовлетворительное | К-700-1 ед  | Содержание   |                                       |  |   |   |
|                                | в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва                           | 0,295          |              | 80/40/40   | 20 тн |                    | Мотопомпа-2 ед  | Заливка переправы                                      | Введена в эксплуатацию с 20.12.2023г. |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | НО КМНС "Сосьва" Подуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70 |

