

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на "19" ноября 2019

г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних ад. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
<b>Ханты-Мансийский район</b>												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		38%			Газ - 71 2шт. К-700 - 2шт., а/самосвал 2 ед.	Проминка зимника от д.Нялина до пр. Невлевой, очистка площадей	20.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000		10/10/0		м/помпа - 1 ед;	выставление створа, вешкование				
	<i>пр. Северная</i>		0,073		35/15/20		м/помпа - 1 ед;	Заливка переправы, вешкование створа				
	<i>пр. Неулева</i>		0,271		32/15/17		м/помпа -3 ед;	Заливка переправы, вешкование створа				
	<i>р. Полой</i>		0,095		30/15/15		м/помпа - 1 ед;	Заливка переправы, вешкование створа				
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	13,252		30%			ГТТ-1 ед., ДГ -75 - 1ед.	Проминка болот, расчистка площадок	20.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
3	<i>Ледовая переправа через р. Конда</i>	0,424	0,424		полянья			расконсервация пробный запуск мотопомп				
4	«п.Сибирский - с.Батово»	22,050		33%			ГТТ-1 ед., ДГ -75 - 1ед.	проминка зимника подготовка трассы, вырубка опасных деревьев, срезка берегов ручьев	20.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566		полянья			установка шлагбаума, сигнальных вех				
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	5,000		10%			Газ-71-1ед.	проминка	20.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294		полянья			расконсервация пробный запуск мотопомп				
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		35%			ГАЗ - 71 - 2 ед. к-700-1ед, а/самосвал 1	Проминка от г. Ханты-Мансийска до Янгуловки с гусанкой-2 раз; до Имитуй проминка 2 раз	20.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025		36/18/18		м/помпа - 1 ед;	Провешивание створа переправы, заливка переправы				

7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		30%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка автозимника, уборка снега	20.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		70%			трактор-болотоход Т-170, К-700 - 1 ед.	проминка колеи, засыпка колеи снегом,	01.12.2019г.		
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		50%			трактор-болотоход Т-170	уборка снега с дороги	20.12.2019г.		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,547		15/15/0		трактор-болотоход Т-170	планировка подходов и площадок, очистка от снега			
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	10,319		50%			ГАЗ-71 1 ед.	Проминка автозимника	15.12.2019г.		
	<i>в т.ч л/переправа через: пр.Ендырская</i>		0,051		40/25/15		м/помпа "Субару" - 1 ед;	Заливка переправы,вешкование створа			
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		50%			ГАЗ-71 1 ед.	Проминка автозимника, очистка площадей от снега	20.12.2019г.		
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		40%			ГАЗ-71 1 ед., к-700-1ед. ДТ-75-1ед.	Проминка от с. Троица до пр. Богдашинская	20.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Обь</i>		1,162		польня		снегоход 1 ед.	Заливка переправы,вешкование створа			
13	«п.Кедровый - п.Урманский»	30,453		40%			Газ-71,ГТТ,МТЛБУ	проминка а/зимника	20.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,085				Газ-71-1ед.	планировка подходов и площадок, очистка от снега			
14	«РН-1007 - с.Зенково»	3,335		15%			Снегоход-2 ед.	проминка а/зимника	20.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91
	<i>в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулевая</i>		0,587		10/10/0						
15	Подъезд к д.Чембакчина	5,848		5%			Снегоход-2 ед.	обследование зимника	20.12.2019г.		
<b>Всего Ханты-Мансийский район</b>		<b>382,487</b>	<b>7,180</b>	<b>35%</b>							
<b>Кондинский район</b>											
1	«пгт.Кондинский - с.Болчары», в т.ч. по участкам:	133,143		30%			ГАЗ-71- 2шт, МТЛБУ - 1шт	Проминка вездеходами, планировка земполотна	24.12.19г.		ООО"Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович 8(3467)72-55-31
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>		0,200		35/20/15		мотопомпы- 3шт	намораживание льда			
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		25%			МТЛБУ- 1 шт., ГАЗ-71- 2шт	Проминка вездеходами, планировка	24.12.19г.		ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,470		15/8/7		мотопомпы- 5шт	намораживание льда			

3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» в т.ч. по участкам:											
3.1	с.Болчары - р.Мостовая	44,707		15%			Автогрейдер А120 - 1 шт., бульдозер К-701 - 2шт, КАМАЗ-317-1шт	Планировка ликвидация колеиности.	24.12.19г.			ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8(3467)72-50-65
3.2	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	54,293		16%			Снегоход Буран - 4 шт., Трактор Т-150 - 1шт, ГАЗ-70- -2шт, ДТ -2шт	Проминка буранами.	24.12.19г.			ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(п.Алтай)</i>		0,290		20/12/8		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
	<i>р. Конда (д.Кама)</i>		0,237		17/10/7		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
4	«пгт.Мортка - п.Нижняя Тавда»	82,349		30%			ГАЗ-71 - 1 шт.	Проминка вездеходами.	24.12.19г.			АО "ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		15%			Снегоход Буран - 2 шт., трактор К-700 - 1шт	Проминка буранами.	24.12.19г.			ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д. Юмас» в т.ч. по участкам:											
6.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до р.Кума	50,275		35%			МТЛБУ - 1 шт; Автогрейдер ДЗ-98 1шт.	Проминка вездеходами. Планировка суходола.	24.12.19г.			АО "ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i>		0,130		38/20/18		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
	<i>р. Конда(д.Юмас)</i>		0,130		30/15/15		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский"	51,000		15%			Буран - 2 шт; К-700А - 1 шт.	Планировка суходолов. Проминка буранами.	24.12.19г.			ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Конда(85 км)</i>		0,130		10/5/5			намораживание льда				
7	«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым» по участкам:											
7.1	пгт.Междуреченский - п.Луговой - р.Красный Яр	50,100		27%			вездеход ГАЗ-71 - 1шт; Буран - 2шт; Мотопомпа - 2шт.	Планировка на участке до р. Ах. Проминка вездеходами на всем протяжении зимника	24.12.19г.			ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда (п.Луговой)</i>		0,180		45/23/22		мотопомпы- 3шт	намораживание льда				

7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		15%			Болотоход с гусьянкой- 1шт, снегоход Буран - 2 шт.	Проминка вездеходами до р. Юконда и до с. Карым. Проминка буранами до р. Красный Яр.	24.12.19г.			ООО"Карымское строительно-коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 8(34677)5-21-62
	<i>в т.ч.переправа через р. Юконда</i>		0,026		25/15/10							
<b>Всего Кондинский район</b>		<b>601,123</b>	<b>1,793</b>	<b>22%</b>								
<b>Октябрьский район</b>												
1	Нарыкары-Мулигорт-Перегибное	34,098		25%			снегоход - 2, ГАЗ 71 - 2	Расчистка, расширение трассы	24.12.19г.			
	<i>в т.ч. л/переправы через пр.Мулигорт</i>		0,100		45/27/18		Газ-71	Заливка переправы				
	<i>р.Ухтовая</i>		0,046		33/22/11		снегоход -2	Заливка переправы				АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454
2	69 карьер - Пальяново	9,680		21%			снегоходы, ГАЗ-71 - 1ед. ГТТ	разбивка оси, проминка и расширение до 8м трассы, заливка ручьев	24.12.19г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Ендырь</i>		0,120		33/22/11		мотопомпы - 1	Заливка				
3	Ледовая переправа р.Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	8%	18/18/0		Трактор К-701 ЗСТ; трактор МТЗ 82.1 с насосом; трактор ДТ-75 РС; снегоход «Буран» АЕ; водоналивные помпы – 6 ед.	Подготовительные работы	24.12.2019г.			ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	Большие Леуши - Карымкары	7,640		45%			МТЛБ-1 шт., бульдозер -1 шт., Б10 - 1 шт., ДМ - 1 шт.,	очистка и расширение трассы	24.12.2019г.			
5	Карымкары-Горнореченск-Урманый	54,129		40%			МТЛБ-1 шт., бульдозер -1 шт., Б10 - 1 шт., ДМ - 1 шт.,	проминка трассы	24.12.2019г.			ИП "Довжинский" Довжинский Роман Ильич, 89048848228
6	Урманый-Каменное	19,130		5%				Подготовительные работы, пока не зальется переправа до необходимой толщины на а/з нет возможности проехать	24.12.2019г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через пр.Ендырская</i>		0,146		38/20/18		мотопомпы - 2	заливка				АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454
7	Сергино-Андра	16,852		5%			МТЛБ-1ед., ГАЗ - 1ед.	очистка и расширение трассы				
	<i>в т.ч. л/переправы через пр.Алёискинская</i>		0,537		15/10/5		мотопомпы -3	заливка				
	р.Обь		2,202				Трактор К-703; трактор МТЗ-82 Л с насосом; трактор ДТ-75 УВТ-500 с насосом; снегоход «Буран»-3700; водоналивные помпы- 6 ед.	Подготовительные работы	24.12.2019г.			ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890



Сургутский район											
1	«с. Угут - д. Каюково»	7,744		50%			МТЗ, МТЛБ	Проминка на всю протяженность	25.12.2019		ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379
2	«с. Угут - п. Малоюганский»	20,975		15%	по верх естественного льда пошла вода, нет возможности перебазировки техники на другой берег ручья		снегоход буран;	Проминка снегоходами на всю протяженность в обход реки	25.12.2019		ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379
3	«г. Сургут - п. Банный»	0,678		50%			МТЗ	Очистка зем полотна	25.12.2019	Филиал №3 ГК "Северавтодор", Сырчин Д.П. 89224796847	
4	«с. Сытомино - п. Горный»	34,442		45%			снегоход буран; МТЗ; Газ-2 ед.	2ая проминка МТЛБ, Газ - на всю протяженность	25.12.2019	Филиал №3 ГК "Северавтодор", Уляев В.Г. 89292938592	
<b>Всего Сургутский район</b>		<b>63,839</b>		<b>40%</b>							
Нижневартовский район											
1	«г. Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		25%			ДЗ-98-1ед	планировка	24.12.2019г.		ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		0,451		14/12/2		Снегоход-2ед, мотопомпы-бед,	очистка льда от торосов, заливка подходы			
	<i>пр. Чехломей</i>		0,560								
2	«п. Белорусский - с. Ларьяк»	49,565		25%			Снегоходы-2ед, МТЛБ-2 ед, Т 170-2 ед, ГАЗ371 1.ед	проминка, заливка болот	23.12.2019г.		ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич 89825223436
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Сабун</i>		0,077		20/15/5		ГАЗ 71, мотопомпы - 2 ед	очистка льда от торосов, заливка			
3	«с. Ларьяк - д. Чехломей - д. Большой Ларьяк»	29,830		25%			Снегоходы-4 ед, МТЛБ-2 ед, Т 170-1 ед	проминка, заливка болот			
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Вах</i>		0,115		16/12/4		ГАЗ 71-1 ед, мотомомпы 2 ед	очистка льда от торосов, заливка			
	<i>р. Пасол</i>		0,041		12/10/2		ГАЗ 71-1 ед, мотомомпы 2 ед	устройство подходов			
4	«с. Былино - п. Зайцева речка»	14,225		70%			ТГМ-1ед.	планировка	24.12.2019г.		ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	<i>в т.ч. л/переправа через Пр. Большой Пасол</i>		0,059					протока перемезла			
<b>Всего Нижневартовский район</b>		<b>115,980</b>	<b>1,303</b>	<b>36%</b>							
Березовский район											
1	Газовая трасса -Саранпауль	114,035		14%			ГАЗ 71-2, МТЛБУ -1, К 701- 1,	Проминка снегоходами, промораживание основания.	24.12.2019г.		ИП "Щепеткин С.В" Щепеткин Сергей Викторович. 89224170513
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Талья</i>		0,043		19/13/6		Снегоход -2, ледобур - 4, мотопомпа - 2	Послойное намораживание			
	<i>р.Валья</i>		0,065		19/13/6			Послойное намораживание			

2	Газовая трасса - Саранпауль	40		50%			Снегоход-3ед., К.-700.,Урал 4320	Проминка снегоходами	24.12.2019г.			
3	Ломбовож - Саранпауль	40,730		50%			Снегоход-3ед.,ГТТ.МТЛБ-2 ед.	Проминка снегоходами				НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 89044664157
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Кемпаж</i>		0,058		45/25/20		Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед	Намараживание послойно и укрепление снежными валами	24.12.2019г.			
	<i>р.Ляпин</i>		0,126		45/25/20		Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед	Намараживание послойно и укрепление снежными валами				
4	Березово-Ванзетур-Игрим	92,680		19%			Снегоход-2 ед, мотопомпа-4 ед, Газ 71 - 3 ед.	проминка, заливка ручьев				ООО "ЛАНА" Байков Александр Дмитриевич 89048842719
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,413		26/15/11		мотопомпы-2ед.	Намараживание послойно и укрепление снежными валами	24.12.2019г.			
5	Подъезд к п.Ванзетур	7,435		5%				Проминка снегоходами				
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва</i>		0,330		31/16/15		мотопомпы-2ед.	Намараживание послойно и укрепление снежными валами	24.12.2019г.			
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,240		32/17/15		мотопомпы-2ед.	Намараживание послойно и укрепление снежными валами				
6	Сартынья-Сосьва	74,970		30%			Снегоход-3ед	Проминка снегоходами	24.12.2019г.			НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 89044664157
7	Сосьва-Кимкьясуи	50,967		20%			Снегоход-3ед	Проминка снегоходами	24.12.2019г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,460		30/15/15		Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед	Наморазживание послойно				
8	Сосьва - Ломбовож	37,675		45%			Снегоход-3ед.,ГАЗ-71 -2 ед,МТЛБ-2 ед.	Проминка снегоходами	24.12.2019г.			
9	Подъезд к п.Устрем	5,455		5%					24.12.2019г.			ООО "ЛАНА" Байков Александр Дмитриевич 89048842719
10	Березово-Теги-Устрем	51,445		11%			Снегоход-2 ед	Проминка трассы				
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Луговая Вогулка</i>		0,155		33/18/15		Снегоход-2 ед, мотопомпа-2 ед	Проминка снегоходами, заливка переправ	24.12.2019г.			
	<i>р.Горная Вогулка</i>		0,13		32/17/15			Проминка снегоходами, заливка переправ				
11	Теги-Граница ХМАО	24,945		5%			Снегоход'2 ед.	---	24.12.2019г.			
12	Игрим - Анеева	21,980		45%			ГТТ-2 шт., ГАЗ71 - 1шт.	очистка и расширение трассы	24.12.2019г.			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 89048842888
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,295		30/18/12		мотопомпы	заливка протоки				
13	Игрим - Сартынья	77,888		30%			Снегоход-2ед.,ГАЗ-71 1ед.	Проминка снегоходами	24.12.2019г.			НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 89044664157

14	Игрим - 540 км газовой трассы	34,168		30%			МТЛБ - 1 шт., ГАЗ 71 - 1 шт.	проминка, расширение	24.12.2019г.		Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич		
15	Хулимсунт-Няксимволь-Усть-Манья	126,725		19%			МТЛБ-2, К-701- 2, УРАЛ"Вахта" Снегоуборщик «Беларус-82.1» с «СУ-2,1 ОМ»	Проминка МТЛБ, промораживание основания	24.12.2019г.			ИП "Щепеткин С.В" Щепеткин Сергей Викторович. 89224170513	
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва</i>		0,160		20/16/4		Снегоход -3, ледобур - 4, мотопомпа - 4	естеств.намерзание					
	<i>р.Северная Сосьва</i>		0,160		14/12/2			естеств.намерзание					
	<i>р.Северная Сосьва</i>		0,190		14/12/2			естеств.намерзание					
16	Ледовая переправа через р.Ятрия	0,134	0,134	50%	50/25/25		Снегоходы 2 ед. Мотопомпы 3 ед.	Намараживание послойно и укрепление снежными валами	24.12.2019г.			НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157	
17	Ледовая переправа через р.Щекурья	0,074	0,074	50%	50/25/25			Намараживание послойно и укрепление снежными валами	24.12.2019г.				
<b>Всего Берёзовский район:</b>		<b>801,306</b>	<b>3,033</b>	<b>28%</b>									
<b>ИТОГО ПО ХМАО:</b>		<b>2353,104</b>	<b>22,375</b>	<b>30%</b>									