

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на "24" ноября 2019

г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних ад. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/замороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
Ханты-Мансийский район												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		45%			Газ - 71 2шт. К-700 - 2шт., а/самосвал 2 ед.	Проминка зимника от д.Нялина до пр. Невлево, очистка площадей	20.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000		25/13/12		м/помпа - 4 ед;	выставление створа, вешкование				
	<i>пр. Северная</i>		0,073		45/25/20		м/помпа - 1 ед;	Заливка переправы, вешкование створа				
	<i>пр. Неулева</i>		0,271		42/21/21		м/помпа -3 ед;	Заливка переправы, вешкование створа				
	<i>р. Полой</i>		0,095		40/20/20		м/помпа - 1 ед;	Заливка переправы, вешкование створа				
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	13,252		43%			ГТТ-1 ед., ДГ -75 - 1ед.	Проминка болот, расчистка площадок	20.12.2019г.		ООО"Луговойской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
3	<i>Ледовая переправа через р. Конда</i>	0,424	0,424		20/15/5			намораживание переправы, бурение лунок для мотопомпы				
4	«п.Сибирский - с.Батово»	22,050		52%			ГТТ-1 ед., ДГ -75 - 1ед.	уборка снега с площадей, проминка	20.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566		по льду			заготовка, сигнальных вех				
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	5,000		18%			Газ-71-1ед.	проминка	20.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294		27/15/12			расконсервация пробный запуск мотопомп, заливка переправы				
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		50%			ГАЗ - 71 - 2 ед. к-700-1ед, а/самосвал 1	Проминка от г. Ханты-Мансийска до Янгуловки с гусанкой-2 раз; до Имитуй проминка 2 раз	20.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025		45/23/22		м/помпа - 1 ед;	Провешивание створа переправы, заливка переправы				
7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		45%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка автозимника, уборка снега	20.12.2019г.		ООО"Луговойской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		95%			трактор-болотоход Т-170, К-700 - 1 ед.	проминка, очистка площадей от снега, установка знаков	01.12.2019г.			

9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		85%			трактор-болотоход Т-170	уборка снега с дороги, установка дорожных знаков	20.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Кирев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,547		20/15/5		трактор-болотоход Т-170	намораживание переправы, бурение лунок для мотопомпы			
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	10,319		78%			ГАЗ-71 1 ед.	Проминка автотрассы, очистка площадей от снега	15.12.2019г.		
	<i>в т.ч л/переправа через: пр.Ендырская</i>		0,051		50/38/12		м/помпа "Субару" - 1 ед;	Заливка переправы,вешкование створа			
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		75%			ГАЗ-71 1 ед.	Проминка автотрассы, очистка площадей от снега	20.12.2019г.		
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		55%			ГАЗ-71 1 ед., к-700-1 ед. ДТ-75-1 ед.	Проминка от с. Троица до пр. Богдашинская	20.12.2019г.		
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Обь</i>		1,162		15/12/3		снегоход 1 ед.	Заливка переправы,вешкование створа			
13	«п.Кедровый - п.Урманский»	30,453		48%			Газ-71,ГТТ,МТЛБУ	проминка а/зимника	20.12.2019г.		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,085		30/23/7		Газ-71-1 ед.	Заливка переправы,вешкование створа			
14	«РН№-1007 - с.Зенково»	3,335		35%			ГПА-1 ед.	проминка а/зимника	20.12.2019г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулевая</i>		0,587		20/15/5			заливка переправы,вешкование створа			
15	Подъезд к д.Чембакчина	5,848		5%			Снегоход-2 ед.	обследование зимника	20.12.2019г.		
Всего Ханты-Мансийский район		382,487	7,180	52%							
Кондинский район											
1	«пгт.Кондинский - с.Болчары», в т.ч. по участкам:	133,143		50%			ГАЗ-71- 2шт, МТЛБУ - 1шт	Проминка вездеходами, планировка земполотна	25.12.19г.		ООО"Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович 8(3467)72-55-31
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>		0,200		45/25/20		мотопомпы- 3шт	намораживание льда			
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		35%			МТЛБУ- 1 шт., ГАЗ-71- 2шт	Проминка вездеходами, планировка	25.12.19г.		ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,470		25/15/10		мотопомпы- 5шт	намораживание льда			
3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» в т.ч. по участкам:										
3.1	с.Болчары - р.Мостовая	44,707		30%			Автогрейдер А120 - 1 шт., бульдозер К-701 - 2шт,КАМАЗ-317-1шт	Планировка ликвидация колеиности.	25.12.19г.		ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8 (3467)72-50-65

Октябрьский район											
1	Нарыкары-Мулигорт-Перегибное	34,098		25%			снегоход - 2, ГАЗ 71 - 2	Расчистка, расширение трассы	24.12.19г.		Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454
	<i>в т.ч. л/переправы через пр.Мулигорт</i>		0,100		45/27/18		Газ-71	Заливка переправы			
	<i>р.Ухтовая</i>		0,046		33/22/11		снегоход -2	Заливка переправы			
2	69 карьер - Пальяново	9,680		21%			снегоходы, ГАЗ-71 - 1ед. ГТТ	разбивка оси, проминка и расширение до 8м трассы, заливка ручьев	24.12.19г.		
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Ендырь</i>		0,120		45/30/15		мотопомпы - 1	Заливка			
3	<i>Ледовая переправа р.Обь в районе с.Шеркалы</i>	2,800	2,800	10%	25/20/5		Трактор К-701 ЗСТ; трактор МТЗ 82.1 с насосом; трактор ДТ-75 РС; снегоход «Буран» АЕ; водоналивные помпы – 6 ед.	Заливка, Намораживание, устройство снежного валика вдоль переправы Залито 1000м.	24.12.2019г.		ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	Большие Леуши - Карымкары	7,640		50%			МТЛБ-1 шт., бульдозер -1 шт., Б10 - 1 шт., ДМ - 1 шт.,	очистка и расширение трассы	24.12.2019г.		ИП "Довжинский" Довжинский Роман Ильич, 89048848228
5	Карымкары-Горнореченск-Урманый	54,129		55%			МТЛБ-1 шт., бульдозер -1 шт., Б10 - 1 шт., ДМ - 1 шт.,	проминка трассы	24.12.2019г.		
6	Урманый-Каменное	19,130		15%				Подготовительные работы, пока не залыется переправа до необходимой толщины на а/з нет возможности проехать	24.12.2019г.		Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454
	<i>в т.ч. л/переправа через пр.Ендырская</i>		0,146		53/33/20		мотопомпы - 2	заливка			
7	Сергино-Андра	16,852		10%			МТЛБ-1ед., ГАЗ - 1ед.	очистка и расширение трассы			
	<i>в т.ч. л/переправы через пр.Алёискинская</i>		0,537		30/20/10		мотопомпы -3	заливка			
			2,202		18/16/2		Трактор К-703; трактор МТЗ-82 Л с насосом; трактор ДТ-75 УВТ-500 с насосом; снегоход «Буран»-3700; водоналивные помпы- 6 ед.	Заливка, послонное намораживание, устройство снежного валика вдоль переправы. Залито 900 м.	24.12.2019г.		ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890

Сургутский район											
1	«с.Угут - д.Каюково»	7,744		60%			МТЗ, МТЛБ	очистка на всю протяженность на ширина 8 м	25.12.2019		ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379
2	«с.Угут - п.Малоюганский»	20,975		25%	по верх естественного льда пошла вода, нет возможности перебазировки техники на другой берег ручья		снегоход буран;	Проминка снегоходами на всю протяженность в обход реки	25.12.2019		ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379
3	«г.Сургут - п.Баннный»	0,678		50%			МТЗ	2 очистка зем полотна	25.12.2019	Филиал №3 ГК"Северавтодор", Сырчин Д.П. 89224796847	
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		55%			снегоход буран; МТЗ; Газ-2 ед.	очистка МТЗ с км 0 - км 17 на 8 м, от км 17 до км 34,442 очистка от снега клином на базе ГАЗ	25.12.2019	Филиал №3 ГК "Северавтодор", Уляев В.Г. 89292938592	
Всего Сургутский район		63,839		48%							
Нижневартовский район											
1	«г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		50%			ДЗ-98-1ед	планировка	24.12.2019г.		ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		0,451		20/12/8		Снегоход-2ед, мотопомпы-6ед.	заливка			
	<i>пр. Чехломей</i>		0,560					подходы			
2	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		50%			Снегоходы-2ед, МТ-ЛБ-2 ед, Т 170-2 ед, ГАЗ71 1.ед	проминка, заливка болот	23.12.2019г.		ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич 89825223436
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Сабун</i>		0,077		27/15/12		ГАЗ 71, мотопомы - 2 ед	заливка			
3	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		50%			Снегоходы-4 ед, МТ-ЛБ-2 ед, Т 170-1 ед	проминка, заливка болот	23.12.2019г.		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Вах</i>		0,115		24/12/12		ГАЗ 71-1 ед, мотомомпы 2 ед	заливка			
	<i>р. Пасол</i>		0,041		20/10/10		ГАЗ 71-1 ед, мотомомпы 2 ед	устройство подходов			
4	«с.Былино - п.Зайцева речка»	14,225		85%			ТГМ-1ед.	планировка, монтаж дорожных знаков	24.12.2019г.		ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	<i>в.т.ч. л/переправа через Пр.Большой Пасол</i>		0,059					протока перемезла			
Всего Нижневартовский район		115,980	1,303	59%							
Березовский район											
1	Газовая трасса -Саранпауль	114,035		28%			ГАЗ 71-2, МТЛБУ -1, К 701- 1,	Проминка снегоходами, промораживание основания.	24.12.2019г.		ИП "Щелеткин С.В" Щелеткин Сергей Викторович. 89224170513
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Талья</i>		0,043		24/14/10		Снегоход -2, ледобур - 4, мотопомпа - 2	Послойное намораживание			
	<i>р.Валья</i>		0,065		22/14/41			Послойное намораживание			

2	Газовая трасса - Саранпауль	40		50%			Снегоход-3ед., К.-700., Урал 4320	Проминка снегоходами	24.12.2019г.			
3	Ломбовож - Саранпауль	40,730		50%			Снегоход-3ед., ГТТ.МТЛБ-2 ед.	Проминка снегоходами				НО КМНС "Сосьва" Полюнов Александр Григорьевич 89044664157
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Кемпаж</i>		0,058		45/25/20		Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед	Намараживание послойно и укрепление снежными валами	24.12.2019г.			
	<i>р.Ляпин</i>		0,126		45/25/20		Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед	Намараживание послойно и укрепление снежными валами				
4	Березово-Ванзетур-Игрим	92,680		25%			Снегоход-2 ед, мотопомпа-4 ед, Газ 71 - 3 ед.	проминка, заливка ручьев				ООО "ЛАНА" Байков Александр Дмитриевич 89048842719
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,413		35/20/15		мотопомпы-2ед.	Намараживание послойно и укрепление снежными валами	24.12.2019г.			
5	Подъезд к п.Ванзетур	7,435		5%				Проминка снегоходами				
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва</i>		0,330		36/20/16		мотопомпы-2ед.	Намараживание послойно и укрепление снежными валами	24.12.2019г.			
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,240		38/20/18		мотопомпы-2ед.	Намараживание послойно и укрепление снежными валами				
6	Сартынья-Сосьва	74,970		30%			Снегоход-3ед	Проминка снегоходами	24.12.2019г.			НО КМНС "Сосьва" Полюнов Александр Григорьевич 89044664157
7	Сосьва-Кимкьясуи	50,967		20%			Снегоход-3ед	Проминка снегоходами	24.12.2019г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,460		45/25/20		Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед	Наморазживание послойно				
8	Сосьва - Ломбовож	37,675		45%			Снегоход-3ед., ГАЗ-71 -2 ед., МТЛБ-2 ед.	Проминка снегоходами	24.12.2019г.			
9	Подъезд к п.Устрем	5,455		5%					24.12.2019г.			ООО "ЛАНА" Байков Александр Дмитриевич 89048842719
10	Березово-Теги-Устрем	51,445		15%			Снегоход-2 ед	Проминка трассы				
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Луговая Вогулка</i>		0,155		38/21/17		Снегоход-2 ед, мотопомпа-2 ед	Проминка снегоходами, заливка переправ	24.12.2019г.			
	<i>р.Горная Вогулка</i>		0,13		39/22/17			Проминка снегоходами, заливка переправ				
11	Теги-Граница ХМАО	24,945		5%			Снегоход 2 ед.	---	24.12.2019г.			
12	Игрим - Анеева	21,980		45%			ГТТ-2 шт., ГАЗ71 - 1шт.	очистка и расширение трассы	24.12.2019г.			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 89048842888
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,295		30/18/12		мотопомпы	заливка протоки				
13	Игрим - Сартынья	77,888		30%			Снегоход-2ед., ГАЗ-71 1ед.	Проминка снегоходами	24.12.2019г.			НО КМНС "Сосьва" Полюнов Александр Григорьевич 89044664157

14	Игрим - 540 км газовой трассы	34,168		30%			МТЛБ - 1 шт., ГАЗ 71 - 1 шт.	проминка, расширение	24.12.2019г.		Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич		
15	Хулимсунт-Няксимволь-Усть-Манья	126,725		34%			МТЛБ-2, К-701- 2, УРАЛ"Вахта" Снегоборщик «Беларус-82.1» с «СУ-2,1 ОМ»	Проминка МТЛБ, промораживание основания	24.12.2019г.			ИП "Щепеткин С.В" Щепеткин Сергей Викторович. 89224170513	
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва</i>		0,160		28/18/10		Снегоход -3, ледобур - 4, мотопомпа - 4	Послойное намораживание					
	<i>р.Северная Сосьва</i>		0,160		20/14/6			Послойное намораживание					
	<i>р.Северная Сосьва</i>		0,190		22/14/8			Послойное намораживание					
16	Ледовая переправа через р.Ятрия	0,134	0,134	50%	60/30/30		Снегоходы 2 ед. Мотопомпы 3 ед.	Намораживание послойно и укрепление снежными валами	24.12.2019г.			НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157	
17	Ледовая переправа через р.Щекурья	0,074	0,074	50%	60/30/30			Намораживание послойно и укрепление снежными валами	24.12.2019г.				
Всего Берёзовский район:		801,306	3,033	30%									
ИТОГО ПО ХМАО:		2353,104	22,375	40%									