

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на "27" ноября 2019 г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних а.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
Ханты-Мансийский район												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		58%			Газ - 71 2шт. К-700 - 2шт., а/самосвал 2 ед.	Проминка зимника от д.Нялина до пр. Невлево, очистка площадей	20.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000		25/13/12		м/помпа - 4 ед;	заливка переправы выставление створа, вешкование				
	<i>пр. Северная</i>		0,073		45/25/20		м/помпа - 1 ед;	Заливка переправы,вешкование створа				
	<i>пр. Неулёва</i>		0,271		46/25/21		м/помпа -3 ед;	Заливка переправы,вешкование створа				
	<i>р. Полой</i>		0,095		40/20/20		м/помпа - 1 ед;	Заливка переправы,вешкование створа				
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	13,252		65%			ГТТ-1 ед., ДТ -75 - 1ед.	Проминка болот, расчистка площадок	20.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
3	<i>Ледовая переправа через р. Конда</i>	0,424	0,424		30/20/10			намораживание переправы, бурение лунок для мотопомпы				
4	«п.Сибирский - с.Батово»	22,050		60%			ГТТ-1 ед., ДТ -75 - 1ед.	уборка снега с площадей, проминка	20.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566		польнья			заготовка, сигнальных вех				
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	5,000		30%			Газ-71-1ед.	проминка	20.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294		27/15/12			расконсервация пробный запуск мотопомп, заливка переправы				
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		60%			ГАЗ - 71 - 2 ед. к-700-1ед, а/самосвал 1	Проминка от г. Ханты-Мансийска до Янгуловки с гусьянкой-2 раз; до Имитуй проминка 2 раз	20.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025		45/23/22		м/помпа - 1 ед;	Провешивание створа переправы, заливка переправы				
7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		55%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка автотрассы, уборка снега	20.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		98%			трактор-болотоход Т-170, К-700 - 1 ед.	проминка , очистка площадей от снега, установка знаков	01.12.2019г.			

9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		86%			трактор-болотоход Т-170	уборка снега с дороги, установка дорожных знаков	20.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,547		25/18/7		трактор-болотоход Т-170	намораживание переправы, бурение лунок для мотопомпы			
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	10,319		90%			ГАЗ-71 1 ед., К-700-1ед.	Проминка автотрассы, очистка площадей от снега	15.12.2019г.		
	<i>в т.ч л/переправа через: пр.Ендырская</i>		0,051		53/40/13		м/помпа "Субару" - 1 ед;	Заливка переправы,вешкование створа			
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		90%			ГАЗ-71 1 ед.	Проминка автотрассы, очистка площадей от снега	20.12.2019г.		
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		63%			ГАЗ-71 1 ед., к-700-1ед. ДТ-75-1ед.	Проминка от с. Троица до пр. Богдашинская	20.12.2019г.		
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Обь</i>		1,162		25/20/5		снегоход 1 ед.	Заливка переправы,вешкование створа			
13	«п.Кедровый - п.Урманый»	30,453		53%			Газ-71,ГТТ,МТЛБУ	проминка а/зимника	20.12.2019г.		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,085		35/25/10		Газ-71-1ед.	Заливка переправы,вешкование створа			
14	«РН№-1007 - с.Зенково»	3,335		43%			ГПА-1 ед.	проминка а/зимника	20.12.2019г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулевая</i>		0,587		20/15/5			заливка переправы,вешкование створа			
15	Подъезд к д.Чембакчина	5,848		5%			Снегоход-2 ед.	обследование зимника	20.12.2019г.		
Всего Ханты-Мансийский район		382,487	7,180	61%							
Кондинский район											
1	«пгт.Кондинский - с.Болчары», в т.ч. по участкам:	133,143		50%			ГАЗ-71- 2шт, МТЛБУ - 1шт	Проминка вездеходами, планировка земполотна	25.12.19г.		ООО"Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович 8(3467)72-55-31
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>		0,200		45/25/20		мотопомпы- 3шт	намораживание льда			
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		40%			МТЛБУ- 1 шт., ГАЗ-71- 2шт	Проминка вездеходами, планировка	25.12.19г.		ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,470		30/15/15		мотопомпы- 5шт	намораживание льда			
3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» в т.ч. по участкам:										
3.1	с.Болчары - р.Мостовая	44,707		35%			Автогрейдер А120 - 1 шт., бульдозер К-701 - 2шт,КАМА3-317-1шт	Планировка ликвидация колеиности.	25.12.19г.		ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8 (3467)72-50-65

3.2	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	54,293		35%			Снегоход Буран - 4 шт., Трактор Т-150 - 1шт, ГАЗ-70- -2шт, ДТ -2шт	Проминка буранами, вездеходами				ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(п.Алтай)</i>		0,290		50/25/25		мотопомпы- 2шт	намораживание льда	25.12.19г.			
	<i>р. Конда (д.Кама)</i>		0,237		50/25/25		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
4	«пгт.Мортка - п.Нижняя Тавда»	82,349		50%			ГАЗ-71 - 1 шт.	Проминка вездеходами.	25.12.19г.			АО "ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		40%			Снегоход Буран - 2 шт., трактор К-700 - 1шт	Проминка вездеходами.	25.12.19г.			ЗАО "Кондаавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д. Юмас» в т.ч. по участкам:											
6.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до р.Кума	50,275		50%			МТЛБУ - 1 шт; Автогрейдер ДЗ-98 - 1шт.	Проминка вездеходами. Планировка суходола.	25.12.19г.			АО "ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i>		0,130		43/23/20		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
	<i>р. Конда(д.Юмас)</i>		0,130		40/20/20		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский"	51,000		40%			ГАЗ-71 - 1 шт; К-701 - 1 шт; ГТТ - 1шт.	Планировка суходолов. Проминка вездеходами	25.12.19г.			ЗАО "Кондаавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Конда(85 км)</i>		0,130		40/20/20		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
7	«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым» по участкам:											
7.1	пгт.Междуреченский - п.Луговой - р.Красный Яр	50,100		40%			вездеход ГАЗ-71 - 1шт; Буран - 2шт; Мотопомпа - 2шт.	Планировка на участке до р. Ах. Проминка вездеходами на всем протяжении зимника	25.12.19г.			ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда (п.Луговой)</i>		0,180		55/30/25		мотопомпы- 3шт	намораживание льда				
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		40%			Болотоход с гусьянкой- 1шт, снегоход Буран - 2 шт.	Проминка вездеходами на всем протяжении зимника. Расчистка и планировка до с. Карым.	25.12.19г.			ООО"Карымское строительное коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 8(34677)5-21-62
	<i>в т.ч.переправа через р. Юконда</i>		0,026		40/20/20		мотопомпы - 2шт.					
Всего Кондинский район		601,123	1,793	42%								

Октябрьский район

1	Нарыкары-Мулигорт-Перегребное	34,098		25%			снегоход - 2, ГАЗ 71 - 2	Расчистка, расширение трассы	24.12.19г.		Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454	
	<i>в т.ч. л/переправы через пр.Мулигорт</i>		0,100		45/27/18		мотопомпа, Газ-71	Заливка переправы				
	<i>р.Ухтовая</i>		0,046		33/22/11		снегоход -2	Заливка переправы				
2	69 карьер - Пальяново	9,680		25%			снегоходы, ГАЗ-71 - 1ед. ГТТ	разбивка оси, проминка и расширение до 8м трассы, заливка ручьев	24.12.19г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Ендырь</i>		0,120		45/30/15		мотопомпы - 1	Заливка				
3	<i>Ледовая переправа р.Обь в районе с.Шеркалы</i>	2,800	2,800	10%	25/20/5		Трактор К-701 ЗСТ; трактор МТЗ 82.1 с насосом; трактор ДТ-75 РС; снегоход «Буран» АЕ; водоналивные помпы – 6 ед.	Заливка, Намораживание, устройство снежного валика вдоль переправы Залито 1000м.	24.12.2019г.			ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	Большие Леуши - Карымкары	7,640		55%			МТЛБ-1 шт., бульдозер -1 шт., Б10 - 1 шт., ДМ - 1 шт.,	очистка и расширение трассы	24.12.2019г.			ИП "Довжинский" Довжинский Роман Ильич, 89048848228
5	Карымкары-Горнореченск-Урманый	54,129		60%			МТЛБ-1 шт., бульдозер -1 шт., Б10 - 1 шт., ДМ - 1 шт.,	проминка трассы	24.12.2019г.			
6	Урманый-Каменное	19,130		25%				Подготовительные работы, пока не залыется переправа до необходимой толщины на а/з нет возможности проехать	24.12.2019г.		Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454	
	<i>в т.ч. л/переправа через пр.Ендырская</i>		0,146		60/40/20		мотопомпы - 2	заливка				
7	Сергино-Андра	16,852		10%			МТЛБ-1ед., ГАЗ - 1ед.	очистка и расширение трассы				
	<i>в т.ч. л/переправы через пр.Алёйская</i>		0,537		30/20/10		мотопомпы -1	намораживание				
							Трактор К-703; трактор МТЗ-82 Л с насосом; трактор ДТ-75 УВТ-500 с насосом; снегоход «Буран»-3700; водоналивные помпы- 6 ед.	Заливка, послойное намораживание, устройство снежного валика вдоль переправы. Установка шлагбаума. Установка вешек Залито 2250 м.	24.12.2019г.			ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890

Сургутский район											
1	«с. Угут - д. Каюково»	7,744		65%			МТЗ, МТЛБ	очищен на всю протяженность на ширина 8 м	25.12.2019		ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379
2	«с. Угут - п. Малоюганский»	20,975		30%	переправа расчищена пытаются заливать водой		снегоход буран; МТЗ; Газ-2 ед.	с 0 по 3 км зимник до реки очищен на всю ширину. С противоположной стороны реки зимник промят снегоходами на всю протяженность	25.12.2019		ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379
3	«г. Сургут - п. Банный»	0,678		50%			МТЗ	очищен на всю протяженность на ширина 8 м	25.12.2019	Филиал №3 ГК "Северавтодор", Сырчин Д.П. 89224796847	
4	«с. Сытомино - п. Горный»	34,442		65%			снегоход буран; МТЗ; Газ-2 ед.	очистка МТЗ с км 0 - км 17 на 8 м, от км 17 до км 34,442 очистка от снега клином на базе ГАЗ	25.12.2019	Филиал №3 ГК "Северавтодор", Уляев В.Г. 89292938592	
Всего Сургутский район		63,839		53%							
Нижневартовский район											
1	«г. Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		52%			ДЗ-98-1ед	планировка	24.12.2019г.		ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		0,451		23/13/10		Снегоход-2ед, мотопомпы-бед.	заливка , пост регулирования			
	<i>пр. Чехломей</i>		0,560		12/10/2			пост регулирования			
2	«п. Белорусский - с. Ларьяк»	49,565		56%			Снегоходы-2ед ,МТ-ЛБ-2 ед, Т 170-2 ед ,ГАЗ71 1.ед	проминка, заливка болот	23.12.2019г.		ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич 89825223436
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Сабун</i>		0,077		32/16/16		ГАЗ 71, мотопомы - 2 ед	заливка , посты регулирования			
3	«с. Ларьяк - д. Чехломей - д. Большой Ларьяк»	29,830		56%			Снегоходы-4 ед, МТ-ЛБ-2 ед, Т 170-1 ед	проминка, заливка болот	23.12.2019г.		ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич 89825223436
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Вах</i>		0,115		29/13/16		ГАЗ 71-1 ед, мотомомпы 2 ед	заливка , посты регулирования			
	<i>р. Пасол</i>		0,041		25/11/14		ГАЗ 71-1 ед, мотомомпы 2 ед	подходы			
4	«с. Былино - п. Зайцева речка»	14,225		95%			ТГМ-1ед.	планировка	03.12.2019г		ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	<i>в.т.ч. л/переправа через Пр.Большой Пасол</i>		0,059					протока перемезла	24.12.2019г.		
Всего Нижневартовский район		115,980	1,303	65%							

Березовский район											
1	Газовая трасса -Саранпауль	114,035		34%			ГАЗ 71-2, МТЛБУ -1, К 701- 1,	Проминка снегоходами, промораживание основания.			ИП "Щепеткин С.В" Щепеткин Сергей Викторович. 89224170513
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Талья</i>		0,043		30/16/14		Снегоход -2, ледобур - 4, мотопомпа - 2	Послойное намораживание	24.12.2019г.		
	<i>р.Валья</i>		0,065		30/16/14			Послойное намораживание			
2	Газовая трасса - Саранпауль	40		50%			Снегоход-3ед., К.-700.,Урал 4320	Проминка снегоходами	24.12.2019г.		НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157
3	Ломбовож - Саранпауль	40,730		50%			Снегоход-3ед.,ГТТ.МТЛБ-2 ед.	Проминка снегоходами			
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Кемпаж</i>		0,058		50/25/25		Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед	Намараживание послойно и укрепление снежными валами	24.12.2019г.		
	<i>р.Ляпин</i>		0,126		50/25/25		Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед	Намараживание послойно и укрепление снежными валами			
4	Березово-Ванзетур-Игрим	92,680		35%			Снегоход-2 ед, мотопомпа-4 ед, Газ 71 - 3 ед.	проминка, заливка ручьев	24.12.2019г.		ООО "ЛИАНА" Байков Александр Дмитриевич 89048842719
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,413		39/21/18		мотопомпы-2ед.	Намараживание послойно и укрепление снежными валами			
5	Подъезд к п.Ванзетур	7,435		30%				Проминка снегоходами			
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва</i>		0,330		40/21/19		мотопомпы-2ед.	Намараживание послойно и укрепление снежными валами	24.12.2019г.		
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,240		40/21/19		мотопомпы-2ед.	Намараживание послойно и укрепление снежными валами			
6	Сартынья-Сосьва	74,970		50%			Снегоход-3ед	Проминка снегоходами	24.12.2019г.		НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157
7	Сосьва-Кимкясуй	50,967		50%			Снегоход-3ед	Проминка снегоходами	24.12.2019г.		
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,460		50/25/25		Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед	Намараживание послойно			
8	Сосьва - Ломбовож	37,675		50%			Снегоход-3ед.,ГАЗ-71 -2 ед.,МТЛБ-2 ед.	Проминка снегоходами	24.12.2019г.		
9	Подъезд к п.Устрем	5,455		5%					24.12.2019г.		ООО "ЛИАНА" Байков Александр Дмитриевич 89048842719
10	Березово-Теги-Устрем	51,445		20%			Снегоход-2 ед	Проминка трассы			
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Луговая Возулка</i>		0,155		41/23/18		Снегоход-2 ед, мотопомпа-2 ед	Проминка снегоходами, заливка переправ	24.12.2019г.		
	<i>р.Горная Возулка</i>		0,13		41/23/18			Проминка снегоходами, заливка переправ			
11	Теги-Граница ХМАО	24,945		5%			Снегоход 2 ед.	---	24.12.2019г.		

12	Игрим - Анеева	21,980		50%			ГТТ-2 шт., ГА371 - 1шт.	очистка и расширение трассы	24.12.2019г.		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 89048842888		
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,295		38/23/15		мотопомпы	заливка протоки					
13	Игрим - Сартынья	77,888		50%			Снегоход-2ед., ГА3-71 1ед.	Проминка снегоходами	24.12.2019г.		НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157		
14	Игрим - 540 км газовой трассы	34,168		30%			МТЛБ - 1 шт., ГА3 71 - 1 шт.	проминка, расширение	24.12.2019г.	Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич			
15	Хулимсунт-Няксимволь-Усть-Манья	126,725		40%			МТЛБ-2, К-701- 2, УРАЛ"Вахта" Снегоборщик «Беларус-82.1» с «СУ-2,1 ОМ»	Проминка МТЛБ, промораживание основания	24.12.2019г.		ИП "Щепеткин С.В" Щепеткин Сергей Викторович. 89224170513		
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва</i>		0,160		32/18/14		Снегоход -3, ледобур - 4, мотопомпа - 4	Послойное намораживание					
	<i>р.Северная Сосьва</i>		0,160		28/16/12			Послойное намораживание					
	<i>р.Северная Сосьва</i>		0,190		28/16/12			Послойное намораживание					
16	Ледовая переправа через р.Ятрия	0,134	0,134	55%	65/35/30		Снегоходы 2 ед. Мотопомпы 3 ед.	Намараживание послойно и укрепление снежными валами	24.12.2019г.		НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157		
17	Ледовая переправа через р.Щекурья	0,074	0,074	55%	65/35/30			Намараживание послойно и укрепление снежными валами	24.12.2019г.				
Всего Берёзовский район:		801,306	3,033	39%									
ИТОГО ПО ХМАО:		2353,104	22,375	44%									