

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на "01" декабря 2019 г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних а.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
Ханты-Мансийский район												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		64%			Газ - 71 2шт. К-700 - 2шт., а/самосвал 2 ед.	Проминка зимника от д.Нялина до пр. Невлево, очистка площадей	20.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000		43/28/15		м/помпа - 4 ед;	заливка переправы выставление створа, вешкование				
	<i>пр. Северная</i>		0,073		48/28/20		м/помпа - 1 ед;	Заливка переправы,вешкование створа				
	<i>пр. Неулёва</i>		0,271		51/30/21		м/помпа -3 ед;	Заливка переправы,вешкование створа				
	<i>р. Полой</i>		0,095		48/28/20		м/помпа - 1 ед;	Заливка переправы,вешкование створа				
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	13,252		70%			ГТТ-1 ед., ДТ -75 - 1ед.	Проминка болот, расчистка площадок	20.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
3	<i>Ледовая переправа через р. Конда</i>	0,424	0,424		35/23/12%		м/помпа - 1 ед;	намораживание переправы, бурение лунок для мотопомпы				
4	«п.Сибирский - с.Батово»	22,050		63%			ГТТ-1 ед., ДТ -75 - 1ед.	уборка снега с площадей, проминка				
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566		польнья		снегоход - 1 ед.	заготовка, сигнальных вех				
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	5,000		35%			Газ-71-1ед.	проминка	20.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294		35/23/12		м/помпа - 1 ед;	раливка переправы				
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		64%			ГАЗ - 71 - 2 ед. к-700-1ед, а/самосвал 1, МТЗ - 1ед.	Проминка от г. Ханты-Мансийска до Янгуловки с гусьянкой-3 раз; до Имитуй проминка 3 раз	20.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025		50/28/22		м/помпа - 1 ед;	Провешивание створа переправы, заливка переправы				

7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		58%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка автозимника, уборка снега	20.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100%			трактор-болотоход Т-170, К-700 - 1 ед.	проминка, очистка площадей от снега, установка знаков		Введен с 29.11.2019г Акт №1 от 29.11.2019 г.	
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		88%			трактор-болотоход Т-170	уборка снега с дороги, установка дорожных знаков	20.12.2019г.		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,547		28/20/8		трактор-болотоход Т-170	намораживание переправы, бурение лунок для мотопомпы			
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	10,319		100%			ГАЗ-71 1 ед., К-700-1ед.	Проминка автозимника, очистка площадей от снега		Введен с 29.11.2019г Акт №1 от 29.11.2019 г. Акт ГИМС от 29.11.2019 г.	
	<i>в т.ч л/переправа через: пр.Ендырская</i>		0,051		53/40/13	5 тн	м/помпа "Субару" - 1 ед.	Заливка переправы,вешкование створа			
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		100%			ГАЗ-71 1 ед.	Проминка автозимника, очистка площадей от снега		Введен с 29.11.2019г Акт №1 от 29.11.2019 г.	
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		68%			ГАЗ-71 1 ед., к-700-1ед, ДГ-75-1ед.	Проминка от с. Троица до пр. Богдашинская	20.12.2019г.		
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Обь</i>		1,162		25/20/5		снегоход 1 ед.	Заливка переправы,вешкование створа			
13	«п.Кедровый - п.Урманый»	30,453		58%			Газ-71,ГТТ,МТЛБУ	проминка а/зимника	20.12.2019г.		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,085		38/25/10		Газ-71-1ед.	Заливка переправы,вешкование створа			
14	«РН№-1007 - с.Зенково»	3,335		45%			ГПА-1 ед., к-700 2 ед.	Проминка автозимника, установка знаков	20.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91
	<i>в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулевая</i>		0,587		28/23/5			заливка переправы,вешкование створа			
15	Подъезд к д.Чембакчина	5,848		5%			Снегоход-2 ед.	обследование зимника	20.12.2019г.		
Всего Ханты-Мансийский район		382,487	7,180	66%							
Кондинский район											
1	«пгт.Кондинский - с.Болчары», в т.ч. по участкам:	133,143		55%			ГАЗ-71- 2шт, МТЛБУ - 1шт	Проминка вездеходами, планировка земполотна	25.12.19г.		ООО"Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович 8(3467)72-55-31
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>		0,200		55/30/25		мотопомпы- 3шт	намораживание льда			

2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		60%			МТЛБУ- 1 шт., ГАЗ-71- 2шт	Проминка вездеходами, планировка	25.12.19г.			ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,470		35/20/15		мотопомпы- 5шт	намораживание льда				
3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» в т.ч. по участкам:											
3.1	с.Болчары - р.Мостовая	44,707		45%			Автогрейдер А120 - 1 шт., бульдозер К-701 - 2шт,КАМА3-317-1шт	Планировка ликвидация колеиности.	25.12.19г.			ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8 (3467)72-50-65
3.2	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	54,293		50%			Снегоход Буран - 4 шт., Трактор Т-150 - 1шт, ГАЗ-70- -2шт, ДТ -2шт	Проминка буранами, вездеходами	25.12.19г.			ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннальевич 8(3467)72-02-49
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(п.Алтай)</i>		0,290		60/30/30		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
	<i>р. Конда (д.Кама)</i>		0,237		60/30/30		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
4	«пгт.Мортка - п.Нижняя Тавда»	82,349		50%			ГАЗ-71 - 1 шт.	Проминка вездеходами, планировка	25.12.19г.			АО "ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		50%			Снегоход Буран - 2 шт., трактор К-700 - 1шт, ГАЗ-71 -1 шт., ГТТ -2шт	Проминка вездеходами, планировка	25.12.19г.			ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д.Юмас» в т.ч. по участкам:											
6.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до р.Кума	50,275		65%			МТЛБУ - 1 шт; Автогрейдер ДЗ-98 - 1шт.	Проминка вездеходами. Планировка суходола.	25.12.19г.			АО "ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i>		0,130		54/30/24		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
	<i>р. Конда(д.Юмас)</i>		0,130		45/25/20		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский"	51,000		50%			ГАЗ-71 - 1 шт; К-701 - 1 шт; ГТТ - 1шт.	Планировка суходолов. Проминка вездеходами	25.12.19г.			ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Конда(85 км)</i>		0,130		60/30/30		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
7	«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым» по участкам:											
7.1	пгт.Междуреченский - п.Луговой - р.Красный Яр	50,100		42%			вездеход ГАЗ-71 - 1шт; Буран - 2шт; Мотопомпа - 2шт.	Планировка на участке до р. Ах. Проминка вездеходами на всем протяжении зимника	25.12.19г.			ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда (п.Луговой)</i>		0,180		62/32/30		мотопомпы- 3шт	намораживание льда				

7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		40%			Болотоход с гусанкой- 1шт, снегоход Буран - 2 шт.	Проминка вездеходами на всем протяжении зимника. Расчистка и планировка до с. Карым.	25.12.19г.			ООО"Карымское строительно-коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 8(34677)5-21-62
	<i>в т.ч.переправа через р. Юконда</i>		0,026		45/25/20		мотопомпы - 2шт.					
Всего Кондинский район		601,123	1,793	51%								
Октябрьский район												
1	Нарыкары-Мулигорт-Перегребное	34,098		30%			снегоход - 2, ГАЗ 71 - 2	Расчистка, расширение трассы	24.12.19г.			Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454
	<i>в т.ч. л/переправы через пр.Мулигорт</i>		0,100		55/34/21		мотопомпа, Газ-71	Заливка переправы				
	<i>р.Ухтовая</i>		0,046		33/21/11		снегоход -2	Заливка переправы				
2	69 карьер - Пальяново	9,680		25%			снегоходы, ГАЗ-71 - 1ед .ГТТ	разбивка оси, проминка и расширение до 8м трассы, заливка ручьев	24.12.19г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Ендырь</i>		0,120		50/33/17		мотопомпы - 1	Заливка				
3	Ледовая переправа р.Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	20%	30/22/8		Трактор К-701 ЗСТ; трактор МТЗ 82.1 с насосом; трактор ДТ-75 РС; снегоход «Буран» АЕ; водоналивные помпы – 6 ед.	Заливка, Намораживание, устройство снежного валика вдоль переправы Установка вешек Залито 2700м.(большая майна посреди переправы)	24.12.2019г.			ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	Большие Леуши - Карымкары	7,640		55%			МТЛБ-1 шт., бульдозер -1 шт., Б10 - 1 шт., ДМ - 1 шт.,	очистка и расширение трассы	24.12.2019г.			ИП "Довжинский" Довжинский Роман Ильич, 89048848228
5	Карымкары-Горнореченск-Урманый	54,129		60%			МТЛБ-1 шт., бульдозер -1 шт., Б10 - 1 шт., ДМ - 1 шт.,	проминка трассы	24.12.2019г.			
6	Урманый-Каменное	19,130		25%				Установка сиг.вех на ручьях, разбивка оси ориентир п/ч. Уплотнение снега бураном	24.12.2019г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через пр.Ендырская</i>		0,146		65/43/22		мотопомпы - 2	заливка				
7	Сергино-Андра	16,852		19%			МТЛБ-1ед., ГАЗ - 1ед.	Проминка автозимника на противоположном берегу в 4 прохода, Разбивка створа полосы для встречного движения, К-700 уширение, разравнивание снежного наста 6 проходов до газопровода	24.12.2019г.			Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454

	<i>в т.ч. л/переправы через пр.Алёйскинская</i>		0,537		38/24/14		мотопомпы -1	намораживание				
	р.Обь		2,202		28/18/10		Трактор К-703; трактор МТЗ-82 Л с насосом; трактор ДТ-75 УВТ-500 с насосом; снегоход «Буран»-3700; водоналивные помпы- 6 ед.	Заливка, послыное намораживание, устройство снежного валика вдоль переправы. Установка шлагбаума. Установка вешек Залито 2387 м				ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
8	Приобье-Перегребное	57,675	20%				ГАЗ-71 - 1ед, МТЛБ - 1 ед	проминка ГАЗ-71, проминка МТЛБ с протаскиванием гусянки		24.12.2019г.		Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Ун-хобьстпосл</i>		0,258		38/27/11		мотопомпы -1	Заливка переправы				
	<i>р.Ехалпосл</i>		0,202		40/24/16		мотопомпы - 1	Заливка переправы				
	<i>пр. Пугорас</i>		0,228		50/35/15			Заливка переправы				
	<i>пр. Пугорас</i>		0,18		45/30/15			Заливка переправы				
9	Подъезд к п.Перегребное	5,773	20%					Подготовительные работы				
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Обь</i>		1,833		29/21/8		Трактор ХТА-200- 02М;трактор ЮМЗ- 6 с насосом; трактор МТЗ-82 МКЕ с насосом; снегоход «Буран» АД; водоналивные помпы- 7 ед.	Заливка, послыное намораживание, устройство снежного валика вдоль переправы Установка шлагбаума. Установка вешек. Залито 2300м		24.12.2019г.		ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
10	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360	55%				ГАЗ 34036 - 1 ед., К-702 - 1 ед., бульдозер Б-171 - 1ед.	расчистка, проминка снега		25.12.2019		АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич, 8(34670)2-14-10
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Кормужиханка</i>		0,020		-			-				
11	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338	55%				ГТТ-1ед, ГАЗ-71 - 1 ед., МТЛБ - 1ед.	расчистка, проминка снега с помощью гусянки, засыпка промоин		25.12.2019		ИП "Довжинский Р.И" Довжинский Роман Ильич, 89048848228
12	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349	55%				снегоход 1 ед., МТЛБ - 1 ед. бульдозер - 1 ед., мотопомпа	расчистка, проминка снега, засыпка промоин		25.12.2019		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 89048842888
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым</i>		0,125		50/27/23		мотопомпа - 2 ед	заливка				
	<i>р.Малый Атлым</i>		0,199		50/27/23		мотопомпа - 1 ед.	заливка				
Всего Октябрьский район		338,824	8,996	37%								

Белоярский район											
1	«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:										
	"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 23+400	23,400		70%			ГТТ -1 ед.	расчистка,проминка снега с помощью гусьянки	25.12.2019		АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10
	"р.Лыхма - с.Полноват" км 23+400 - км 49+545	26,145		70%			ГТТ - 1 ед.	расчистка, проминка снега с помощью гусьянки	25.12.2019		ИП "Анадеев" Анадеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Лыхма</i>		0,070		68/25/33		мотопомпа	заливка	25.12.2019		
Всего Белоярский район		49,545	0,070	70%							
Сургутский район											
1	«с.Угут - д.Каюково»	7,744		70%			МТЗ, МТЛБ	очищен на всю протяженность на ширину 8 м	15.12.2019		ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379
2	«с.Угут - п.Малюганский»	20,975		55%	переправа на р.Варкун-Ягун расчищена залита водой (сст. толщ льда 30 см + толщина намороженная 15 см); на переправе ч/з р. Пугольган на 20 км расчищена на ширину 10 м		снегоход буран; МТЗ; Газ-2 ед.	с 0 по 3 км зимник до реки очищен на всю ширину. С противоположной стороны реки зимник промят вездеходами Газ до 12 км за 4 прохода с 12 по 21 промят вездеходами Газ за 1 проход	15.12.2019		ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379
3	«г.Сургут - п.Баный»	0,678		50%			МТЗ	очищен на всю протяженность на ширину 8 м	20.12.2019		Филиал №3 ГК"Северавтодор", Сырчин Д.П. 89224796847
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		67%	ч/р Большая на 5 км временная лежневка		снегоход буран; МТЗ; Газ-2 ед.	очистка МТЗ с км 0 - км 17 на 8 м, от км 17 до км 34,442 очищен на ширину 6 м от снега тракторами МТЗ	19.12.2019		Филиал №3 ГК "Северавтодор", Уляев В.Г. 89292938592
Всего Сургутский район		63,839		61%							
Нижневартовский район											
1	«г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		55%			ДЗ-98-1ед	планировка	24.12.2019г.		ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		0,451		27/13/14		Снегоход-2ед, мотопомпы-6ед,	заливка , пост регулирования			
	<i>пр. Чехломей</i>		0,560		13/10/3		Снегоход-2ед, мотопомпы-4ед,	заливка , пост регулирования			
2	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		60%			Снегоходы-2ед ,МТ-ЛБ-2 ед, Т 170-2 ед ,ГА371 1.ед	проминка, заливка болот	23.12.2019г.		ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич 89825223436
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Сабун</i>		0,077		36/16/20		ГАЗ 71, мотопомы - 2 ед	заливка , посты регулирования			
3	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		60%			Снегоходы-4 ед,МТ-ЛБ-2 ед,Т 170-1 ед	проминка, заливка болот	23.12.2019г.		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Вах</i>		0,115		33/13/20		ГАЗ 71-1 ед, мотопомпы 2 ед,	заливка , посты регулирования			

	<i>р. Пасол</i>		0,041		30/11/19	ГАЗ 71-1 ед, мотопомпы 2 ед	подходы				
4	«с.Былино - п.Зайцева речка»	14,225		95%		ТГМ-1ед.	планировка	03.12.2019г			ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	<i>в т.ч. л/переправа через Пр.Большой Пасол</i>		0,059				протока перемезла	24.12.2019г.			
Всего Нижневартровский район		115,980	1,303	68%							
Березовский район											
1	Газовая трасса -Саранпауль	114,035		40%		ГАЗ 71-2, МТЛБУ -1, К 701- 1,	Проминка снегоходами, промораживание основания.	24.12.2019г.			ИП "Щепеткин С.В" Щепеткин Сергей Викторович. 89224170513
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Талья</i>		0,043		36/19/17	Снегоход -2, ледобур - 4, мотопомпа - 2	Послойное намораживание				
	<i>р.Валья</i>		0,065		36/19/17		Послойное намораживание				
2	Газовая трасса - Саранпауль	40		50%		Снегоход-3ед., К- 700.,Урал 4320	Проминка снегоходами	24.12.2019г.			НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157
3	Ломбовож - Саранпауль	40,730		50%		Снегоход- 3ед.,ГТГ.МТЛБ-2 ед.	Проминка снегоходами	24.12.2019г.			
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Кемпаж</i>		0,058		50/25/25	Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед	Намараживание послойно и укрепление снежными валами				
	<i>р.Ляпин</i>		0,126		50/25/25	Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед	Намараживание послойно и укрепление снежными валами				
4	Березово-Ванзетур-Игрим	92,680		75%		Снегоход-2 ед, мотопомпа-4 ед, Газ 71 - 3 ед.	проминка, заливка ручьев	24.12.2019г.			ООО "ЛАНА" Байков Александр Дмитриевич 89048842719
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,413		45/25/20	мотопомпы-2ед.	Намараживание послойно и укрепление снежными валами				
5	Подъезд к п.Ванзетур	7,435		31%			Проминка снегоходами	24.12.2019г.			НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва</i>		0,330		46/24/21	мотопомпы-2ед.	Намараживание послойно и укрепление снежными валами				
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,240		47/26/21	мотопомпы-2ед.	Намараживание послойно и укрепление снежными валами				
6	Сартынья-Сосьва	74,970		50%		Снегоход-3ед	Проминка снегоходами	24.12.2019г.			НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157
7	Сосьва-Кимкясуй	50,967		50%		Снегоход-3ед	Проминка снегоходами	24.12.2019г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,460		50/25/25	Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед	Намораживание послойно				
8	Сосьва - Ломбовож	37,675		50%		Снегоход-3ед.,ГАЗ- 71 -2 ед.,МТЛБ-2 ед.	Проминка вездеходами, протаскивание гусянок	24.12.2019г.			

9	Подъезд к п.Устрем	5,455		5%					24.12.2019г.			
10	Березово-Теги-Устрем	51,445		35%			Снегоход-2 ед	Проминка трассы				ООО "ЛАНА" Байков Александр Дмитриевич 89048842719
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Луговая Возулка</i>		0,155		48/27/21		Снегоход-2 ед, мотопомпа-2 ед	Проминка снегоходами, заливка переправ	24.12.2019г.			
	<i>р.Горная Возулка</i>		0,13		50/28/22			Проминка снегоходами, заливка переправ				
11	Теги-Граница ХМАО	24,945		15%			МТ-ЛБ-2ед.	Проминка 23км, заливка ручьев	24.12.2019г.			
12	Игрим - Анеева	21,980		60%			ГТТ-2 шт., ГА371 - 1шт.	очистка и расширение трассы	24.12.2019г.			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 89048842888
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,295		50/25/25		мотопомпы	заливка протоки				
13	Игрим - Саргынья	77,888		50%			Снегоход-2ед,ГА3- 71 1ед.	Проминка снегоходами	24.12.2019г.			НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 89044664157
14	Игрим - 540 км газовой трассы	34,168		33%			МТЛБ - 1 шт., МТЛБУ1 - 1 шт., Урал - 1ед.	Урал перевозка песка для отсыпки труб и п/ч.	24.12.2019г.		Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич	
15	Хулимсунт-Няксимволь-Усть-Манья	126,725		45%			МТЛБ-2, К-701- 2, УРАЛ"Вахта" Снегоуборщик «Беларус-82.1» с «СУ- 2,1 ОМ»	Проминка МТЛБ, промораживание основания, расчистка, уборка поваленных деревьев.	24.12.2019г.			ИП "Щепеткин С.В" Щепеткин Сергей Викторович. 89224170513
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва</i>		0,160		38/21/17		Снегоход -3, ледобур - 4, мотопомпа - 4	Послойное намораживание				
	<i>р.Северная Сосьва</i>		0,160		36/20/16			Послойное намораживание				
	<i>р.Северная Сосьва</i>		0,190		36/20/16			Послойное намораживание				
16	Ледовая переправа через р.Ятрия	0,134	0,134	55%	65/35/30		Снегоходы 2 ед. Мотопомпы 3 ед.	Намараживание послойно и укрепление снежными валами	24.12.2019г.			НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 89044664157
17	Ледовая переправа через р.Щекурья	0,074	0,074	55%	65/35/30			Намараживание послойно и укрепление снежными валами	24.12.2019г.			
Всего Берёзовский район:		801,306	3,033	44%								
ИТОГО ПО ХМАО:		2353,104	22,375	56%								