

**Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на "08" декабря 2019 г.**

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних а.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
<b>Ханты-Мансийский район</b>												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пыррях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пыррях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		67%			К-700 - 3 ед	Очистка площадей от снега, работа с гусьянками	24.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000		43/28/15		м/помпа - 4 ед;	последнее намораживание льда				
	<i>пр. Северная</i>		0,073		52/29/22		м/помпа - 1 ед;	последнее намораживание льда				
	<i>пр. Неулева</i>		0,271		53/31/22		м/помпа -3 ед;	последнее намораживание льда				
	<i>р. Полой</i>		0,095		50/29/21		м/помпа - 1 ед;	последнее намораживание льда				
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	13,252		75%			К-700 - 1 ед.	Уборка снега с дорог, уплотнение снега на проезжей части	20.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
3	<i>Ледовая переправа через р. Конда</i>	0,424	0,424	45%	38/25/13		м/помпа - 1 ед;	последнее намораживание льда				
4	«п.Сибирский - с.Батово»	22,050		72%			К-700 - 1 ед., Т-170 1 ед.	Уборка снега с дорог, уплотнение снега на проезжей части	20.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566		польня		снегоход - 1 ед.	заготовка, сигнальных вех				
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	5,000		42%			Газ-71-1ед.	Уборка снега с дорог	19.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294		38/26/12		м/помпа - 1 ед;	последнее намораживание переправы				
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		72%			ГАЗ - 71 - 2 ед. к-700-1ед, а/самосвал 1, МТЗ - 1ед.	Очистка площадей от снега, работа с гусьянками	18.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025		50/28/22		м/помпа - 1 ед;	последнее намораживание переправы				

7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		80%			ДТ-75- 1 ед., МТЗ-1 ед.	Уборка снега с дорог, уплотнение снега на проезжей части, устройство лижневой дороги	18.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100%			УРАЛ - 1 ед., К-700 1 ед.	Содержание автозимника - уборка снега с дорог		Введен с 29.11.2019г Акт №1 от 29.11.2019 г.	
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		91%			УРАЛ - 1 ед., К-700 1 ед.	уборка снега с дорог, установка дорожных знаков	25.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,547		47/36/11		снегоход 1 ед, м/помпа 1 ед	последнее намораживание льда			
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	10,319		100%			ГАЗ-71 1 ед., К-700-1ед.	Содержание автозимника - уборка снега с дорог		Введен с 29.11.2019г Акт №1 от 29.11.2019 г. Акт ГИМС от 29.11.2019 г.	
	<i>в т.ч л/переправа через: пр.Ендырская</i>		0,051		56/43/13	5 тн	м/помпа "Субару" - 1 ед;	Содержание переправы, последнее намораживание льда			
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		100%			ГАЗ-71 1 ед.	Содержание автозимника - уборка снега с дорог		Введен с 29.11.2019г Акт №1 от 29.11.2019 г.	ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		70%			ГАЗ-71 1 ед., к-700-1ед. ДТ-75-1ед.	Проминка, уборка снега с дорог	25.12.2019г.		
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Обь</i>		1,162		37/26/11		снегоход 1 ед.	последнее намораживание льда			
13	«п.Кедровый - п.Урманский»	30,453		62%			ГАЗ-71 1 ед., к-700-1ед. ДТ-75-1ед.	Проминка, уборка снега с дорог	25.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,085		43/30/13		Газ-71-1ед.	Заливка переправы,вешкование створа			
14	«РН№-1007 - с.Зенково»	3,335		47%			ГПА-1 ед., к-700 2 ед.	Очистка площадей от снега, работа с гусьянками, очистка площадей	23.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91
	<i>в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулевая</i>		0,587		30/23/7			последнее намораживание льда			
15	Подъезд к д.Чембакчина	5,848		10%			Снегоход-2 ед.	обследование зимника	19.12.2019г.		
<b>Всего Ханты-Мансийский район</b>		<b>382,487</b>	<b>7,180</b>	<b>69%</b>							
<b>Кондинский район</b>											
1	«пгт.Кондинский - с.Болчары», в т.ч. по участкам:	133,143		70%			ГАЗ-71- 2шт, МТЛБУ - 1шт	Проминка вездеходами, планировка земполотна	16.12.19г.		ООО"Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович 8(3467)72-55-31
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>		0,200		60/30/30		мотопомпы- 3шт	намораживание льда			

2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		70%			МТЛБУ- 1 шт., ГАЗ-71- 3шт; МГТТ-1шт; ДТ-75 - 1шт	Проминка вездеходами, планировка	23.12.19г.			ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,470		45/25/20		мотопомпы- 6шт	намораживание льда				
3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» в т.ч. по участкам:								23.12.19г.			
3.1	с.Болчары - р.Мостовая	44,707		60%			Автогрейдер А120 - 1 шт., бульдозер К-701 - 2шт,КАМАЗ-317-1шт	Планировка ликвидация колеиности.	23.12.19г.			ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8 (3467)72-50-65
3.2	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	54,293		60%			Снегоход Буран - 4 шт., Трактор Т-150 - 1шт, ГАЗ-70- -2шт, ДТ -2шт	Проминка вездеходами, планировка расчистка	23.12.19г.			ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(п.Алтай)</i>		0,290		65/33/32		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
	<i>р. Конда (д.Кама)</i>		0,237		65/33/32		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
4	«пгт.Мортка - п.Нижняя Тавда»	82,349		60%			ГАЗ-71 - 1 шт.	Проминка вездеходами, планировка	24.12.19г.			АО "ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		60%			ГАЗ-71 -1 шт., ГТТ - 2шт	Проминка вездеходами, планировка	23.12.19г.			ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д. Юмас» в т.ч. по участкам:								16.12.19г.			
6.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до р.Кума	50,275		70%			МТЛБУ - 1 шт; Автогрейдер ДЗ-98 - 1шт.	Проминка вездеходами. Планировка, расчистка	Подъезд к с Ямки(5 км)- 06.12.2019г.Остальной участок- 16.12.2019г.	<b>"Подъезд к с.Ямки км0+000 - км5+200 в т.ч. л/п ч/з р.Конда введен с 06.12.2019г Акт №1 от 06.12.2019 г.</b>	АО "ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i>		0,130		60/30/30	<b>5 тн</b>	мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
	<i>р. Конда(д.Юмас)</i>		0,130		48/25/23		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский"	51,000		60%			ГАЗ-71 - 1 шт; К-701 - 1 шт; ГТТ - 1шт.	Проминка вездеходами, планировка.	16.12.19г.			ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Конда(85 км)</i>		0,130		65/35/30		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				

7	«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым» по участкам:								24.12.2019г.			
7.1	пгт.Междуреченский - п.Луговой - р.Красный Яр	50,100		60%			вездеход ГАЗ-71 - 2шт; МТЗ с гусьянкой - 1шт.	Проминка вездеходами на всем протяжении зимника. Расчистка, планировка.	Междуреченский-Луговой(15 км)-06.12.2019г. Луговой-Красный Яр-24.12.2019г.	пгт.Междуреченский-п.Луговой км0+000 - км15+444 введен с 06.12.2019г Акт.№1 от 06.12.2019 г.		ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда (п.Луговой)</i>		0,180		67/34/30		мотопомпы- 3шт	намораживание льда				
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		55%			Болотоход с гусьянкой- 1шт,МТЗ-82, Т-150	Проминка вездеходами на всем протяжении зимника. Расчистка и планировка до с. Карым.	24.12.19г.			ООО"Карымское строительно-коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 8(34677)5-21-62
	<i>в т.ч.переправа через р. Юконда</i>		0,026		50/25/25		мотопомпы - 2шт.					
<b>Всего Кондинский район</b>		<b>601,123</b>	<b>1,793</b>	<b>63%</b>								
<b>Октябрьский район</b>												
1	Нарыкары-Мулигорт-Перегибное	34,098		60%			снегоход - 2, ГАЗ 71 - 2	Расчистка, расширение трассы	23.12.19г.		Филиал №7 АО "ГК "Севератордор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454	
	<i>в т.ч. л/переправы через пр.Мулигорт</i>		0,100		85/50/35		мотопомпа, Газ-71	Заливка переправы				
	<i>р.Ухтовая</i>		0,046		55/34/21		снегоход -2	Заливка переправы				
2	69 карьер - Пальяново	9,680		45%			снегоходы, ГАЗ-71 - 1ед. ГТТ	разбивка оси, проминка и расширение до 8м трассы, заливка ручьев	24.12.19г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Ендырь</i>		0,120		50/33/17		мотопомпы - 1	Заливка				
3	<i>Ледовая переправа р.Обь в районе с.Шеркалы</i>	2,800	2,800	30%	35/22/13		Трактор К-701 ЗСТ; трактор МТЗ 82.1 с насосом; трактор ДТ-75 РС; снегоход «Фуран» АЕ; водоналивные помпы – 6 ед.	Заливка, Намораживание, устройство снежного валика вдоль переправы Установка вешек Залито 2700м.(большая майна посреди переправы)	23.12.2019г.			ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	Большие Леуши - Карымкары	7,640		55%			МТЛБ-1 шт., бульдозер -1 шт., Б10 - 1 шт., ДМ - 1 шт.,	очистка и расширение трассы	24.12.2019г.			ИП "Довжинский" Довжинский Роман Ильич, 89048848228
5	Карымкары-Горнореченск-Урманый	54,129		60%			МТЛБ-1 шт., бульдозер -1 шт., Б10 - 1 шт., ДМ - 1 шт.,	проминка трассы	24.12.2019г.			

6	Урманый-Каменное	19,130		45%			МТЛБ-1ед, снегоход	Установка сиг.вех на ручьях, разбивка оси орентир п/ч. Уплотнение снега бураном	24.12.2019г.		Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454	
	<i>в т.ч. л/переправа через пр.Ендырская</i>		0,146		65/43/22		мотопомпы - 2	заливка				
7	Сергино-Андра	16,852		30%			ГТТ-1ед.	ГТТ проминка в 6 проходов. Устройство снежных бортов 220 м.п.	23.12.2019г.			
	<i>в т.ч. л/переправы через пр.Алдейкинская</i>		0,537		40/25/15		мотопомпы -1	Намораживание послойно				
		р.Обь		2,202		35/20/15	Трактор К-703; трактор МТЗ-82 Л с насосом; трактор ДТ-75 УВТ-500 с насосом; снегоход «Буран»-3700; водоналивные помпы- 6 ед.	Заливка, послойное намораживание, устройство снежного валика вдоль переправы. Установка шлагбаума. Установка вешек Залито 2387 м	23.12.2019г.		ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
8	Приобье-Перегребное	57,675		36%			ГАЗ-71 - 1ед, МТЛБ - 1 ед	Устройство бортов с обоих сторон, установка сигнальных вех.	23.12.2019г.		Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454	
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Ун-хобыстпосл</i>		0,258		44/30/14		мотопомпы -1	Заливка переправы				
	<i>р.Ехалтосл</i>		0,202		45/28/17		мотопомпы - 1	Заливка переправы				
	<i>пр. Пугорас</i>		0,228		70/47/23		мотопомпы - 2	Заливка переправы				
	<i>пр. Пугорас</i>		0,18		70/47/23		мотопомпы - 3	Заливка переправы				
9	Подъезд к п.Перегребное	5,773		23%				Подготовительные работы	23.12.2019г.			ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Обь</i>		1,833		35/22/13		Трактор ХТА-200- 02М;трактор ЮМЗ- 6 с насосом; трактор МТЗ-82 МКЕ с насосом; снегоход «Буран» АД; водоналивные помпы- 7 ед.	Заливка, послойное намораживание, устройство снежного валика вдоль переправы Установка шлагбаума. Установка вешек. Залито 2300м				
10	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		70%			ГАЗ 34036 - 1 ед., К-702 - 1 ед., бульдозер Б-171 - 1ед.	расчистка, проминка снега	24.12.2019		АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич, 8(34670)2-14-10	
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Кормужиханка</i>		0,020		-			-				
11	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		70%			ГТТ-1ед, ГАЗ-71 - 1 ед., МТЛБ - 1ед.	расчистка, проминка снега с помощью гусанки, засыпка промоин	24.12.2019		ИП "Довжинский Р.И" Довжинский Роман Ильич, 89048848228	

12	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		75%			МТЛБ - 1 ед. бульдозер - 1 ед.,	расчистка, проминка снега, засыпка промоин	24.12.2019			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 89048842888	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым</i>		0,125		60/27/33		мотопомпа - 2 ед	заливка					
	<i>р.Малый Атлым</i>		0,199		60/27/33		мотопомпа - 1 ед.	заливка					
<b>Всего Октябрьский район</b>		<b>338,824</b>	<b>8,996</b>	<b>50%</b>									
<b>Белоярский район</b>													
1	«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:												
	"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 23+400	23,400		95%			ГТТ -1 ед., погрузчик - 1ед.	расчистка,проминка снега с помощью гусьнки, установка дорожных знаков	10.12.2019			АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	
	"р.Лыхма - с.Полноват" км 23+400 - км 49+545	26,145		95%			ГТТ - 1ед.	расчистка, проминка снега с помощью гусьнки	10.12.2019			ИП "Анадеев" Анадеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Лыхма</i>		0,070		73/30/43		мотопомпа	заливка	10.12.2019				
<b>Всего Белоярский район</b>		<b>49,545</b>	<b>0,070</b>	<b>95%</b>									
<b>Сургутский район</b>													
1	«с.Угут - д.Каюково»	7,744		80%			МТЗ, МТЛБ	очищен на всю протяженность на ширину 9 м	15.12.2019			ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379	
2	«с.Угут - п.Малюганский»	20,975		60%	переправа на р.Варкун- Ягун расчищена залита водой (ест. толщ льда 50 см + толщина намороженная 20 см); на переправе ч/з р. Пугольган на 20 км расчищена на ширину 10 м толщина льда 15 см		МТЗ; ГАЗ	с 0 по 3 км зимник до реки очищен на ширину 9м. С противоположной стороны реки зимник промят вездеходами Газ до 12 км за 4 прохода с 12 по 21 промят вездеходами Газ за 2 прохода	15.12.2019			ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379	
3	«г.Сургут - п.Банный»	0,678		60%			МТЗ	очищен на всю протяженность на ширина 9 м	24.12.2019			Филиал №3 ГК"Северавтодор", Сырчин Д.П. 89224796847	
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		80%	ч/р Большая на 5 км временная лежневка		МТЗ	очистка МТЗ с км 0 - км 18 на 9 м, от км 25 до км 34,442 очищен на ширину 8 м от снега тракторами МТЗ, на 5 км положили 2 вод.трубы	23.12.2019			Филиал №3 ГК "Северавтодор", Уляев В.Г. 89292938592	
<b>Всего Сургутский район</b>		<b>63,839</b>		<b>70%</b>									
<b>Нижневартовский район</b>													
1	«г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		65%			ДЗ-98- 1ед,бульдозер Б10- 1ед, ТГМ126-1 ед	планировка, проминка	24.12.2019г.			ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		0,451		35/13/22		Снегоход-2ед, мотопомпы-6ед.	заливка , пост регулирования					
	<i>пр. Чехломей</i>		0,560		16/10/6		Снегоход-2ед, мотопомпы-4ед.	заливка , пост регулирования					

2	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		70%			Снегоходы-2ед, МТ-ЛБ-2 ед, Т 170-2 ед, ГА371 1.ед	проминка, заливка болот	24.12.2019г.		ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич 89825223436
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Сабун</i>		0,077		47/16/31		ГАЗ 71, мотопомпы - 2 ед	заливка, посты регулирования			
3	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		70%			Снегоходы-4 ед, МТ-ЛБ-2 ед, Т 170-1 ед	проминка, заливка болот	24.12.2019г.		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Вах</i>		0,115		45/13/32		ГАЗ 71-1 ед, мотопомпы 2 ед	заливка, посты регулирования			
	<i>р. Пасол</i>		0,041		41/11/30		ГАЗ 71-1 ед, мотопомпы 2 ед	подходы	24.12.2019г.		
4	«с.Былино - п.Зайцева речка»	14,225		100%			автогрейдер ДЗ 98-1 ед	содержание		<b>Введен с 03.12.2019г. Акт № 1 от 03.12.2109г</b>	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	<i>в.т.ч. л/переправа через Пр.Большой Пасол</i>		0,059					протока перемезла	24.12.2019г.		
<b>Всего Нижневартковский район</b>		<b>115,980</b>	<b>1,303</b>	<b>76%</b>							
<b>Березовский район</b>											
1	Газовая трасса -Саранпауль	114,035		44%			ГАЗ 71-2, МГЛБУ -1, К 701- 1,	Проминка снегоходами, промораживание основания.	24.12.2019г.		ИП "Щепеткин С.В" Щепеткин Сергей Викторович. 89224170513
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Талья</i>		0,043		46/24/22		Снегоход -2, ледобур - 4, мотопомпа - 2	Послойное намораживание			
	<i>р.Валья</i>		0,065		44/23/21			Послойное намораживание			
2	Газовая трасса - Саранпауль	40		50%			ГТТ-4ед.	Проминка вездеходами, протаскивание гусянок	24.12.2019г.		НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 89044664157
3	Ломбовож - Саранпауль	40,730		50%			ГТТ-4ед.	Проминка вездеходами, протаскивание гусянок			
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Кемпаж</i>		0,058		50/25/25		Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед	Намораживание послойно и укрепление снежными валами	23.12.2019г.		
	<i>р.Ляпин</i>		0,126		50/25/25		Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед	Намораживание послойно и укрепление снежными валами			

4	Березово-Ванзетур-Игрим	92,680		80%			К701-5ед, Т170-1ед	проминка 92 км , заливка ручьев, установка дорожных знаков	10.12.2019г.			ООО "ЛАНА" Байков Александр Дмитриевич 89048842719
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,413		64/40/24		Т-40-2ед, мотопомпы	Наморазживание послойно и укрепление снежными валами				
5	Подъезд к п.Ванзетур	7,435		48%				Проминка снегоходами	10.12.2019г.			
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва</i>		0,330		65/40/25		Т-40-2ед, мотопомпы	Наморазживание послойно и укрепление снежными валами				
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,240		64/40/24		Т-40-2ед, мотопомпы	Наморазживание послойно и укрепление снежными валами				
6	Сартынья-Сосьва	74,970		50%			Снегоход-3ед	Проминка снегоходами	23.12.2019г.			НО КМНС "Сосьва" Полюнов Александр Григорьевич 89044664157
7	Сосьва-Кимкясуй	50,967		50%			Снегоход-3ед	Проминка снегоходами	23.12.2019г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,460		55/30/25		Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед	Наморазживание послойно				
8	Сосьва - Ломбовож	37,675		50%			ГТТ-4ед.	Проминка вездеходами, протаскивание гусянок	23.12.2019г.			
9	Подъезд к п.Устрем	5,455		95%					10.12.2019г.			
10	Березово-Теги-Устрем	51,445		95%			МТ-ЛБ-3ед, К701- 5ед, т170-1ед, ТМ- 1ед	Проминка, установка знаков	10.12.2019г.			ООО "ЛАНА" Байков Александр Дмитриевич 89048842719
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Луговая Возулка</i>		0,155		75/41/34		Снегоход-2 ед, мотопомпа-2 ед	Проминка снегоходами, заливка переправ, установка знаков				
	<i>р.Горная Возулка</i>		0,13		76/41/35			Проминка снегоходами, заливка переправ				
11	Теги-Граница ХМАО	24,945		50%			МТ-ЛБ-2ед.	Проминка, заливка ручьев	10.12.2019г.			
12	Игрим - Анеева	21,980		78%			ГТТ-2 шт., ГА371 - 1шт.	очистка и расширение трассы, установка знаков	10.12.2019г.			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 89048842888
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,295		65/35/30		мотопомпы	установка знаков				
13	Игрим - Сартынья	77,888		60%			ГТТ-4ед.	Проминка вездеходами, протаскивание гусянок	23.12.2019г.			НО КМНС "Сосьва" Полюнов Александр Григорьевич 89044664157
14	Игрим - 540 км газовой трассы	34,168		50%			МТЛБ - 1 шт., МТЛБУ1 - 1 шт., Урал - 1ед.	Планировка, расширение и проминка трассы с протаскиванием гусянки, отсыпка труб песком , уборка поваленных деревьев	10.12.2019г.		Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич	



