

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на "22" декабря 2019 г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних а.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
Ханты-Мансийский район												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пыррях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пыррях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		91%			К-700 - 3 ед. ГПА - 1 ед.	Очистка площадей от снега, работа с гусанками, установка знаков	24.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000		50/35/15		м/помпа - 4 ед;	последнее намораживание льда				
	<i>пр. Северная</i>		0,073		60/36/24		м/помпа - 1 ед;	последнее намораживание льда				
	<i>пр. Неулёва</i>		0,271		60/36/24		м/помпа - 2 ед;	последнее намораживание льда				
	<i>р. Полой</i>		0,095		60/39/21		м/помпа - 1 ед;	последнее намораживание льда				
2	«с. Тюли - п.Выкатной»	13,252		100%			К-700 - 1 ед.	Содержание автозимника - уборка снега с дорог	20.12.2019г.	Введен с 20.12.2019г. Акт №1 от 19.12.2019г. Акт ГИМС от 19.12.2019г.	ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
3	<i>Ледовая переправа через р. Конда</i>	0,424	0,424	90%	55/37/18	5 тн	м/помпа - 1 ед;	последнее намораживание льда				
4	«п.Сибирский - с.Батово»	22,050		100%			К-700 - 1 ед., Т-170 - 1 ед.	Содержание автозимника - уборка снега с дорог	20.12.2019г.			Введен с 20.12.2019г. Акт №1 от 19.12.2019г.
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566	10%	польня		снегоход - 1 ед.	последнее намораживание переправы				
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	4,588		100%			Газ-71-1ед.	Содержание автозимника - уборка снега с дорог	19.12.2019г.	Введен с 20.12.2019г. Акт №1 от 19.12.2019г. Акт ГИМС ОТ 19.12.2019г.		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294		50/35/13	10 тн	м/помпа - 1 ед;	последнее намораживание переправы				АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		100%			ГАЗ - 71 - 2 ед. к-700-1ед, а/самосвал 1, МТЗ - 1ед.	Содержание автозимника, уборка снега с проезжей части	18.12.2019г.	Введен с 19.12.2019г. Акт №1 от 18.12.2019г. Акт ГИМС №1 от 18.12.2019г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025		59/37/22	10тн	м/помпа - 1 ед;					

7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		100%			ДГ-75- 1 ед., МТЗ-1 ед.	Содержание автозимника, уборка снега с проезжей части	18.12.2019г.	Введен с 19.12.2019г. Акт №1 от 18.12.2019г.	ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100%			УРАЛ - 1 ед., К-700 1 ед.	Содержание автозимника - уборка снега с дорог		Введен с 29.11.2019г Акт №1 от 29.11.2019 г.	
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		100%			УРАЛ - 1 ед., К-700 1 ед.	уборка снега с дорог, установка дорожных знаков	25.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,547		47/36/11		снегоход 1 ед, м/помпа 1 ед	последнее намораживание льда			
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	10,319		100%			ГАЗ-71 1 ед., К-700-1ед.	Содержание автозимника - уборка снега с дорог		Введен с 29.11.2019г Акт №1 от 29.11.2019 г. Акт ГИМС №1 от 29.11.2019 г. Акт ГИМС №2 от 06.12.2019г.	
	<i>в т.ч л/переправа через: пр.Ендырская</i>		0,051		56/43/13	15 тн	м/помпа "Субару" - 1 ед;	Содержание переправы, последнее намораживание льда			
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		100%			ГАЗ-71 1 ед.	Содержание автозимника - уборка снега с дорог		Введен с 29.11.2019г Акт №1 от 29.11.2019 г.	
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		83%			ГАЗ-71 1 ед., к-700-1ед, ДГ-75-1ед.	Проминка, уборка снега с дорог	25.12.2019г.		
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Обь</i>		1,162		45/33/12		снегоход 1 ед.	последнее намораживание льда			
13	«п.Кедровый - п.Урманский»	30,453		73%			ГАЗ-71 1 ед., к-700-1ед, ДГ-75-1ед.	Проминка, уборка снега с дорог	25.12.2019г.		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,085		45/32/13		Газ-71-1ед.	Заливка переправы,вешкование створа			
14	«РН№-1007 - с.Зенково»	3,335		88%			ГПА-1 ед.,МТЗ - 1 ед	Очистка площадей от снега, работа с гусьнками, очистка площадей	23.12.2019г.		АО ГК Северавтордор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91
	<i>в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулевая</i>		0,587		50/35/15			последнее намораживание льда			
15	Подъезд к д.Чембакчина	5,848		100%				Содержание автозимника - уборка снега с дорог	19.12.2019г.	Введен с 20.12.2019г. Акт №1 от 19.12.2019г. Акт ГИМС от 19.12.2019г.	
Всего Ханты-Мансийский район		382,075	7,180	90%							

Кондинский район												
1	«пгт.Кондинский - с.Болчары», в т.ч. по участкам:	133,143		100%			МТЛБУ - 1шт	содержание автомобилиста			Введен с 17.12.2019г. Акт №1 от 16.12.2019г. Акт ГИМС №1 от 16.12.2019г.	ООО"Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович 8(3467)72-55-31
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>		0,200		70/35/35	15 тн	мотопомпы- 3шт	намораживание льда				
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		100%			МТЛБУ- 1 шт., ГАЗ- 71- 3шт; МГТТ- 1шт; ДТ-75 - 1шт	Работает комиссия	23.12.19г.			ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,470		55/30/25	15 тн	мотопомпы- 6шт	намораживание льда			Акт ГИМС от 19.12.2019г.	
3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» в т.ч. по участкам:								23.12.19г.			
3.1	с.Болчары - р.Мостовая	44,707		100%			Автогрейдер А120 - 1 шт., бульдозер К- 701 - 2шт,КАМА3- 317-1шт	Работает комиссия	23.12.19г.			ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8 (3467)72-50-65
3.2	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	54,293		100%			Трактор Т-150 -1шт, ГАЗ-70- -2шт, ДТ - 2шт	Работает комиссия	23.12.19г.			ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(п.Алтай)</i>		0,290		93/48/45		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
	<i>р. Конда (д.Кама)</i>		0,237		90/45/45		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
4	«пгт.Мортка - п.Нижняя Тавда»	82,349		90%			К-702 - 1 шт, Автогрейдер ДЗ-98- 1шт.	Расчистка, планировка	24.12.19г.			АО "ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2- 89-36
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		100%			ГАЗ-71 -1 шт., ГТТ- 2шт	Работает комиссия	23.12.19г.			ЗАО "Кондаавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д. Юмас» в т.ч. по участкам:											
6.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до р.Кума	50,275		100%			К-701 - 1 шт; Автогрейдер ДЗ-98- 1шт.	Содержание автомобилиста			Введен с 16.12.2019г Акт №1 от 06.12.2019 г.	АО "ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2- 89-36
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i>		0,130		73/38/35	15тн	мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
	<i>р. Конда(д.Юмас)</i>		0,130		70/35/35	15тн	мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский"	51,000		100%			ГАЗ-71 - 1 шт; К- 701 - 1 шт; ГТТ - 1шт.	Содержание автомобилиста			Введен с 16.12.2019г.	ЗАО "Кондаавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Конда(85 км)</i>		0,130		70/35/35	15тн	мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
7	«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым» по участкам:								24.12.2019г.			

7.1	пгт.Междуреченский - п.Луговой - р.Красный Яр	50,100		90%			вездеход ГАЗ-71 - 2шт; МТЗ с гусянкой - 1шт., автогрейдер-1шт	Расчистка, планировка. 06.12 введен автозимник на участке "пгт.Междуреченский-п.Луговой".	Междуреченский-Луговой(15 км)-06.12.2019г. Луговой-Красный Яр-24.12.2019г.	пгт.Междуреченский-п.Луговой км0+000 - км15+444 введен с 06.12.2019г. Акт №1 от 06.12.2019 г.		ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда (п.Луговой)</i>		0,180		80/41/39		мотопомпы- 3шт	намораживание льда				
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		90%			Болотоход с гусянкой- 1шт,МТЗ-82, Т-150	Расчистка, планировка,	24.12.19г.			ООО"Карымское строительно-коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 8(34677)5-21-62
	<i>в т.ч.переправа через р. Юконда</i>		0,026		72/37/35		мотопомпы - 2шт.					
Всего Кондинский район		601,123	1,793	97%								
Октябрьский район												
1	Нарыкары-Мулигорт-Перегибное	34,098		95%			снегоход - 2, ГАЗ 71 - 2	Расчистка, расширение трассы				
	<i>в т.ч. л/переправы через пр.Мулигорт</i>		0,100		92/55/37		мотопомпа, Газ-71	Заливка переправы , установка знаков и постов регулирования	23.12.19г.			
	<i>р. Ухтовая</i>		0,046		90/60/30		снегоход -2	Заливка переправы, установка знаков				Филиал №7 АО "ГК "Севератордор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454
2	69 карьер - Пальяново	9,680		95%			снегоходы	Расширение п/ч с откидыванием, выравнивание колен, установка дорожных знаков, расширение зауженных участков, забивка ручьев.	24.12.19г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Ендырь</i>		0,120		85/52/31		мотопомпы - 1	Заливка				
3	Ледовая переправа р.Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	95%	45/26/19		Трактор К-701 ЗСТ; трактор МТЗ 82.1 с насосом; трактор ДТ-75 РС; снегоход «Буран» АЕ; водоналивные помпы – 6 ед.	Заливка, Намораживание, устройство снежного валика вдоль переправы	23.12.2019г.			ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	Большие Леуши - Карымкары	7,640		95%			МТЛБ-1 шт., бульдозер -1 шт., Б10 - 1 шт., ДМ - 1 шт.,	очистка и расширение трассы	24.12.2019г.			
5	Карымкары-Горнореченск-Урманый	54,129		95%			МТЛБ-1 шт., бульдозер -1 шт., Б10 - 1 шт., ДМ - 1 шт.,	проминка трассы	24.12.2019г.			ИП "Довжинский" Довжинский Роман Ильич, 89048848228

6	Урманый-Каменное	19,130		95%			К-703-1ед, К-700-1ед., МТЗ-82-1ед.	Расширение п/ч с откидыванием, выравнивание колеи, установка дорожных знаков, расширение зауженных участков, забивка ручьев.	24.12.2019г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через пр.Ендырская</i>		0,146			80/50/30	мотопомпы - 2	заливка, устройство постов регулирования				
7	Сергино-Андр	16,852		95%			К-700-1ед., МТЛБ - 1ед.	К-700 планировка, разравнивание снежного наста волокушей, разравнивание песка в колее, расчитска, планировка площадки для установки вагонов, размещение вагонов, МТЛБ разравнивание, планировка снежного наста волокушей из колес.	23.12.2019г.			Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454
	<i>в т.ч. л/переправы через пр.Алёйскинская</i>		0,537			60/34/26	мотопомпы - 1	Заливка переправы 200х40х0,04-0,08м				
	<i>р.Обь</i>		2,202			48/26/22	Трактор К-703; трактор МТЗ-82 Л с насосом; трактор ДТ-75 УВТ-500 с насосом; снегоход «Буран»-3700; водоналивные помпы- 6 ед.	Заливка, послонное намораживание, устройство снежного валика вдоль переправы.	23.12.2019г.			ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
8	Приобье-Перегребное	57,675		95%			МТЛБ - 1 ед	МТЛБ проминка, планировка снежного наста гусянкой, К-703 расширение и расчитска клином, установка знаков.	23.12.2019г.			Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Ун-хобыстпосл</i>		0,258			70/40/30	мотопомпы - 1	Заливка переправы 120х40х0,03-0,1м. Манипулятор - установка дор.знаков 14 щитков, 9 стоек				
	<i>р.Ехалтосл</i>		0,202			72/40/32	мотопомпы, ТО-18, манипулятор	Заливка переправы, установка дорожных знаков				
	<i>пр. Пугорас</i>		0,228			75/50/25	мотопомпы - 2	Заливка переправы				

	<i>пр. Пугорас</i>		0,18		70/47/23		мотопомпы - 3	Заливка переправы 70x40x0,03-0,1м				
9	Подъезд к п.Перегребное	5,773		95%				МТЛБ с гусанкой, К-703 протаскивание клина				
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Обь</i>		1,833		52/26/26		Трактор ХТА-200-02М; трактор ЮМЗ-6 с насосом; трактор МТЗ-82 МКЕ с насосом; снегоход «Буран» АД; водоналивные помпы- 7 ед.	Заливка, послойное намораживание, устройство снежного валика вдоль переправы	23.12.2019г.			ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
10	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		100%			ГАЗ 34036 - 1 ед., К-702 - 1 ед., бульдозер Б-171 - 1 ед.	Работает комиссия	24.12.2019			АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич, 8(34670)2-14-10
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Кормужиханка</i>		0,020		-			-				
11	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		100%			ГТТ-1ед, ГАЗ-71 - 1 ед., МТЛБ - 1ед.	Работает комиссия	24.12.2019			ИП "Довжинский Р.И" Довжинский Роман Ильич, 89048848228
12	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		100%			МТЛБ - 1 ед. бульдозер - 1 ед.,	Работает комиссия	24.12.2019			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 89048842888
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым</i>		0,125		60/27/33		мотопомпа - 2 ед.	заливка				
	<i>р.Малый Атлым</i>		0,199		60/27/33		мотопомпа - 1 ед.	заливка				
Всего Октябрьский район		338,824	8,996	96%								
Белоярский район												
1	«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:											
	"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 23+400	23,400		100%			грейдер -1 ед.	Содержание		Введен с 10.12.2019г Акт №1 от 10.12.2019 г.		АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10
	"р.Лыхма - с.Полноват" км 23+400 - км 49+545	26,145		100%			грейдер -1 ед.	Содержание				ИП "Анадеев" Анадеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Лыхма</i>		0,070		58/25/33	10 тн				Акт ГИМС от 10.12.2019г.		
Всего Белоярский район		49,545	0,070	100%								
Сургутский район												
1	«с.Угут - д.Каюково»	7,744		100%			МТЗ, МТЛБ	Очищен на всю протяженность. Дорожные знаки и вехи установлены	24.12.2019			ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379

2	«с.Угут - п.Малюганский»	20,975		70%	переправа на р.Варкун-Ягун расчищена залита водой (ест. толщ льда 50 см + толщина замороженная 20 см); на переправе ч/з р. Пугольган на 20 км расчищена на ширину 10 м толщина льда 15 см		МТЗ; Газ, МТЛБ	с 0 по 3 км зимник до реки очищен на ширину 9 м. С противоположной стороны реки с 3 км по 21 расчистка до проектной ширины.	24.12.2019			ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379
3	«г.Сургут - п.Баный»	0,678		98%			МТЗ	Очищен на всю протяженность. Установка дорожных знаков и вех.	23.12.2019		Филиал №3 ГК"Северавтодор", Сырчин Д.П. 89224796847	
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		98%	ч/р Большая на 5 км временная лежневка		МТЗ	Очищен на всю протяженности. Установка дорожных знаков и вех.	23.12.2019		Филиал №3 ГК "Северавтодор", Уляев В.Г. 89292938592	
Всего Сургутский район		63,839		92%								
Нижневартовский район												
1	«г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		87%			ГТМ-1ед,снегоход 1 ед; Бульдозер Т-170-1ед; К-700-1ед	планировка	24.12.2019г.			ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Обь пр. Чехломей</i>		0,451		50/15/35		мотопомпа- 4шт	заливка				
			0,560		30/10/20		мотопомпа- 4шт	заливка				
2	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		100%			Снегоходы-4шт,МТЛБ-2 шт. Бульдозер Т-170-1ед	содержание			Введен с 20.12.2019г.	ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич 89825223436
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Сабун</i>		0,077		78/25/53	20 тн	мотопомпа- 2шт				Введен с 20.12.2019г.	
3	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		100%			Снегоходы-4 шт,МТЛБ-2 шт. Бульдозер Т-170-1ед	содержание			Введен с 20.12.2019г.	
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Вах</i>		0,115		73/25/48	20 тн	мотопомпа- 3шт					
	<i>р. Пасол</i>		0,041		58/15/42	20 тн	мотопомпа- 1шт					
4	«с.Былино - п.Зайцева речка»	14,225		100%			Автогрейдер ДЗ-98-1ед	содержание			Введен с 03.12.2019г. Акт ввода от 03.12.2019г.	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	<i>в.т.ч. л/переправа через Пр.Большой Пасол</i>		0,059					протока перемезла				
Всего Нижневартовский район		115,980	1,303	97%								
Березовский район												
1	Газовая трасса -Саранпауль	114,035		95%			ГАЗ 71-2, МТЛБУ -1, К 701- 1,	Проминка снегоходами, промораживание основания.	24.12.2019г.			ИП "Щепеткин С.В" Щепеткин Сергей Викторович. 89224170513
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Талья</i>		0,043		75/42/33		Снегоход -2, ледобур - 4, мотопомпа - 2	Послойное намораживание				
	<i>р.Валья</i>		0,065		75/42/33			Послойное намораживание				

2	Газовая трасса - Саранпауль	40		95%			ГТТ-3ед., МТЛБУ-1ед., Т-170-1ед., К-701-1ед.	Протаскивание гусьяк, расширение трассы, установка знаков	24.12.2019г.		
3	Ломбовож - Саранпауль	40,730		95%			ГТТ-3ед., МТЛБУ-1ед., Т-170-1ед., К-701-1ед.	Протаскивание гусьяк, расширение трассы, установка знаков	23.12.2019г.		НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Кемпаж</i>		0,058		73/37/36		Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед	Намораживание послойно и укрепление снежными валами			
	<i>р.Ляпин</i>		0,126		73/37/36		Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед	Намораживание послойно и укрепление снежными валами			
4	Березово-Ванзетур-Игрим	92,680		100%			К701-5ед, Т170-1ед	Содержание автозимника	Введен с 17.12.2019г. Акт ввода от 16.12.2019г. Акт ГИМС от 16.12.2019г.		ООО "ЛИАНА" Байков Александр Дмитриевич 89048842719
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,413		78/52/24	10гн	Т-40-2ед, мотопомпы	Намораживание			
5	Подъезд к п.Ванзетур	7,435		100%				Содержание автозимника			
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва пр.Чуанельская</i>		0,330		78/52/24	10гн	К-701 - 4 ед., Т 170 - 1 ед.	Намораживание			
			0,240		78/54/24	10гн		Намораживание			
6	Сартынья-Сосьва	74,970		95%			ГТТ-3ед., МТЛБУ-1ед., Т-170-1ед., К-701-1ед.	Протаскивание гусьяк, расширение трассы, установка знаков	23.12.2019г.		
7	Сосьва-Кимкьясуй	50,967		95%			ГТТ-3ед., МТЛБУ-1ед., Т-170-1ед., К-701-1ед.	Протаскивание гусьяк, расширение трассы, установка знаков	23.12.2019г.		НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,460		73/37/36		Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед	Намораживание послойно			
8	Сосьва - Ломбовож	37,675		95%			ГТТ-3ед., МТЛБУ-1ед., Т-170-1ед., К-701-1ед.	Протаскивание гусьяк, расширение трассы, установка знаков	23.12.2019г.		
9	Подъезд к п.Устрем	5,455		100%					23.12.2019г.		
10	Березово-Теги-Устрем	51,445		100%			МТ-ЛБ-3ед,К701-5ед,Т170-1ед,ТМ-1ед	Содержание автозимника	Введен с 17.12.2019г. Акт ввода от 16.12.2019г. Акт ГИМС от 16.12.2019г.		ООО "ЛИАНА" Байков Александр Дмитриевич 89048842719
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Луговая Возулка</i>		0,155		81/50/31	10гн	Снегоход-2 ед, мотопомпа-2 ед	Намораживание			
	<i>р.Горная Возулка</i>		0,13		81/50/31	10гн		Намораживание			
11	Теги-Граница ХМАО	24,945		99%			МТ-ЛБ-2ед.	Установка дорожных знаков.			
12	Игрим - Анеева	21,980		100%			ГТТ-2 шт., ГА371 - 1шт.	Содержание автозимника	Введен с 17.12.2019г. Акт ввода от 16.12.2019г. Акт ГИМС от 16.12.2019г.		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 89048842888
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,295		65/35/30	10гн	мотопомпы	Намораживание			
13	Игрим - Сартынья	77,888		95%			ГТТ-3ед., МТЛБУ-1ед., Т-170-1ед., К-701-1ед.	Протаскивание гусьяк, расширение трассы, установка знаков	23.12.2019г.		НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157

14	Игрим - 540 км газовой трассы	34,168		100%			МТЛБ - 1 шт., МТЛБУ1 - 1 шт., Урал - 1ед.	Содержание автомобиля - уборка снега с дорог		Введен с 14.12.2019г. Акт ввода от 13.12.2019г.	Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич	
15	Хулимсунт-Няксимволь-Усть-Манья	126,725		95%			МТЛБ-2, К-701- 2, УРАЛ"Вахта" Снегоборщик «Беларус-82.1» с «СУ- 2,1 ОМ»	Проминка МТЛБ, промораживание основания, расчистка, уборка поваленных деревьев.	24.12.2019г.			ИП "Щепеткин С.В" Щепеткин Сергей Викторович. 89224170513
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва</i>		0,160		75/42/33	Снегоход -3, ледобур - 4, мотопомпа - 4	Послойное намораживание					
	<i>р.Северная Сосьва</i>		0,160		74/42/32		Послойное намораживание					
	<i>р.Северная Сосьва</i>		0,190		74/42/32		Послойное намораживание					
16	Ледовая переправа через р.Ятрия	0,134	0,134	95%	75/42/33	Снегоходы 2 ед. Мотопомпы 3 ед.	Намораживание послойно и укрепление снежными валами	24.12.2019г.			НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157	
17	Ледовая переправа через р.Щекурья	0,074	0,074	95%	75/42/33		Намораживание послойно и укрепление снежными валами	24.12.2019г.				
Всего Берёзовский район:		801,306	3,033	97%								
ИТОГО ПО ХМАО:		2352,692	22,375	95%								