

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на "12" ноября 2019

г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних а.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
Ханты- Мансийский район												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		17%			Газ - 71 2шт. К-700 - 2шт., а/самосвал 2 ед.	Проминка зимника от д.Нялина до пр. Полой, проминка от г. Ханты-Мансийска до пр. Северная. Засыпка трубы , ручьев песком	20.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000	нет ледостава			расконсервация мотопомп , покраска сигнальных вех					
	<i>пр. Северная</i>		0,073	17%	1,200		Заливка переправы,вешкование створа					
	<i>пр. Неулева</i>		0,271	5%	12,000		Заливка переправы,вешкование створа					
	<i>р. Полой</i>		0,095	17%	1,200		Заливка переправы,вешкование створа					
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	13,252		5%			ГТТ-1 ед.	Проминка автозимника, установка дор. знаков 3.17.2	20.12.2019г.			
3	<i>Ледовая переправа через р. Конда</i>	0,424	0,424	нет ледостава			расконсервация пробный запуск					
4	«п.Сибирский - с.Батово»	22,050		13%				проминка зимника подготовка трассы, вырубка опасных деревьев, срезка берегов ручьев, установка дор. знаков 3.17.2	20.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566	нет ледостава			расконсервация мотопомп, покраска сигнальных вех, на правый берег завезен жилой вагончик, установка дор. знаков 3.17.2					

5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	5,000		5%				обследование зимника, установка знаков 3.17.2				
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294	нет ледостава				расконсервация пробный запуск мотопомп , покраска сигнальных вех, установка дор. знаков 3.17.2	20.12.2019г.			АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		20%			ГАЗ - 71 - 2 ед.	Проминка от г. Ханты-Мансийска до Имитуй-1 раз	20.12.2019г.			
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025	13%			м/помпа - 1 ед;	Провешивание створа переправы, заливка переправы				
7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		13%			ГАЗ-71 1 ед.	Проминка автозимника,	20.12.2019г.			
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		30%			трактор-болотоход Т-170	проминка колеи, засыпка колеи снегом, установка дор. знаков 3.17.2	01.12.2019г.			
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		18%			трактор-болотоход Т-170	проминка колеи, засыпка колеи снегом, установка дор. знаков 3.17.2				
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,547	нет ледостава				расконсервация пробный запуск мотопомп , покраска сигнальных вех, установка дор. знаков 3.17.2	20.12.2019г.			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	10,319		13%			ГАЗ-71 1 ед.	Проминка автозимника, установка дор. знаков 3.17.2				
	<i>в т.ч л/переправа через: пр.Ендырская</i>		0,051	13%			м/помпа "Субару" - 1 ед;	расконсервация пробный запуск мотопомп , покраска сигнальных вех, установка дор. знаков 3.17.2	20.12.2019г			
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		13%			ГАЗ-71 1 ед.	Проминка автозимника, установка дор. знаков 3.17.2	20.12.2019г.			
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		13%								
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Обь</i>		1,162	5%			ГАЗ-71 1 ед.	Проминка от с. Троица до пр. Богдашинская, установка дор. знаков 3.17.2	20.12.2019г.			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46

5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		7%			Снегоход Буран - 2 шт., трактор К-700 - 1шт	Проминка буранами.	24.12.19г.			ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д. Юмас» в т.ч. по участкам:											
6.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до р.Кума	50,275		14%			МТЛБУ - 1 шт; Автогрейдер ДЗ-98 - 1шт.	Проминка вездеходами. Планировка суходола.	24.12.19г.			АО "ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i>		0,130		13/8/5		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
	<i>р. Конда(д.Юмас)</i>		0,130		10/5/5		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский"	51,000		9%			Буран - 2 шт; К-700А - 1 шт.	Планировка суходолов. Проминка буранами.	24.12.19г.			ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Конда(85 км)</i>		0,130					намораживание льда				
7	«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым» по участкам:											
7.1	пгт.Междуреченский - п.Луговой - р.Красный Яр	50,100		10%			вездеход ГАЗ-71 - 1шт; Буран - 2шт; Мотопомпа - 2шт.	Планировка на участке до р. Ах. Проминка буранами заливка р. Собачья.	24.12.19г.			ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда (п.Луговой)</i>		0,180		13/7/5			намораживание льда				
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		6%			Снегоход Буран - 2 шт.	Проминка буранами до р. Юконда и до с. Карым.	24.12.19г.			ООО"Карымское строительное коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 8(34677)5-21-62
	<i>в т.ч. переправа через р. Юконда</i>		0,026									
Всего Кондинский район		601,123	1,793	10%								
Октябрьский район												
1	Нарыкары-Мулигорт-Перегибное	34,098		10%			снегоход - 2, ГАЗ 71 - 2	Протаптывание до пр.Мулигорт и обратно до Верхних Нарыкар	24.12.19г.			Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454
	<i>в т.ч. л/переправы через пр.Мулигорт</i>		0,100		33		Газ-71	Заливка переправы				
	<i>р.Ухтовая</i>		0,046		20		снегоход -2	Заливка переправы				
2	69 карьер - Пальяново	9,680		5%				Подготовительные работы	24.12.19г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Ендырь</i>		0,120				мотопомпы - 1	Заливка				

3	Ледовая переправа р.Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	0%			Трактор К-701 ЗСТ; трактор МТЗ 82.1 с насосом; трактор ДТ-75 РС; снегоход «Буран» АЕ; водоналивные помпы – 6 ед.	Подготовительные работы	24.12.2019г.			ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	Большие Леуши - Карымкары	7,640		20%				Подготовительные работы	24.12.2019г.			ИП "Довжинский" Довжинский Роман Ильич, 89048848228
5	Карымкары-Горнореченск-Урманый	54,129		25%			МТЛБ-1 шт., бульдозер -1 шт., Б10 - 1 шт., ДМ - 1 шт.,	проминка 50 км - 2 раза	24.12.2019г.			
6	Урманый-Каменное	19,130		2%				Подготовительные работы	24.12.2019г.			Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454
	<i>в т.ч. л/переправа через пр.Ендырская</i>		0,146				мотопомпы - 2	заливка				
7	Сергино-Андра	16,852		5%				расчистка снега 65х30	24.12.2019г.			ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
	<i>в т.ч. л/переправы через пр.Алёискинская</i>		0,537		10		мотопомпы - 3	заливка на 1 раз				
	р.Обь		2,202	нет ледостава			Трактор К-703; трактор МТЗ-82 Л с насосом; трактор ДТ-75 УВТ-500 с насосом; снегоход «Буран»-3700; водоналивные помпы- 6 ед.	Подготовительные работы				
8	Приобье-Перегребное	57,675		5%			снегоход - 2 шт.	проминка	24.12.2019г.			Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Ун-хобьстпосл</i>		0,258				мотопомпы - 2	Подготовительные работы				
	<i>р.Ехалпосл</i>		0,202		15			Подготовительные работы				
	<i>пр. Пугорас</i>		0,228					Подготовительные работы				
	<i>пр. Пугорас</i>		0,18					Подготовительные работы				
9	Подъезд к п.Перегребное	5,773		5%				Подготовительные работы				

	<i>в т.ч. л/переправа через р.Обь</i>		1,833				Трактор ХТА-200-02М; трактор ЮМЗ-6 с насосом; трактор МТЗ-82 МКЕ с насосом; снегоход «Буран» АД; водоналивные помпы - 7 ед.	Подготовительные работы	24.12.2019г.			ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
10	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		5%			снегоход -1ед	расчистка, проминка снега	25.12.2019			АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич, 8(34670)2-14-10
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Кормужиханка</i>		0,020					-				
11	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		10%			снегоход -1ед, ГТТ-1ед, ГАЗ 34036 - 1 ед.	расчистка, проминка снега	25.12.2019			ИП "Довжинский Р.И" Довжинский Роман Ильич, 89048848228
12	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		10%			снегоход 1 ед., МТЛБ - 1 ед. бульдозер - 1 ед., мотопомпа	расчистка, проминка снега, засыпка промоин, заливка ручьев	25.12.2019			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 89048842888
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым</i>		0,125		15/15/0			-				
	<i>р.Малый Атлым</i>		0,199		15/15/0			-				
Всего Октябрьский район		338,824	8,996	9%								
Белоярский район												
1	«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:											
	"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 23+400	23,400		10%	0,000		ГАЗ -1 ед.	расчистка, проминка снега	25.12.2019			АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10
	"р.Лыхма - с.Полноват" км 23+400 - км 49+545	26,145		10%	0,000		снегоход "Буран" -2 ед.	проминка снега, заливка ручьев	25.12.2019			ИП "Анадеев" Анадеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Лыхма</i>		0,070		20/10/0		мотопомпа	заливка	25.12.2019			
Всего Белоярский район		49,545	0,070	10%								
Сургутский район												
1	«с.Угут - д.Каюково»	7,744		25%			снегоход буран	Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, проминка на всю протяженность	24.12.2019			ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379
2	«с.Угут - п.Малоюганский»	20,975		10%			ГАЗ 71, МТЛБ	Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, проминка - 3 км	24.12.2019			ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379
3	«г.Сургут - п.Баннный»	0,678		5%				Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков	24.12.2019			Филиал №3 ГК"Северавтодор", Сырчин Д.П. 89224796847

4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		10%			МТЗ	Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, проминка - 5 км	24.12.2019		Филиал №3 ГК "Северавтодор", Сырчин Д.П. 89292938592			
Всего Сургутский район		63,839		13%										
Нижневартовский район														
1	«г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		5%			ГТМ-1ед,снегоход 1 ед	проминка, планировка	24.12.2019г.		Филиал №1 АО ГК "Северавтодор" 8(3466)61-39-38	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		0,451		7/7/0		ДЗ-98-1ед	устройство подходов						
	<i>пр. Чехломей</i>		0,560				ДЗ-98-1ед	устройство подходов						
2	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		9%			Снегоходы-4шт,МТ- ЛБ-2 шт.	проминка, заливка болот	24.12.2019г.		Филиал №1 АО ГК "Северавтодор" 8(3466)61-39-38	ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич 89825223436		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Сабун</i>		0,077				ГАЗ 71	устройство подходов						
3	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		9%			Снегоходы-4 шт,МТ-ЛБ-2 шт.	проминка, заливка болот	24.12.2019г.				Филиал №1 АО ГК "Северавтодор" 8(3466)61-39-38	ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич 89825223436
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Вах</i>		0,115		5/5/0		ГАЗ 71-1 ед	устройство подходов						
	<i>р. Пасол</i>		0,041				ГАЗ 71-1 ед	устройство подходов						
4	«с.Былино - п.Зайцева речка»	14,225		12%			ГТМ-1ед,снегоход 1 ед	проминка планировка	24.12.2019г.			ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60		
	<i>в.т.ч. л/переправа через Пр.Большой Пасол</i>		0,059											
Всего Нижневартовский район		115,980	1,303	9%										
Березовский район														
1	Газовая трасса -Саранпауль	114,035		5%			ГАЗ 71-2, МТЛБУ -1, К 701- 1,	проминка снегоходами,промора живание основания	24.12.2019г.		Филиал №1 АО ГК "Северавтодор" 8(3466)61-39-38	ИП "Щелеткин С.В" Щелеткин Сергей Викторович. 89224170513		
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Талья</i>		0,043		5/5/0		Снегоход -2, ледобур - 4, мотопомпа - 2	естеств.намерзание						
	<i>р.Валья</i>		0,065		5/5/0			естеств.намерзание						
2	Газовая трасса - Саранпауль	40		50%			Снегоход-2ед, Трэкол-2ед	Проминка снегоходами и Треколами	24.12.2019г.		Филиал №1 АО ГК "Северавтодор" 8(3466)61-39-38	НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 89044664157		
3	Ломбовож - Саранпауль	40,730		45%			Снегоход-1ед, Трэкол-2ед	Проминка снегоходами и Треколами	24.12.2019г.				Филиал №1 АО ГК "Северавтодор" 8(3466)61-39-38	НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 89044664157
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Кемпаж</i>		0,058		25/15/10		Снегоход-2ед, мотопомпа-1ед	Намараживание послойно и						
	<i>р.Ляпин</i>		0,126		25/15/10		Снегоход-1ед, мотопомпа-1ед	Намараживание послойно и укрепление снежными валами						

4	Березово-Ванзетур-Игрим	92,680		10%			Снегоход-2 ед, мотопомпа-4 ед, Трактор Т-40	проминка 50 км , заливка ручьев	24.12.2019г.			ООО "ЛАНА" Байков Александр Дмитриевич 89048842719
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,413					Полготовительные работы				
5	Подъезд к п.Ванзетур	7,435		5%				Полготовительные работы	24.12.2019г.			
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва</i>		0,330					Полготовительные работы				
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,240					Полготовительные работы				
6	Сартынья-Сосьва	74,970		20%			Снегоход-3ед, ТРЭКОЛ-2 ед.	Проминка снегоходами и Треколами	24.12.2019г.			НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 89044664157
7	Сосьва-Кимкьясуй	50,967		15%			Снегоход-2ед, Трэкол-2ед		24.12.2019г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,460				Снегоход-1ед, мотопомпа-2ед	Устройства снежных валов на переправе по двум сторонам, заливка мотопомпами				
8	Сосьва - Ломбовож	37,675		45%			Снегоход-2ед, ТРЭКОЛ-2 ед	Проминка снегоходами и Треколами	24.12.2019г.			
9	Подъезд к п.Устрем	5,455		5%			Снегоход-2 ед, мотопомпа-2 ед		24.12.2019г.			ООО "ЛАНА" Байков Александр Дмитриевич 89048842719
10	Березово-Теги-Устрем	51,445		5%			Снегоход-1 ед, мотопомпа-2 ед	Проминка, заливка переправ	24.12.2019г.			
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Луговая Возулка</i>		0,155				Снегоход-1 ед, мотопомпа-2 ед	Проминка снегоходами, заливка переправ				
	<i>р.Горная Возулка</i>		0,13					Проминка снегоходами, заливка переправ				
11	Теги-Граница ХМАО	24,945		5%			---	---	24.12.2019г.			
12	Игрим - Анеева	21,980		5%			ГТТ-2 шт., ГАЗ371 - 1шт.	заливка 120 м.	24.12.2019г.			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 89048842888
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,295		25			заливка протоки на 2 раза				
13	Игрим - Сартынья	77,888		5%			Снегоход- 3ед, ТРЭКОЛ-1 ед	Проминка снегоходами и Треколами 5,020 км в два прохода	24.12.2019г.			НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 89044664157
14	Игрим - 540 км газовой трассы	34,168		10%			снегоход - 1 шт., ГАЗ 71 - 1 шт.	проминка	24.12.2019г.		Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич	

15	Хулимсунт-Няксимволь-Усть-Манья	126,725		5%	10/10/0		МТЛБ-2, МТЛБУ -1, К-701- 2, УРАЛ"Вахта" Снегоуборщик «Беларус-82.1» с «СУ-2,1 ОМ»	Первичная проминка снегоходами, установка запрещающих дорожных знаков,	24.12.2019г.			ИП "Щепеткин С.В" Щепеткин Сергей Викторович. 89224170513
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва</i>		0,160		10/10/0		Снегоход -3, ледобур - 4, мотопомпа - 4	естеств.намерзание				
	<i>р.Северная Сосьва</i>		0,160		польнья			естеств.намерзание				
	<i>р.Северная Сосьва</i>		0,190		5/5/0			естеств.намерзание				
16	Ледовая переправа через р.Ятрия	0,134	0,134	25%	30/15/15				24.12.2019г.			НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 89044664157
17	Ледовая переправа через р.Щекурья	0,074	0,074	10%	30/15/15		Снегоходы 2 ед. Мотопомпы 3 ед.	Намараживание послойно и укрепление снежными валами	24.12.2019г.			
Всего Берёзовский район:		801,306	3,033	16%								
ИТОГО ПО ХМАО:		2353,104	22,375	10%								