

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на "17" ноября 2019

г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних а.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
<b>Ханты- Мансийский район</b>												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		28%			Газ - 71 2шт. К-700 - 2шт., а/самосвал 2 ед.	Проминка зимника от д.Нялина до пр. п.Пырях, . Засыпка ручьев, колея снегом, песком	20.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000	полянья				расконсервация пробный запуск мотопомп , покраска сигнальных вех				
	<i>пр. Северная</i>		0,073		30/12/18		м/помпа - 1 ед;	Заливка переправы,вешкование створа				
	<i>пр. Неулера</i>		0,271		17/12/5		м/помпа -3 ед;	Заливка переправы,вешкование створа				
	<i>р. Полой</i>		0,095		22/12/10		м/помпа - 1 ед;	Заливка переправы,вешкование створа				
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	13,252		15%			ГТТ-1 ед.	Проминка болот в трудных местах автозимника	20.12.2019г.			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
3	<i>Ледовая переправа через р. Конда</i>	0,424	0,424	полянья				расконсервация пробный запуск мотопомп				
4	«п.Сибирский - с.Батово»	22,050		20%				проминка зимника подготовка трассы, вырубка опасных деревьев, срезка берегов ручьев	20.12.2019г.			
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566	полянья				установка шлагбаума, сигнальных вех				
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	5,000		5%			Газ-71-1ед.	проминка	20.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294	полянья				расконсервация пробный запуск мотопомп				

6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891	29%			ГАЗ - 71 - 2 ед. к-700-1ед, а/самосвал 1	Проминка от г. Ханты-Мансийска до Янгуловки с гусьянкой 2 раз; до Имитуй проминка 2 раз	20.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025		30/15/15	м/помпа - 1 ед;	Провешивание створа переправы, заливка переправы			
7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199	20%			ГАЗ-71 1 ед.	Проминка автозимника, уборка снега	20.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649	50%			трактор-болотоход Т-170, К-700 - 1 ед.	проминка колеи, засыпка колеи снегом,	01.12.2019г.		
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040	35%			трактор-болотоход Т-170	уборка снега с дороги			
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,547		10/10/0		расконсервация пробный запуск мотопомп , покраска сигнальных вех,	20.12.2019г.		
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	10,319	30%			ГАЗ-71 1 ед.	Проминка автозимника			
	<i>в т.ч л/переправа через: пр.Ендырская</i>		0,051		30/20/10	м/помпа "Субару" - 1 ед;	Заливка переправы,вешкование створа	20.12.2019г		
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698	30%			ГАЗ-71 1 ед.	Проминка автозимника	20.12.2019г.		
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868	20%			ГАЗ-71 1 ед.	Проминка от с. Троица до пр. Богдашинская,	20.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Обь</i>		1,162	попынья			Заливка переправы,вешкование створа			
13	«п.Кедровый - п.Урманый»	30,453	15%				проминка а/зимника			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,085				планировка подходов и площадок, очистка от снега	20.12.2019г.		
14	«РН№-1007 - с.Зенково»	3,335	5%				обследование зимника	20.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91
	<i>в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулевая</i>		0,587	нет ледостава						
15	Подъезд к д.Чембакчина	5,848	5%				обследование зимника	20.12.2019г.		
<b>Всего Ханты-Мансийский район</b>		<b>382,487</b>	<b>7,180</b>	<b>22%</b>						

**Кондинский район**

1	«пгт.Кондинский - с.Болчары», в т.ч. по участкам:	133,143		25%			ГАЗ-71- 2шт, МТЛБУ - 1шт	Проминка вездеходами, планировка земполотна	24.12.19г.			ООО"Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович 8(3467)72-55-31
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>		0,200		30/15/15		мотопомпы- 3шт	намораживание льда				
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		25%			МТЛБУ- 1 шт., ГАЗ- 71- 2шт	Проминка вездеходами, планировка	24.12.19г.			ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,470		15/8/7		мотопомпы- 5шт	намораживание льда				
3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» в т.ч. по участкам:											
3.1	с.Болчары - р.Мостовая	44,707		12%			Автогрейдер А120 - 1 шт., бульдозер К- 701 - 2шт,КАМАЗ- 317-1шт	Планировка ликвидация колейности.	24.12.19г.			ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8 (3467)72-50-65
3.2	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	54,293		15%			Снегоход Буран - 4 шт., Трактор Т-150 - 1шт, ГАЗ-70- -2шт, ДТ -2шт	Проминка буранами.	24.12.19г.			ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(п.Алтай)</i>		0,290		17/10/7		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
	<i>р. Конда (д.Кама)</i>		0,237		17/10/7		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
4	«пгт.Мортка - п.Нижняя Тавда»	82,349		25%			ГАЗ-71 - 1 шт.	Проминка вездеходами.	24.12.19г.			АО "ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2- 89-36
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		15%			Снегоход Буран - 2 шт., трактор К-700 - 1шт	Проминка буранами.	24.12.19г.			ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д. Юмас» в т.ч. по участкам:											
6.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до р.Кума	50,275		30%			МТЛБУ - 1 шт; Автогрейдер ДЗ-98 - 1шт.	Проминка вездеходами. Планировка суходола.	24.12.19г.			АО "ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2- 89-36
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i>		0,130		30/15/15		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
	<i>р. Конда(д.Юмас)</i>		0,130		25/15/10		мотопомпы- 2шт	намораживание льда				
6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский"	51,000		15%			Буран - 2 шт; К- 700А - 1 шт.	Планировка суходолов. Проминка буранами.	24.12.19г.			ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Конда(85 км)</i>		0,130		10/5/5			намораживание льда				

7	«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым» по участкам:											
7.1	пгт.Междуреченский - п.Луговой - р.Красный Яр	50,100		25%			вездеход ГАЗ-71 - 1шт; Буран - 2шт; Мотопомпа - 2шт.	Планировка на участке до р. Ах. Проминка вездеходами на всем протяжении зимника	24.12.19г.			ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда (п.Луговой)</i>		0,180		40/20/20		мотопомпы- 3шт	намораживание льда				
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		15%			Болотоход с гусянкой- 1шт, снегоход Буран - 2 шт.	Проминка вездеходами до р. Юконда и до с. Карым. Проминка буранами до р. Красный Яр.	24.12.19г.			ООО"Карымское строительно-коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 8(34677)5-21-62
	<i>в т.ч. переправа через р. Юконда</i>		0,026		25/15/10							
<b>Всего Кондинский район</b>		<b>601,123</b>	<b>1,793</b>	<b>20%</b>								
<b>Октябрьский район</b>												
1	Нарыкары-Мулигорт-Перегребное	34,098		25%			снегоход - 2, ГАЗ 71 - 2	Расчистка, расширение трассы	24.12.19г.			Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454
	<i>в т.ч. л/переправы через пр.Мулигорт</i>		0,100		40/25/15		Газ-71	Заливка переправы				
	<i>р.Ухтовая</i>		0,046		31/21/10		снегоход -2	Заливка переправы				
2	69 карьер - Пальяново	9,680		20%			снегоходы, ГАЗ-71 - 1ед.	разбивка оси, проминка и расширение до 8м трассы, заливка ручьев	24.12.19г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Ендырь</i>		0,120		30/20/10		мотопомпы - 1	Заливка				
3	<i>Ледовая переправа р.Обь в районе с.Шеркалы</i>	2,800	2,800		18/18/0		Трактор К-701 ЗСТ; трактор МТЗ 82.1 с насосом; трактор ДТ-75 РС; снегоход «Буран» АЕ; водоналивные помпы – 6 ед.	Подготовительные работы	24.12.2019г.			ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	Большие Леуши - Карымкары	7,640		40%			МТЛБ-1 шт., бульдозер -1 шт., Б10 - 1 шт., ДМ - 1 шт.,	очистка и расширение трассы	24.12.2019г.			ИП "Довжинский" Довжинский Роман Ильич, 89048848228
5	Карымкары-Горнореченск-Урманный	54,129		35%			МТЛБ-1 шт., бульдозер -1 шт., Б10 - 1 шт., ДМ - 1 шт.,	проминка трассы	24.12.2019г.			

6	Урманый-Каменное	19,130		5%			Подготовительные работы, пока не залыется переправа до необходимой толщины на а/з нет возможности проехать	24.12.2019г.		Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454	
	<i>в т.ч. л/переправа через пр.Ендырская</i>		0,146		33/17/16		мотопомпы - 2				
7	Сергино-Андра	16,852		5%			МТЛБ-1ед., ГАЗ - 1ед.				
	<i>в т.ч. л/переправы через пр.Алѣискинская</i>		0,537		15.10.2005		мотопомпы -3				
		р.Обь	2,202				Трактор К-703; трактор МТЗ-82 Л с насосом; трактор ДТ-75 УВТ-500 с насосом; снегоход «Буран»-3700; водоналивные помпы- 6 ед.		24.12.2019г.		ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
8	Приобье-Перегребное	57,675		5%			снегоход - 2 шт.				
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Ун-хобыстпосл</i>		0,258								
	<i>р.Ехалпосл</i>		0,202		22/12/10		мотопомпы - 2	Заливка переправы	24.12.2019г.	Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454	
	<i>пр. Пугорас</i>		0,228								
	<i>пр. Пугорас</i>		0,18								
9	Подъезд к п.Перегребное	5,773		5%				Подготовительные работы			
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Обь</i>		1,833		20/18/2		Трактор ХТА-200-02М;трактор ЮМЗ-6 с насосом; трактор МТЗ-82 МКЕ с насосом; снегоход «Буран» АД; водоналивные помпы- 7 ед.	Заливка, намораживание	24.12.2019г.		ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
10	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		30%			снегоход -1ед	расчистка, проминка снега	25.12.2019	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич, 8(34670)2-14-10	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Кормужиханка</i>		0,020		-			-			
11	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		30%			снегоход -1ед, ГТТ-1ед, ГАЗ 34036 - 1 ед.	расчистка, проминка снега	25.12.2019		ИП "Довжинский Р.И" Довжинский Роман Ильич, 89048848228

12	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		30%			снегоход 1 ед., МТЛБ - 1 ед. бульдозер - 1 ед., мотопомпа	расчистка, проминка снега, засыпка промоин	25.12.2019			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 89048842888	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым</i>		0,125		30/20/10		мотопомпа	-					
	<i>р.Малый Атлым</i>		0,199		30/20/10		мотопомпа	-					
<b>Всего Октябрьский район</b>		<b>338,824</b>	<b>8,996</b>	<b>21%</b>									
<b>Белоярский район</b>													
1	«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:												
	"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 23+400	23,400		30%	0,000		ГАЗ -1 ед.	расчистка,проминка снега	25.12.2019			АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	
	"р.Лыхма - с.Полноват" км 23+400 - км 49+545	26,145		30%	0,000		снегоход "Буран" -2 ед,	проминка снега, заливка ручьев	25.12.2019			ИП "Анадеев" Анадеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Лыхма</i>		0,070		50/20/30		мотопомпа	заливка	25.12.2019				
<b>Всего Белоярский район</b>		<b>49,545</b>	<b>0,070</b>	<b>30%</b>									
<b>Сургутский район</b>													
1	«с.Угут - д.Каюково»	7,744		40%			снегоход буран	Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, проминка на всю протяженность	24.12.2019			ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379	
2	«с.Угут - п.Малоюганский»	20,975		12%		по верх естественного льда пошла вода нет возможности перебазировки техники на другой берег ручья	ГАЗ 71, МТЛБ	Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, проминка - 5 км	20.12.2019			ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379	
3	«г.Сургут - п.Баннный»	0,678		40%				Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, очистка зем. Полотна МТЗ	20.12.2019			Филиал №3 ГК"Северавтодор", Сырчин Д.П. 89224796847	
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		25%			МТЗ	Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, проминка снегоходом буран - на всю протяженность; проминка МТЗ, ГАЗ - 8км	20.12.2019			Филиал №3 ГК "Северавтодор", Уляев В.Г. 89292938592	
<b>Всего Сургутский район</b>		<b>63,839</b>		<b>29%</b>									
<b>Нижневартовский район</b>													
1	«г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		15%			ГТМ-1ед,снегоход 1 ед	проминка, планировка	24.12.2019г.			ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		0,451		11/11/0		ДЗ-98-1ед	очистка льда от торосов					
	<i>пр. Чехломей</i>		0,560				ДЗ-98-1ед						

2	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		16%			Снегоходы-4шт,МТ-ЛБ-2 шт.	проминка, заливка болот	24.12.2019г.		ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич 89825223436  ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Сабун</i>		0,077		10/10/0		ГАЗ 71	устройство подходов			
3	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		15%			Снегоходы-4 шт,МТ-ЛБ-2 шт.	проминка, заливка болот	24.12.2019г.		
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Вах</i>		0,115		8/8/0		ГАЗ 71-1 ед	устройство подходов			
	<i>р. Пасол</i>		0,041				ГАЗ 71-1 ед	устройство подходов			
4	«с.Былино - п.Зайцева речка»	14,225		20%			ГТМ-1ед,снегоход 1 ед	проминка планировка	24.12.2019г.		
	<i>в.т.ч. л/переправа через Пр.Большой Пасол</i>		0,059								
<b>Всего Нижневартовский район</b>		<b>115,980</b>	<b>1,303</b>	<b>17%</b>							
<b>Березовский район</b>											
1	Газовая трасса -Саранпауль	114,035		7%			ГАЗ 71-2, МТЛБУ -1, К 701- 1,	Проминка снегоходами, промораживание основания.	24.12.2019г.		ИП "Щепеткин С.В" Щепеткин Сергей Викторович. 89224170513
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Талья</i>		0,043		10/10/0		Снегоход -2, ледобур - 4, мотопомпа - 2	естеств.намерзание			
	<i>р.Валья</i>		0,065		10/10/0			естеств.намерзание			
2	Газовая трасса - Саранпауль	40		50%			Снегоход-3ед	Проминка снегоходами	24.12.2019г.		НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157
3	Ломбовож - Саранпауль	40,730		50%			Снегоход-3ед	Проминка снегоходами	24.12.2019г.		
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Кемпаж</i>		0,058		40/20/20		Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед	Намараживание послойно и			
	<i>р.Ляпин</i>		0,126		40/20/20		Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед	Намараживание послойно и укрепление снежными валами			
4	Березово-Ванзетур-Игрим	92,680		15%			Снегоход-2 ед, мотопомпа-4 ед, Газ 71 - 3 ед.	проминка 85 км , заливка ручьев	24.12.2019г.		ООО "ЛАНА" Байков Александр Дмитриевич 89048842719
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,413		20			Намараживание послойно и укрепление снежными валами			
5	Подъезд к п.Ванзетур	7,435		5%				Проминка снегоходами	24.12.2019г.		
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва</i>		0,330		20			Намараживание послойно и укрепление снежными валами			
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,240		20			Намараживание послойно и укрепление снежными валами			

6	Сартынья-Сосьва	74,970		30%			Снегоход-3ед	Проминка снегоходами	24.12.2019г.			НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157
7	Сосьва-Кимкьясуй	50,967		20%			Снегоход-3ед		24.12.2019г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,460		30/15/15		Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед	Проминка снегоходами				
8	Сосьва - Ломбовож	37,675		45%			Снегоход-3ед	Проминка снегоходами	24.12.2019г.			ООО "ЛАНА" Байков Александр Дмитриевич 89048842719
9	Подъезд к п.Устрем	5,455		5%					24.12.2019г.			
10	Березово-Теги-Устрем	51,445		8%				Проминка, заливка переправ				
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Луговая Возулка</i>		0,155		20		Снегоход-2 ед, мотопомпа-2 ед	Проминка снегоходами, заливка переправ	24.12.2019г.			
	<i>р.Горная Возулка</i>		0,13		20			Проминка снегоходами, заливка переправ				
11	Теги-Граница ХМАО	24,945		5%			---	---	24.12.2019г.			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 89048842888
12	Игрим - Анеева	21,980		35%			ГТТ-2 шт., ГА371 - 1шт.	заливка 120 м.	24.12.2019г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,295		35/25/10			заливка протоки на 2 раза				
13	Игрим - Сартынья	77,888		15%			Снегоход-2ед	Проминка снегоходами	24.12.2019г.			НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157
14	Игрим - 540 км газовой трассы	34,168		30%			МТЛБ - 1 шт., ГА3 71 - 1 шт.	проминка, расширение	24.12.2019г.		Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич	
15	Хулимсунт-Няксимволь-Усть-Манья	126,725		8%			МТЛБ-2, К-701- 2, УРАЛ"Вахта" Снегооборщик «Беларус-82.1» с «СУ-2,1 ОМ»	Первичная проминка снегоходами, установка запрещающих дорожных знаков,	24.12.2019г.			ИП "Щепеткин С.В" Щепеткин Сергей Викторович. 89224170513
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва</i>		0,160		11/11/0		Снегоход -3, ледобур - 4, мотопомпа - 4	естеств.намерзание				
	<i>р.Северная Сосьва</i>		0,160		08.08.2000			естеств.намерзание				
	<i>р.Северная Сосьва</i>		0,190		9/9/0			естеств.намерзание				
16	Ледовая переправа через р.Ятрия	0,134	0,134	40%	45/25/20		Снегоходы 2 ед. Мотопомпы 3 ед.	Намараживание послойно и укрепление снежными валами	24.12.2019г.			НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157
17	Ледовая переправа через р.Щекурья	0,074	0,074	40%	45/25/20			Намараживание послойно и укрепление снежными валами	24.12.2019г.			
<b>Всего Берёзовский район:</b>		<b>801,306</b>	<b>3,033</b>	<b>24%</b>								
<b>ИТОГО ПО ХМАО:</b>		<b>2353,104</b>	<b>22,375</b>	<b>20%</b>								