

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на "18" ноября 2019

г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних а.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
<b>Ханты- Мансийский район</b>												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		36%			Газ - 71 2шт. К-700 - 2шт., а/самосвал 2 ед.	Проминка зимника от д.Нялина до пр. п.Пырях, . Засыпка ручьев, колеи снегом, песком	20.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000		10/10/0		обследование переправы					
	<i>пр. Северная</i>		0,073		30/12/18		м/помпа - 1 ед; Заливка переправы,вешкование створа					
	<i>пр. Неулёва</i>		0,271		17/12/5		м/помпа -3 ед; Заливка переправы,вешкование створа					
	<i>р. Полой</i>		0,095		25/15/10		м/помпа - 1 ед; Заливка переправы,вешкование створа					
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	13,252		20%			ГТТ-1 ед., ДТ -75 - 1ед.	Проминка болот, трудных меставтозимника	20.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
3	<i>Ледовая переправа через р. Конда</i>	0,424	0,424		полянья		расконсервация пробный запуск мотопомп					
4	«п.Сибирский - с.Батово»	22,050		30%				проминка зимника подготовка трассы, вырубка опасных деревьев, срезка берегов ручьев	20.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566		полянья		установка шлагбаума, сигнальных вех					
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	5,000		8%			Газ-71-1ед.	проминка	20.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294		полянья		расконсервация пробный запуск мотопомп					

6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		32%			ГАЗ - 71 - 2 ед. к-700-1ед, а/самосвал 1	Проминка от г. Ханты-Мансийска до Янгуловки с гусьянкой-2 раз; до Имитуй проминка 2 раз	20.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025		35/15/18		м/помпа - 1 ед;	Провешивание створа переправы, заливка переправы			
7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		28%			ГАЗ-71 1 ед.	Проминка автозимника, уборка снега	20.12.2019г.		
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		60%			трактор-болотоход Т-170, К-700 - 1 ед.	проминка колеи, засыпка колеи снегом,	01.12.2019г.		
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		45%			трактор-болотоход Т-170	уборка снега с дороги			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,547		10/10/0			планировка подходов и площадок, очистка от снега	20.12.2019г.		
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	10,319		35%			ГАЗ-71 1 ед.	Проминка автозимника			
	<i>в т.ч л/переправа через: пр.Ендырская</i>		0,051		35/20/15		м/помпа "Субару" - 1 ед;	Заливка переправы,вешкование створа	15.12.2019г.		
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		35%			ГАЗ-71 1 ед.	Проминка автозимника	20.12.2019г.		
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		30%			ГАЗ-71 1 ед.	Проминка от с. Троица до пр. Богдашинская,	20.12.2019г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Обь</i>		1,162		польня			Заливка переправы,вешкование створа			
13	«п.Кедровый - п.Урманский»	30,453		36%				проминка а/зимника			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,085				Газ-71-1ед.	планировка подходов и площадок, очистка от снега	20.12.2019г.		
14	«РН№-1007 - с.Зенково»	3,335		15%				проминка а/зимника	20.12.2019г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91
	<i>в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулевая</i>		0,587		10/10/0						
15	Подъезд к д.Чембакчина	5,848		5%				обследование зимника	20.12.2019г.		
<b>Всего Ханты-Мансийский район</b>		<b>382,487</b>	<b>7,180</b>	<b>30%</b>							
<b>Кондинский район</b>											
1	«пгт.Кондинский - с.Болчары», в т.ч. по участкам:	133,143		25%			ГАЗ-71- 2шт, МТЛБУ - 1шт	Проминка вездеходами, планировка земполотна	24.12.19г.		ООО"Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович 8(3467)72-55-31



7.1	пгт.Междуреченский - п.Луговой - р.Красный Яр	50,100		25%			вездеход ГАЗ-71 - 1шт; Буран - 2шт; Мотопомпа - 2шт.	Планировка на участке до р. Ах. Проминка вездеходами на всем протяжении зимника	24.12.19г.			ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда (п.Луговой)</i>		0,180		40/20/20		мотопомпы- 3шт	намораживание льда				
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		15%			Болотоход с гусьянкой- 1шт, снегоход Буран - 2 шт.	Проминка вездеходами до р. Юконда и до с. Карым. Проминка буранами до р. Красный Яр.	24.12.19г.			ООО"Карымское строительно- коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 8(34677)5-21-62
	<i>в т.ч. переправа через р. Юконда</i>		0,026		25/15/10							
<b>Всего Кондинский район</b>		<b>601,123</b>	<b>1,793</b>	<b>20%</b>								
<b>Октябрьский район</b>												
1	Нарыкары-Мулигорт-Перегибное	34,098		25%			снегоход - 2, ГАЗ 71 - 2	Расчистка, расширение трассы	24.12.19г.			Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454
	<i>в т.ч. л/переправы через пр.Мулигорт</i>		0,100		40/25/15		Газ-71	Заливка переправы				
	<i>р.Ухтовая</i>		0,046		31/21/10		снегоход -2	Заливка переправы				
2	69 карьер - Пальяново	9,680		20%			снегоходы, ГАЗ-71 - 1ед.	разбивка оси, проминка и расширение до 8м трассы, заливка ручьев	24.12.19г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Ендырь</i>		0,120		30/20/10		мотопомпы - 1	Заливка				
3	<i>Ледовая переправа р.Обь в районе с.Шеркалы</i>	2,800	2,800		18/18/0		Трактор К-701 ЗСТ; трактор МТЗ 82.1 с насосом; трактор ДТ-75 РС; снегоход «Буран» АЕ; водоналивные помпы – 6 ед.	Подготовительные работы	24.12.2019г.			ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	Большие Леуши - Карымкары	7,640		45%			МТЛБ-1 шт., бульдозер -1 шт., Б10 - 1 шт., ДМ - 1 шт.,	очистка и расширение трассы	24.12.2019г.			ИП "Довжинский" Довжинский Роман Ильич, 89048848228
5	Карымкары-Горнореченск-Урманый	54,129		40%			МТЛБ-1 шт., бульдозер -1 шт., Б10 - 1 шт., ДМ - 1 шт.,	проминка трассы	24.12.2019г.			

6	Урманый-Каменное	19,130		5%				Подготовительные работы, пока не залыется переправа до необходимой толщины на а/з нет возможности проехать	24.12.2019г.			Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454	
	<i>в т.ч. л/переправа через пр.Ендырская</i>		0,146					мотопомпы - 2 заливка					
7	Сергино-Андра	16,852		5%				МТЛБ-1ед., ГАЗ - 1ед.					
	<i>в т.ч. л/переправы через пр.Алѣискинская</i>		0,537					мотопомпы -3 заливка					
		р.Обь	2,202					Трактор К-703; трактор МТЗ-82 Л с насосом; трактор ДТ-75 УВТ-500 с насосом; снегоход «Буран»-3700; водоналивные помпы- 6 ед.	Подготовительные работы	24.12.2019г.			ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
8	Приобье-Перегребное	57,675		5%				снегоход - 2 шт.	проминка				
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Ун-хобыстпосл</i>		0,258										
	<i>р.Ехалпосл</i>		0,202					мотопомпы - 2	Заливка переправы	24.12.2019г.			Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454
	<i>пр. Пугорас</i>		0,228										
	<i>пр. Пугорас</i>		0,18										
9	Подъезд к п.Перегребное	5,773		5%					Подготовительные работы				
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Обь</i>		1,833					Трактор ХТА-200-02М;трактор ЮМЗ-6 с насосом; трактор МТЗ-82 МКЕ с насосом; снегоход «Буран» АД; водоналивные помпы- 7 ед.	Заливка, намораживание	24.12.2019г.			ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
10	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		40%				снегоход -1ед	расчистка, проминка снега	25.12.2019			АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич, 8(34670)2-14-10
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Кормужиханка</i>		0,020						-				
11	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		40%				снегоход -1ед, ГТТ-1ед, ГАЗ 34036 - 1 ед.	расчистка, проминка снега	25.12.2019			ИП "Довжинский Р.И" Довжинский Роман Ильич, 89048848228

12	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		40%			снегоход 1 ед., МТЛБ - 1 ед. бульдозер - 1 ед., мотопомпа	расчистка, проминка снега, засыпка промоин	25.12.2019			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 89048842888
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым</i>		0,125		30/20/10		мотопомпа	-				
	<i>р.Малый Атлым</i>		0,199		30/20/10		мотопомпа	-				
<b>Всего Октябрьский район</b>		<b>338,824</b>	<b>8,996</b>	<b>25%</b>								
<b>Белоярский район</b>												
1	«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:											
	"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 23+400	23,400		40%	0,000		ГАЗ -1 ед.	расчистка,проминка снега	25.12.2019			АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10
	"р.Лыхма - с.Полноват" км 23+400 - км 49+545	26,145		40%	0,000		снегоход "Буран" -2 ед.	проминка снега, заливка ручьев	25.12.2019			ИП "Анадеев" Анадеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Лыхма</i>		0,070		50/20/30		мотопомпа	заливка	25.12.2019			
<b>Всего Белоярский район</b>		<b>49,545</b>	<b>0,070</b>	<b>40%</b>								
<b>Сургутский район</b>												
1	«с.Угут - д.Каюково»	7,744		45%			МТЗ, МТЛБ	Проминка на всю протяженность	24.12.2019			ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379
2	«с.Угут - п.Малоюганский»	20,975		15%			по верх естественного льда пошла вода нет возможности перебазировки техники на другой берег ручья	снегоход буран;	Проминка снегоходами на всю протяженность в обход реки	20.12.2019		ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379
3	«г.Сургут - п.Баннный»	0,678		40%			МТЗ	Очистка зем полотна	20.12.2019			Филиал №3 ГК"Северавтодор", Сырчин Д.П. 89224796847
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		35%			снегоход буран; МТЗ; Газ	Проминка МТЛБ, Газ - на всю протяженность	20.12.2019			Филиал №3 ГК "Северавтодор", Уляев В.Г. 89292938592
<b>Всего Сургутский район</b>		<b>63,839</b>		<b>34%</b>								
<b>Нижневартовский район</b>												
1	«г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		16%			ДЗ-98-1ед	планировка	24.12.2019г.			ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		0,451		12/11/1		Снегоход-2ед, мотопомпы-6ед.	очистка льда от торосов, заливка				
	<i>пр. Чехлюмей</i>		0,560					подходы				

2	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		17%			Снегоходы-2ед ,МТ-ЛБ-2 ед, Т 170-2 ед ,ГАЗ71 1.ед	проминка, заливка болот	23.12.2019г.		ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич 89825223436
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Сабун</i>		0,077		12/11/1		ГАЗ 71, мотопомпы - 2 ед	очистка льда от торосов, заливка			
3	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		16%			Снегоходы-4 ед,МТ-ЛБ-2 ед,Т 170-1 ед	проминка, заливка болот	23.12.2019г.		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Вах</i>		0,115		10/9/1		ГАЗ 71-1 ед, мотопомпы 2 ед	очистка льда от торосов, заливка			
	<i>р. Пасол</i>		0,041				ГАЗ 71-1 ед	устройство подходов			
4	«с.Былино - п.Зайцева речка»	14,225		45%			ТГМ-1ед.	планировка	24.12.2019г.		ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	<i>в.т.ч. л/переправа через Пр.Большой Пасол</i>		0,059					протока перемезла			
<b>Всего Нижневартовский район</b>		<b>115,980</b>	<b>1,303</b>	<b>24%</b>							
<b>Березовский район</b>											
1	Газовая трасса -Саранпауль	114,035		12%			ГАЗ 71-2, МТЛБУ -1, К 701- 1,	Проминка снегоходами, промораживание основания.	24.12.2019г.		ИП "Щепеткин С.В" Щепеткин Сергей Викторович. 89224170513
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Талья</i>		0,043		15/11/4		Снегоход -2, ледобур - 4, мотопомпа - 2	Послойное намораживание			
	<i>р.Валья</i>		0,065		15/11/4			Послойное намораживание			
2	Газовая трасса - Саранпауль	40		50%			Снегоход-3ед	Проминка снегоходами	24.12.2019г.		НО КМНС "Сосьва" Полюнов Александр Григорьевич 89044664157
3	Ломбовож - Саранпауль	40,730		50%			Снегоход-3ед	Проминка снегоходами	24.12.2019г.		
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Кемпаж</i>		0,058		45/25/20		Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед	Намараживание послойно и укрепление снежными валами			
	<i>р.Ляпин</i>		0,126		45/25/20		Снегоход-3ед, мотопомпа-2ед	Намараживание послойно и укрепление снежными валами			
4	Березово-Ванзетур-Игрим	92,680		17%			Снегоход-2 ед, мотопомпа-4 ед, Газ 71 - 3 ед.	проминка, заливка ручьев	24.12.2019г.		ООО "ЛАНА" Байков Александр Дмитриевич 89048842719
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,413		25/15/10		мотопомпы-2ед.	Намараживание послойно и укрепление снежными валами			
5	Подъезд к п.Ванзетур	7,435		5%				Проминка снегоходами	24.12.2019г.		
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва</i>		0,330		30/15/5		мотопомпы-2ед.	Намараживание послойно и укрепление снежными валами			
	<i>пр.Чуанельская</i>		0,240		31/16/15		мотопомпы-2ед.	Намараживание послойно и укрепление снежными валами			

