

**Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 24 ноября 2020 года**

| № п/п | Наименование автозимника | Зимние дороги (км) | В т. ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная /намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Вид техники | Техническое состояние, виды производимых работ | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию | Дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих знаков и заградительных сооружений (ЗС) на засездах на зимники и переправы | Подрядчик | Субподрядчик |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Нижневартовский район | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «п.Белорусский - с.Ларьяк» | 49.565 | | 25 | | | Снегоход-4 ед.,МТЛБ-2 ед. | Проминка зимника | 25.12.2020г | | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938 | Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36 |
| | <i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i> | | 0,077 | 2 | 12/12/0 | | | | | | Знаки установлены | | |
| 2 | «с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк» | 29.830 | | 25 | | | Снегоход-4 ед.,ГТТ-2 ед. | Проминка зимника | 25.12.2020г | | Знаки установлены | | |
| | <i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i> | | 0,115 | 2 | 10/10/0 | | | Срезка торосов | | | Знаки установлены | | |
| | <i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i> | | 0,041 | 2 | 10/10/0 | | | | | | Знаки установлены | | |
| 3 | "г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино" | 22.360 | | 25 | | | ДТ-75 | Расчистка проезжей части | 25.12.2020г | | Знаки установлены | ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60 | |
| | <i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i> | | 0,451 | 2 | 10/10/0 | | ДЗ-98-1 ед | Срезка торосов | | | Знаки,ЗС установлены | | |
| | <i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i> | | 0,560 | 2 | 10/10/0 | | ДЗ-98-1 ед | Срезка торосов | | | Знаки установлены | | |
| 4 | "с.Былино-п.Зайцева речка" | 14.225 | | 35 | | | ГАЗ-71-1ед.,ТТМ-1ед. | Проминка зимника | 25.12.2020г | | Знаки установлены | | |
| | <i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Большой Пасол</i> | | 0,059 | 2 | Протока перемерз-ла | | | | | | Знаки установлены | | |
| | Всего Нижневартовский район | 115.980 | 1.303 | 30 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Сургутский район | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «с.Угут - д.Каюкова» | 7.744 | | 25 | | | Снегоход-1ед. | Проминка снегоходом полотна на всю протяженность. | 25.12.2020г | | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Сайфуллин Дамир Ришатович 8(3462)225176 | Индивидуальный предприниматель Сивов Владимир Яковлевич сот.89124124379 |
| 2 | «с.Угут - д.Малоюганский» | 20.975 | | 20 | | | ГТТ-2ед. | Проминка полотна на всю протяженность. | 25.12.2020г | | Знаки установлены | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|--------------|-----------|------------------|---------------------------------|--|---|-------------|----------------------|----------------------|--|---|
| 3 | «г.Сургут - п.Баннный» | 0,678 | | 30 | | | МТЗ-1ед. | Проминка,очистка полотна на всю протяженность. | 25.12.2020г | | Знаки установлены | И.о. начальника участка №1 филиала №3 АО "ГК "Северавтодор" Сырчин Д.П. тел.8 9224796847 | |
| 4 | «с.Сыгтомино - п.Горный» | 34,442 | | 25 | | | МТЗ-1ед.,К-700 | Проминка, очистка полотна. | 25.12.2020г | | Знаки установлены | И.о. начальника участка №1 филиала №3 АО "ГК "Северавтодор" Сырчин Д.П. тел.8 9224796847 | |
| Всего Сургутский район | | 63.839 | 0,000 | 25 | | | | | | | | | |
| Ханты-Мансийский район | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышкы, «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина» | 83,461 | | 30 | | | К-700 -1 ед., а/самосвал -2 ед. | Планировка гусьянкой,проминка | 25.12.2020г | | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | |
| | <i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i> | | 1,000 | 5 | Нет ледостава | Дор.рабочий-2 чел.,ГПА-1 ед. | Обследование ледовой переправы,установка вех | Знаки установлены | | | | | |
| | <i>пр. Северная</i> | | 0,073 | 25 | 20/10/10 | Дор.рабочий-2 чел.,ГПА-1 ед. | Заливка ледовой переправы | Знаки установлены | | | | | |
| | <i>пр. Неулэва</i> | | 0,271 | 20 | 25/10/15 | Дор.рабочий-2 чел.,ГПА-1 ед. | Заливка ледовой переправы | Знаки установлены | | | | | |
| | <i>р. Полой</i> | | 0,095 | 25 | 20/10/10 | Дор.рабочий-2 чел.,ГПА-1 ед. | Заливка ледовой переправы | Знаки установлены | | | | | |
| 2 | «с.Тюли - п. Выкатной» | 13,252 | | 30 | | | ГАЗ-71-2 ед. | Проминка автоминика | 25.12.2020г | | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85- 31, сот. 89028141846 |
| 3 | <i>л/переправа через: р. Конда</i> | 0,424 | 0,424 | 5 | 15/15/0 | | Определение створа ледовой переправы | 25.12.2020г | | Знаки установлены | | | |
| 4 | «п.Сибирский - с. Батово» | 22,050 | | 25 | | | ГТТ-1ед. | Проминка автоминика,планировка гусьянкой | 25.12.2020г | | Знаки установлены | | |
| | <i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i> | | 0,566 | 5 | Тонкий лед | | Расконсервация и пробный запуск мотопомп, заготовка сигнальных вех, на правый берег установлен жилой вагон | Знаки,ЗС установлены | | | | | |
| 5 | «с. Цингалы - п. Горноправдинск»** в том числе: | 4,588 | | 50 | | | ГАЗ(Егерь)-1ед., К- 700 | Проминка проезжей части автоминика,планировка гусьянкой | 25.12.2020г | | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85- 31, сот. 89028141846 |
| | <i>"п.Горноправдинск-д.Лугофилнская"</i> | | | | | | | Знаки установлены | | | | | |
| | <i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i> | | 0,294 | 5 | 15/10/5 | | Расконсервация и пробный запуск мотопомп, заготовка сигнальных вех | Знаки установлены | | | | | |
| | <i>"Подъезд к с. Цингалы"</i> | | | 50 | | | ГАЗ(Егерь)-1ед., К- 700 | Проминка проезжей части автоминика,планировка гусьянкой | | | Знаки установлены | | |
| 6 | «г.Ханты-Мансийск - с. Имтуй - д. Янгуловка», «Подъезд к оз. Имтуй» | 91,891 | | 35 | | | ГАЗ-71-3 ед.,а/самосвал, погрузчик | Проминка проезжей части автоминика,засыпка ручьев песком | 25.12.2020г | | Знаки установлены | | |
| | <i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i> | | 0,025 | 30 | 25/10/15 | | Расконсервация и пробный запуск мотопомп, заготовка сигнальных вех | Знаки установлены | | | | | |

| Кондинский район | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|-------|--------|--------|----------------|---|---|-------------|--|--|----------------------------------|--|--|--|
| 1 | «пгт. Кондинский - с. Болчары» | 133.143 | | 33 | | | МТЛБУ - 1 ед., ГА3-71 - 2 ед. | Проминка, планировка полотна вездеходами | 25.12.2020г | | | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 | ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986 | |
| | | <i>в т.ч. л/переправа через: р. Конда</i> | | 0,200 | 5 | 20/10/10 | | Мотопомпы-2 шт | | | | Намораживание льда | | | Знаки установлены, ЗС обустроено |
| 2 | «с. Болчары - с. Демьянское» | 49.460 | | 32 | | | МТЛБУ - 1 ед., ГА3-71 - 3 ед. | Проминка, планировка полотна вездеходами. Усиление льда на ручьях | 25.12.2020г | | | Знаки установлены | | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 | ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84 |
| | | <i>в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш</i> | | 0,470 | 5 | 10/10/0 | | Мотопомпы-10 шт | | | | Намораживание льда | | | |
| 3 | «с. Болчары - с. Алтай - д. Кама» в т.ч. по участкам: | 99.000 | | | | | | | 25.12.2020г | | | | | | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 |
| | с. Болчары - р. Мостовая | 44.707 | | 30 | | | Автогрейдер А-12 - 1 ед., К-700 - 2 ед., КАМА3-3317-1 ед. | Ликвидация колеиности, планировка суходола | | | | Знаки установлены | | | |
| | р. Мостовая - с. Алтай "Подъезд к д. Кама" | 54.293 | | 22 | | | Снегоход Буран-4 ед., Т-150-1 ед., ДТ-75-2 ед. | Проминка автозимника | | | | Знаки установлены | | | |
| | <i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда</i> | | 0,290 | 5 | 10/5/5 | | Мотопомпы-5 шт. | Намораживание льда | | | | Знаки установлены, ЗС обустроено | | | |
| | <i>р. Конда (д. Кама)</i> | | 0,237 | 5 | 11/5/6 | | Мотопомпы-5 шт. | Намораживание льда | | | | Знаки установлены, ЗС обустроено | | | |
| 4 | «пгт. Мортка - п. Нижняя Тавда» | 41.410 | | 30 | | | ГА3-71-1 ед. | Проминка автозимника | 25.12.2020г | | | Знаки установлены | | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 | --- |
| 5 | «пгт. Кондинское - д. Никулкина» | 23.960 | | 25 | | | Снегоход Буран-4 ед. | Проминка автозимника | 25.12.2020г | | | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 | ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович тел.8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574 | |
| 6 | «пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д. Сотник", "Подъезд к с. Ямки и д. Юмас" в т.ч. по участкам | 101.275 | | | | | | | 25.12.2020г | | | | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 | ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович 8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574 | |
| | "пгт. Междуреченский - р. Кума", Подъезды к д. Сотник, с. Ямки и д. Юмас, прямая до р. Кума | 50.275 | | 35 | | | К-700 - 1 ед., МТЛБУ-1 ед., ДЗ-98-1 ед. | Проминка автозимника, ликвидация колеиности | | | | Знаки установлены | | | |
| | <i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда(д. Ямки)</i> | | 0,130 | 5 | 17/9/8 | | Мотопомпы-2 шт | Намораживание льда | | | | Знаки, ЗС установлены. | | | |
| | <i>р. Конда(д. Юмас)</i> | | 0,130 | 5 | 17/9/8 | | Мотопомпы-2 шт | Намораживание льда | | | | Знаки, ЗС установлены. | | | |
| | "р. Кума - пгт. Кондинский" | 51.000 | | 26 | | | Снегоход Буран-2 ед., К-700А-1 шт. | Планировка суходола, проминка болот. | | | | Знаки установлены | | | |
| <i>р. Конда(85 км)</i> | | 0,130 | 3 | 10/5/5 | | Мотопомпы-2 шт | Намораживание льда | Знаки установлены | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|--------------|-----------|----------|--|--|--|--|--|----------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 7 | «пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам: | 111.936 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | "пгт Междуреченский - п.Луговой - р.Красный Яр" | 50.100 | | 34 | | ГАЗ-71 - 2 шт.,снегоход Буран-2 ед. | Планировка,на участке от р.Ах до р.Конда,заливка р.Собачья | | | | | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36 | ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48 | | | | | |
| | <i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i> | | 0.180 | 5 | 20/11/9 | Мотопомпы-2 шт | Намораживание льда | | | | Знаки установлены, ЗС обустроено | | | | | | | | |
| | р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым | 61.836 | | 24 | | Болотоход-1 ед.,снегоход Буран-2 шт. | Проминка полотна до р.Юконда и до с.Карым. | | | | Знаки установлены | ООО "Карымское строительно-коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 89044510447 | | | | | | | |
| | <i>р. Юконда</i> | | 0.026 | | | | | | | | Знаки установлены | | | | | | | | |
| Всего Кондинский район | | 560.184 | 1.793 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Октябрьский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное» | 34.098 | | 40 | | Снегоход - 2 ед.,ГАЗ-71-1 ед.,ТГ-126.01-1 ед. | Проминка, выравнивание п/ч, спиливание нависших деревьев,лежневание ручьев,установка сигнальных вех. | | | | | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | --- | | | | | |
| | <i>в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт</i> | | 0.100 | 10 | 40/20/20 | мотопомпа - 1 ед. | Заливка переправы | | | | Знаки установлены | | | | | | | | |
| | <i>пр. Ухтовая</i> | | 0.046 | | | | | | | | Знаки установлены | | | | | | | | |
| 2 | «69 карьер - с. Пальяново» | 9.680 | | 15 | | ГАЗель | Устройство снежных валов вручную | | | | | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | --- | | | | | |
| | <i>в т.ч л/переправа через р. Ендырь</i> | | 0.120 | 5 | 18/10/8 | мотопомпа - 1 ед. | Заливка переправы | | | | Знаки установлены | | | | | | | | |
| 3 | Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы | 2.800 | 2.800 | 3 | 8/8/0 | мотопомпа - 4 ед. | Заливка переправы | | | | | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "НАНТЕКС" Черемиси Евгений Николаевич 89195349890 | | | | | |
| 4 | «Подъезд к с.Большой Атлым» | 39.349 | | 30 | | ГАЗ-71 - 1 ед., МТЛБ - 1 ед.,Т-170-1 ед. | Проминка,планировкапроезжей части автотрассы на 2 прохода | | | | | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410 | ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел.8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88 | | | | | |
| | <i>в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым</i> | | 0.125 | 5 | 25/15/10 | мотопомпа - 2 ед. | Заливка переправы | | | | Знаки установлены | | | | | | | | |
| | <i>р. Малый Атлым</i> | | 0.199 | 5 | 25/15/10 | мотопомпа - 2 ед. | Заливка переправы | | | | Знаки установлены | | | | | | | | |
| 5 | «с.Большой Камень - п.Большие Леуши» | 69.338 | | 25 | | Бульдозер - 1 ед., экскаватор - 1 ед.,ГТТ-1 ед.,МТЛБ-1 ед. | Профилирование, проминка проезжей части зимника | | | | | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228 | | | | | |
| 6 | «п.Большие Леуши - п. Карымкары» | 7.64 | | 30 | | МТЛБ-1 ед. | Проминка проезжей части автотрассы | | | | | Знаки установлены | | | | | | | |
| 7 | «п.Октябрьское - с.Большой Камень» | 22.360 | | 25 | | Снегоход "Буран" - 1 ед. | Проминка снега | | | | | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410 | | | | | | |
| | <i>в т.ч л/переправа через: р. Кормужиханка</i> | | 0.020 | 0 | | | | | | | | Знаки установлены | | | | | | | |

| Березовский район | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------|----------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|--|--|-------------------|---|---|
| 1 | «Газовая трасса - с. Саранпауль» | 114.035 | | 15 | | | Снегоход-4 ед., ГАЗ-71-2 ед. | Проминка болот, заливка ручьев | 25.12.2020г | | | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 М112:М140 | ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513 |
| | <i>в т.ч. л/переправы через: р. Талья</i> | | 0.043 | 0 | Нет ледостава | | Мотопомпа-1 ед. | Заливка переправы | | | | Знаки установлены | | |
| | <i>р. Валья</i> | | 0.065 | 5 | 15/12/3 | | | | | | | Знаки установлены | | |
| 2 | «Газовая трасса - с. Саранпауль» | 40.000 | | 20 | | | Снегоход-2 ед. | Проминка проезжей части | 25.12.2020г | | | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | НО КМНС "Сосьва" Подуянов Александр Григорьевич 89044664157 |
| 3 | «д. Ломбовож - с. Саранпауль» | 40.730 | | 25 | | | Снегоход-2 ед. | Проминка проезжей части | 25.12.2020г | | | Знаки установлены | | |
| <i>в т.ч. л/переправы через: р. Кемтаж</i> | | 0.058 | 10 | 30/20/10 | | Мотопомпа-1 ед. | Заливка переправы | Знаки установлены | | | | | | |
| <i>р. Ляши</i> | | 0.126 | 10 | 30/20/10 | | Мотопомпа-1 ед. | Заливка переправы | Знаки установлены | | | | | | |
| 4 | «пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур» | 100.115 | | 25 | | | ГАЗ-71-3 ед. | Проминка проезжей части | 25.12.2020г | | | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "Лана" Байков Михаил Дмитриевич тел. 89048842719 |
| | <i>в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва</i> | | 0.413 | 5 | 12/3/9 | | Мотопомпа-1 ед. | Заливка переправы | | | | Знаки установлены | | |
| | <i>р. Северная Сосьва</i> | | 0.33 | 5 | 14/10/4 | | Мотопомпа-1 ед. | Заливка переправы | | | | Знаки установлены | | |
| | <i>пр. Чуанельская</i> | | 0.24 | 5 | 14/10/4 | | Мотопомпа-1 ед. | Заливка переправы | | | | Знаки установлены | | |
| 5 | «д. Сартынья - п.Сосьва» | 74.970 | | 25 | | | Снегоход-4 ед. | Проминка проезжей части | 25.12.2020г | | | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70 |
| 6 | «п.Сосьва - д. Кимкясуй» | 50.967 | | 20 | | | Снегоход-4 ед. | Проминка проезжей части | 25.12.2020г | | | Знаки установлены | | |
| <i>в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва</i> | | 0.46 | 1 | 20/15/5 | | Мотопомпа-1 ед. | Заливка переправы | Знаки установлены | | | | | | |
| 7 | «п.Сосьва - д. Ломбовож» | 37.675 | | 15 | | | Снегоход-4 ед. | Проминка проезжей части | 25.12.2020г | | | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "Лана" Байков Михаил Дмитриевич тел. 89048842719 |
| 8 | «пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем» | 56.900 | | 25 | | | Снегоход-4 ед. | Проминка проезжей части | 25.12.2020г | | | Знаки установлены | | |
| | <i>в т.ч. л/переправы через: р. Луговая Вогулка</i> | | 0.155 | 5 | 10/8/2 | | Мотопомпа-1 ед. | Заливка переправы | | | | Знаки установлены | | |
| <i>р. Горная Вогулка</i> | | 0.13 | 5 | 10/8/2 | | Мотопомпа-1 ед. | Заливка переправы | Знаки установлены | | | | | | |
| 9 | «с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры» | 24.945 | | 20 | | | Снегоход-4 ед. | Проминка проезжей части | 25.12.2020г | | | Знаки установлены | | |

