

**Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 08 декабря 2020 года**

№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная /намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих знаков и заградительных сооружений (ЗС) на заездах на зимники и переправы	Подрядчик	Субподрядчик
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
Нижневартовский район													
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49.565		50			Снегоход-4 ед.,МТЛБ-2 ед.	Проминка зимника	22.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
	в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабул		0,077	30	30/20/10		Мотопомпа-2 ед.	Заливка ледовой переправы			Знаки установлены		
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29.830		40			Снегоход-4 ед.,ГТТ-2 ед.	Проминка зимника	22.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1	Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938
	в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах		0,115	30	25/15/10		Мотопомпа-2 ед.	Заливка ледовой переправы			Знаки установлены		
	в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол		0,041	40	35/20/15		Мотопомпа-2 ед.	Заливка ледовой переправы			Знаки установлены		
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22.360		40			ДЗ-98-1 ед.,К-700-1 ед.	Проминка,расчистка проезжей части	24.12.2020г		Знаки установлены	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60	
	в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь		0,451	40	35/20/15		Мотопомпа-4 ед.	Срезка торосов,заливка ледовой переправы			Знаки,ЗС установлены		
	в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей		0,560	20	20/10/10			Срезка торосов			Знаки установлены		
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14.225		95			ГАЗель	Установка дорожных знаков, сигнальных вех.	08.12.2020г		Знаки установлены		
	в т. ч. л/переправа ч/з пр.Большой Пасол		0,059		Протока перемерз- ла						Знаки установлены		
Всего Нижневартовский район		115.980	1.303	56	0	0							
Сургутский район													
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7.744		50			Снегоход-1ед.	Проминка снегоходом полотна на всю протяженность.	24.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Сайфуллин Дамир Ришатович 8(3462)225176	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89124124379
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20.975		30			МТЛБ-1 ед.	Проминка полотна на всю протяженность,устройсво съезда,отсыпка грунтом	24.12.2020г		Знаки установлены		

3	«г.Сургут - п.Банный»	0,678		50			ДЗ-98-1 ед.	Проминка,очистка полотна на всю протяженность.	21.12.2020г		Знаки установлены	И.о. начальника участка №1 филиала №3 АО "ГК "Северавтодор" Сырчин Д.П. тел.8 9224796847	
4	«с.Сыгтомино - п.Горный»	34,442		40			МТЗ-1ед., ГАЗ-71-1 ед.	Проминка, очистка полотна, устройство переходов через ручьи.	23.12.2020г		Знаки установлены	И.о. начальника участка №1 филиала №3 АО "ГК "Северавтодор" Сырчин Д.П. тел.8 9224796847	
Всего Сургутский район		63,839	0,000	43									
Ханты-Мансийский район													
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышкы», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		50			К-700 -1 ед., а/самосвал -2 ед.	Планировка гусьянкой,проминка	24.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Краец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,000	20	24/19/5		Дор.рабочий-2 чел.,ГПА-1 ед.	Обследование ледовой переправы,установка вех			Знаки установлены		
	<i>пр. Северная</i>		0,073	50	40/30/10		Дор.рабочий-2 чел.,ГПА-1 ед.	Заливка ледовой переправы			Знаки установлены		
	<i>пр. Неулэва</i>		0,271	40	38/43/15		Дор.рабочий-2 чел.,ГПА-1 ед.	Заливка ледовой переправы			Знаки установлены		
	<i>р. Полой</i>		0,095	50	40/25/15		Дор.рабочий-2 чел.,ГПА-1 ед.	Заливка ледовой переправы		Знаки установлены			
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		50			ГАЗ-71-2 ед.	Проминка автоминника	22.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Краец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
3	<i>л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	40	39/29/10		Мотопомпа-2 ед.	Заливка ледовой переправы		Знаки установлены			
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		50			ГТТ-1ед.	Проминка автоминника,планировка гусьянкой	22.12.2020г		Знаки установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566	20	25/21/4		Мотопомпа-2 ед.	Заливка ледовой переправы			Знаки,ЗС установлены		
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»** в том числе:	4,588		75			ГАЗ(Егерь)-1ед., К-700	Проминка проезжей части автоминника,планировка гусьянкой	22.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Краец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
	<i>"п.Горноправдинск-д.Лугофиллинская"</i>							Знаки установлены					
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294	40	40/30/10		Мотопомпа-2 ед.	Заливка ледовой переправы			Знаки установлены		
	<i>"Подъезд к с. Цингалы"</i>			75			ГАЗ(Егерь)-1ед., К-700	Проминка проезжей части автоминника,планировка гусьянкой			Знаки установлены		
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имтуй - д. Янгуловка», «Подъезд к оз. Имтуй»	91,891		55			ГАЗ-71-3 ед.,а/самосвал, погрузчик	Проминка проезжей части автоминника,засыпка ручьев песком	18.12.2020г		Знаки установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025	45	42/27/15		Мотопомпа-2 ед.	Заливка ледовой переправы			Знаки установлены		

Кондинский район																				
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133.143		80			МТЛБУ - 1 ед., ГА3-71 - 2 ед.	Проминка, планировка полотна гусьянкой	18.12.2020г			Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986						
		<i>в т.ч. л/переправа через: р. Конда</i>		0,200	50	45/25/20		Мотопомпы-2 шт				Наморозивание льда			Знаки установлены, ЗС обустроено					
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49.460		60			К-700-2 ед., КАМАЗ(вод)-1 ед., Т-170-1 ед.	Пропивка водой, планировка гусьянкой, клином	23.12.2020г			Знаки установлены			АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84				
		<i>в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,470	20	20/14/6		Мотопомпы-10 шт				Наморозивание льда					Знаки установлены, ЗС обустроено			
3	«с. Болчары - с. Алтай - д. Кама» в т.ч. по участкам:	99.000							22.12.2020г			Знаки установлены					АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8(3467)72-02-49		
	с. Болчары - р. Мостовая	44.707		60			А-120-1 ед., К-701-2 ед.	Проминка автотрассы, ликвидация колеиности				Знаки установлены								
	р. Мостовая - с. Алтай "Подъезд к д. Кама"	54.293		60			Снегоход Буран-4 ед., Т-150-1 ед., ДТ-75-2 ед.	Проминка автотрассы				Знаки установлены								
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда</i>		0,290	50	50/30/20		Мотопомпы-5 шт.	Наморозивание льда				Знаки установлены, ЗС обустроено								
	<i>р. Конда (д. Кама)</i>		0,237	50	50/30/20		Мотопомпы-5 шт.	Наморозивание льда												
4	«пгт. Мортка - п. Нижняя Тавда»	41.410		70			ГА3-71-1 ед.	Проминка автотрассы	24.12.2020г			Знаки установлены							АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	---
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23.960		65			ГА3-71-1 ед.	Проминка автотрассы	23.12.2020г			Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович тел. 8(3467)2-19-75, сот: 8 904 88 45 574						
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д. Сотник", "Подъезд к с. Ямки и д. Юмас" в т.ч. по участкам	101.275							18.12.2020г			Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович						
	"пгт. Междуреченский - р. Кума", Подъезды к д. Сотник, с. Ямки и д. Юмас, прямая до р. Кума	50.275		70			К-700 - 1 ед., МТЛБУ-1 ед., ДЗ-98-1 ед.	Проминка, планировка автотрассы, ликвидация колеиности				Знаки установлены								
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда(д. Ямки)</i>		0,130	50	47/25/22		Мотопомпы-2 шт	Наморозивание льда				Знаки, ЗС установлены.								
	<i>р. Конда(д. Юмас)</i>		0,130	30	35/20/15		Мотопомпы-2 шт	Наморозивание льда												
	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51.000		70			Снегоход Буран-2 ед., К-700А-1 шт.	Планировка суходола, проминка болот.				Знаки установлены								
<i>р. Конда(85 км)</i>		0,130	60	65/35/30		Мотопомпы-2 шт	Наморозивание льда	Знаки установлены												

7	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111.936																		
	"пгт Междуреченский - п.Луговой - р.Красный Яр"	50.100		55			ГАЗ-71 - 2 шт.,снегоход Буран-2 ед.	Планировка,на участке от р.АХ до р.Конда,заливка р.Собачья		24.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48						
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0.180	50	52/30/22		Мотопомпы-2 шт	Намораживание льда			Знаки установлены, ЗС обустроено									
	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61.836		45			МТЗ-1ед.,JCB-1ед.	Проминка,планировка полотна			Знаки установлены			ООО "Карымское строительное коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 89044510447						
Всего Кондинский район		560.184	1.767	65																
Октябрьский район																				
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		50			МТЛБ-1 ед.,МТЛБУ-1 ед.	Проминка, выравнивание п/части		23.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	---						
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт</i>		0.100	50	54/228/26		мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы			Знаки установлены									
2	«б9 карьер - с. Пальяново»	9.680		45			К-700-2 ед.,МТЗ-1 ед.,снегоход-1 ед.	Проминка, выравнивание п/части		24.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	---						
	<i>в т.ч л/переправа через р. Ендырь</i>		0.120	50	52/29/23		мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы			Знаки установлены									
3	л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2.800	2.800	5	15/11/4		К-701 ЗСТ,МТЗ-82,ДТ-75 "Буран",мотопомпа-6 ед.	Заливка переправы		23.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890						
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		70			ГАЗ-71 - 1 ед., МТЛБ - 1 ед.,Т-170-1 ед.	Проминка,планировка проезжей части автозимника на 2 прохода		22.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ООО "Спострой" Димов Степан Степанович тел.8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88						
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым</i>		0.125	50	50/25/25		мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы			Знаки установлены									
	<i>р. Малый Атлым</i>		0.199	50	50/25/25		мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы			Знаки установлены									
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		50			ГТТ-1 ед.,МТЛБ-1 ед.,Бульдозер-1 ед.	Профилирование, проминка проезжей части зимника		22.12.2020г		Знаки установлены		ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228						
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,64		50			МТЛБ-1 ед.	Проминка проезжей части автозимника		22.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454							
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22.360		50			ГАЗ-71-1 ед.,К-700-1ед.	Проминка болот,планировка гусянкой		22.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич							

Березовский район													
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	114.035		35			МТЛБ-2 ед.	Проминка болот,заливка ручьев	22.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 М112:М140	ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Талья</i>		0,043	30	35/25/10		Мотопомпа-1 ед.	Заливка переправы			Знаки установлены		
	<i>р. Валья</i>		0,065	30	37/24/13			Заливка переправы			Знаки установлены		
2	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	40.000		50			ГТТ-4ед.	Проминка проезжей части	21.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157
3	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40.730		55			ГТТ-4ед.	Проминка проезжей части	21.12.2020г		Знаки установлены		
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Кемтаж</i>		0,058	50	50/30/20		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы		Знаки установлены			
	<i>р. Ляпин</i>		0,126	50	55/30/25		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы		Знаки установлены			
4	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100.115		40			МТЛБУ-3 ед.,К-700-4 ед.,Т-170-1 ед.,Т-40-1 ед.	Проминка проезжей части	21.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Михаил Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,413	40	44/25/19		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы			Знаки установлены		
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,33	40	45/25/20		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы			Знаки установлены		
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,24	40	44/25/19		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы			Знаки установлены		
5	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74.970		45			ГТТ-4ед.	Проминка проезжей части	21.12.2020г		Знаки установлены		
6	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50.967		40			Снегоход-4 ед.	Проминка проезжей части	21.12.2020г		Знаки установлены	НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70	
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,46	40	42/26/16		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы			Знаки установлены		
7	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37.675		40			ГТТ-4ед.	Проминка проезжей части	21.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
8	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56.900		45			Снегоход-2 ед.,Т-40-2ед.,ТМ-1-1 ед.	Проминка проезжей части	21.12.2020г		Знаки установлены	ООО "Лана" Байков Михаил Дмитриевич тел. 89048842719	
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Луговая Возулка</i>		0,155	45	46/25/21		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы			Знаки установлены		
	<i>р. Горная Возулка</i>		0,13	45	45/24/21		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы			Знаки установлены		
9	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24.945		30			Снегоход-2 ед.,Т-40-2ед.,ТМ-1-1 ед.	Проминка проезжей части	21.12.2020г		Знаки установлены		

