

**Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ  
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  
по состоянию на 21 декабря 2020 года**

№ № п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная /замороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тп)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих знаков и заградительных сооружений (ЗС) на зездах на зимники и переправы	Подрядчик	Субподрядчик
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
<b>Нижневартовский район</b>													
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		80			Снегоход-4 ед., МТЛБ-2 ед.	Проминка зимника	24.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иссафович 8(3466)613938	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабуи</i>		0,077	50	50/25/25		Мотопопма-2 ед.	Заливка ледовой переправы			Знаки установлены		
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		80			Снегоход-4 ед., ГТТ-2 ед.	Проминка зимника	24.12.2020г		Знаки установлены		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>		0,115	60	60/25/35		Мотопопма-2 ед.	Заливка ледовой переправы			Знаки установлены		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>		0,041	55	55/25/30		Мотопопма-2 ед.	Заливка ледовой переправы			Знаки установлены		
3	"г.Нижневартовск-д.Вампуголд-с.Былино"	22,360		90			ДЗ-98-1 ед., К-700-1 ед.	Проминка,рачистка проезжей части	22.12.2020г		Знаки установлены		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>		0,451	45	45/25/20		Мотопопма-4 ед.	Заливка ледовой переправы			Знаки,ЗС установлены		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>		0,560	45	45/20/25			Заливка ледовой переправы			Знаки установлены		
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100				<b>Содержание автозимника</b>	08.12.2020г	<b>Введен в эксплуатацию с 08.12.2020г. Акт от 08.12.2020</b>	Знаки установлены		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Большой Пасол</i>		0,059		Протока перемерзла			<b>Содержание переправы</b>			Знаки установлены		
<b>Всего Нижневартовский район</b>		<b>115,980</b>	<b>1,303</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Сургутский район</b>													
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		90			Снегоход-1ед.	Проминка снегоходом полотна на всю протяженность.	23.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Сайфуллин Дамир Ришатович 8(3462)225176	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89124124379
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		90			МТЛБ-1 ед.	Проминка полотна на всю протяженность, устройство съезда,отсыпка грунтом	23.12.2020г		Знаки установлены		

3	«г.Сургут - п.Банный»	0.678		100				Содержание автоминника	21.12.2020г	Введен в эксплуатацию с 22.12.2020 Акт от 21.12.2020	Знаки установлены	И.о. начальника участка №1 филиала №3 АО "ГК "Северавтодор" Сырчин Д.П. тел.8 9224796847			
4	«с.Сытоминно - п.Горный»	34.442		100				Содержание автоминника	21.12.2020г	Введен в эксплуатацию с 22.12.2020 Акт от 21.12.2020	Знаки установлены	И.о. начальника участка №3 филиала №3 АО "ГК "Северавтодор" Улаев В.Г. тел.8 9292938592			
<b>Всего Сургутский район</b>		<b>63.839</b>	<b>0.000</b>	<b>95</b>											
<b>Ханты-Мансийский район</b>															
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырях - с. Кышино», «Подъезд к п. Пырях», «Подъезд к д. Нялина»	83.461		60			К-700 -1 ед., а/самосвал -2 ед.	Планировка гусьнякой, проминка	24.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91			
	в т.ч. л/переправы через: р. Обь	1.000	40	30/21/9		Дор.рабочий-2 чел.,ГПА-1 ед.	Обследование ледовой переправы, установка вех	Знаки установлены							
	пр. Северная	0.073	60	41/31/10		Дор.рабочий-2 чел.,ГПА-1 ед.	Заливка ледовой переправы	Знаки установлены							
	пр. Неулера	0.271	60	41/26/15		Дор.рабочий-2 чел.,ГПА-1 ед.	Заливка ледовой переправы	Знаки,ЗС установлены							
	р. Полой	0.095	60	41/26/15		Дор.рабочий-2 чел.,ГПА-1 ед.	Заливка ледовой переправы	Знаки установлены							
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13.252		70			ГАЗ-71-2 ед.	Проминка автоминника	22.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91			
3	л/переправа через: р. Конда	0.424	0.424	60	39/29/10		Мотопомпа-2 ед.	Заливка ледовой переправы			Знаки установлены				
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22.050		60			ГТТ-1ед.	Проминка автоминника, планировка гусьнякой	22.12.2020г		Знаки установлены				
	в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш	0.566	60	40/35/5			Мотопомпа-2 ед.	Заливка ледовой переправы			Знаки, ЗС установлены				
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинско»** в том числе:	4.588		80			ГАЗ (Егерь)-1ед., К-700 - 1 ед.	Проминка проезжей части автоминника, планировка гусьнякой	22.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91			
	"п.Горноправдинско-д.Лугофиллинская"										Знаки установлены				
	в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш	0.294	60	40/30/10			Мотопомпа-2 ед.				Заливка ледовой переправы				Знаки установлены
	"Подъезд к с. Цингалы"		80				ГАЗ (Егерь)-1ед., К-700 - 1 ед.				Проминка проезжей части автоминника, планировка гусьнякой				Знаки установлены
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгудовка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91.891		100				Содержание автоминника	18.12.2020г	Введен в эксплуатацию с 19.12.2020 Акт от 18.12.2020	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91			
	в т.ч. л/переправа через: пр. Байбалаковская	0.025	60	43/28/15	10 тп		Мотопомпа-2 ед.	Заливка ледовой переправы						Знаки, шлагбаум установлены	



Кондинский район														
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133.143		100				Содержание автозимника		18.12.2020г	Введен в эксплуатацию с 19.12.2020 Акт от 18.12.2020	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986
		в т.ч. л/переправа через: р. Конда		0.200	60	50/25/25	10 тн	Мотопомпы-2 шт.	Наморазживание льда			Знаки,ЗС установлены		
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49.460		65				К-700-2 ед., КАМА3(вод)-1 ед., Т-170-1 ед.	Проливка водой, планировка гусьнякой,клином	23.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84
		в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш		0.470	45	43/25/18		Мотопомпы-10 шт.	Наморазживание льда			Знаки установлены, ЗС обустроено		
3	«с. Болчары - с. Алтай - д.Кама» в т.ч. по участкам:	99.000											АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8(3467)72-50-65
	с.Болчары - р.Мостовая	44.707		70				А-120-1ед., К-701-2 ед.	Проминка автозимника, ликвидация колеиности	22.12.2020г		Знаки установлены		
	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	54.293		70				Снегоход Буран-4 ед., Т-150-1 ед., ДТ-75-2 ед.	Проминка автозимника	22.12.2020г		Знаки установлены		ИП Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49
	в т.ч. л/переправы через: р. Конда		0.290	60	60/35/25		Мотопомпы-5 шт.	Наморазживание льда			Знаки установлены, ЗС обустроено			
	р. Конда (д.Кама)		0.237	60	60/35/25		Мотопомпы-5 шт.	Наморазживание льда						
4	«пгт. Мортка - п. Нижняя Тавда»	41.410		75				ГА3-71-1 ед.	Проминка автозимника	24.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	---
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23.960		70				ГА3-71-1 ед.	Проминка автозимника	23.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович тел.8(3467)72-19-75, факс: 8 004 88 45 574
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотни", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101.275											АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	
	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас	50.275		100				К-700 - 1 ед., МТЛБУ-1ед., ДЗ-98-1 ед.	Содержание автозимника	18.12.2020г	Введен в эксплуатацию с 19.12.2020 Акт от 18.12.2020	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	
	в т.ч. л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)		0.130	50	50/25/25	10 тн	Мотопомпы-2 шт.	Наморазживание льда				Знаки,ЗС установлены.		
	р. Конда(д. Юмас)		0.130	45	42/22/20	10 тн	Мотопомпы-2 шт.	Наморазживание льда						
	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51.000		100				Снегоход Буран-2 ед., К-700А-1шт.	Содержание автозимника	18.12.2020г	Введен в эксплуатацию с 19.12.2020 Акт от 18.12.2020	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович
	р. Конда(85 км)		0.130	70	70/35/35	10 тн	Мотопомпы-2 шт.	Наморазживание льда				Знаки,ЗС установлены		





Березовский район															
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	114.035		70			МТЛБ-2 ед.	Промника болот, заливка ручьев			Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 М112.М140	ИП Щелёнкин Сергей Викторович 89224170513		
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Тазья</i>		0.043	55	55/35/20			Заливка переправы	23.12.2020г		Знаки установлены				
	<i>р. Валя</i>		0.065	60	59/37/22		Мотопомпа-1 ед.	Заливка переправы			Знаки установлены				
2	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	40.000		70			ГТТ-4ед.	Промника проезжей части		24.12.2020г	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосыва"Погулянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70		
3	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40.730		60			ГТТ-4ед.	Промника проезжей части			Знаки установлены				
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Кемпаж</i>		0.058	55	5/32/23		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы	24.12.2020г		Знаки установлены				
	<i>р. Лятин</i>		0.126	55	56/31/25		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы			Знаки установлены				
4	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100.115		90			МТЛБУ-3 ед., К-700-4 ед., Т-170-1 ед., Т-40-1 ед.	Промника проезжей части			Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719		
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосыва</i>		0.413	55	55/30/25		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы	21.12.2020г		Знаки установлены				
	<i>р. Северная Сосыва</i>		0.33	55	57/32/25		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы						Знаки установлены	
	<i>пр. Чуанельская</i>		0.24	55	55/30/25		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы						Знаки установлены	
5	«д. Сартынья - п.Сосыва»	74.970		60			ГТТ-4ед.	Промника проезжей части		24.12.2020г	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосыва"Погулянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70		
6	«п.Сосыва - д. Кимьяксай»	50.967		60			Снегоход-4 ед.	Промника проезжей части		24.12.2020г	Знаки установлены				
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосыва</i>		0.46	40	45/27/18		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы			Знаки установлены				
7	«п.Сосыва - д. Ломбовож»	37.675		60			ГТТ-4ед.	Промника проезжей части		24.12.2020г	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719		
8	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56.900		70			ТМ-1-1 ед.,МТЛБУ-2 ед.	Промника проезжей части		25.12.2020г	Знаки установлены				
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Луговая Водушка</i>		0.155	60	58/30/28		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы						Знаки установлены	
	<i>р. Горная Водушка</i>		0.13	60	57/30/27		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы				Знаки установлены			
9	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24.945		70			ТМ-1-1 ед.,МТЛБУ-2 ед.	Промника проезжей части		25.12.2020г	Знаки установлены				

