

**Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 17 декабря 2020 года**

№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная /намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тп)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих знаков и ограждающих сооружений (ЗС) на звездах на зимники и переправы	Подрядчик	Субподрядчик
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
Нижневартовский район													
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		70			Снегоход-4 ед., МТЛБ-2 ед.	Проминка зимника	22.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иссафович 8(3466)613938	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабуи</i>		0,077	50	50/25/25		Мотопопма-2 ед.	Заливка ледовой переправы			Знаки установлены		
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		65			Снегоход-4 ед., ГТТ-2 ед.	Проминка зимника	22.12.2020г		Знаки установлены		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>		0,115	60	60/25/35		Мотопопма-2 ед.	Заливка ледовой переправы			Знаки установлены		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>		0,041	55	55/25/30		Мотопопма-2 ед.	Заливка ледовой переправы			Знаки установлены		
3	"г.Нижневартовск-д.Вампуголд-с.Былино"	22,360		70			ДЗ-98-1 ед., К-700-1 ед.	Проминка,рачистка проезжей части	24.12.2020г		Знаки установлены		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>		0,451	45	45/25/20		Мотопопма-4 ед.	Заливка ледовой переправы			Знаки,ЗС установлены		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>		0,560	45	45/20/25			Заливка ледовой переправы			Знаки установлены		
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100				Содержание автозимника	08.12.2020г	Введен в эксплуатацию с 08.12.2020г. Акт от 08.12.2020	Знаки установлены		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Большой Пасол</i>		0,059		Протока перемерзла		Протока перемерзла				Знаки установлены		
Всего Нижневартовский район		115,980	1,303	76	0	0							
Сургутский район													
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		70			Снегоход-1ед.	Проминка снегоходом полотна на всю протяженность.	23.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Сайфуллин Дамир Ришатович 8(3462)225176	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89124124379
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		50			МТЛБ-1 ед.	Проминка полотна на всю протяженность, устройство съезда,отсыпка грунтом	23.12.2020г		Знаки установлены		

3	«г.Сургут - п.Баншай»	0.678		80			ДЗ-98-1 ед.	Проминка, очистка полотна на всю протяженность.	21.12.2020г		Знаки установлены	И.о. начальника участка №1 филиала №3 АО "ГК "Северавтодор" Сырчин Д.П. тел.8 9224796847
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34.442		70			МТЗ-1ед., ГАЗ-71-1 ед.	Проминка, очистка полотна, устройство переходов через ручьи.	21.12.2020г		Знаки установлены	И.о. начальника участка №3 филиала №3 АО "ГК "Северавтодор" Улаев В.Г. тел.8 9292938592
Всего Сургутский район		63.839	0.000	68								
Ханты-Мансийский район												
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырках - с. Кышино», «Подъезд к п. Пырках», «Подъезд к д. Нялина»	83.461		60			К-700 -1 ед., а/самосвал -2 ед.	Планировка гусьинкой, проминка	24.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91
	в т.ч. л/переправы через: р. Обь	1.000	40	30/21/9		Дор.рабочий-2 чел., ГПА-1 ед.	Обследование ледовой переправы, установка вех	Знаки установлены				
	пр. Северная	0.073	60	41/31/10		Дор.рабочий-2 чел., ГПА-1 ед.	Заливка ледовой переправы	Знаки установлены				
	пр. Неулера	0.271	60	41/26/15		Дор.рабочий-2 чел., ГПА-1 ед.	Заливка ледовой переправы	Знаки, ЗС установлены				
	р. Полой	0.095	60	41/26/15		Дор.рабочий-2 чел., ГПА-1 ед.	Заливка ледовой переправы	Знаки установлены				
2	«с. Тюли - п. Выкатной»	13.252		70			ГАЗ-71-2 ед.	Проминка автоминника	22.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91
3	л/переправа через: р. Конда	0.424	0.424	60	39/29/10		Мотопомпа-2 ед.	Заливка ледовой переправы			Знаки установлены	
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22.050		60			ГТТ-1ед.	Проминка автоминника, планировка гусьинкой	22.12.2020г		Знаки установлены	
	в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш	0.566	60	40/35/5		Мотопомпа-2 ед.	Заливка ледовой переправы				Знаки, ЗС установлены	
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинско»** в том числе:	4.588		80			ГАЗ (Егерь)-1ед., К-700 - 1 ед.	Проминка проезжей части автоминника, планировка гусьинкой	22.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91
	"п.Горноправдинско-д.Лугофиллинская"									Знаки установлены		
	в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш	0.294	60	40/30/10		Мотопомпа-2 ед.	Заливка ледовой переправы			Знаки установлены		
	"Подъезд к с. Цингалы"		80			ГАЗ (Егерь)-1ед., К-700 - 1 ед.	Проминка проезжей части автоминника, планировка гусьинкой			Знаки установлены		
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгудловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91.891		70			ГАЗ-71-3 ед., а/самосвал, погрузчик	Проминка проезжей части автоминника, засыпка ручьев песком	18.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91
	в т.ч. л/переправа через: пр. Байбалаковская	0.025	60	43/28/15		Мотопомпа-2 ед.	Заливка ледовой переправы				Знаки установлены	

Кондинский район														
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133.143		90			МТЛБУ - 1 ед., ГА3-71 - 2 ед., К-700-1 ед.	Проминка, планировка полотна гусьякой			18.12.2020г	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Конда</i>		0.200	60	50/25/25		Мотопомпы-2 шт.	Наморазживание льда				Знаки установлены, ЗС обустроено		
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49.460		65			К-700-2 ед., КАМА3(вод)-1 ед., Т-170-1 ед.	Пролитка водой, планировка гусьякой, клином			23.12.2020г	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш</i>		0.470	45	43/25/18		Мотопомпы-10 шт.	Наморазживание льда				Знаки установлены, ЗС обустроено		
3	«с. Болчары - с. Алтай - д. Кама» в т.ч. по участкам:	99.000											АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8(3467)72-50-65
	с. Болчары - р. Мостовая	44.707		70			А-120-1 ед., К-701-2 ед.	Проминка автоминника, ликвидация колеиности			22.12.2020г	Знаки установлены		
	р. Мостовая - с. Алтай "Подъезд к д. Кама"	54.293		70			Снегоход Буран-4 ед., Т-150-1 ед., ДТ-75-2 ед.	Проминка автоминника			22.12.2020г	Знаки установлены		ИП Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда</i>		0.290	60	60/35/25		Мотопомпы-5 шт.	Наморазживание льда						
<i>р. Конда (д. Кама)</i>		0.237	60	60/35/25		Мотопомпы-5 шт.	Наморазживание льда							
4	«пгт. Мортка - п. Нижняя Тавда»	41.410		75			ГА3-71-1 ед.	Проминка автоминника			24.12.2020г	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	---
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23.960		70			ГА3-71-1 ед.	Проминка автоминника			23.12.2020г	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович тел. 8(34677)2-19-75, 8 (904) 88-45-874
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д. Сотниг", "Подъезд к с. Ямки и д. Юмас" в т.ч. по участкам	101.275											АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	
	"пгт. Междуреченский - р. Кума", Подъезды к д. Сотниг, с. Ямки и д. Юмас, прямца до р. Кума	50.275		90			К-700 - 1 ед., МТЛБУ-1 ед., ДЗ-98-1 ед.	Проминка, планировка автоминника, ликвидация колеиности			18.12.2020г	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	
<i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда (д. Ямки)</i>		0.130	50	50/25/25		Мотопомпы-2 шт.	Наморазживание льда					Знаки, ЗС установлены.		
	<i>р. Конда (д. Юмас)</i>		0.130	45	42/22/20		Мотопомпы-2 шт.	Наморазживание льда						
	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51.000		75			Снегоход Буран-2 ед., К-700А-1 шт.	Планировка судохода, проминка болот.				Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович
	<i>р. Конда (85 км)</i>		0.130	70	70/35/35		Мотопомпы-2 шт.	Наморазживание льда				Знаки установлены		

7	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111.936																		
	"пгт Междуреченский - п.Луговой - р.Красный Яр"	50.100		65			ГАЗ-71 - 2 шт., снегоход Буран-2 ед.	Планировка на участке от р.Ах до р.Конда, залива р.Собачья					Знаки установлены							ООО "Акцент" Бони Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0.180	60	58/30/28		Мотопомпы-2 шт	Наморозивание льда				Междуреченский-Луговой Введен в эксплуатацию с 12.12.2020 Акт от 11.12.2020	Знаки установлены, ЭС обустроено		АО ГК "Северавтодор" филиал №6 Валин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36					
	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61.836		50			МТЗ-1ед., JCB-1ед.	Проминка,планировка полотна				Междуреченский-Луговой (15 км)-11.12.2020г. Луговой-Красный Яр-24.12.2020г.	Знаки установлены							ООО "Карымское строительно-коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 89044510447
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Юконда</i>		0.026	50	55/30/25															
	Всего Кондинский район	560.184	1.793	70																
Октябрьский район																				
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34.098		60			МТЛБ-1 ед., МТЛБУ-1 ед., К-701-ед.	Проминка, выравнивание п/части			23.12.2020г		Знаки установлены							
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт</i>		0.100	75	70/35/35		мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы					Знаки установлены		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454					
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9.680		55			К-700-2 ед., МТЗ-1 ед., снегоход-1 ед.	Проминка, выравнивание п/части			18.12.2020г		Знаки установлены							
	<i>в т.ч л/переправа через р. Ендырь</i>		0.120	65	65/35/30		мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы					Знаки установлены							
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2.800	2.800	30	33/19/14		К-701 ЗСТ, МТЗ-82, ДТ-75 "Буран", мотопомпа-6 ед.	Заливка переправы			23.12.2020г		Знаки установлены		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454					ООО "НАНТЕКС" Черемиси Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атылым»	39.349		80			ГАЗ-71 - 1 ед., МТЛБ - 1 ед., Т-170-1 ед.	Проминка, планировка проезжей части автоминика на 2 прохода			22.12.2020г		Знаки установлены							ООО "Спострон" Димов Степан Степанович тел.8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Большой Атылым</i>		0.125	60	60/28/32		мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы					Знаки установлены		АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410					
	<i>р. Малый Атылым</i>		0,199	60	60/28/32		мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы					Знаки установлены							
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69.338		80			ГТТ-1 ед., МТЛБ-1 ед., Бульдозер-1 ед.	Профилирование, проминка проезжей части зимника			22.12.2020г		Знаки установлены							
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7.64		80			МТЛБ-1 ед.	Проминка проезжей части автоминика			22.12.2020г		Знаки установлены		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454					ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22.360		80			ГАЗ-71-1 ед., К-700-1ед.	Проминка болот, планировка гусянкой			22.12.2020г		Знаки установлены		АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич					
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урмаинский»	54.129		80			ГАЗ-71-1 ед., МТЛБ-1 ед., Т-170-1 ед.	Проминка проезжей части автоминика, ликвидация колес			22.12.2020г		Знаки установлены		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454					ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228

Березовский район													
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	114.035		60			МТЛБ-2 ед.	Проминка болот, заливка ручьев			Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 М112.М140	ИП Щелёнкин Сергей Викторович 89224170513
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Тазья</i>		0.043	55	55/35/20			Заливка переправы	22.12.2020г		Знаки установлены		
	<i>р. Валя</i>		0.065	60	59/37/22		Мотопомпа-1 ед.	Заливка переправы			Знаки установлены		
2	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	40.000		60			ГТТ-4ед.	Проминка проезжей части	21.12.2020г		Знаки установлены		НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 89044664157
3	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40.730		55			ГТТ-4ед.	Проминка проезжей части			Знаки установлены		
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Кемпаж</i>		0.058	55	5/32/23		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы	21.12.2020г		Знаки установлены		
	<i>р. Лятин</i>		0.126	55	56/31/25		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы			Знаки установлены		
4	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100.115		55			МТЛБУ-3 ед., К-700-4 ед., Т-170-1 ед., Т-40-1 ед.	Проминка проезжей части			Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Михаил Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0.413	55	55/30/25		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы	21.12.2020г		Знаки установлены		
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0.33	55	57/32/25		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы			Знаки установлены		
	<i>пр. Чуанельская</i>		0.24	55	55/30/25		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы			Знаки установлены		
5	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74.970		50			ГТТ-4ед.	Проминка проезжей части	21.12.2020г		Знаки установлены		
6	«п.Сосьва - д. Кимьяксай»	50.967		50			Снегоход-4 ед.	Проминка проезжей части	21.12.2020г		Знаки установлены		НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0.46	40	45/27/18		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы			Знаки установлены		
7	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37.675		50			ГТТ-4ед.	Проминка проезжей части	21.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
8	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56.900		55			ТМ-1-1 ед.,МТЛБУ-2 ед.	Проминка проезжей части			Знаки установлены		ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Луговая Вогулка</i>		0.155	60	58/30/28		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы	21.12.2020г		Знаки установлены		
	<i>р. Горная Вогулка</i>		0.13	60	57/30/27		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы			Знаки установлены		
9	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24.945		35			ТМ-1-1 ед.,МТЛБУ-2 ед.	Проминка проезжей части	21.12.2020г		Знаки установлены		

