

**Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 24 декабря 2020 года**

№ № п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих знаков и заградительных сооружений (ЗС) на заездах на зимники и переправы	Подрядчик	Субподрядчик
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
Нижневартовский район													
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		95			Снегоход-4 ед., МТЛБ-2 ед.	Проминка зимника	24.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>		0,077	65	65/30/35		Мотопомпа-2 ед.	Заливка ледовой переправы			Знаки установлены		
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		95			Снегоход-4 ед., ГТТ-2 ед.	Проминка зимника	24.12.2020г		Знаки установлены		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>		0,115	75	75/30/45		Мотопомпа-2 ед.	Заливка ледовой переправы			Знаки установлены		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>		0,041	65	65/30/35		Мотопомпа-2 ед.	Заливка ледовой переправы			Знаки установлены		
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		95			ДЗ-98-1 ед., К-700-1 ед.	Планировка автозимника, установка знаков	25.12.2020г		Знаки установлены		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>		0,451	60	60/30/30		Мотопомпа-4 ед.	Заливка ледовой переправы			Знаки,ЗС установлены		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>		0,560	50	50/20/30			Заливка ледовой переправы			Знаки установлены		
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100				Содержание автозимника		Введен в эксплуатацию с 08.12.2020г. Акт от 08.12.2020	Знаки установлены		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Большой Пасол</i>		0,059		Протока замерзла			Содержание переправы			Знаки установлены		
Всего Нижневартовский район		115,980	1,303	96	0								
Сургутский район													
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		100			Снегоход-1ед.	Содержание автозимника		Введен в эксплуатацию с 24.12.2020 Акт от 23.12.2020	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Сайфуллин Дамир Ришатович 8(3462)225176	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89124124379
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		100			МТЛБ-1 ед.	Содержание автозимника		Введен в эксплуатацию с 24.12.2020 Акт от 23.12.2020	Знаки установлены		

3	«г.Сургут - п.Баный»	0,678		100				Содержание автозимника		Введен в эксплуатацию с 22.12.2020 Акт от 21.12.2020	Знаки установлены	И.о. начальника участка №1 филиала №3 АО "ГК "Северавтодор" Сырчин Д.П. тел.8 9224796847	
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		100				Содержание автозимника		Введен в эксплуатацию с 22.12.2020 Акт от 21.12.2020	Знаки установлены	И.о. начальника участка №3 филиала №3 АО "ГК "Северавтодор" Улаев В.Г. тел.8 9292938592	
Всего Сургутский район		63,839	0,000	100									
Ханты- Мансийский район													
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышико», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		90				К-700 -1 ед., а/самосвал -2 ед.	Планировка гусьянкой, проминка		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000	65	45/36/9		Дор.рабочий-2 чел.,ГПА-1 ед.	Заливка ледовой переправы	24.12.2020г	Знаки установлены			
	<i>пр. Северная</i>		0,073	80	56/46/10		Дор.рабочий-2 чел.,ГПА-1 ед.	Заливка ледовой переправы		Знаки установлены			
	<i>пр. Неулева</i>		0,271	80	57/42/15		Дор.рабочий-2 чел.,ГПА-1 ед.	Заливка ледовой переправы		Знаки,ЗС установлены			
	<i>р. Полой</i>		0,095	80	56/41/15		Дор.рабочий-2 чел.,ГПА-1 ед.	Заливка ледовой переправы		Знаки установлены			
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		100			ГАЗ-71-2 ед.	Содержание автозимника			Введен в эксплуатацию с 23.12.2020 Акт от 22.12.2020	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91
3	<i>л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	80	56/45/11	15тн	Мотопомпа-2 ед.	Наморозивание льда		Знаки установлены			
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		100			ГТТ-1ед.	Содержание автозимника		Введен в эксплуатацию с 23.12.2020 Акт от 22.12.2020	Знаки установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566	80	56/48/8	15тн	Мотопомпа-2 ед.	Наморозивание льда		Знаки, ЗС установлены			
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»** в том числе:	4,588		100			ГАЗ (Егерь)-1ед., К-700 - 1 ед.	Содержание автозимника		Введен в эксплуатацию с 23.12.2020 Акт от 22.12.2020	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
	<i>"п.Горноправдинск-д.Лугофилинская"</i>								Знаки установлены				
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294	80	50/40/10	10тн	Мотопомпа-2 ед.	Наморозивание льда			Знаки установлены		
	<i>"Подъезд к с. Цингалы"</i>			100			ГАЗ (Егерь)-1ед., К-700 - 1 ед.	Содержание автозимника			Знаки установлены		
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгуловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		100				Содержание автозимника		Введен в эксплуатацию с 19.12.2020 Акт от 18.12.2020	Знаки установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025	80	56/39/17	15 тн	Мотопомпа-2 ед.	Наморозивание льда		Акт №2 от 22.12.2020	Знаки, шлагбаум установлены		

Кондинский район													
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		100				Содержание автозимника		Введен в эксплуатацию с 19.12.2020 Акт от 18.12.2020	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986
		в т.ч л/переправа через: р. Конда	0,200	95	70/40/30	10 тн	Мотопомпы-2 шт.	Намораживание льда	Знаки,ЗС установлены				
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		100			К-700-2 ед., КАМАЗ(вод)-1 ед., Т-170-1 ед.	Содержание автозимника		Введен в эксплуатацию с 24.12.2020 Акт от 23.12.2020	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84
		в т.ч л/переправа через: р. Иртыш	0,470	100	63/42/21	20 тн	Мотопомпы-10 шт.	Намораживание льда	Знаки установлены, ЗС обустроено				
3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама» в т.ч. по участкам:	99,000								Введен в эксплуатацию с 23.12.2020 Акт от 22.12.2020		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович(3467)72-50-65
	с.Болчары - р.Мостовая	44,707		100			А-120-1ед., К-701-2 ед.	Содержание автозимника	Знаки установлены				
	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	54,293		100			Снегоход Буран-4 ед., Т-150-1 ед., ДТ-75-2 ед.	Содержание автозимника	Знаки установлены				
	в т.ч л/переправы через: р. Конда	0,290	95	65/35/30	20тн	Мотопомпы-5 шт.	Намораживание льда	Знаки установлены, ЗС обустроено					
	р. Конда (д.Кама)	0,237	95	65/35/30	20тн	Мотопомпы-5 шт.	Намораживание льда	Знаки установлены, ЗС обустроено					
4	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		95			ГАЗ-71-1 ед.	Планировка,расчистка полотна	24.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	---
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		100			ГАЗ-71-1 ед.	Содержание автозимника		Введен в эксплуатацию с 24.12.2020 Акт от 23.12.2020	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович тел.8(3467)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101,275										АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	
	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас	50,275		100			К-700 - 1 ед., МТЛБУ-1ед., ДЗ-98-1 ед.	Содержание автозимника		Введен в эксплуатацию с 19.12.2020 Акт от 18.12.2020	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	
	в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)	0,130	95	66/36/30	10 тн	Мотопомпы-2 шт.	Намораживание льда	Знаки,ЗС установлены.					
р. Конда(д. Юмас)	0,130	95	66/36/30	10 тн	Мотопомпы-2 шт.	Намораживание льда							

	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		100			Снегоход Буран-2 ед., К-700А-1шт.	Содержание автозимника			Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович 8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574
	<i>р. Конда(85 км)</i>		0,130	95	85/45/40	10 <i>тн</i>	Мотопомпы-2 шт.	Наморозивание льда			Знаки,ЗС установлены		
7	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936											
	"пгт Междуреченский - п.Луговой - р.Красный Яр"	50,100		95			ГАЗ-71 - 2 шт., снегоход Буран-2 ед.	Планировка,расчистка полотна			Знаки установлены		ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,180	95	72/37/35		Мотопомпы-2 шт	Наморозивание льда		Междуреченский-Луговой Введен в эксплуатацию с 12.12.2020 Акт от 11.12.2020	Знаки установлены, ЗС обустроено	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	
	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		95			МТЗ-1ед., JCB-1ед.	Проминка,планировка полотна		Междуреченский-Луговой (15 км)- 11.12.2020г. Луговой-Красный Яр- 24.12.2020г.	Знаки установлены		ООО "Карымское строительно-коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 89044510447
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Юконда</i>		0,026	85	60/30/30								
	Всего Кондинский район	560,184	1,793	99									

Октябрьский район

1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		100			МТЛБ-1 ед., МТЛБУ-1 ед.,К-701-ед.	Содержание автозимника			Знаки установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт</i>		0,100	95	78/40/38	15 <i>тн</i>	мотопомпа - 1 ед.	Наморозивание льда		Введен в эксплуатацию с 24.12.2020 Акт от 23.12.2020	Знаки установлены		
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		100				Содержание автозимника			Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>в т.ч л/переправа через р. Ендырь</i>		0,120	95	70/39/31	20 <i>тн</i>	мотопомпа - 1 ед.	Наморозивание льда		Введен в эксплуатацию с 19.12.2020 Акт от 18.12.2020	Знаки установлены		
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	65	43/25/18		К-701 ЗСТ, МТЗ-82, ДТ-75 "Буран", мотопомпа-6 ед.	Заливка переправы	25.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		100			ГАЗ-71 - 1 ед., МТЛБ - 1 ед., Т-170-1 ед.	Содержание автозимника			Знаки установлены		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым</i>		0,125	95	60/28/32	20 <i>тн</i>	мотопомпа - 2 ед.	Наморозивание льда		Введен в эксплуатацию с 23.12.2020 Акт от 22.12.2020	Знаки установлены		
	<i>р. Малый Атлым</i>		0,199	95	60/28/32	20 <i>тн</i>	мотопомпа - 2 ед.	Наморозивание льда			Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел.8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88

5	«с. Большой Камень - п. Большие Леуши»	69,338					ГТТ-1 ед., МТЛБ-1 ед., Бульдозер-1 ед.	Содержание автозимника		Введен в эксплуатацию с 23.12.2020 Акт от 22.12.2020	Знаки установлены		
6	«п. Большие Леуши - п. Карымкары»	7,64					МТЛБ-1 ед.	Установка знаков, выравнивание п/части	24.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
7	«п. Октябрьское - с. Большой Камень»	22,360					ГАЗ-71-1 ед., К-700-1 ед.	Содержание автозимника		Введен в эксплуатацию с 23.12.2020 Акт от 22.12.2020	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129					ГАЗ-71-1 ед., МТЛБ-1 ед., Т-170-1 ед.	Установка знаков, выравнивание п/части	24.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
9	«п. Урманый - с. Каменное»	19,130					К-701-21 ед.	Установка знаков, выравнивание п/части	24.12.2020г		Знаки, установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Ендырская</i>		0,146	95	60/32/28	20 мн	мотопомпа - 1 ед., ГАЗель-1 ед.	Намораживание льда		Знаки, ЗС установлены			
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852						Содержание автозимника		Введен в эксплуатацию с 21.12.2020 Акт от 20.12.2020	Знаки, ЗС установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>в т. ч. л/переправы через: пр. Алеикшская</i>		0,537	70	57/33/24	5 мн	мотопомпа - 2 ед.	Намораживание льда			Знаки установлены		
	<i>р. Обь</i>	2,202		40	43/25/18	5 мн	К-701 ЗСТ, МТЗ-82, ДТ-75 "Буран", мотопомпа-6 ед.	Намораживание льда			Знаки установлены		
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448					МТЛБ-2 ед., К-703-1 ед.	Содержание автозимника		Введен в эксплуатацию с 24.12.2020 Акт от 23.12.2020	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>в т. ч. л/переправы через: пр. Ехалпосл</i>		0,202	95	69/36/33	15 мн	мотопомпа - 2 ед.	Намораживание льда			Знаки установлены		
	<i>пр. Ун-Хобистпосл</i>		0,258	95	73/38/35	15 мн	мотопомпа - 2 ед.	Намораживание льда			Знаки установлены		
	<i>пр. Пугорас</i>		0,228	95	70/31/29	15 мн	мотопомпа - 2 ед.	Намораживание льда			Знаки установлены		
	<i>пр. Пугорас</i>		0,180	95	68/35/33	15 мн	мотопомпа - 2 ед.	Намораживание льда			Знаки установлены		

	<i>р. Обь</i>		1,833	40	45/25/20	15 <i>ми</i>	ХТА-200, МТЗ-82, "Буран", мотопомпа - 7 ед.	Намораживание льда			Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
Всего Октябрьский район		338,824	8,996	94									
Белоярский район													
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545		100				Содержание автозимника			Знаки установлены	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Лыхма</i>		0,070	100	60/29/31	30 <i>ми</i>		Содержание переправы			Знаки, ЗС установлены	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
Всего Белоярский район		49,545	0,070	100									
Березовский район													
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	114,035		95			МТЛБ-2 ед.	Планировка,расчистка,установка знаков			Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 М112:М140	ИП Шепёткин Сергей Викторович 89224170513
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Талья</i>		0,043	55	55/35/20	20 <i>ми</i>	Мотопомпа-1 ед.	Заливка переправы	26.12.2020г		Знаки установлены		
	<i>р. Валья</i>		0,065	60	59/37/22	20 <i>ми</i>		Заливка переправы			Знаки установлены		
2	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	40,000		95			ГТТ-4ед.	Планировка,расчистка,установка знаков			Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
3	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		95			ГТТ-4ед.	Планировка,расчистка,установка знаков			Знаки установлены		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж</i>		0,058	70	65/35/30		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы	24.12.2020г		Знаки установлены		
	<i>р. Ляпин</i>		0,126	70	65/35/30		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы			Знаки установлены		
4	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		100				Содержание автозимника			Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,413	95	68/35/33	20 <i>ми</i>	Мотопомпа-1ед.	Намораживание льда			Знаки,ЗС установлены		
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,33	95	70/38/32	20 <i>ми</i>	Мотопомпа-1ед.	Намораживание льда			Знаки,ЗС установлены		
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,24	95	71/38/33	20 <i>ми</i>	Мотопомпа-1ед.	Намораживание льда			Знаки,ЗС установлены		

5	«д. Сартынья - п. Сосьва»	74,970		90			ГТТ-4ед.	Планировка,расчистка,установка знаков	24.12.2020г		Знаки установлены		
6	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		90			Снегоход-4 ед.	Планировка,расчистка,установка знаков	24.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,46	80	60/35/25		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы			Знаки установлены		
7	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		90			ГТТ-4ед.	Планировка,расчистка,установка знаков	24.12.2020г		Знаки установлены		
8	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		90			ТМ-1-1 ед.,МТЛБУ-2 ед.	Проминка проезжей части	25.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Луговая Возулка</i>		0,155	90	72/36/36		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы			Знаки установлены		
	<i>р. Горная Возулка</i>		0,13	90	73/38/35		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы			Знаки установлены		
9	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югрь»	24,945		90			ТМ-1-1 ед.,МТЛБУ-2 ед.	Планировка,расчистка,установка знаков	25.12.2020г		Знаки установлены		
10	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980		100				Содержание автозимника			Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел.8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,295	90	60/35/25	20 <i>ми</i>	Мотопомпа-4ед.	Намораживание льда		Введен в эксплуатацию с 22.12.2020 Акт от 21.12.2020	Знаки установлены		
11	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888		60			Снегоход-4 ед.	Планировка,расчистка,установка знаков	24.12.2020г		Знаки установлены		НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
12	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»	126,725		90			МТЛБ-1 ед., ГАЗ-71-2 ед.	Планировка,расчистка,установка знаков	25.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,160	90	65/40/25		Мотопомпа-1ед.	Заливка переправы			Знаки установлены		
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,190	90	69/44/25			Заливка переправы			Знаки установлены		
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,160	90	65/45/20			Заливка переправы			Знаки установлены		

