

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 23.11.2021 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/не удовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик		
Нижневартовский район															
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		40				Снегоход-1 ед., ГТТ-1 ед.,Т-170-2 ед.	Проминка п/части	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>		0,077	20	20/15/5			Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда						
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		40				Снегоход-1 ед., МТЛБ-1 ед.,Т-170-2 ед.	Проминка п/части	25.12.2021	Установлены			АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>		0,115	10	10/10/0			Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда						
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>		0,041	10	10/10/0			Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда						
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		35				ГТТ-1ед.,ДЗ-98-1 ед.	Проминка п/части	25.12.2021	Установлены				
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>		0,451	10	10/10/0			Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда						
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр. Чехломей</i>		0,560	10	10/10/0			Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда						
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		60				ГТТ-2ед.,ДЗ-98-1 ед.	планировка п/части	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Большой Пасол</i>		0,059		Русло реки перемерзл										
Всего Нижневартовский район		115,980	1,303	44											
Сургутский район															
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		50				Снегоход-2 ед.,МТЗ-1 ед.	Проминка п/части	25.12.2021				АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89124124379
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		40				Снегоход-2 ед.,МТЛБ-1 ед.,мотопомпа-1 ед.	Проминка п/части, заливка ручьев	25.12.2021					

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
3	«г.Сургут - п.Банний»	0,678		20				Снегоход-2 ед	Проминка п/части снегоходами	25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		40				Снегоход-2 ед.,МТЗ-82-1 ед.	Проминка п/части	25.12.2021			
Всего Сургутский район		63,839	0,000	38									
Ханты- Мансийский район													
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышник», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		30				К-700-1 ед., ГАЗ-71-1 ед.,автосамосвал-2 ед.	Проминка болот, ликвидация колеяности грунтом	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000	5	5/5/0 (майна)				Установка сигнальных вех				
	<i>пр. Северная</i>		0,073	35	19/12/7			Мотопомпа-2 ед.	Наморазивание льда				
	<i>пр. Неулера</i>		0,271	35	21/14/7			Мотопомпа-2 ед.	Наморазивание льда				
	<i>р. Полой</i>		0,095	25	14/7/7			Мотопомпа-2 ед.	Наморазивание льда		Установлены		
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		50				ГТТ-1ед.,ДТ-75-1 ед.	Проминка,планировка п/части	25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
3	<i>л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	20	15/15/0			Мотопомпа-2 ед.	Наморазивание льда				
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		50				УРАЛ-1 ед.,К-701-1 ед.	Проминка,планировка п/части	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566	10	5/5/0			Буран-1 ед.	Установка сигнальных вех				
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск» в том числе:	4,588		30				ГАЗ-71-1 ед.,К-700-1 ед.	Проминка,планировка п/части	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294	10	9/9/0			Мотопомпа-3 ед.	Наморазивание льда				
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгудовка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		30	40,000			ГАЗ-71-3 ед.	Проминка п/части	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025	35	23/13/10			Мотопомпа-2 ед.	Наморазивание льда				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
7	«д. Янгуловка - с. Согом»	29,199		30				ГАЗ-71-1 ед., ДТ-75-1 ед.	Проминка болот	25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		80				Т-170-1 ед., ДТ-75-1 ед., К-700-1 ед.	Планировка п/части	01.12.2021			
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		30				ДТ-75-1 ед.	Леквидация колеиности	25.12.2021	Установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,547	5	5/5/0 (майна)			Буран-1 ед.	Установка сигнальных вех				
10	«д.Белогорье - п. Луговской»	10,319		70				Т-170-1 ед., ДТ-75-1 ед.	Проминка болот, планировка площадей	15.12.2021	Установлены		
	<i>в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская</i>		0,051	30	24/20/4			Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда				
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		60				Т-170-1 ед., ДТ-75-1 ед., ГАЗ-71-1 ед.	Проминка болот, планировка площадей	25.12.2021			
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		40				Т-170-1 ед., ДТ-75-1 ед., ГАЗ-71-1 ед.	Проминка болот, планировка площадей	25.12.2021	Установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,162	5	5/5/0 (майна)			Буран-1 ед.	Установка сигнальных вех				
13	«п.Кедровый - п. Урманский»	30,453		25				Т-170-1 ед., ДТ-75-1 ед., ГАЗ-71-1 ед.	Проминка болот, планировка площадей, установка сигнальных вех.	25.12.2021	Установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,085	5	5/5/0 (майна)			Буран-1 ед.					

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
14	Р№-1007 - с.Зенково"	3,335		20				ГПА-1 ед.	Проминка, планировка п/части ,установка сигнальных вех.	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	в т.ч л/переправа через: пр.Неулева		0,587	20	8/8/0		Буран-1 ед.						
15	"Подъезд к д. Чембакчина"	5,848		45				ДТ-75-1 ед.	Леквидация колеиности, планировка п/части	25.12.2021			
Всего Ханты-Мансийский район		382,075	7,180	35									
Кондинский район													
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		45				К-700-1 ед., ГАЗ-71 -3 ед.	Проминка, планировка п/части	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986
		в т.ч л/переправа через: р. Конда		0,200	30	25/15/10		Мотопомпа-3 ед.	Намораживание льда				
2	«с. Болчары - с. Алтай - д. Кама» в т.ч. по участкам:	99,000								25.12.2021	Установлены		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36
	с. Болчары - р. Мостовая	44,707		35				А-120-1 ед., ГАЗ-71-1 ед., К-700-2 ед.	Проминка, планировка п/части				
	р. Мостовая - с. Алтай "Подъезд к д. Кама"	54,293		35				Буран-2 ед., колесные вездеходы-2 ед.	Проминка п/части				
	в т.ч л/переправы через: р. Конда		0,290	10	15/15/0			Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда				
	р. Конда (д. Кама)		0,237	10	10/10/0			Мотопомпа-2 ед.	Намораживание льда		Установлены		ИП Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49
3	«пгт. Мортка - п. Нижняя Тавда»	41,410		40				ГАЗ-71-1 ед., МТЛБУ-1 ед.	Проминка, планировка п/части	25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	---
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		30				Буран-2 ед.	Проминка п/части	25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович тел. 8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574

№№ п/п	Наименование автотрассы	Зимние дороги (км)	В т.ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Октябрьский район													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		30				Снегоход-2 ед., ГАЗ-71-2 ед.	Проминка, планировка п/части	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>в т.ч. л/переправа через: пр. Мулигорт</i>		0,100	35	25/15/10			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		20				Снегоход-2 ед.	Проминка п/части	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Ендырь</i>		0,120	35	25/15/10			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	10	10/10/0 (майна)			Мотопомпа-4 ед.	Послойное намораживание льда	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		30				Т-170-1 ед., ГАЗ-71-1 ед.	Планировка, проминка п/части	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел.8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Большой Атлым</i>		0,125	35	30/20/10			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
	<i>р. Малый Атлым</i>		0,199	35	30/20/10			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		30				МТЛБ-1ед., ГТТ-1ед.	Проминка п/части	25.12.2021			
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,64		50				МТЗ-1ед., автогрейдер-1 ед.	Проминка, планировка п/части	25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		30				ЛВ-1-ед., ГТТ-1 ед., Буран-1 ед.	Ликвидация колеиности, проминка п/части	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Кормужуханка</i>		0,020	20	10/10/0			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129		20				Бульдозер-1 ед.	Устранение колеиности	25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Березовский район													
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	114,035		20				Снегоход-2 ед., ГАЗ-71-2 ед.	Проминка болот, разбор завалов	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 M112:M140	ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Талья</i>		0,043	20	12/9/3			Мотопомпа-2 ед.					
	<i>р. Валья</i>		0,065	20	15/10/5			Послойное намораживание льда	Установлены				
2	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	40,000		30				ГТТ-3 ед.	Проминка п/части	25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
3	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		30				Снегоход-4 ед., ГТТ-3 ед.	Проминка п/части	25.12.2021	Установлены		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж</i>		0,058	35	40/25/15			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
	<i>р. Ляпин</i>		0,126	35	40/25/15				Установлены				
4	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		30				Снегоход-1 ед., Т-170-1 ед.	Проминка п/части	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,413	30	25/14/11			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,33	30	25/14/11			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,24	30	25/14/11			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
5	«д. Сартынья - п. Сосьва»	74,970		20				Снегоход-4 ед.	Проминка п/части	25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
6	«п. Сосьва - д. Кимкясуи»	50,967		20				Снегоход-4 ед.	Проминка п/части	25.12.2021	Установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,46	30	25/15/10			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
7	«п. Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		30				Снегоход-4 ед., ГТТ-3 ед.	Проминка п/части	25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич	

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
8	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		20				Снегоход-1 ед., Т-170-1 ед.	Проминка п/части	25.12.2021	Установлены	тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Луговая Возулка</i>		0,155	20	35/21/14			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
	<i>р. Горная Возулка</i>		0,13	20	35/21/14			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
9	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		20				Снегоход-1 ед., Т-170-1 ед.	Проминка п/части	25.12.2021			
10	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980		30				Снегоход-2 ед., ГТТ-1 ед.	Проминка п/части	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел.8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,295	20	25/10/15			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
11	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888		20				Снегоход-4 ед., ТРЭКОЛ-1 ед.	Проминка п/части	25.12.2021			НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
12	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»	126,725		20				Снегоход-3 ед., ДТ-75-1 ед., УРАЛ-1 ед.	Проминка п/части, разбор завалов	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,160	25	18/12/6			Мотопомпа-6 ед.	Послойное намораживание льда				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,190	25	12/9/3				Послойное намораживание льда				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,160	10	8/8/0					Установлены			
13	<i>Ледовая переправа ч/з р.Ятрия</i>	0,134	0,134	35	30/20/10			Мотопомпа-4 ед.	Послойное намораживание льда	25.12.2021	Установлены	НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70	
14	<i>Ледовая переправа ч/з р.Щекурья</i>	0,074	0,074	35	30/20/10				Послойное намораживание льда	25.12.2021	Установлены		
Всего Березовский район		767,138	3,033	26									
ИТОГО по ХМАО-Югре		2228,125	21,905	34									

Введено в эксплуатацию
% от общей протяженности
Осталось

0,0%

2228,13