

**Информация о ходе работ по содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 25.02.2022 года**

| №№ п/п | Наименование автозимника | Зимние дороги (км) | В т. ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники | Виды производимых работ | Планируемая дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих знаков/Введенные ограничения | Подрядчик | Субподрядчик |
|------------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| Нижневартовский район | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «п.Белорусский - с.Ларьяк» | 49,565 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-1 ед.,Т-170 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 15.12.2021 | Временное ограничение движения транспорта общей массой более 5 тн | АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938 | Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36 |
| | <i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i> | 0,077 | | 100 | 70/45/25 | 30 тн | | | Содержание | | | | |
| 2 | «с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк» | 29,830 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-1 ед.,Т-170 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 24.12.2021 | Временное ограничение движения транспорта общей массой более 5 тн | | |
| | <i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i> | 0,115 | | 100 | 70/45/25 | 30 тн | | | Содержание | | | | |
| | <i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i> | 0,041 | | 100 | 70/45/25 | 30 тн | | | Содержание | | | | |
| 3 | "г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино" | 22,360 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-1ед.,ДЗ-98-1 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 27.12.2021 | Временное ограничение движения транспорта общей массой более 5 тн | АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938 | ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60 |
| | <i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i> | 0,451 | | 100 | 70/45/25 | 30 тн | | | | | | | |
| | <i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i> | 0,560 | | 100 | 70/45/25 | 30 тн | | | | | | | |
| 4 | "с.Былино-п.Зайцева речка" | 14,225 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-1ед.,ДЗ-98-1 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 09.12.2021 | Временное ограничение движения транспорта общей массой более 5 тн | | |
| | <i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Большой Пасол</i> | 0,059 | | | Русло реки перемерзл | | | | | | | | |
| Всего Нижневартовский район | | 115,980 | 1,303 | 100 | | | | | | | | | |
| Сургутский район | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «с.Угут - д.Каюкова» | 7,744 | | 100 | | | Удовлетворительное | МТЗ-2 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 25.12.2021 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176 | ИП Сивов Владимир Яковлевич сот:89124124379 |
| 2 | «с.Угут - д.Малюоганский» | 20,975 | | 100 | | | Удовлетворительное | МТЗ-2 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 25.12.2021 | | | |

| №№ п/п | Наименование автозимника | Зимние дороги (км) | В т. ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники | Виды производимых работ | Планируемая дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих знаков/Введенные ограничения | Подрядчик | Субподрядчик |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|---|--|
| 3 | «г.Сургут - п.Банный» | 0,678 | | 100 | | | Удовлетворительное | МТЗ-1 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 21.12.2021 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176 | |
| 4 | «с.Сытомино - п.Горный» | 34,442 | | 100 | | | Удовлетворительное | МТЗ-1 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 24.12.2021 | | | |
| Всего Сургутский район | | 63,839 | 0,000 | 100 | | | | | | | | | |
| Ханты-Мансийский район | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышки», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина» | 83,461 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-2 ед., ДМ-15 - 1ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 22.12.2021 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | |
| | <i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i> | | 1,000 | 100 | 83/48/35 | 30 тн | | | | | | | |
| | <i>пр. Северная</i> | | 0,073 | 100 | 82/46/36 | 30 тн | | | | | | | |
| | <i>пр. Неулера</i> | | 0,271 | 100 | 85/53/32 | 30 тн | | | | | | | |
| | <i>р. Полой</i> | | 0,095 | 100 | 79/51/27 | 30 тн | | | | | | | |
| 2 | «с.Тюли - п. Выкатной» | 13,252 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-1 ед., Урал - 1ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 14.12.2021 | Введен в эксплуатацию с 23.12.2021 | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | ООО "Луговской ЛПК" Кирев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846 |
| 3 | <i>л/переправа через: р. Конда</i> | 0,424 | 0,424 | 100 | 72/50/22 | 30 тн | Удовлетворительное | | Содержание | | | | |
| 4 | «п.Сибирский - с. Батово» | 22,050 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700 - 2 ед. | Содержание | | | | |
| | <i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i> | | 0,566 | 100 | 65/48/17 | 30 тн | | | | | | | |
| 5 | «с. Цингалы - п. Горноправдинск» в том числе: | 4,588 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-1 ед., ДЗ-98 - 1ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 23.12.2021 | Введен в эксплуатацию с 23.12.2021 | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | ООО "Луговской ЛПК" Кирев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846 |
| | <i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i> | | 0,294 | 100 | 74/42/32 | 30 тн | | | | | | | |
| 6 | «г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгудовка», «Подъезд к оз. Имитуй» | 91,891 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-2 ед., НЕФАЗ-ГПА - 1ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 21.12.2021 | | | |
| | <i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i> | | 0,025 | 100 | 78/48/30 | 30 тн | | | | | | | |

| №№ п/п | Наименование автозимника | Зимние дороги (км) | В т. ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники | Виды производимых работ | Планируемая дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих знаков/Введенные ограничения | Подрядчик | Субподрядчик |
|--------|--|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| 7 | «д. Янгуюлка - с. Согом» | 29,199 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-1 ед., НЕФА3-ГПА - 1ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 21.12.2021 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846 |
| 8 | «13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье» | 19,649 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-2 ед., Урал - 1ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 01.12.2021 | | | |
| 9 | «д.Белогорье - п.Кирпичный» | 4,040 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700 - 1 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 25.12.2021 | | | |
| | <i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i> | | 1,547 | 100 | 74/65/9 | 30 тн | | | | | | | |
| 10 | «д.Белогорье - п. Луговской» | 10,319 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700 - 1ед., Т-170 - 1ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 10.12.2021 | | | |
| | <i>в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская</i> | | 0,051 | 100 | 81/59/22 | 30 тн | | | | | | | |
| 11 | «п. Луговской - с.Троица» | 9,698 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700 - 1 ед., Урал - 1ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 10.12.2021 | | | |
| 12 | «с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый» | 53,868 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-2 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 25.12.2021 | | | |
| | <i>в т.ч л/переправа через:р. Обь</i> | | 1,162 | 100 | 80/60/20 | 30 тн | | | | | | | |
| 13 | «п.Кедровый - п. Урманый» | 30,453 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700 - 1 ед., Урал - 1ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 25.12.2021 | | | |
| | <i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i> | | 1,085 | 100 | 70/48/22 | 30 тн | | | | | | | |

| №№ п/п | Наименование автозимника | Зимние дороги (км) | В т. ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники | Виды производимых работ | Планируемая дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения | Подрядчик | Субподрядчик |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|--|-------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| 14 | Р№-1007 - с.Зенково" | 3,335 | | 100 | | | Удовлетворительное | Нефаз-ГПА-1 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 17.12.2021 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | |
| | в т.ч л/переправа через: пр.Неулева | | 0,587 | 100 | 76/51/25 | 30 тн | | | | | | | |
| 15 | "Подъезд к д. Чембакчина" | 5,848 | | 100 | | | Удовлетворительное | ДТ-75-1 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 23.12.2021 | | | |
| Всего Ханты-Мансийский район | | 382,075 | 7,180 | 100 | | | | | | | | | |
| Кондинский район | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «пгт. Кондинский - с. Болчары» | 133,143 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-2 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 14.12.2021 | Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36 | ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986 |
| | | в т.ч л/переправа через: р. Конда | | 0,200 | 100 | 105/75/30 | 30 тн | | | | | | |
| 2 | «с. Болчары - с.Алтай - д.Кама» в т.ч. по участкам: | 99,000 | | | | | Удовлетворительное | | | Введен в эксплуатацию с 21.12.2021 | Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36 | ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович8(3467)72-50-65 |
| | с.Болчары - р.Мостовая | 44,707 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700 - 1ед., Автогрейдер А-120 - 1ед. | Содержание | | | | |
| | р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама" | 54,293 | | 100 | | | Удовлетворительное | Т-150-2 ед. | Содержание | | | | |
| | в т.ч л/переправы через: р. Конда | | 0,290 | 100 | 90/60/30 | 30 тн | | | | | | | |
| | р. Конда (д.Кама) | | 0,237 | 100 | 95/65/30 | 30 тн | | | | | | ИП Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49 | |
| 3 | «пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда» | 41,410 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-708 - 1ед., ДЗ-98 - 1ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 25.12.2021 | Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36 | --- |
| 4 | «пгт. Кондинское - д. Никулкина» | 23,960 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-1 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 21.12.2021 | | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36 | ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович тел.8(3467)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574 |

| №№ п/п | Наименование автозимника | Зимние дороги (км) | В т. ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники | Виды производимых работ | Планируемая дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих знаков/Введенные ограничения | Подрядчик | Субподрядчик |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| Октябрьский район | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное» | 34,098 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-2 ед. Урал 1ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 17.12.2021 | Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | |
| | <i>в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт</i> | | 0,100 | 100 | 60/40/20 | 30 тн | | | | | | | |
| 2 | «69 карьер - с. Пальяново» | 9,680 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-1 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 14.12.2021 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | |
| | <i>в т.ч л/переправа через р. Ендырь</i> | | 0,120 | 100 | 70/40/30 | 30 тн | | | | | | | |
| 3 | Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы | 2,800 | 2,800 | 90 | 90/40/50 | 30 тн | Удовлетворительное | К-700 1ед., МТЗ 1ед., | Содержание | Введен в эксплуатацию с 21.12.2021 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "НАНТЕКС" Черемсин Евгений Николаевич 89195349890 |
| 4 | «Подъезд к с.Большой Атлым» | 39,349 | | 100 | | | Удовлетворительное | Т-150-1 ед., Т-170 - 1ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 24.12.2021 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410 | ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел.8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88 |
| | <i>в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым</i> | | 0,125 | 100 | 80/48/32 | 30 тн | | | | | | | |
| | <i>р. Малый Атлым</i> | | 0,199 | 100 | 81/47/34 | 30 тн | | | | | | | |
| 5 | «с.Большой Камень - п.Большие Леуши» | 69,338 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-2 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 24.12.2021 | | | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228 |
| 6 | «п.Большие Леуши - п. Карымкары» | 7,640 | | 100 | | | Удовлетворительное | Автогрейдер 1ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 16.12.2021 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | |
| 7 | «п.Октябрьское - с.Большой Камень» | 22,360 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-702 - 1 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 24.12.2021 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410 | |
| | <i>в т.ч л/переправа через: р. Кормузиханка</i> | | 0,020 | 100 | 60/40/20 | | | | | | | | |
| 8 | «п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманный» | 54,129 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-2 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 16.12.2021 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228 |

| №№ п/п | Наименование автозимника | Зимние дороги (км) | В т. ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники | Виды производимых работ | Планируемая дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих знаков/Введенные ограничения | Подрядчик | Субподрядчик |
|--------------------------|---|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|---|--|
| Березовский район | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «Газовая трасса - с. Саранпауль» | 114,035 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-1 ед. МТЛБ 1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 30.12.2021 | Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 М112:М140 | ИП Шепёткин Сергей Викторович 89224170513 |
| | <i>в т.ч л/переправы через: р. Талья</i> | | 0,043 | 100 | 80/50/30 | 30 тн | | | | | | | |
| | <i>р. Валя</i> | | 0,065 | 100 | 75/40/35 | 30 тн | | | | | | | |
| 2 | «Газовая трасса - с. Саранпауль» | 40,000 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-2 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 23.12.2021 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70 |
| 3 | «д. Ломбовож - с. Саранпауль» | 40,730 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-2 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 23.12.2021 | | | |
| | <i>в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж</i> | | 0,058 | 100 | 90/45/45 | 30 тн | | | | | | | |
| | <i>р. Лятин</i> | | 0,126 | 100 | 75/40/35 | 30 тн | | | | | | | |
| 4 | «пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур» | 100,115 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-3 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 17.12.2021 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719 |
| | <i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i> | | 0,413 | 100 | 75/45/30 | 30 тн | | | | | | | |
| | <i>р. Северная Сосьва</i> | | 0,33 | 100 | 75/45/30 | 30 тн | | | | | | | |
| | <i>пр. Чуанельская</i> | | 0,24 | 100 | 75/45/30 | 30 тн | | | | | | | |
| 5 | «д. Сартынья - п.Сосьва» | 74,970 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-2 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 23.12.2021 | | | |
| 6 | «п.Сосьва - д. Кимкясуй» | 50,967 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-2 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 23.12.2021 | | НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70 | |
| | <i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i> | | 0,46 | 100 | 85/45/40 | 30 тн | | | | | | | |
| 7 | «п.Сосьва - д. Ломбовож» | 37,675 | | 100 | | | Удовлетворительное | К-700-2 ед. | Содержание | Введен в эксплуатацию с 23.12.2021 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич | |

