

**Информация о ходе работ по содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ  
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  
по состоянию на 05.03.2022 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
<b>Нижневартовский район</b>													
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.,Т-170 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 15.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>	0,077		100	70/45/25	30 тн			Содержание				
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.,Т-170 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021			
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>	0,115		100	70/45/25	30 тн			Содержание				
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>	0,041		100	70/45/25	30 тн			Содержание				
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		100			Удовлетворительное	К-700-1ед.,ДЗ-98-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 27.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 10 тн	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60	
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>	0,451		100	70/45/25	30 тн							
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>	0,560		100	70/45/25	30 тн							
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100			Удовлетворительное	К-700-1ед.,ДЗ-98-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 09.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 10 тн		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Большой Пасол</i>	0,059			Русло реки перемерзл								
<b>Всего Нижневартовский район</b>		<b>115,980</b>	<b>1,303</b>	<b>100</b>									
<b>Сургутский район</b>													
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		100			Удовлетворительное	МТЗ-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89124124379
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		100			Удовлетворительное	МТЗ-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021			

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
3	«г.Сургут - п.Банний»	0,678		100			Удовлетворительное	МТЗ-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		100			Удовлетворительное	МТЗ-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021			
<b>Всего Сургутский район</b>		<b>63,839</b>	<b>0,000</b>	<b>100</b>									
<b>Ханты-Мансийский район</b>													
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышки», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед., ДМ-15 - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 22.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000	100	83/48/35	30 тн							
	<i>пр. Северная</i>		0,073	100	82/46/36	30 тн							
	<i>пр. Неулера</i>		0,271	100	85/53/32	30 тн							
	<i>р. Полой</i>		0,095	100	79/51/27	30 тн							
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед., Урал - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Кирев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
3	<i>л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	100	72/50/22	30 тн	Удовлетворительное		Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021			
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		100			Удовлетворительное	К-700 - 2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021			
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566	100	65/48/17	30 тн							

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск» в том числе:	4,588		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед., ДЗ-98 - 1ед.	Содержание			АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Кирев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
	в т.ч л/переправа через: р. Иртыш		0,294	100	74/42/32	30 тн				Введен в эксплуатацию с 23.12.2021			
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгуловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед., НЕФАЗ-ГПА - 1ед.	Содержание			АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская		0,025	100	78/48/30	30 тн				Введен в эксплуатацию с 21.12.2021			
7	«д. Янгуловка - с. Согом»	29,199		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед., НЕФАЗ-ГПА - 1ед.	Содержание			АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед., Урал - 1ед.	Содержание				
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		100			Удовлетворительное	К-700 - 1 ед.	Содержание			АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Кирев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,547	100	74/65/9	30 тн				Введен в эксплуатацию с 25.12.2021			
10	«д.Белогорье - п. Луговской»	10,319		100			Удовлетворительное	К-700 - 1ед., Т-170 - 1ед.	Содержание			АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Кирев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
	в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская		0,051	100	81/59/22	30 тн				Введен в эксплуатацию с 10.12.2021			

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		100			Удовлетворительное	К-700 - 1 ед., Урал - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 10.12.2021			
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021			
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,162	100	80/60/20	30 тн							
13	«п.Кедровый - п. Урманный»	30,453		100			Удовлетворительное	К-700 - 1 ед., Урал - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021			
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,085	100	70/48/22	30 тн							
14	РН№-1007 - с.Зенково"	3,335		100			Удовлетворительное	Нефаз-ГПА-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 17.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: пр.Неулева</i>		0,587	100	76/51/25	30 тн							
15	"Подъезд к д. Чембакчина"	5,848		100			Удовлетворительное	ДТ-75-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021			
<b>Всего Ханты-Мансийский район</b>		<b>382,075</b>	<b>7,180</b>	<b>100</b>									
<b>Кондинский район</b>													
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2021			ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>		0,200	100	105/75/30	30 тн							

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама» в т.ч. по участкам:	99,000					Удовлетворительное			Введен в эксплуатацию с 21.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович8(3467)72-50-65
	с.Болчары - р.Мостовая	44,707		100			Удовлетворительное	К-700 - 1ед., Автогрейдер А-120 - 1ед.	Содержание				
	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	54,293		100			Удовлетворительное	Т-150-2 ед.	Содержание				
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,290	100	90/60/30	30 тн							ИП Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49
	<i>р. Конда (д.Кама)</i>		0,237	100	95/65/30	30 тн							
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		100			Удовлетворительное	К-708 - 1ед., ДЗ-98 - 1ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	---
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович тел.8(3467)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101,275					Удовлетворительное			Введен в эксплуатацию с 14.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36
	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас	50,275		100			Удовлетворительное	К-702 - 1ед., МТЗ-82 - 1ед.	Содержание				
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i>		0,130	100	98/64/34	30 тн							
	<i>р. Конда(д. Юмас)</i>		0,130	100	97/67/30	30 тн							
	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		100			Удовлетворительное	ДМ 15 - 2ед.	Содержание				АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36
	<i>р. Конда(85 км)</i>		0,130	100	100/70/30	30 тн							

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т.ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936					Удовлетворительное		Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021г.		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
	"пгт Междуреченский - п.Луговой - р.Красный Яр"	50,100		100			Удовлетворительное	МТЗ 82 - 2ед., автогрейдер ГС-14 - 1ед., Автогрейдер ДЗ-98 - 1ед.	Содержание				
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда</i>		0,180	100	90/50/40	30 тн							
	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		100			Удовлетворительное	ХТЗ -150 - 1ед., экскаватор-погрузчик JSB - 1ед.	Содержание				
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Юконда</i>		0,026	100	90/60/30	30 тн							
<b>Всего Кондинский район</b>		<b>510,724</b>	<b>1,323</b>	<b>100</b>									
<b>Октябрьский район</b>													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед. Урал 1ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 17.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>в т.ч. л/переправа через: пр. Мулигорт</i>		0,100	100	60/40/20	30 тн							
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2021			
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Ендырь</i>		0,120	100	70/40/30	30 тн							
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	90	90/40/50	30 тн	Удовлетворительное	К-700 1ед., МТЗ 1ед.,	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемсин Евгений Николаевич 89195349890

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т.ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		100			Удовлетворительное	Т-150-1 ед., Т-170 - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел.8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Большой Атлым</i>		0,125	100	80/48/32	30 тн							
	<i>р. Малый Атлым</i>		0,199	100	81/47/34	30 тн							
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021			ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		100			Удовлетворительное	Автогрейдер 1ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		100			Удовлетворительное	К-702 - 1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Кормужижанка</i>		0,020	100	60/40/20								
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманский»	54,129		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
9	«п. Урманский - с.Каменное»	19,130		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>в т.ч. л/переправа через: пр. Ендырская</i>		0,146	100	65/40/25	30 тн							
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		100				К-700-2 ед. Автогрейдер 2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
	<i>в т.ч. л/переправы через: пр. Аleshинская</i>		0,537	90	125/50/75	60 тн							
	<i>р. Обь</i>		2,202	70	125/50/75	60 тн		ДТ 75 1ед. К-700 1ед. МТЗ 2ед.					

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 17.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>в т. ч. л/переправы через: пр. Ехалпосл</i>		0,202		120/60/60	60 тн							
	<i>пр. Ун-Хобытпосл</i>		0,258	95	126/60/66	60 тн							
	<i>пр. Пугорас</i>		0,228		123/60/63	60 тн							
	<i>пр. Пугорас</i>		0,18	95	121/60/61	60 тн							
	<i>р. Обь</i>		1,833	80	125/50/75	60 тн		МТЗ 2ед. К-700 1ед. Урал шнекоротор 1ед.		Введен в эксплуатацию с 21.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
<b>Всего Октябрьский район</b>		<b>338,824</b>	<b>8,996</b>	<b>100</b>									
<b>Белоярский район</b>													
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545		100			Удовлетворительное	ДЗ-98-1 ед., МТЗ (шнек) - 1ед., Т-150 - 1ед., ДТ-75 - 2ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 15.12.2021		АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Лыхма</i>		0,070	100	77/47/30	30тн							
<b>Всего Белоярский район</b>		<b>49,545</b>	<b>0,070</b>	<b>100</b>									
<b>Березовский район</b>													
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	114,035		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед. МТЛБ 1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 30.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 М112:М140	ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Талья</i>		0,043	100	80/50/30	30 тн							
	<i>р. Валья</i>		0,065	100	75/40/35	30 тн							



№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик			
2	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	40,000		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Толуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70			
3	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021						
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж</i>		0,058	100	90/45/45	30 тн										
	<i>р. Ляпин</i>		0,126	100	75/40/35	30 тн										
4	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		100			Удовлетворительное	К-700-3 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 17.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719			
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,413	100	75/45/30	30 тн										
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,33	100	75/45/30	30 тн										
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,24	100	75/45/30	30 тн										
5	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021						
6	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021		НО КМНС "Сосьва"Толуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70				
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,46	100	85/45/40	30 тн										
7	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454				
8	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 26.12.2021				ООО "Лана" Байков Александр		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Луговая Вогулка</i>		0,155	100	80/50/30	30 тн										
	<i>р. Горная Вогулка</i>		0,13	100	80/50/30	30 тн										

