

**Информация о ходе работ по содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 31.03.2022 года**

№№ п/п	Наименование автотрассы	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Нижневартовский район													
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.,Т-170 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 15.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабул</i>		0,077	100	70/45/25	30 тн			Содержание				
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.,Т-170 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>		0,115	100	70/45/25	30 тн			Содержание				
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>		0,041	100	70/45/25	30 тн			Содержание				
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		100			Удовлетворительное	К-700-1ед.,ДЗ-98-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 27.12.2021	Закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. Приказ 05/01-Пр-50 от 25.03.2022 г.		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>		0,451	100	70/45/25	30 тн							
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>		0,560	100	70/45/25	30 тн							
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100			Удовлетворительное	К-700-1ед.,ДЗ-98-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 09.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 5 тн		
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Большой Пасол</i>		0,059		Русло реки перемерзл								
	Всего Нижневартовский район	115,980	1,303	100									
Сургутский район													
1	«с.Угуг - д.Каюкова»	7,744		100			Удовлетворительное	МТЗ-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 10 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89124124379
2	«с.Угуг - д.Малоюганский»	20,975		100			Удовлетворительное	МТЗ-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 10 тн		

№№ п/п	Наименование автотрассы	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
3	«г.Сургут - п.Банный»	0,678		100			Удовлетворительное	МТЗ-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 5 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Пороховько Александр Егорович 8(3462)225176	
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		100			Удовлетворительное	МТЗ-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 5 тн		
Всего Сургутский район		63,839	0,000	100									
Ханты-Мансийский район													
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед., ДМ-15 - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 22.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000	100	83/48/35	30 тн							
	<i>пр. Северная</i>		0,073	100	82/46/36	30 тн							
	<i>пр. Неулва</i>		0,271	100	85/53/32	30 тн							
	<i>р. Полой</i>		0,095	100	79/51/27	30 тн							
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед., Урал - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
3	<i>л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	100	72/50/22	30 тн	Удовлетворительное		Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021			
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		100			Удовлетворительное	К-700 - 2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566	100	65/48/17	30 тн							
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск» в том числе:	4,588		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед., ДЗ-98 - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294	100	74/42/32	30 тн							
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгуюловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед., НЕФАЗ-ГПА - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн		
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025	100	78/48/30	30 тн							

№№ п/п	Наименование автотрассы	Зимние дороги (км)	В т.ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик			
Кондинский район																
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986			
		<i>в т.ч. л/переправа через: р. Конда</i>		0,200	100	105/75/30	30 тн									
2	«с. Болчары - с. Алтай - д. Кама» в т.ч. по участкам:	99,000					Удовлетворительное			Введен в эксплуатацию с 21.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8(3467)72-50-65			
	с. Болчары - р. Мостовая	44,707		100			Удовлетворительное	К-700 - 1ед., Автогрейдер А-120 - 1ед.	Содержание							ИП Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49
	р. Мостовая - с. Алтай "Подъезд к д. Кама"	54,293		100			Удовлетворительное	Т-150-2 ед.	Содержание							
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда</i>		0,290	100	90/60/30	30 тн										
	<i>р. Конда (д. Кама)</i>		0,237	100	95/65/30	30 тн										
3	«пгт. Мортка - п. Нижняя Тавда»	41,410		100			Удовлетворительное	К-708 - 1ед., ДЗ-98 - 1ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	---			
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович тел.8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574			
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д. Сотник", "Подъезд к с. Ямки и д. Юмас" в т.ч. по участкам	101,275					Удовлетворительное			Введен в эксплуатацию с 14.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36				
	"пгт. Междуреченский - р. Кума", Подъезды к д. Сотник, с. Ямки, д. Юмас	50,275		100			Удовлетворительное	К-702 - 1ед., МТЗ-82 - 1ед.	Содержание				АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36			
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда(д. Ямки)</i>		0,130	100	98/64/34	30 тн										
	<i>р. Конда(д. Юмас)</i>		0,130	100	97/67/30	30 тн										
	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		100			Удовлетворительное	ДМ 15 - 2ед.	Содержание				АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович 8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574		
	<i>р. Конда(85 км)</i>		0,130	100	100/70/30	30 тн										

№№ п/п	Наименование автотрассы	Зимние дороги (км)	В т.ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/не удовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936					Удовлетворительное		Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021г.	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	
	"пгт Междуреченский - п.Луговой - р.Красный Яр"	50,100		100			Удовлетворительное	МТЗ 82 - 2ед., автогрейдер ГС-14 - 1ед., Автогрейдер ДЗ-98 - 1ед.	Содержание				ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда</i>		0,180	100	90/50/40	30 тн							
	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		100			Удовлетворительное	ХТЗ -150 - 1ед., экскаватор-погрузчик JCB - 1ед.	Содержание				ООО "Карымское строительное-коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 89044510447
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Юконда</i>		0,026	100	90/60/30	30 тн							
Всего Кондинский район		510,724	1,323	100									
Октябрьский район													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед. Урал 1ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 17.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 10 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>в т.ч. л/переправа через: пр. Мулигорт</i>		0,100	100	60/40/20	15 тн							
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед.					Содержание
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Ендырь</i>		0,120	100	70/40/30	15 тн							
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	90	90/40/50	15 тн	Удовлетворительное	К-700 1ед., МТЗ 1ед.,	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		100			Удовлетворительное	Т-150-1 ед., Т-170 - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Большой Атлым</i>		0,125	100	80/48/32	15 тн							
	<i>р. Малый Атлым</i>		0,199	100	81/47/34	15 тн							

№№ п/п	Наименование автотрассы	Зимние дороги (км)	В т.ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Белоярский район													
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545		100			Удовлетворительное					АО ГК Северавтордор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Лыхма</i>		0,070	100	77/47/30	15 тн		ДЗ-98-1 ед., МТЗ (шнек) - 1ед., Т-150 - 1ед., ДТ-75 - 2ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 15.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн	АО ГК Северавтордор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
Всего Белоярский район		49,545	0,070	100									
Березовский район													
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	114,035		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед. МТЛБ 1 ед	Содержание			АО ГК "Северавтордор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Талья</i>		0,043	100	80/50/30	15 тн				Введен в эксплуатацию с 30.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 10 тн		
	<i>р. Валя</i>		0,065	100	75/40/35	15 тн							
2	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	40,000		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 10 тн	АО ГК "Северавтордор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
3	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж</i>		0,058	100	90/45/45	15 тн							
	<i>р. Лятин</i>		0,126	100	75/40/35	15 тн							
4	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		100			Удовлетворительное	К-700-3 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 17.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн	АО ГК "Северавтордор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,413	100	75/45/30	15 тн							
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,33	100	75/45/30	15 тн							
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,24	100	75/45/30	15 тн							
5	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн		НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
6	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	Временное ограничение движения транспорта		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,46	100	85/45/40	15 тн							
7	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн	АО ГК "Северавтордор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
8	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 26.12.2021	Временное ограничение движения транспорта общей массой более 15 тн		ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Луговая Возулка</i>		0,155	100	80/50/30	15 тн							
	<i>р. Горная Возулка</i>		0,13	100	80/50/30	15 тн							
9	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 26.12.2021	Движение временно закрыто		

