

**Информация о ходе работ по содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 11.01.2023 года**

| №№ п/п | Наименование автотрассы | Зимние дороги (км) | В т. ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники | Виды производимых работ | Планируемая дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения | Подрядчик | Субподрядчик |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|---------------|-------------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| Нижневартовский район | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «п.Белорусский - с.Ларьяк» | 49,565 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 20.12.2022 | Временно закрыт с 09:00 10.01.2023г. | | |
| | | в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун | | 0,077 | | 85/40/45 | 30 тн | | Содержание | | | | |
| 2 | «с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк» | 29,830 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 20.12.2022 | Временно закрыт с 09:00 10.01.2023г. | АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938 | Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36 |
| | | в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах | | 0,115 | | 85/40/45 | 30 тн | | Содержание | | | | |
| | | в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол | | 0,041 | | 90/40/50 | 30 тн | | Содержание | | | | |
| 3 | "г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино" | 22,360 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 23.12.2022 | | | ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60 |
| | | в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь | | 0,451 | | 95/45/50 | 30 тн | | Содержание | | | | |
| | | в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей | | 0,560 | | 95/45/50 | 30 тн | | Содержание | | | | |
| 4 | "с.Былино-п.Зайцева речка" | 14,225 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 02.12.2022 | | | |
| Всего Нижневартовский район | | 115,980 | 1,244 | 100 | | | | | | | | | |
| Сургутский район | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «с.Угут - д.Каюкова» | 7,744 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 20.12.2022 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176 | ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89124124379 |
| 2 | «с.Угут - д.Малоюганский» | 20,975 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 20.12.2022 | | | |

| №№ п/п | Наименование автомзника | Зимние дороги (км) | В т. ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники | Виды производимых работ | Планируемая дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения | Подрядчик | Субподрядчик |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|---------------|-------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| 3 | «г.Сургут - п.Банный» | 4,000 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 20.12.2022 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176 | ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555 |
| | в т.ч л/переправы через: р. Тромьеган | | 0,450 | | 80/50/30 | 30 тн | | Содержание | | | | | |
| 4 | «с.Сытомино - п.Горный» | 34,442 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 19.12.2022 | | | |
| Всего Сургутский район | | 67,161 | 0,450 | 100 | | | | | | | | | |
| Ханты-Мансийский район | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина» | 83,461 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 24.12.2022 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | - |
| | в т.ч л/переправы через: р. Обь | | 1,000 | | 86/58/12 | 30 тн | | Содержание | | | | | |
| | пр. Северная | | 0,073 | | 76/64/12 | 30 тн | | Содержание | | | | | |
| | пр. Неулва | | 0,271 | | 77/67/10 | 30 тн | | Содержание | | | | | |
| | р. Полой | | 0,095 | | 78/55/23 | 30 тн | | Содержание | | | | | |
| 2 | «с.Тюли - п. Выкатной» | 13,252 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 15.12.2022 | | | |
| 3 | Л/переправа через: р. Конда | 0,424 | 0,424 | 100 | 80/54/26 | 30 тн | Удовлетворительное | | Содержание | Введена с 15.12.2022 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846 |
| 4 | «п.Сибирский - с. Батово» | 22,050 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 23.12.2022 | | | |
| | в т.ч л/переправа через: р. Иртыш | | 0,566 | | 82/50/32 | 30 тн | | Содержание | | | | | |
| 5 | «с. Цингалы - п. Горноправдинск» | 27,392 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 23.12.2022 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | - |
| | в т.ч л/переправа через: р. Иртыш | | 0,294 | | 82/60/22 | 30 тн | | Содержание | | | | | |
| 6 | «г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгуловка», «Подъезд к оз. Имитуй» | 91,891 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 20.12.2022 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91 | - |
| | в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская | | 0,025 | | 84/47/37 | 30 тн | | Содержание | | | | | |

| №№ п/п | Наименование автозимника | Зимние дороги (км) | В т. ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники | Виды производимых работ | Планируемая дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения | Подрядчик | Субподрядчик | |
|-------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|---------------|-------------------------|---------------------------------------|---|--|---|--|
| Кондинский район | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «пгт. Кондинский - с. Болчары» | 133,143 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 16.12.2022 | | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 | ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986 | |
| | | <i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i> | | 0,200 | | 135/80/55 | 30 тн | | Содержание | | | | | |
| 2 | «с. Болчары - с. Алтай - д.Кама» | 99,000 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 24.12.2022 | | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 | ООО "Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8(3467)72-50-65 | |
| | | <i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i> | | 0,290 | | 95/48/47 | 30 тн | | Содержание | | | | | |
| | | <i>р. Конда (д.Кама)</i> | | 0,237 | | 94/48/46 | 30 тн | | Содержание | | | | | |
| 3 | «пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда» | 41,410 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 23.12.2022 | | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 | - | |
| 4 | «пгт. Кондинское - д. Никулкина» | 23,960 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 16.12.2022 | | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 | ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович тел.8(3467)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574 | |
| 5 | «пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам | 101,275 | | | | | | | | Введен с 16.12.2022 | | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 | - | |
| 5.1 | "пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас | 50,275 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | | | | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 | - |
| | <i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i> | | 0,130 | | 104/43/61 | 30 тн | | | Содержание | | | | | |
| | <i>р. Конда(д. Юмас)</i> | | 0,130 | | 105/50/55 | 30 тн | | | Содержание | | | | | |
| 5.2 | "р. Кума - пгт. Кондинский" | 51,000 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | | | | АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36 | ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович 8(3467)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574 |
| | <i>р. Конда(85 км)</i> | | 0,130 | | 96/48/48 | 30 тн | | | Содержание | | | | | |

| №№ п/п | Наименование автомашинки | Зимние дороги (км) | В т. ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники | Виды производимых работ | Планируемая дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения | Подрядчик | Субподрядчик |
|-------------------------------|--|---|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|---------------|-------------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| 6 | «пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам: | 111,936 | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | "пгт Междуреченский - п.Луговой " | 15,444 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 15.12.2022 | | | |
| 6.2 | "п.Луговой - р.Красный Яр" | 34,656 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 23.12.2022 | | АО ГК "Северавтдор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36 | ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48 |
| | | в т.ч л/переправы через: р. Конда | | 0,180 | | 120/68/52 | 30 тн | | Содержание | | | | |
| 6.3 | р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым | 61,836 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 23.12.2022 | | АО ГК "Северавтдор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36 | ООО "Карымское строительно-коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 89044510447 |
| | | в т.ч. л/переправа через р.Юконда | | 0,026 | | 91/47/44 | 30 тн | | Содержание | | | | |
| Всего Кондинский район | | 510,724 | 1,323 | 100 | | | | | | | | | |
| Октябрьский район | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное» | 34,098 | | 100% | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 22.12.2022 | | АО ГК "Северавтдор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ИП Димов С.С. 89048842888 |
| | | в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт | | 0,100 | | 95/55/40 | 30 тн | | Мотопомпа-2 ед | | | | |
| 2 | «69 карьер - с. Пальяново» | 9,680 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 15.12.2022 | | | |
| | | в т.ч л/переправа через р. Ендырь | | 0,120 | | 102/52/50 | 30 тн | | Содержание | | | | |
| 3 | Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы | 2,800 | 2,800 | 100 | 95/50/45 | 30 тн | Удовлетворительное | | Содержание | Введена с 22.12.2022 | | АО ГК "Северавтдор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890 |
| 4 | «Подъезд к с.Большой Атлым» | 39,349 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 16.12.2022 | | АО ГК "Северавтдор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410 | |
| | | в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым | | 0,125 | | 95/35/60 | 30 тн | | Содержание | | | | |

| №№ п/п | Наименование автозимника | Зимние дороги (км) | В т. ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники | Виды производимых работ | Планируемая дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения | Подрядчик | Субподрядчик | |
|--------|--|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|--|-------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| | <i>р. Малый Атылм</i> | | 0,199 | | 100/35/65 | 30 тн | | | Содержание | | | | - | |
| 5 | «с. Большой Камень - п. Большие Леуши» | 69,338 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 16.12.2022 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410 | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228 | |
| 6 | «п. Большие Леуши - п. Карымкары» | 7,640 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 16.12.2022 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | | |
| 7 | «п. Октябрьское - с. Большой Камень» | 22,360 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 16.12.2022 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410 | - | |
| | <i>в т.ч л/переправа через: р. Кормужиханка</i> | | 0,020 | | отсутствует вода | 30 тн | | | Содержание | | | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | - |
| 8 | «п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый» | 54,129 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 16.12.2022 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228 | |
| 9 | «п. Урманый - с. Каменное» | 19,130 | | 100 | | | | | Содержание | Введен с 22.12.2022 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | - | |
| | <i>в т.ч л/переправа через: пр. Ендырская</i> | | 0,146 | | 95/55/50 | 30 тн | | | Содержание | | | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | - |
| 10 | "п. Сергино - пгт. Андра" | 16,852 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 21.12.2022 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | - | |
| | <i>в т. ч. л/переправы через: пр. Алешикинская</i> | | 0,537 | | 90/50/40 | 30 тн | | Мотопомпа-2 ед; МТЗ с насосом-1 ед | Заливка переправы | | | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | - |
| | <i>р. Обь</i> | | 2,202 | | 93/50/43 | 30 тн | | Трактор К-703; трактор МТЗ-82 Л с насосом; трактор МТЗ 82.1 с насосом; трактор ДТ-75 с насосом; снегоход «Буран»; водоналивные помпы-8 ед.; автотопливозаправщик "Урал"- 1 ед. | Заливка переправы | | | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890 |

| №№ п/п | Наименование автозимника | Зимние дороги (км) | В т. ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники | Виды производимых работ | Планируемая дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения | Подрядчик | Субподрядчик |
|--------------------------|---|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------------------------|---|---|--|
| 11 | "пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное" | 63,448 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ИП Димов С.С. 89048842888 |
| | <i>в т. ч. л/переправы через: пр. Ехалтосл</i> | | 0,202 | | отсутствует вода | 30 тн | | | | Введен с 22.12.2022 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ИП Димов С.С. 89048842888 |
| | <i>пр. Ун-Хобыстпосл</i> | | 0,258 | | 95/50/45 | 30 тн | | Мотопомпа - 2 ед. | Заливка переправы | | | | |
| | <i>пр. Пугорас</i> | | 0,228 | | отсутствует вода | 30 тн | | Мотопомпа - 2 ед. | Заливка переправы | | | | |
| | <i>пр. Пугорас</i> | | 0,18 | | 95/50/45 | 30 тн | | Мотопомпа - 2 ед. | Заливка переправы | | | | |
| | <i>р. Обь</i> | | 1,833 | | 90/50/40 | 30 тн | | Трактор К-703; трактор МТЗ-82 Л с насосом; трактор МТЗ 82.1 с насосом; трактор ДТ-75 с насосом; водоналивные помпы-8 ед.; | Заливка переправы | | | | |
| | Всего Октябрьский район | 338,824 | 8,996 | 100 | | | | | | | | | |
| Белоярский район | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «г.Белоярский - с.Полноват» | 49,545 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 15.12.2022 | | АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10 | ИП Юдин Артур Александрович 89088834513 |
| | <i>в т.ч л/переправа через: р. Лыхма</i> | | 0,070 | | 90/45/45 | 30 тн | | | Содержание | | | | |
| | Всего Белоярский район | 49,545 | 0,070 | 100 | | | | | | | | | |
| Березовский район | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «Газовая трасса - с. Саранпауль» | 154,035 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 22.12.2022 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70 |
| | <i>в т.ч л/переправы через: р. Талья</i> | | 0,043 | | 95/50/45 | 30 тн | | | Содержание | | | | |
| | <i>р. Валья</i> | | 0,065 | | 97/55/42 | 30 тн | | | Содержание | | | | |
| 2 | «д. Ломбовож - с. Саранпауль» | 40,730 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 21.12.2022 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70 |
| | <i>в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж</i> | | 0,058 | | 96/50/46 | 30 тн | | | Содержание | | | | |
| | <i>р. Ляпин</i> | | 0,126 | | 95/55/40 | 30 тн | | | Содержание | | | | |

| №№ п/п | Наименование автозимника | Зимние дороги (км) | В т. ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники | Виды производимых работ | Планируемая дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения | Подрядчик | Субподрядчик |
|--------|---|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--|---------------|-------------------------|---------------------------------------|---|---|--|
| 3 | «пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур» | 100,115 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 21.12.2022 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719 |
| | в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва | | 0,413 | | 90/50/40 | 30 тн | | | Содержание | | | | |
| | р. Северная Сосьва | | 0,33 | | 96/51/45 | 30 тн | | | Содержание | | | | |
| | пр. Чуанельская | | 0,24 | | 95/53/42 | 30 тн | | | Содержание | | | | |
| 4 | «д. Сартынья - п.Сосьва» | 74,970 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 21.12.2022 | | | |
| 5 | «п.Сосьва - д. Кимкясуй» | 50,967 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 21.12.2022 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70 |
| | в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва | | 0,46 | | 93/50/43 | 30 тн | | | Содержание | | | | |
| 6 | «п.Сосьва - д. Ломбовож» | 37,675 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 21.12.2022 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | |
| 7 | «пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем» | 56,900 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 23.12.2022 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719 |
| | в т.ч. л/переправы через: р. Луговая Водулка | | 0,155 | | 95/52/43 | 30 тн | | | Содержание | | | | |
| | р. Горная Водулка | | 0,13 | | 97/55/42 | 30 тн | | | Содержание | | | | |
| 8 | «с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры» | 24,945 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 23.12.2022 | | | |
| 9 | «пгт. Игрим - д. Анеева» | 21,980 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 21.12.2022 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70 |
| | в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва | | 0,295 | | 92/52/40 | 30 тн | | | Содержание | | | | |
| 10 | «пгт. Игрим - д. Сартынья» | 77,888 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 21.12.2022 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70 |
| 11 | «д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья» | 126,725 | | 100 | | | Удовлетворительное | | Содержание | Введен с 22.12.2022 | | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513 |
| | в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва | | 0,160 | | 90/50/40 | 30 тн | | | Содержание | | | | |
| | р. Северная Сосьва | | 0,190 | | 91/51/40 | 30 тн | | | Содержание | | | | |
| | р. Северная Сосьва | | 0,160 | | 90/50/40 | 30 тн | | | Содержание | | | | |

