

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ  
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  
по состоянию на 22.11.2023 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик		
<b>Нижневартовский район</b>															
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		20				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед; МТЛБ-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36		
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>	0,077		5/5/0			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		10				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены			АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>	0,115		5/5/0			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>	0,041		5/5/0			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		15				Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед	Засыпка ручьев грунтом	25.12.2023	Знаки установлены				
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>	0,451		10/10/0			Мотопомпа-2 ед; Буран-1 ед	Заливка переправы, срезка торосов						
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>	0,560		Нет ледостава				мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)						
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		30				Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед	Засыпка ручьев грунтом	25.12.2023	Знаки установлены				
<b>Всего Нижневартовский район</b>		<b>115,980</b>	<b>1,244</b>	<b>19</b>											
<b>Сургутский район</b>															
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		25				Снегоходы-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот: 89224460986		
2	«с.Угут - д.Малюганский»	20,975		25				МТЛБ-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены				
3	«г.Сургут - п.Баный»	4,000		25				ДТ-75-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Гросс Андрей Александрович сот: 89872110555		
		<i>в т. ч. л/переправы через: р. Тромьеган</i>	0,450		12/10/2			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		25				Автогрейдер-1 ед; ГАЗ-71-1 ед; МТЗ-82-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены				
<b>Всего Сургутский район</b>		<b>67,161</b>	<b>0,450</b>	<b>25</b>											
<b>Ханты-Мансийский район</b>															
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		30				ГАЗ-71-2 ед; К-700-2 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-		
		<i>в т. ч. л/переправы через: р. Обь</i>	1,000		Нет ледостава				Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)						
		<i>пр. Северная</i>	0,073		17/12/5			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
		<i>пр. Неулера</i>	0,271		Польнья				Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)						
	<i>р. Полой</i>	0,095		12/10/2			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы							
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		70				К-700-2 ед; ГТТ-1 ед; МТЗ-82-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговой ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846		
3	<i>л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	10	Польнья			Снегоход-1 ед	Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023					
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		30				Урал-1 ед; К-700-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-		
		<i>в т. ч. л/переправа через: р. Иртыш</i>	0,566		Нет ледостава			Снегоход-1 ед	Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)						
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		30				Снегоход-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-		
		<i>в т. ч. л/переправа через: р. Иртыш</i>	0,294		Нет ледостава			Снегоход-1 ед	Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)						
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгудловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		30				ГАЗ-71-2 ед; К-700-2 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-		
		<i>в т. ч. л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>	0,025		16/13/3			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
7	«д. Янгудловка - с. Согом»	29,199		30				ГАЗ-71-1 ед; ДТ-75-1 ед.	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены				
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		70				трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед., К-701 - 2 ед., УРАЛ-2 ед,	Планировка проезжей части	01.12.2023	Знаки установлены				

9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		50			К-700-1 ед	Планировка проезжей части			АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85- 31, сот. 89028141846
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,547		Нет ледостава		Снегоход-1 ед	Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023	Знаки установлены		
10	«д.Белогорье - п. Луговской»	10,319		70			трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед.	Планировка проезжей части			АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85- 31, сот. 89028141846
	<i>в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская</i>		0,051		20/15/5.		Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; ДТ-75 - 1 ед.	Послойное намораживание льда	15.12.2023	Знаки установлены		
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		40			трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед.; ГАЗ-71-1 ед.	Планировка проезжей части			АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		40			трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед., ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка болот, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через:р. Обь</i>		1,162		Нет ледостава		Снегоход-1 ед	Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)			АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
13	«п.Кедровый - п. Урманый»	30,453		30			ДТ-75 - 1 ед., ГАЗ-71 - 1 ед.	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,085		Нет ледостава		Снегоход-1 ед	Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)			АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
14	<i>РН-1007 - с.Зенково"</i>	3,335		20			ГПА-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через: пр.Неулева</i>		0,587		Польнья		Снегоход-1 ед	Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)			АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
15	<i>"Подъезд к д. Чембакчина"</i>	5,848		50			МТЗ-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
<b>Всего Ханты-Мансийский район</b>		<b>404,879</b>	<b>7,180</b>	<b>40</b>								
<b>Кондинский район</b>												
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		45			МТЛБ-1ед, Урал-1 ед	Планировка,проминка проезжей части			АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>		0,200		Польнья			мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023	Знаки установлены		
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама»	99,000		30			Автогрейдер-1 ед; ГАЗ-71-2 ед; К-700-2 ед;ЭО-1 ед	Планировка,планировка проезжей части, установка знаков 0-28, устранение колеиности			АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО"Теплотехсерви с" Батраков Евгений Викторович8(3467)7 2-50-65
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,290		12/7/5.		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены		
	<i>р. Конда (д.Кама)</i>		0,237		12/7/5.		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		30			ГАЗ-71-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-
4	«пгт. Кондинское - д. Никулина»	23,960		30			ГАЗ-71-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101,275									АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-
5.1	«пгт.Междуреченский - р.Кума», Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас	50,275		40			ДЗ-98-1 ед;ГАЗ-71-1 ед	Проминка, планировка проезжей части			АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i>		0,130		Наплавной мост				25.12.2023	Знаки установлены		
	<i>р. Конда(д. Юмас)</i>		0,130		7/5/2.		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
5.2	«р. Кума - пгт. Кондинский»	51,000		40			К-700-1 ед; ГТТ-2 ед	Проминка,планировка проезжей части			АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75
	<i>р. Конда(85 км)</i>		0,130		18/12/6		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936							25.12.2023			

6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444		35			ДЗ-98-1 ед; ГАЗ-71-2 ед снегоход-2 ед	Проминка, планировка проезжей части		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48  ООО "Карымское строительно- коммунальное предприятие" Богордаев Андрей 89324301001		
6.2	"п.Луговой - р.Красный Яр" <i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда</i>	34,656		35		ДЗ-98-1 ед; ГАЗ-71-2 ед снегоход-2 ед	Проминка, планировка проезжей части		Мотопомпа-2 ед				Заливка переправы	
6.3	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым <i>в т.ч. л/переправа через р.Юконда</i>	61,836		35		МТЗ-82-1ед, Буран-2 ед	Планировка, проминка проезжей части		Мотопомпа-2 ед				Заливка переправы	
<b>Всего Кондинский район</b>		<b>510,724</b>		<b>1,323</b>		<b>35</b>								
<b>Октябрьский район</b>														
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное» <i>в т.ч. л/переправа через: пр. Мулигорт</i>	34,098		30%			ГАЗ-71-1 ед;Б-10-1 ед;К- 700-2 ед; Урал-1 ед;УАЗ- 1 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890		
2	«69 карьер - с. Пальяново» <i>в т.ч. л/переправа через р. Ендырь</i>	9,680		20			Снегоход-2 ед; болотоход-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы		
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	10	Польня		К-701-1 ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; Т-40- 1ед.; ДТ-75- 1ед.; Снегоход -1ед.	Начало работ. Размещение техники	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890		
4	«Подъезд к с.Большой Атлым» <i>в т.ч. л/переправы через: р. Большой Атлым</i>  <i>р. Малый Атлым</i>	39,349		30			Т-170 с гусьнякой-1ед; ГАЗ-71-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	расчистка и проминка подходов, мониторинг состояя переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		30			МТЛБ-1 ед;ТГМ-1 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023	Знаки установлены	Мониторинг состояя переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		60			Автогрейдер-1 ед	Планировка проезжей части, ликвидация колеиности	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228		
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень» <i>в т.ч. л/переправа через: р. Кормужиханка</i>	22,360		20			Буран-2 ед; ДТ-75-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-		
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урмантый»	54,129		30			ГТТ-1 ед; МТЛБУ-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228		
9	«п. Урмантый - с.Каменное» <i>в т.ч. л/переправа через: пр. Ендырская</i>	19,130		30			ГТТ-1 ед; МТЛБУ-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
10	"п. Сергино - пгт. Андра" <i>в т.ч. л/переправы через: пр. Алешкинская</i>  <i>р. Обь</i>	16,852		20			ДМ-15-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное" <i>в т.ч. л/переправы через: пр. Ехалпосл</i> <i>пр. Ун-Хобытосл</i> <i>пр. Пугорас</i>	63,448		20			К-703 -1ед.; МТЗ-82 Л- 1 ед.; МТЗ 82.1 - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; Урал - 1ед.; УАЗ- 1ед.;	С 22.11.2023 - Начало работ. Подключение вагон-домиков к эл.снабжению			Снегоболдототход-1 ед	Разбивка трассы	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
							Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены	Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич	

	пр. Пузгорас		0,18		5/5/0		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			тел. 8 (34672)97-454	
	р. Обь		1,833		5/5/0		Трактор ХТА-200-02М - 1 ед.; Трактор ЮМЗ-6-1 ед.; МТЗ-82 МКЕ - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; УРАЛ - 1 ед.; УАЗ- 1 ед.	С 22.11.2023 - Начало работ. Подключение вагон-домиков к эл.снабжению			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемсин Евгений Николаевич 89195349890
<b>Всего Октябрьский район</b>		<b>338,824</b>	<b>8,996</b>	<b>27</b>								
<b>Белоярский район</b>												
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545			20		Буран-3 ед	Проминка трассы	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
	в т.ч л/переправа через: р. Лыхма		0,070		7/7/0		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
<b>Всего Белоярский район</b>		<b>49,545</b>	<b>0,070</b>	<b>20</b>								
<b>Березовский район</b>												
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035			20		Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправы через: р. Талья		0,043		35/15/20		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
	р. Валья		0,065		35/15/20		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730			20		Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж		0,058		45/20/25		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Ляпин		0,126		35/15/20		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115			35		ГАЗ-71-2 ед, снегоход-3 ед;Т-170-1 ед	Проминка проезжей части,заливка ручьев	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,413		22/17/5		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	р. Северная Сосьва		0,33		20/10/10		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	пр. Чуанельская		0,24		15/10/5		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970			20		Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023			
5	«п.Сосьва - д. Кимкьясуй»	50,967			20		Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены		НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,46		35/15/20		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675			20		Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены		
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900			30		Бульдозер-2 ед, снегоход- 3 ед	Планировка проезжей части,заливка ручья	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч л/переправы через: р. Луговая Возлука		0,155		40/25/15		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	р. Горная Возлука		0,13		35/25/10		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945			30		Снегоход-2 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023	Знаки установлены		
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980			20		Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,295		35/15/20		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
10	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888			20		Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
11	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»	126,725			15		ГАЗ-71-2 ед;МТЛБУ-1 ед	Проминка болот, расчистка завалов				
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,160		10/10/0		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич	ИП Щепёткин Сергей Викторович 89221170612

