

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 23.11.2023 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а/зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик	
Нижневартовский район														
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		20					Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед;МТЛБ-1 ед	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36	
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>	0,077		5/5/0				Мотопомпа-1 ед					Заливка переправы
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		10					Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60	
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>	0,115		5/5/0				Мотопомпа-1 ед					Заливка переправы
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>	0,041		5/5/0				Мотопомпа-1 ед					Заливка переправы
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		15					Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Гросс Андрей Александрович сот: 89822110555	
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>	0,451		10/10/0				Мотопомпа-2 ед; Буран-1 ед					Заливка переправы, срезка торосов
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>	0,560		5/5/0									Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		30					Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед	25.12.2023	Знаки установлены			
	Всего Нижневартовский район	115,980	1,244	19										
Сургутский район														
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		25					Снегоходы-2 ед	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89224460986	
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		25					МТЛБ-1 ед	25.12.2023	Знаки установлены			
3	«г.Сургут - п.Баный»	4,000		25					ДТ-75-1 ед	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190		
		<i>в т. ч. л/переправы через: р. Тромьесан</i>	0,450		12/10/2				Мотопомпа-1 ед					Заливка переправы
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		25					Автогрейдер-1 ед;ГАЗ-71-1 ед; МТЗ-82-1 ед	25.12.2023	Знаки установлены			
	Всего Сургутский район	67,161	0,450	25										
Ханты-Мансийский район														
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		30					ГАЗ-71-2 ед;К-700-2 ед	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-	
		<i>в т. ч. л/переправы через: р. Обь</i>	1,000		Нет ледостава				Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)					
		<i>пр. Северная</i>	0,073		17/12/5				Мотопомпа-1 ед					Заливка переправы
		<i>пр. Неулева</i>	0,271		Польнья				Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)					
	<i>р. Полой</i>	0,095		12/10/2				Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		70					К-700-2 ед; ГТТ-1 ед; МТЗ-82-1 ед	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846	
3	<i>л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	10	Польнья				Снегоход-1 ед	25.12.2023	Знаки установлены			
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		30					Урал-1 ед;К-700-1 ед	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91		
		<i>в т. ч. л/переправа через: р. Иртыш</i>	0,566		Нет ледостава				Снегоход-1 ед					Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		30					Снегоход-2 ед	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-	
		<i>в т. ч. л/переправа через: р. Иртыш</i>	0,294		Нет ледостава				Снегоход-1 ед					Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгюловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		30					ГАЗ-71-2 ед;К-700-2 ед	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-	
		<i>в т. ч. л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>	0,025		16/13/3				Мотопомпа-1 ед					Заливка переправы
7	«д. Янгюловка - с. Согом»	29,199		30					ГАЗ-71-1 ед;ДТ-75-1 ед.	25.12.2023	Знаки установлены			

8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		70			трактор-болотоход Т-170 - 1ед., ДТ-75 - 1 ед., К-701 - 2 ед, УРАЛ-2 ед,	Планировка проезжей части	01.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846		
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный» в т.ч л/переправа через: р. Обь	4,040		50		Нет ледостава	К-700-1 ед Снегоход-1 ед	Планировка проезжей части Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023	Знаки установлены				
10	«д.Белогорье - п. Луговской» в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская	10,319		70		20/15/5.	трактор-болотоход Т-170 - 1ед., ДТ-75 - 1 Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; ДТ-75 - 1 ед.	Планировка проезжей части Послойное намораживание льда	15.12.2023	Знаки установлены				
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		40			трактор-болотоход Т-170 - 1ед., ДТ-75 - 1 ед; ГАЗ-71-1 ед.	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены				
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый» в т.ч л/переправа через:р. Обь	53,868		40		Нет ледостава	трактор-болотоход Т-170 - 1ед., ДТ-75 - 1 ед., ГАЗ-71 - 1 ед. Снегоход-1 ед	Проминка болот, планировка проезжей части Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023	Знаки установлены				
13	«п.Кедровый - п. Урманый» в т.ч л/переправа через: р. Обь	30,453		30		Нет ледостава	ДТ-75 - 1 ед., ГАЗ-71-1 ед. Снегоход-1 ед	Планировка проезжей части Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023	Знаки установлены				
14	РН-1007 - с.Зенково" в т.ч л/переправа через: пр.Неулева	3,335		20		Польнья	ГПА-1 ед Снегоход-1 ед	Планировка проезжей части Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023	Знаки установлены				
15	"Подъезд к д. Чембакчина" Всего Ханты-Мансийский район	5,848		50			МТЗ-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены				
Кондинский район														
1	«пгт. Кондинский - с. Болчарь» в т.ч л/переправа через: р. Конда	133,143		45			МТЛБ-1ед, Урал-1 ед	Планировка,проминка проезжей части мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023	Знаки установлены			АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31 ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович8(3467)72-50-65
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама» в т.ч л/переправы через: р. Конда р. Конда (д.Кама)	99,000		30		12/7/5. 12/7/5.	Автогрейдер-1 ед; ГАЗ-71-2 ед; К-700-2 ед;ЭО-1 ед Мотопомпа-2 ед Мотопомпа-2 ед	Планировка,планировка проезжей части, установка знаков 0-28, устранение колеиности Заливка переправы Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены				
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		30			ГАЗ-71-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены			АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		30			ГАЗ-71-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75		
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101,275									АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-		
5.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки) р. Конда(д. Юмас)	50,275		40		Наплавной мост	ДЗ-98-1 ед;ГАЗ-71-1 ед Мотопомпа-1 ед	Проминка, планировка проезжей части Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-		
	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		40			К-700-1 ед; ГТТ-2 ед	Проминка,планировка проезжей части			АО ГК "Северавтодор"	ЗАО "Кондавиа"		

5.2	р. Конда(85 км)		0,130		18/12/6			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Содружество" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75	
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936								25.12.2023				
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444		35				ДЗ-98-1 ед; ГАЗ-71-2 ед снегоход-2 ед	Проминка, планировка проезжей части		Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48	
6.2	"п.Луговой - р.Красный Яр"	34,656		35				ДЗ-98-1 ед; ГАЗ-71-2 ед снегоход-2 ед	Проминка, планировка проезжей части					
	в т.ч. л/переправы через: р. Конда		0,180		20/12/8			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
6.3	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		35				МТЗ-82-1ед, Буран-2 ед	Планировка, проминка проезжей части			ООО "Карымское строительно- коммунальное предприятие" Богорлаев Андрей 89324301001		
	в т.ч. л/переправа через р.Юконда		0,026		10/7/3			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
Всего Кондинский район		510,724	1,323	35										
Октябрьский район														
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		30%				ГАЗ-71-1 ед;Б-10-1 ед;К-700-2 ед; Урал-1 ед;УАЗ-1 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
		в т.ч. л/переправа через: пр. Мулигорт		0,100		20/9/11			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
2	«б9 карьер - с. Пальяново»	9,680		20				Снегоход-2 ед; болотоход-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены			
		в т.ч. л/переправа через р. Ендырь		0,120		20/15/5			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	10	Польня			К-701-1 ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; Т-40- 1ед.; ДТ-75- 1ед.; Снегоход - 1ед.	Начало работ. Размещение техники	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		30				Т-170 с гусанкой-1ед; ГАЗ-71-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
		в т.ч. л/переправы через: р. Большой Атлым		0,125		5/5/0			расчистка и проминка подходов, мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)					
	р. Малый Атлым		0,199		5/5/0				Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)			АО ГК "Северавтотор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		30				МТЛБ-1 ед;ТГМ-1 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023	Знаки установлены		ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		60				Автогрейдер-1 ед	Планировка проезжей части, ликвидация колеиности	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454		
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		20				Буран-2 ед; ДТ-75-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410		
		в т.ч. л/переправа через: р. Кормужиханка		0,020		Перемерзла								
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129		30				ГТТ-1 ед; МТЛБУ-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
9	«п. Урманый - с.Каменное»	19,130		30				ГТТ-1 ед; МТЛБУ-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
		в т.ч. л/переправа через: пр. Ендырская		0,146		30/15/15			Мотопомпа-2 ед					Заливка переправы
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		20				ДМ-15-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454		
	в т.ч. л/переправы через: пр. Аleshинская		0,537		22/15/7			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
	р. Обь		2,202		5/5/0			К-703 -1ед.; МТЗ-82 Л- 1 ед.; МТЗ 82.1 - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; Урал -1ед.; УАЗ- 1ед.;	С 22.11.2023 - Начало работ. Подключение вагон-домиков к эл.снабжению					

11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		20			Снегоболдодоход-1 ед	Разбивка трассы			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454		
	<i>в т. ч. л/переправы через: пр. Ехатосл</i>		0,202		10/5/5		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454		
	<i>пр. Ун-Хобыстосл</i>		0,258		30/15/15		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
	<i>пр. Пугорас</i>		0,228		Перемерзла								
	<i>пр. Пугорас</i>		0,18		5/5/0		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
	<i>р. Обь</i>		1,833		5/5/0		Трактор ХТА-200-02М -1 ед.; Трактор ЮМЗ-6-1 ед.; МТЗ-82 МКЕ - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; УРАЛ -1 ед.; УАЗ -1 ед.	С 22.11.2023 - Начало работ. Подключение вагон-домиков к эл.снабжению			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
Всего Октябрьский район		338,824	8,996	27									
Белоярский район													
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545		20			Буран-3 ед	Проминка трассы		25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
	<i>в т.ч.л/переправа через: р. Лыхма</i>		0,070		7/7/0		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
Всего Белоярский район		49,545	0,070	20									
Березовский район													
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		20			Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.		25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Таляя</i>		0,043		35/15/20		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
	<i>р. Валяя</i>		0,065		35/15/20		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		20			Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.		25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Кемпаж</i>		0,058		45/20/25		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
	<i>р. Ляпин</i>		0,126		35/15/20		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		35			МТЛБ с клином-3 ед	Проминка, планировка проезжей части		25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,413		22/17/5		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы					
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,33		20/10/10		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы					
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,24		15/10/5		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы					
4	«д. Саргынья - п.Сосьва»	74,970		20			Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.		25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
5	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		20			Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.		25.12.2023	Знаки установлены		
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,46		35/15/20		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		20			Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.		25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		30			Бульдозер-2 ед, снегоход-3 ед	Планировка проезжей части,заливка ручья		25.12.2023	Знаки установлены		
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Луговая Вогулка</i>		0,155		40/25/15		Мотопомпа-3 ед;МТЗ с помпой	Заливка переправы					
	<i>р. Горная Вогулка</i>		0,13		35/25/10		Мотопомпа-3 ед;МТЗ с помпой	Заливка переправы					
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		30			Снегоход-2 ед	Проминка проезжей части снегоходами		25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980		20			Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.		25.12.2023	Знаки установлены		
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,295		35/15/20		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					

