

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ  
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  
по состоянию на 27.11.2023 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ наморозенная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик		
<b>Нижневартовский район</b>															
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		25				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед; МТЛБ-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36		
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>	0,077		5/5/0			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		15				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены			АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расминович 8(3466) 29-00-60
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>	0,115		5/5/0			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>	0,041		5/5/0			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы							
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		20				Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед	Засыпка ручьев грунтом	25.12.2023	Знаки установлены				
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>	0,451		10/10/0			Мотопомпа-2 ед; Буран-1 ед	Заливка переправы, срезка торосов						
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>	0,560		5/5/0				Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)							
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		50				Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед; болотоход-1 ед	Засыпка ручьев грунтом, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены				
<b>Всего Нижневартовский район</b>		<b>115,980</b>	<b>1,244</b>	<b>28</b>											
<b>Сургутский район</b>															
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		25				Снегоходы-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89224460986		
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		25				МТЛБ-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены				
3	«г.Сургут - п.Баннный»	4,000		25				ДТ-75-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190			
		<i>в т. ч. л/переправы через: р. Тромьеган</i>	0,450		12/10/2			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		25				Авторейдер-1 ед; ГАЗ-71-1 ед; МТЗ-82-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены				
<b>Всего Сургутский район</b>		<b>67,161</b>	<b>0,450</b>	<b>25</b>											
<b>Ханты-Мансийский район</b>															
1	«г.Ханты-Мансийский - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		30				ГАЗ-71-2 ед; К-700-2 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-		
		<i>в т. ч. л/переправы через: р. Обь</i>	1,000		Нет ледостава				Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)						
		<i>пр. Северная</i>	0,073		17/12/5			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
		<i>пр. Неулева</i>	0,271		5/5/0				Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)						
	<i>р. Полой</i>	0,095		12/10/2			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы							
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		70				К-700-2 ед; ГТТ-1 ед; МТЗ-82-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846		
3	<i>л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	10	Польнья			Снегоход-1 ед	Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023					
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		30				Урал-1 ед; К-700-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91			
		<i>в т. ч. л/переправа через: р. Иртыш</i>	0,566		Польнья			Снегоход-1 ед	Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)						
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		30				Снегоход-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены			АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
		<i>в т. ч. л/переправа через: р. Иртыш</i>	0,294		Нет ледостава			Снегоход-1 ед	Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)						
6	«г.Ханты-Мансийский - с. Имитуй - д. Янгудловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		40				ГАЗ-71-2 ед; К-700-2 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-		
		<i>в т. ч. л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>	0,025		16/13/3			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
7	«д. Янгудловка - с. Согом»	29,199		40				ГАЗ-71-1 ед; ДТ-75-1 ед.	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены				

8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка - д.Белогорье»	19,649		90			трактор-болотоход Т-170 - 1ед., ДТ-75 - 1 ед., К-701 - 2 ед. УРАЛ-2 ед.	Планировка проезжей части, установка дорожных знаков	01.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846			
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный» <i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>	4,040		50		Нет ледостава	К-700-1 ед	Планировка проезжей части Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023	Знаки установлены					
10	«д.Белогорье - п. Луговской» <i>в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская</i>	10,319		80		0,051	20/15/5.	трактор-болотоход Т-170 - 1ед., ДТ-75 - 1 ед Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; ДТ-75 - 1 ед.	Планировка проезжей части Послойное намораживание льда	15.12.2023			Знаки установлены		
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		40				трактор-болотоход Т-170 - 1ед., ДТ-75 - 1 ед; ГАЗ-71-1 ед.	Планировка проезжей части	25.12.2023			Знаки установлены		
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый» <i>в т.ч л/переправа через:р. Обь</i>	53,868		40		Польня		трактор-болотоход Т-170 - 1ед., ДТ-75 - 1 ед., ГАЗ-71 - 1ед. Снегоход-1 ед	Проминка болот, планировка проезжей части Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023			Знаки установлены		
13	«п.Кедровый - п. Урманый» <i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>	30,453		30		Польня		ДТ-75 - 1 ед., ГАЗ-71 - 1ед. Снегоход-1 ед	Планировка проезжей части Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023			Знаки установлены		
14	<i>РН-1007 - с.Зенково</i> <i>в т.ч л/переправа через: пр.Неулева</i>	3,335		30				ГПА-1 ед Снегоход-1 ед	Планировка проезжей части Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023			Знаки установлены		
15	<i>"Подъезд к д. Чембакчина"</i>	5,848		50				МТЗ-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023			Знаки установлены		
<b>Всего Ханты-Мансийский район</b>		<b>404,879</b>		<b>7,180</b>		<b>44</b>									
<b>Кондинский район</b>															
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары» <i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>	133,143		50		Польня		МТЛБ-1ед, Урал-1 ед	Планировка,проминка проезжей части мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023			Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467)2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама» <i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i> <i>р. Конда (д.Кама)</i>	99,000		40		12/7/5.	12/7/5.	Автогрейдер-1 ед; ГАЗ-71-2 ед; К-700-2 ед;ЭО-1 ед Мотопомпа-2 ед Мотопомпа-2 ед	Планировка,планировка проезжей части, установка знаков 0-28, устранение колеиности Заливка переправы Заливка переправы	25.12.2023			Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467)2-89-36	ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович(3467)72-50-65
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		40				ГАЗ-71-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023			Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467)2-89-36	-
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		40				ГАЗ-71-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023			Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467)2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(3467)2-19-75
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101,275												АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467)2-89-36	-
5.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас <i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i> <i>р. Конда(д. Юмас)</i>	50,275		40		Наплавной мост		ДЗ-98-1 ед;ГАЗ-71-1 ед Мотопомпа-1 ед	Проминка, планировка проезжей части Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467)2-89-36	-		
5.2	"р. Кума - пгт. Кондинский" <i>р. Конда(85 км)</i>	51,000		40		18/12/6		К-700-1 ед; ГТТ-2 ед Мотопомпа-2 ед	Проминка,планировка проезжей части Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467)2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(3467)2-19-75		

6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936							25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Актент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48 ООО "Карымское строительное коммунальное предприятие" Богордаев Андрей 89324301001
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444		40			ДЗ-98-1 ед; ГАЗ-71-2 ед снегоход-2 ед	Проминка, планировка проезжей части				
6.2	"п.Луговой - р.Красный Яр"	34,656		40			ДЗ-98-1 ед; ГАЗ-71-2 ед снегоход-2 ед	Проминка, планировка проезжей части				
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда</i>		0,180		20/12/8		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
6.3	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		40			МТЗ-82-1ед, Буран-2 ед	Планировка, проминка проезжей части				
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Юконда</i>		0,026		10/7/3		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
<b>Всего Кондинский район</b>		<b>510,724</b>	<b>1,323</b>	<b>42</b>								
<b>Октябрьский район</b>												
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		30%			ГАЗ-71-1 ед;Б-10-1 ед;К-700-2 ед; Урал-1 ед;УАЗ-1 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
	<i>в т.ч. л/переправа через: пр. Мулигорт</i>		0,100		20/9/11		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		30			Снегоход-2 ед; болотоход-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		-
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Ендырь</i>		0,120		20/15/5		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	20	Польня		К-701-1 ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; Т-40-1 ед.; ДТ-75-1 ед.; Снегоход -1 ед.	Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		30			Т-170 с гусынкной-1ед; ГАЗ-71-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Большой Атлым</i>		0,125		5/5/0			расчистка и проминка подходов, мониторинг состояя переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
	<i>р. Малый Атлым</i>		0,199		5/5/0			Мониторинг состояя переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)			АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		30			МТЛБ-1 ед;ТГМ-1 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		60			Автогрейдер-1 ед	Планировка проезжей части, ликвидация колеиности	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		30			Буран-2 ед; ДТ-75-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Кормужиханка</i>		0,020		Перемежзла							
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129		30			ГТТ-1 ед; МТЛБУ-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
9	«п. Урманый - с.Каменное»	19,130		30			ГТТ-1 ед; МТЛБУ-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	<i>в т.ч. л/переправа через: пр. Ендырская</i>		0,146		30/15/15		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		20			ДМ-15-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	<i>в т.ч. л/переправы через: пр. Аleshинская</i>		0,537		22/15/7		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	<i>р. Обь</i>		2,202		5/5/0		К-703 -1ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; МТЗ 82.1 - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; Урал -1ед.; УАЗ- 1ед.;	Заливка переправы				
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		20			Снегоболдтоход-1 ед	Разбивка трассы			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>в т.ч. л/переправы через: пр. Ехалосл</i>		0,202		10/5/5		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
	<i>пр. Ун-Хобыстосл</i>		0,258		30/15/15		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор"	

	пр. Пузгорас	0,228		Перемычка				25.12.2023	Знаки установлены	филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	пр. Пузгорас	0,18		5/5/0		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Обь	1,833		5/5/0		Трактор ХТА-200-02М - 1 ед.; Трактор ЮМЗ-6- 1 ед.; МТЗ-82 МКЕ - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; УРАЛ - 1 ед.; УАЗ- 1 ед.	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемсин Евгений Николаевич 89195349890
<b>Всего Октябрьский район</b>		<b>338,824</b>	<b>8,996</b>	<b>30</b>							
<b>Белоярский район</b>											
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545		30		Буран-3 ед	Проминка трассы	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
	в т.ч. л/переправа через: р. Лыхма	0,070		7/7/0		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
<b>Всего Белоярский район</b>		<b>49,545</b>	<b>0,070</b>	<b>30</b>							
<b>Березовский район</b>											
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		30		Снегоход-3 ед; ГТТ-3 ед.	Проминка проезжей части, намораживание ручьев, стариц.			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч. л/переправы через: р. Талья	0,043		35/15/20		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены		
	р. Валья	0,065		35/15/20		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		30		Снегоход-3 ед; мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч. л/переправы через: р. Кемпаж	0,058		45/20/25		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены		
	р. Ляпин	0,126		35/15/20		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		40		МТЛБ с клином-3 ед	Проминка, планировка проезжей части			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва	0,413		22/17/5		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены		
	р. Северная Сосьва	0,33		20/10/10		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	пр. Чуанельская	0,24		15/10/5		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
4	«д. Сартынья - п. Сосьва»	74,970		30		Снегоход-3 ед; мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены		
5	«п. Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		30		Снегоход-3 ед; мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены		НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва	0,46		35/15/20		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
6	«п. Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		30		Снегоход-3 ед; мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
7	«пгт. Березово - с. Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		30		Бульдозер-2 ед, снегоход-3 ед	Планировка проезжей части, заливка ручья			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч. л/переправы через: р. Луговая Возулка	0,155		40/25/15		Мотопомпа-3 ед; МТЗ с помпой	Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены		
	р. Горная Возулка	0,13		35/25/10		Мотопомпа-3 ед; МТЗ с помпой	Заливка переправы				
8	«с. Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		30		Снегоход-2 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023	Знаки установлены		
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980		40		Снегоход-3 ед; мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва	0,295		35/15/20		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены		
10	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888		30		Снегоход-3 ед; мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
11	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»	126,725		20		ГАЗ-71-2 ед; МТЛБУ-1 ед	Проминка болот, расчистка завалов				
	в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва	0,160		10/10/0		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич	ИП Щепеткин Сергей Викторович 89234176512

