

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 30.11.2023 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик			
Нижневартовский район															
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		35					Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед;МТЛБ-1 ед	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190			
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>	0,077			10/10/0			Мотопомпа-1 ед				Заливка переправы		
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		20					Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед	25.12.2023	Знаки установлены		АО ГК "Северавтотор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190		
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>	0,115			10/10/0			Мотопомпа-1 ед					Заливка переправы	
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>	0,041			10/10/0			Мотопомпа-1 ед					Заливка переправы	
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		30					Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед	25.12.2023	Знаки установлены			АО ГК "Северавтотор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>	0,451			10/10/0			Мотопомпа-2 ед; Буран-1 ед						Заливка переправы, срезка торосов
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>	0,560			10/10/0									Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		80					Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед; болотоход-1 ед	04.12.2023	Знаки установлены				АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190
Всего Нижневартовский район		115,980	1,244	41											
Сургутский район															
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		40					МТЛБ-1 ед;Снегоходы-2 ед	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190			
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		40					МТЛБ-1 ед;снегоход-1 ед	25.12.2023	Знаки установлены				
3	«г.Сургут - п.Баньный»	4,000		50					ДТ-75-1 ед;МТЗ-82-1 ед	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190			
		<i>в т. ч. л/переправы через: р. Тромбеган</i>	0,450			24/16/8			Мотопомпа-1 ед				Заливка переправы		
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		40					ГАЗ-71-1 ед; снегоходы-3 ед	25.12.2023	Знаки установлены				
Всего Сургутский район		67,161	0,450	43											
Ханты-Мансийский район															
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		35					ГАЗ-71-2 ед;К-700-2 ед;снегоход-1 ед;самосвал-1 ед;ГПА-1 ед.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91			
		<i>в т.ч. л/переправы через: р. Обь</i>	1,000			Нет ледостава							Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)		
		<i>пр. Северная</i>	0,073			20/13/7			Мотопомпа-1 ед				Заливка переправы		
		<i>пр. Неулёва</i>	0,271			5/5/0							Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)		
	<i>р. Полой</i>	0,095			15/10/5			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		75					К-700-2 ед; ГТТ-1 ед; МТЗ-82-1 ед	25.12.2023	Знаки установлены		АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91		
3	<i>л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	20	Польнья 15/15/0			Снегоход-1 ед	Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023					
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		35					Урал-1 ед;К-700-1 ед	25.12.2023	Знаки установлены			АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
		<i>в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш</i>	0,566			Польнья 5/5/0			Снегоход-1 ед						Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		35					Снегоход-2 ед;МТЗ-2 ед	25.12.2023	Знаки установлены		АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91		
		<i>в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш</i>	0,294			Нет ледостава			Снегоход-1 ед			Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)			
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгудовка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		40					ГАЗ-71-2 ед;К-700-2 ед;ГМТ-1 ед	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91			
		<i>в т.ч. л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>	0,025			20/15/5			Мотопомпа-1 ед						Заливка переправы

7	«д. Янгуловка - с. Согом»	29,199		40			ГАЗ-71-1 ед; ДТ-75-1 ед.	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		90			трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед., К-701 - 2 ед., УРАЛ - 2 ед.	Планировка проезжей части, установка дорожных знаков. Работа комиссии.	01.12.2023	Знаки установлены	
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный» <i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>	4,040	1,547	70	Нет ледостава		К-700-1 ед. Снегоход-1 ед	Планировка проезжей части Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023	Знаки установлены	
10	«д.Белогорье - п. Луговской» <i>в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская</i>	10,319	0,051	80		20/15/5.	трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед. Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; ДТ-75 - 1 ед.	Планировка проезжей части Послойное намораживание льда	15.12.2023	Знаки установлены	
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		50			трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед; ГАЗ-71-1 ед.	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый» <i>в т.ч л/переправа через:р. Обь</i>	53,868	1,162	40	Нет ледостава		трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед., ГАЗ-71 - 1 ед. Снегоход-1 ед	Проминка болот, планировка проезжей части Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023	Знаки установлены	
13	«п.Кедровый - п. Урманый» <i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>	30,453	1,085	35	Нет ледостава		ДТ-75 - 1 ед., ГАЗ-71 - 1 ед. Снегоход-1 ед	Планировка проезжей части Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023	Знаки установлены	
14	РН-1007 - с.Зенково" <i>в т.ч л/переправа через: пр.Неулева</i>	3,335	0,587	30		5/5/0	ГПА-1 ед. Снегоход-1 ед	Планировка проезжей части Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023	Знаки установлены	
15	"Подъезд к д. Чембакчина"	5,848		60			МТЗ-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	
Всего Ханты-Мансийский район		404,879	7,180	51							

Кондинский район

1	«пгт. Кондинский - с. Болчары» <i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>	133,143	0,200	60		Польня 24/12/12	МТЛБ-1 ед, Урал-1 ед с клиньями Мотопомпа-2 ед	Планировка проезжей части, ликвидация колеиности Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама» <i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i> <i>р. Конда (д.Кама)</i>	99,000	0,290 0,237	45		15/10/5. 17/10/7.	Автогрейдер-1 ед; ГАЗ-71-2 ед; К-700-2 ед; ЭО-1 ед Мотопомпа-2 ед Мотопомпа-2 ед	Планировка, планировка проезжей части, установка знаков 0-28, устранение колеиности Заливка переправы Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены	
3	«пгт. Мортка - п. Нижняя Тавда»	41,410		50			ГАЗ-71-2 ед; ДЗ-98-1 ед; К-708-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		50			ГТТ-1 ед	Устройство временных мостов, заливка ручьев, малых рек.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д. Сотник", "Подъезд к с. Ямки и д. Юмас" в т.ч по участкам	101,275									АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36
5.1	"пгт. Междуреченский - р. Кума", Подъезды к д. Сотник, с. Ямки, д. Юмас <i>в т.ч л/переправы через: р. Конда (д. Ямки)</i>	50,275	0,130	70		Наплавной мост	ДЗ-98-1 ед; К-708-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич

	р. Конда(д. Юмас)		0,130		17/10/7.			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы			8 (34676) 2-89-36
5..2	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		55				К-700-1 ед; ГТТ-2 ед	Проминка, планировка проезжей части, устройство временных мостов			АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36
	р. Конда(85 км)		0,130		34/20/14			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936								25.12.2023		Знаки установлены АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444		50				ДЗ-98-1 ед; ГАЗ-71-2 ед снегоход-2 ед	Проминка, планировка проезжей части			
6.2	"п.Луговой - р.Красный Яр"	34,656		50				ДЗ-98-1 ед; ГАЗ-71-2 ед снегоход-2 ед	Проминка, планировка проезжей части			
	в т.ч. л/переправы через: р. Конда		0,180		30/17/13			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			
6.3	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		40				МТЗ-82-1 ед, Т-150-1 ед;Буран-2 ед	Планировка, проминка проезжей части			
	в т.ч. л/переправа через р.Юконда		0,026		25/15/10			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			
Всего Кондинский район		510,724	1,323	52								
Октябрьский район												
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		30%				ГАЗ-71-1 ед;Б-10-1 ед;К-700-2 ед; Урал-1 ед;УАЗ-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
		в т.ч. л/переправа через: пр. Мулигорт		0,100		20/9/11			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы		
2	«б9 карьер - с. Пальяново»	9,680		30				Снегоход-2 ед; болотоход-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	
		в т.ч. л/переправа через р. Ендырь		0,120		40/20/20			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы		
3	л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	20	Польня 5/5/0			К-701-1 ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; Т-40- 1 ед.; ДТ-75- 1 ед.; Снегоход -1 ед; мотопомпа-3 ед	Заливка переправы, ликвидация торосов	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
4	«Подъезд к с. Большой Атлым»	39,349		40				Т-170 стгусянкой-1 ед; ГАЗ-71-1 ед;ЭО-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410
		в т.ч. л/переправы через: р. Большой Атлым		0,125		33/21/12			Мотопомпа-2 ед			
	р. Малый Атлым		0,199		35/22/13			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410
5	«с. Большой Камень - п. Большие Леуши»	69,338		40				МТЛБ-1 ед; ТГМ-1 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
6	«п. Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		90				Автогрейдер-1 ед	Планировка проезжей части, ликвидация колеиности	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
7	«п. Октябрьское - с. Большой Камень»	22,360		30				Буран-2 ед; ДТ-75-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410
		в т.ч. л/переправа через: р. Кормужиханка		0,020		Перемерзла						
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129		40				ГТТ-1 ед; МТЛБУ-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
9	«п. Урманый - с. Каменное»	19,130		40				ГТТ-1 ед; МТЛБУ-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
		в т.ч. л/переправа через: пр. Ендырская		0,146		45/20/25			Мотопомпа-2 ед			
	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		20				ДМ-15-1 ед; МТЛБ-1 ед; УАЗ-1 ед	Проминка, планировка проезжей части			АО ГК "Северавтодор"

10	в т. ч. л/переправы через: пр. Алексинская	0,537		27/15/12			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены	филиал №/ Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
	р. Обь	2,202		Польня 5/5/0			К-703 -1ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; МТЗ 82.1 - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; Урал -1ед.; УАЗ- 1ед.;	Заливка переправы, ликвидация торосов			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		20			УАЗ-1 ед; К-700-2 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
	в т. ч. л/переправы через: пр. Ехалост	0,202		40/22/18			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
	пр. Ун-Хобыстпост	0,258		40/20/20			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы			
	пр. Пугорас	0,228		Перемерзла							
	пр. Пугорас	0,18		10/5/5			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			
	р. Обь	1,833		Польня 5/5/0			Трактор ХТА-200-02М -1 ед.; Трактор ЮМЗ-6- 1 ед.; МТЗ-82 МКЕ - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; УРАЛ -1ед.; УАЗ- 1 ед.	Заливка переправы, ликвидация торосов	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454		
Всего Октябрьский район		338,824	8,996	36							
Белоярский район											
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545		35			ГАЗ-71-2 ед;Бура-3 ед	Проминка трассы	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10
	в т.ч л/переправа через: р. Лыхма	0,070		25/20/5			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			
Всего Белоярский район		49,545	0,070	35							
Березовский район											
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		35			Снегоход-3 ед;ГТТ-3 ед.	Проминка проезжей части, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
	в т.ч л/переправы через: р. Талья	0,043		45/20/25			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы			
	р. Валья	0,065		45/20/25			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы			
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		30			Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
	в т.ч л/переправы через: р. Кемтаж	0,058		50/25/25			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			
	р. Ляпин	0,126		50/25/25			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		55			К 701-3ед., Т170-1ед., снегоход-4ед., Т 40-2ед.	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва	0,413		40/25/15			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы			
	р. Северная Сосьва	0,33		35/20/15			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы			
	пр. Чуанельская	0,24		25/15/10			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы			
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970		30			Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023		
5	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		30			Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	
	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва	0,46		50/25/25			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы			
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		30			Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		45			ГАЗ 71-3ед., снегоход-3ед., Т 40 - 2ед.	Проминк, планировка проезжей части, заливка ручья	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
	в т.ч л/переправы через: р. Луговая Возулка	0,155		55/25/30			Мотопомпа-3 ед;МТЗ с помпой	Заливка переправы			
	р. Горная Возулка	0,13		65/25/40			Мотопомпа-3 ед;МТЗ с помпой	Заливка переправы			

8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		45			ГАЗ 71 - 3 ед., снегоход-3ед, мотопомпа-1 ед	Проминк,планировка проезжей части,заливка ручьев	25.12.2023	Знаки установлены	
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980		40			Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,295		50/25/25		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			
10	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888		30			Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
11	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»	126,725		30			ГАЗ-71-2 ед;МТЛБУ-1 ед	Проминка болот, расчистка завалов	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
	<i>в т.ч л/п через: р.Северная Сосьва км 15+ 191</i>		0,160		25/17/8		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			
	<i>р.Северная Сосьва км 83+062</i>		0,190		3/3/0		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			
	<i>р.Северная Сосьва км 95+655</i>		0,160		35/20/15		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			
12	"пгт.Агириш-д.Хулимсунт"	149,358		60			МТЛБ-1 ед, Газ 71 - 2 ед., снегоходы - 2 ед	Планировка, проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №9 Яшников Владимир Анатольевич тел. 8 (34675)7-51-09
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Лаусия</i>		0,268		Временный мост						
	<i>р.Лаусия</i>		0,339		Временный мост			Ремонт перильного ограждения			
	<i>р.Висим</i>		0,269		19/12/7		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			
13	"пгт.Игрим-п.Светлый"	57,739		30			МТЛБ, ТГ-126	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Малая Сосьва</i>		0,360		40/17/23		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			
14	<i>Ледовая переправа ч/з р.Ятрия</i>	0,134	0,134	60	50/25/25		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
15	<i>Ледовая переправа ч/з р.Щекурья</i>	0,074	0,074	60	50/25/25			Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены	
Всего Березовский район		974,235	4,269	41							
ИТОГО по ХМАО-Югре		2461,348	23,532	43							

Введено в эксплуатацию
% от общей протяженности
Осталось

0,0%
0,0%
2461,35
23,53

Субподрядчик

Индивидуальный
предприниматель
Комиссаров
Геннадий Юрьевич
сот: 8-982-522-34-36

ООО "ЕТК"
Шаймуратов Руслан
Расимович
8(3466) 29-00-60

ИП
Сивов Владимир
Яковлевич
сот.89224460986

ИП Гросс Андрей
Александрович
сот. 89822110555

-

ООО "Луговской
ЛПК"
Кирев Андрей
Георгиевич
тел. 8 (3467) 32-85-
31, сот. 89028141846

-

-

ООО "Луговской
ЛПК"
Киреев Андрей
Георгиевич
тел. 8 (3467) 32-85-
31, сот. 89028141846

-

ООО "Зимняя
дорога"
Завьялов Павел
Александрович
тел. 8(3467)72-55-31

ООО"Теплотехсерви
с" Баграков Евгений
Викторович8(3467)7
2-50-65

-

ЗАО "Кондавиа"
Камнев Владимир
Николаевич
тел.8(3467)2-19-75

-

-

ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75
ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
ООО "Карымское строительно- коммунальное предприятие" Богордаев Андрей 89324301001
ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
-
ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
-
ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228

-
ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719

НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513
ИП Димов С.С.тел. 89048842888
-
НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70