

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ  
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  
по состоянию на 04.12.2023 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
<b>Нижневартовский район</b>													
1	«г.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		50				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед;МТЛБ-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>		0,077		30/20/10		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		35				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №1	
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>		0,115		30/20/10		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>		0,041		30/20/10		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		40				Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед	Засыпка ручьев грунтом	25.12.2023	Знаки установлены	Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>		0,451		20/15/5		Мотопомпа-2 ед; Буран-1 ед	Заливка переправы, срезка торосов				
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>		0,560		20/15/5			Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед; болотоход-1 ед	Содержание		Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.		
<b>Всего Нижневартовский район</b>		<b>115,980</b>	<b>1,244</b>	<b>56</b>									
<b>Сургутский район</b>													
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		40				МТЛБ-1 ед;Снегоходы-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89224460986
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		40				МТЛБ-1 ед;снегоход-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
3	«г.Сургут - п.Баный»	4,000		50				ДТ-75-1 ед;МТЗ-82-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555
		<i>в т.ч л/переправы через: р. Тромъеган</i>		0,450		24/16/8		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		50				ГАЗ-71-1 ед; снегоходы-3 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
<b>Всего Сургутский район</b>		<b>67,161</b>	<b>0,450</b>	<b>45</b>									
<b>Ханты-Мансийский район</b>													
1	«г.Ханты-Мансийский - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		40				ГАЗ-71-2 ед;К-700-2 ед;снегоход-1 ед;самосвал-1 ед;ГПА-1 ед.	Проминка,планировка проезжей части,засыпка ручьев	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
		<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000		Польня			Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
		<i>пр. Северная</i>		0,073		20/13/7		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
		<i>пр. Неулва</i>		0,271		5/5/0		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	<i>р. Полой</i>		0,095		15/10/5		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		80				К-700-2 ед; ГТТ-1 ед; МТЗ-82-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
3	<i>Л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	30	15/15/0			Снегоход-1 ед;мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	25.12.2023			
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		40				Урал-1 ед;К-700-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
		<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566		Польня 5/5/0		Снегоход-1 ед	Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		40				Снегоход-2ед;МТЗ-2ед	Проминка проезжей части,устранение колеиности	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
		<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294		Польня		Снегоход-1 ед	Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
6	«г.Ханты-Мансийский - с. Имитуй - д. Янгудловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		40				ГАЗ-71-2 ед;К-700-2 ед;ГМТ-1 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
		<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025		20/15/5		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
7	«д. Янгудловка - с. Согом»	29,199		40				ГАЗ-71-1 ед;ДТ-75-1 ед.	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийский - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100			Удовлетворительное	К-701 - 2 ед	Содержание		Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.		
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		70				К-700-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		

	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,547		5/5/0		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы								
10	«д.Белогорье - п. Луговской»	10,319		80			трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед.	Планировка проезжей части	15.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846				
		<i>в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская</i>		0,051		20/15/5.		Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; ДТ-75 - 1 ед.					Послойное намораживание льда			
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		50			трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед; ГАЗ-71-1 ед.	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены						
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		40			трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед., ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка болот, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены						
		<i>в т.ч л/переправа через:р. Обь</i>		1,162		5/5/0	Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы								
13	«п.Кедровый - п. Урманый»	30,453		40			ДТ-75 - 1 ед., ГАЗ-71 - 1 ед.	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены						
		<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,085		5/5/0	Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы								
14	РМ-1007 - с.Зенково"	3,335		40			ГПА-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены			АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91			
		<i>в т.ч л/переправа через: пр.Неулева</i>		0,587		5/5/0	Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы								
15	"Подъезд к д. Чембакчина"	5,848		60			МТЗ-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены						
<b>Всего Ханты-Мансийский район</b>		<b>404,879</b>	<b>7,180</b>	<b>55</b>												
<b>Кондинский район</b>																
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		60			МТЛБ-1 ед, Урал-1 ед с клиньями	Планировка проезжей части, ликвидация колеиности	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31				
		<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>		0,200		24/12/12		Мотопомпа-2 ед							Заливка переправы	
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама»	99,000		50			Автогрейдер-1 ед; ГАЗ-71-2 ед; К-700-2 ед;ЭО-1 ед	Планировка,планировка проезжей части, установка знаков 0-28, устранение колеиности	25.12.2023	Знаки установлены					ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович(3467)72-50-65	
		<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,290		15/10/5.		Мотопомпа-2 ед								Заливка переправы
		<i>р. Конда (д.Кама)</i>		0,237		17/10/7.		Мотопомпа-2 ед								Заливка переправы
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		50			ГАЗ-71-2 ед;ДЗ-98-1 ед;К-708-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены						
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		50			ГТТ-1 ед	Устройство временных мостов, заливка ручьев, малых рек.	25.12.2023	Знаки установлены						
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101,275											АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-		
5.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас	50,275		70			ДЗ-98-1 ед;К-708-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены			АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i>		0,130		Наплавной мост											
	<i>р. Конда(д. Юмас)</i>		0,130		17/10/7.		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы								
5.2	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		60			К-700-1 ед; ГТТ-2 ед	Проминка,планировка проезжей части, устройство временных мостов	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондаавна" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75				
		<i>р. Конда(85 км)</i>		0,130		37/20/17		Мотопомпа-2 ед							Заливка переправы	
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936							25.12.2023							
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444		50			ДЗ-98-1 ед; ГАЗ-71-2 ед снегоход-2 ед	Проминка, планировка проезжей части								
6.2	"п.Луговой - р.Красный Яр"	34,656		50			ДЗ-98-1 ед; ГАЗ-71-2 ед снегоход-2 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены					АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
		<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,180		30/17/13		Мотопомпа-2 ед								

6.3	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		50			МТЗ-82-1ед, Т-150-1 ед;Буран-2 ед	Планировка, проминка проезжей части			тел. 8 (34670) 2-89-30	ООО "Карымское строительно- коммунальное предприятие" Богордаев Андрей 89324301001
	в т.ч. л/переправа через р.Юконда		0,026		25/15/10		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
<b>Всего Кондинский район</b>		<b>510,724</b>	<b>1,323</b>	<b>54</b>								
<b>Октябрьский район</b>												
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		40%			ГАЗ-71-1 ед;Б-10-1 ед;К-700-2 ед; Урал-1 ед;УАЗ-1 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
	в т.ч. л/переправа через: пр. Мулигорт		0,100		20/9/11		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
2	«б9 карьер - с. Пальяново»	9,680		40			Снегоход-2 ед; болотоход-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		-
	в т.ч. л/переправа через р. Ендырь		0,120		40/20/20		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	30	Польня 5/5/0		К-701-1 ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; Т-40-1 ед.; ДТ-75-1 ед.; Снегоход -1 ед; мотопомпа-3 ед	Заливка переправы,ликвидация торосов	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		40			Т-170 с гусьняк-1 ед; ГАЗ-71-1 ед;ЭО-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	в т.ч. л/переправы через: р. Большой Атлым		0,125		33/21/12		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Малый Атлым		0,199		35/22/13		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		40			МТЛБ-1 ед;ТГМ-1 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023	Знаки установлены		ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		90			Автогрейдер-1 ед	Планировка проезжей части, ликвидация колеиности	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		60			Буран-2 ед; ДТ-75-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-
	в т.ч. л/переправа через: р. Кормужиханка		0,020		Перемерзла							
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129		40			ГТТ-1 ед; МТЛБУ-1 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
9	«п. Урманый - с.Каменное»	19,130		40			ГТТ-1 ед; МТЛБУ-1 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	в т.ч. л/переправа через: пр. Ендырская		0,146		45/20/25		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		35			ДМ-15-1 ед;МТЛБ-1 ед; УАЗ-1 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	в т.ч. л/переправы через: пр. Аleshинская		0,537		27/15/12		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Обь		2,202		5/5/0		К-703 -1 ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; МТЗ 82.1 - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; Урал -1 ед.; УАЗ- 1 ед.;	Заливка переправы, ликвидация торосов				
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		35			УАЗ-1 ед; К-700-2 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
	в т.ч. л/переправы через: пр. Ехалосл		0,202		40/22/18		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
	пр. Ун-Хобьстосл		0,258		40/20/20		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
	пр. Пугорас		0,228		Перемерзла							
	пр. Пугорас		0,18		10/5/5		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
р. Обь		1,833		5/5/0		Трактор ХТА-200-02М -1 ед.; Трактор ЮМЗ-6- 1 ед.; МТЗ-82 МКЕ - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; УРАЛ -1 ед.; УАЗ- 1 ед.	Заливка переправы, ликвидация торосов					
<b>Всего Октябрьский район</b>		<b>338,824</b>	<b>8,996</b>	<b>45</b>								
<b>Белоярский район</b>												

1	«г.Белоярский - с.Полюват»	49,545		45			ГАЗ-71-2 ед;Буран-3 ед	Проминка трассы	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
	в т.ч л/переправа через: р. Лыхма		0,070		25/20/5		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
<b>Всего Белоярский район</b>		<b>49,545</b>	<b>0,070</b>	<b>50</b>								
<b>Березовский район</b>												
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		40			Снегоход-3 ед.	Проминка проезжей части, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправы через: р. Талья		0,043		45/20/25		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
	р. Валья		0,065		45/20/25		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		30			Снегоход-3 ед;ГТТ-4 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж		0,058		50/25/25		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Ляпин		0,126		50/25/25		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		60			К 701-3ед;Т170-1ед; Т 40-2ед; водовозка-1ед.	Проминка, планировка проезжей части,устройство мостов через ручьи	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,413		40/25/15		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	р. Северная Сосьва		0,33		35/20/15		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	пр. Чуанельская		0,24		25/15/10		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970		30			Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023			
5	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		30			Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,46		50/25/25		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		30			Снегоход-3 ед;ГТТ-4 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены		
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		50			ГАЗ 71-3ед., снегоход-3ед., Т 40 - 2ед.	Проминк,планировка проезжей части,заливка ручья	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч л/переправы через: р. Луговая Возулка		0,155		55/25/30		Мотопомпа-3 ед;МТЗ с помпой	Заливка переправы				
	р. Горная Возулка		0,13		65/25/40		Мотопомпа-3 ед;МТЗ с помпой	Заливка переправы				
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		50			ГАЗ 71 - 3 ед., снегоход-3ед, мотопомпа-1 ед	Проминк,планировка проезжей части,заливка ручья	25.12.2023	Знаки установлены		
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980		60			Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,295		50/25/25		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
10	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888		30			Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
11	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»	126,725		30			ГАЗ-71-2 ед;МТЛБУ-1 ед	Проминка болот, расчистка завалов	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513
	в т.ч л/п через: р.Северная Сосьва км 15+ 191		0,160		25/17/8		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р.Северная Сосьва км 83+062		0,190		5/5/0		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р.Северная Сосьва км 95+655		0,160		35/20/15		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
12	"пгт.Агириш-д.Хулимсунт"	149,358		60			МТЛБ-1 ед, Газ 71 - 2 ед., снегоходы - 2 ед	Планировка, проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №9 Яшников Владимир Анатольевич тел. 8 (34675)7-51-09	ИП Димов С.С.тел. 89048842888
	в т.ч л/переправы через: р. Лаусия		0,268		Временный мост							
	р.Лаусия		0,339		Временный мост			Ремонт перильного ограждения				
	р.Висим		0,269		30/12/18		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				

