

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 07.12.2023 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик		
Нижневартовский район															
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		50				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед;МТЛБ-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36		
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>	0,077		30/20/10			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		40				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены			АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расмиевич 8(3466) 29-00-60
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>	0,115		30/20/10			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>	0,041		30/20/10			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы							
3	"г.Нижневартовск-д.Вамугул-с.Былино"	22,360		40				Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед	Засыпка ручьев грунтом	25.12.2023	Знаки установлены				
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>	0,451		20/15/5			Мотопомпа-2 ед; Буран-1 ед	Заливка переправы, срезка торосов						
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>	0,560		20/15/5				Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)							
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед; болотоход-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.					
Всего Нижневартовский район		115,980	1,244	58											
Сургутский район															
1	«с. Угут - д.Каюкова»	7,744		70				МТЛБ-1 ед;Снегоходы-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89224460986		
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		70				МТЛБ-1 ед;снегоход-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены				
3	«г.Сургут - п.Баный»	4,000		80				ДТ-75-1 ед;МТЗ-82-1 ед	Планировка проезжей части,установка дорожных знаков	15.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190			
		<i>в т.ч. л/переправы через: р. Тромъеган</i>	0,450		40/25/15			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		70				ГАЗ-71-1 ед; снегоходы-3 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены				
Всего Сургутский район		67,161	0,450	73											
Ханты-Мансийский район															
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышкы, «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		50				ГАЗ-71-2 ед;К-700-2 ед;снегоход-1 ед;самосвал-1 ед;ГПА-1 ед.	Проминка,планировка проезжей части,засыпка ручьев	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-		
		<i>в т.ч. л/переправы через: р. Обь пр. Северная</i>	1,000		10/10/0			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						
		<i>пр. Неулера</i>	0,073		30/21/9			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
		<i>р. Полой</i>	0,271		20/15/5			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		80				К-700-2 ед; ГТТ-1 ед; МТЗ-82-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846		
3	<i>л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	50	30/20/10			Снегоход-1 ед;мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	25.12.2023					
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		70				Урал-1ед;К-700-1ед;ГТТ-1ед;ДТ-75-1ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91			
		<i>в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш</i>	0,566		Польнья 10/10/0			Снегоход-1 ед;мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		50				Снегоход-2ед;МТЗ-2ед; погрузчик-1 ед	Проминка проезжей части,устранение колеиности, уполаживание берегов	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-		
		<i>в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш</i>	0,294		Польнья 5/5/0			Снегоход-1 ед;мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгудловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		70				ГАЗ-71-2 ед;К-700-2 ед;ГМТ-1 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-		
		<i>в т.ч. л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>	0,025		27/20/7			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
7	«д. Янгудловка - с. Согом»	29,199		70				ГАЗ-71-1 ед;ДТ-75-1 ед.	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены				

8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100			Удовлетворительное	К-701 - 2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		80				К-700-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,547		15/10/5			Снегоход-1 ед;ДТ-75 1 ед	Заливка переправы				
10	«д.Белогорье - п. Луговской»	10,319		80				трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед	Планировка проезжей части	15.12.2023	Знаки установлены		
	<i>в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская</i>		0,051		39/24/15.			Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; ДТ-75 - 1 ед.	Послойное намораживание льда				
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		70				трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед.; ГАЗ-71-1 ед.	Планировка проезжей части	15.12.2023	Знаки установлены		
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		50				трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед., ГАЗ-71 - 1 ед.	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через:р. Обь</i>		1,162		15/10/5			Мотопомпа-2ед;МТЗ-82-1 ед	Заливка переправы				
13	«п.Кедровый - п. Урманый»	30,453		50				ДТ-75 - 1 ед., ГАЗ-71 - 1 ед.	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,085		15/10/5			Мотопомпа-2ед;МТЗ-82-1 ед	Заливка переправы				
14	Р№-1007 - с.Зенково"	3,335		50				ГПА-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через: пр.Неулева</i>		0,587		15/10/5			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
15	"Подъезд к д. Чембакчина"	5,848		80				МТЗ-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
Всего Ханты-Мансийский район		404,879	7,180	67									
Кондинский район													
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		70				КАМАЗ-1ед. Урал 2 ед. Прицепные клинья	Планировка, ликвидация колеиности на всем протяжении. Установка дорожных знаков, указателей,вех	15.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>		0,200		24/12/12			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама»	99,000		60				Автогрейдер-1 ед; ГАЗ-71-2 ед; К-700-2 ед;ЭО-1 ед	Планировка,планировка проезжей части, установка знаков 0-28, устранение колеиности	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович8(3467)72-50-65
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,290		25/15/10			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	<i>р. Конда (д.Кама)</i>		0,237		30/18/12			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		60				ГАЗ-71-2 ед;ДЗ-98-1 ед;К-708-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	-
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		60				ГТТ-1 ед;К-700-ед	Ликвидация колеиности. Планировка проезжей части на всем протяжении	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(3467)2-19-75
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101,275										АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	-
5.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас	50,275		75				ДЗ-98-1 ед;МТЗ-82-2 ед	Планировка зем.полотна. Расширение проезжей части. Установка дорожных знаков.	15.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	-
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i>		0,130		Направной мост								
	<i>р. Конда(д. Юмас)</i>		0,130		32/17/15.			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		75				К-700-Д 2 ед. ГТТ 1 ед.	Ликвидация колеиности. Планировка проезжей части на всем протяжении.			АО ГК "Северавтодор" филиал № 6	ЗАО "Кондавиа"

5.2	р. Конда(85 км)		0,130		55/27/27		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936							25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444		60			Автогрейдер ДЗ-98, ГАЗ-71 2 ед. бураны 2 ед. МТЗ-82-2-ед.	Планировка на участке от трассы Югра -Юг до р. Ах Произведено уположивание спуска к р. Ах.				
6.2	"п.Луговой - р.Красный Яр"	34,656		60			Автогрейдер ДЗ-98, ГАЗ-71 2 ед. бураны 2 ед. МТЗ-82-2-ед.	Проминка, планировка проезжей части				
	в т.ч л/переправы через: р. Конда		0,180		40/25/15		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
6.3	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		60			МТЗ-82-1ед, Т-150-1 ед;Буран-2 ед	Планировка, проминка проезжей части				
	в т.ч. л/переправа через р.Юконда		0,026		25/15/10		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			ООО "Карымское строительно-коммунальное предприятие" Богордаев Андрей 89324301001	
Всего Кондинский район		510,724	1,323	64								
Октябрьский район												
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		60.			ГАЗ-71-1 ед;Б-10-1 ед;К-700-2 ед; Урал-1 ед;УАЗ-1 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений 89195349890
	в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт		0,100		35/15/20		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		60			МТЛЛБ-1 ед;МТЗ-82-1 ед;автогрейдер-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	16.12.2023	Знаки установлены		-
	в т.ч л/переправа через р. Ендырь		0,120		55/30/25		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	30	18/10/8		К-701-1 ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; Т-40- 1ед.; ДТ-75-1ед.; Снегоход -1ед; мотопомпа-8 ед	Заливка переправы,ликвидация торосов	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		50			Т-170 с гусьнякой-1ед; ГАЗ-71-1 ед;ЭО-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023			
	в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым		0,125		50/28/22		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Малый Атлым		0,199		44/24/20		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		50			МТЛБ-1 ед;ТТМ-1 ед;бульдозер-1 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023	Знаки установлены		ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		100			Удовлетворительное	Автогрейдер-1 ед	Введен в эксплуатацию с 07.12.2023г.			
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		60				Автогрейдер-1 ед; ДТ-75-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	-
	в т.ч л/переправа через: р. Кормужиханка		0,020		Перемёрзла							
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманный»	54,129		50				ГТТ-1 ед; МТЛБУ-1 ед	Устройство временных мостов, лежневание ручьев, малых рек, протаскивание гусьянки	25.12.2023	Знаки установлены	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
9	«п. Урманный - с.Каменное»	19,130		50				Т-170-1 ед; К-700-1 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023		
	в т.ч л/переправа через: пр. Ендырская		0,146		63/30/33			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		40				ДМ-15-1 ед;МТЛБ-1 ед; УАЗ-1 ед	Проминка,планировка проезжей части		Знаки установлены	-
	в т.ч. л/переправы через: пр. Алешинская		0,537		33/17/16			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			

10		<i>р. Обь</i>	2,202	18/10/8		К-703 -1ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; МТЗ 82.1 - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; Урал -1ед.; УАЗ-1ед.;мотопомпа-8 ед	Заливка переправы, ликвидация торосов	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемсин Евгений Николаевич 89195349890
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448	40			УАЗ-1 ед; К-700-2 ед	Проминка, планировка проезжей части			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>в т. ч. л/переправы через: пр. Ехалтосл</i>		0,202	40/22/18		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>пр. Ун-Хобыстосл</i>		0,258	48/22/26		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
	<i>пр. Пугорас</i>		0,228	Перемержла							
	<i>пр. Пугорас</i>		0,18	20/10/10		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
		<i>р. Обь</i>	1,833	18/10/8		Трактор ХТА-200-02М -1 ед.; Трактор ЮМЗ-6-1 ед.; МТЗ-82 МКЕ - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; УРАЛ -1ед.; УАЗ- 1 ед; мотопомпа-8 ед	Заливка переправы, ликвидация торосов			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемсин Евгений Николаевич 89195349890
Всего Октябрьский район		338,824	8,996	54							
Белоярский район											
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545	60			ГАЗ-71-2 ед;ГТТ-1 ед;Буран-3 ед	Проминка трассы	20.12.2023	Знаки установлены	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Лыхма</i>		0,070	30/22/8		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
Всего Белоярский район		49,545	0,070	60							
Березовский район											
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035	50			Снегоход-3 ед;ГТТ-4 ед.	Проминка проезжей части, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Талья</i>		0,043	60/30/30		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
	<i>р. Валья</i>		0,065	60/30/30		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730	50			Снегоход-3 ед;ГТТ-4 ед.	Проминка проезжей части, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Келтаж</i>		0,058	60/30/30		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	<i>р. Ляпин</i>		0,126	60/30/30		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115	60			К 701-3ед;Т170-1ед; Т 40 2ед; водовозка-1ед.	Проминка, планировка проезжей части,устройство мостов через ручьи	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,413	42/25/17		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,33	38/20/18		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,24	30/15/15		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970	50			Снегоход-3 ед;ГТТ-4 ед;МТЛБ-3 ед..	Проминка проезжей части, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023			
5	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967	50			Снегоход-3 ед;ГТТ-4 ед.	Проминка проезжей части, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены		НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,46	60/30/30		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675	50			Снегоход-3 ед;ГТТ-4 ед.	Проминка проезжей части, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены		
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900	50			ГАЗ 71-3ед., снегоход-3ед., Т 40 - 2ед.	Проминк,планировка проезжей части,заливка ручьев	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Луговая Вогулка</i>		0,155	58/23/35		Мотопомпа-3 ед;МТЗ с помпой	Заливка переправы				
	<i>р. Горная Вогулка</i>		0,13	70/30/40		Мотопомпа-3 ед;МТЗ с помпой	Заливка переправы				
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945	50			ГАЗ 71 - 3 ед., снегоход-3ед, мотопомпа-1 ед	Проминк,планировка проезжей части,заливка ручья	25.12.2023	Знаки установлены		
	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980	75			Т-170-1 ед;МТЛБ-2 едмотопомпа-1 ед.	Проминка, планировка проезжей части, намораживание ручьев, стариц.			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев	НО КМНС "Сосьва"Полюянов

