

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ  
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  
по состоянию на 11.12.2023 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик		
<b>Нижнесургутский район</b>															
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		55				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед;МТЛБ-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36		
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>		0,077	30/20/10			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		50				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены			АО ГК "Северавтотор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>		0,115	30/20/10			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>		0,041	30/20/10			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
3	"г.Нижнесургутск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		55				Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед	Засыпка ручьев грунтом, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены				
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>		0,451	20/15/5			Мотопомпа-2 ед; Буран-1 ед	Заливка переправы, срезка торосов						
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>		0,560	20/15/5				Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)						
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100				Удовлетворительное	К-700-1 ед; болотоход-1 ед	Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.					
<b>Всего Нижнесургутский район</b>		<b>115,980</b>	<b>1,244</b>	<b>65</b>											
<b>Сургутский район</b>															
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		75					МТЛБ-1 ед;Снегоходы 2 ед; К-700-1 ед	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89224460986		
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		75					МТЛБ-1 ед;Снегоходы 2 ед; К-700-1 ед	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555		
3	«г.Сургут - п.Баный»	4,000		85					ДТ-75-1 ед;МТЗ-82-1 ед	15.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555		
		<i>в т.ч. л/переправы через: р. Тромьеган</i>		0,450	40/25/15			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		75					ГАЗ-71-1 ед; снегоходы-3 ед;МТЗ-82-2 ед	25.12.2023	Знаки установлены			АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	
<b>Всего Сургутский район</b>		<b>67,161</b>	<b>0,450</b>	<b>78</b>											
<b>Ханты-Мансийский район</b>															
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		60					ГАЗ-71-2 ед;К-700-2 ед;снегоход-1 ед;самосвал-1 ед;ГПА-1 ед	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91			
		<i>в т.ч. л/переправы через: р. Обь</i>		1,000	20/10/10			Мотопомпа-4 ед	Заливка переправы						
		<i>пр. Северная</i>		0,073	49/21/28			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
		<i>пр. Неулзева</i>		0,271	47/15/32			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						
	<i>р. Полой</i>		0,095	45/10/35			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы							
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		80					К-700-2 ед; ГТТ-1 ед; МТЗ-82-1 ед	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846		
3	<i>л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	60	35/20/15			Снегоход-1 ед;мотопомпа-2 ед Урал-тед;к-700-1 ед;ГТТ-1 ед;ДТ-75-1 ед	Заливка переправы	25.12.2023					
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		70						25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91			
		<i>в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566	Польня 20/10/10			Снегоход-1 ед;мотопомпа-3ед;МТЗ-1 ед	Заливка переправы						
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		50						25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь			
		<i>в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294	15/5/10			Снегоход-1 ед;мотопомпа-2ед	Проминка проезжей части,устранение колеиности, уположивание берегов						

6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгудловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		70			ГАЗ-71-2 ед;К-700-2 ед;ГМТ-1 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-				
	в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская		0,025		48/20/28		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы								
7	«д. Янгудловка - с. Согом»	29,199		70			ГАЗ-71-3 ед;ДТ-75-1 ед.	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Краец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговойской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846				
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100			Удовлетворительное	К-701 - 2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.						
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		80			К-700-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены						
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,547		30/10/20		Снегоход-1 ед;МТЗ-1 ед; мотопомпы-4 ед	Заливка переправы								
10	«д.Белогорье - п. Луговской»	10,319		90			трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков, работа комиссии	15.12.2023	Знаки установлены						
	в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская		0,051		40/24/16.		Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; ДТ-75 - 1 ед.	Послойное намораживание льда								
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		90			трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед; ГАЗ-71-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков, работа комиссии	15.12.2023	Знаки установлены						
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		65			трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед., ГАЗ-71 - 1 ед.	Планировка проезжей части, установка знаков, работа комиссии до с.Елизарово	25.12.2023	Знаки установлены						
	в т.ч л/переправа через:р. Обь		1,162		30/10/20		трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед	Заливка переправы								
13	«п.Кедровый - п. Урманый»	30,453		55			ДТ-75 - 1 ед., ГАЗ-71 - 1 ед.	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены						
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,085		30/10/20		трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед	Заливка переправы								
14	РН-1007 - с.Зенково"	3,335		60			ГПА-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Краец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-				
	в т.ч л/переправа через: пр.Неулёва		0,587		39/10/29		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы								
15	"Подъезд к д. Чембакчина"	5,848		80			МТЗ-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены						
<b>Всего Ханты-Мансийский район</b>		<b>404,879</b>	<b>7,180</b>	<b>72</b>												
<b>Кондинский район</b>																
1	«пгт. Кондинский - с. Болчарь»	133,143		70			КАМАЭ-1 ед. Урал 2 ед. Прицепные клинья	Планировка, ликвидация колеиности на всем протяжении. Установка дорожных знаков, указателей,вех	15.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31				
	в т.ч л/переправа через: р. Конда		0,200		24/12/12		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы								
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама»	99,000		65			Автогрейдер-1 ед; ГАЗ 71-2 ед; К-700-2 ед;ЭО-1 ед	Планировка,планировка проезжей части, установка знаков 0-28, устранение колеиности	25.12.2023	Знаки установлены	ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович8(3467)72-50-65					
	в т.ч л/переправы через: р. Конда		0,290		25/15/10		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы								
	р. Конда (д.Кама)		0,237		30/18/12		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы								
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		70			ГАЗ-71-2 ед;ДЗ-98-1 ед;К-708-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-				
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		65			ГТТ-1 ед;К-700-2ед	Ликвидация колеиности. Планировка проезжей части на всем протяжении	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавна" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75				
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101,275									АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-				
5.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас	50,275		80			ДЗ-98-1 ед;МТЗ-82-2 ед	Планировка зем.полотна. Расширение проезжей части. Установка дорожных знаков.	15.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-				
	в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130		Наплавной мост											
	р. Конда(д. Юмас)		0,130		32/17/15.		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы								

5.2	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		80			К-700-Д 2 ед. ГТТ 1 ед.	Планировка проезжей части, установка знаков			АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75	
		<i>р. Конда(85 км)</i>		0,130		55/27/27		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936								25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444		70			Автогрейдер ДЗ-98, ГАЗ-71 2 ед. бураны 2 ед. МТЗ-82-2-ед.	Планировка на участке от трассы Югра -Юг до р. Ах Произведено уположивание спуска к р. Ах.					
6.2	"п.Луговой - р.Красный Яр"	34,656		70			Автогрейдер ДЗ-98, ГАЗ-71 2 ед. бураны 2 ед. МТЗ-82-2-ед.	Проминкса, планировка проезжей части					
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,180		40/25/15		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
6.3	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		70			МТЗ-82-1ед, Т-150-1 ед;Буран-2 ед	Планировка проезжей части					
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Юконда</i>		0,026		25/15/10		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
<b>Всего Кондинский район</b>		<b>510,724</b>	<b>1,323</b>	<b>70</b>									
<b>Октябрьский район</b>													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		70.			ГАЗ-71-1 ед;Б-10-1 ед;К-700-2 ед; Урал-1 ед;УАЗ-1 ед	Проминка,планировка проезжей части		25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
		<i>в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт</i>		0,100		35/15/20		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		70			К-700-1 ед;МТЗ-82-1 ед;автогрейдер-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков		16.12.2023	Знаки установлены		
		<i>в т.ч л/переправа через: р. Ендырь</i>		0,120		55/30/25		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	40	18/10/8		К-701-1 ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; Т-40- 1ед.; ДТ-75- 1ед.; Снегоход - 1ед; мотопомпа-8 ед	Заливка переправы,ликвидация торосов		25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		60			Т-170 с гусьняк-1ед; ГАЗ-71-1 ед;ОО-1 ед	Проминка, планировка проезжей части		25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
		<i>в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым</i>		0,125		50/28/22		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	<i>р. Малый Атлым</i>		0,199		44/24/20		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		60			МТЛБ-1 ед;ТТМ-1 ед;бульдозер-1 ед	Проминка проезжей части снегоходами		25.12.2023	Знаки установлены		ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		100		Удовлетворительное	Автогрейдер-1 ед	Содержание		Введен в эксплуатацию с 07.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		60			Автогрейдер-1 ед; ДТ-75-1 ед	Проминка, планировка проезжей части		25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Кормужиханка</i>		0,020		Перемерзла								

8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129	60			ГТТ-1 ед; МТЛБУ-1 ед	Устройство временных мостов, лежневание ручьев, малых рек, протаскивание гусянки	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
9	«п. Урманый - с.Каменное»	19,130	60			T-170-1 ед; K-700-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	в т.ч. л/переправа через: пр. Ендырская	0,146	63/30/33			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852	40			ДМ-15-1 ед; МТЛБ-1 ед; УАЗ-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
	в т.ч. л/переправы через: пр. Аleshинская	0,537	33/17/16			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Обь	2,202	18/10/8			K-703 -1 ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; МТЗ 82.1 - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; Урал -1 ед.; УАЗ-1 ед.; мотопомпа-8 ед	Заливка переправы, ликвидация торосов				
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448	50			УАЗ-1 ед; K-700-2 ед; МТЛБ-2 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
в т.ч. л/переправы через: пр. Ехалносл	0,202	40/22/18			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
пр. Уи-Хобыстност	0,258	48/22/26			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
пр. Пугорас	0,228	Перемерзла									
пр. Пугорас	0,18	25/10/15			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
р. Обь	1,833	18/10/8			Трактор ХТА-200-02М -1 ед.; Трактор ЮМЗ-6-1 ед.; МТЗ-82 МКЕ -1 ед.; Снегоход -1 ед.; УРАЛ -1 ед.; УАЗ-1 ед; мотопомпа-8 ед	Заливка переправы, ликвидация торосов					
<b>Всего Октябрьский район</b>		<b>338,824</b>	<b>8,996</b>	<b>61</b>							
<b>Белоярский район</b>											
1	«г. Белоярский - с. Полноват»	49,545	70			ГАЗ-71-2 ед; ГТТ-1 ед; Буран-3 ед	Проминка трассы	20.12.2023	Знаки установлены	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
	в т.ч. л/переправа через: р. Лыхма	0,070	30/22/8			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
<b>Всего Белоярский район</b>		<b>49,545</b>	<b>0,070</b>	<b>70</b>							
<b>Березовский район</b>											
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035	55			Снегоход-3 ед; ГТТ-4 ед.	Проминка проезжей части, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч. л/переправы через: р. Талья	0,043	60/30/30			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
	р. Валья	0,065	60/30/30			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730	55			Снегоход-3 ед; ГТТ-4 ед.	Проминка проезжей части, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч. л/переправы через: р. Кемтаж	0,058	60/30/30			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Лятин	0,126	60/30/30			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115	70			K 701-3 ед; T170-1 ед; T 40-2 ед; водовозка-1 ед.	Проминка, планировка проезжей части, устройство мостов через ручьи	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва	0,413	42/25/17			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	р. Северная Сосьва	0,33	38/20/18			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	пр. Чуанельская	0,24	30/15/15			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
4	«д. Сартынья - п. Сосьва»	74,970	55			Снегоход-3 ед; ГТТ-4 ед; МТЛБ-3 ед.	Проминка проезжей части, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023			
5	«п. Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967	55			Снегоход-3 ед; ГТТ-4 ед.	Проминка проезжей части, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены		НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва	0,46	60/30/30			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				

