

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ  
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  
по состоянию на 13.12.2023 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ наморозенная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик	
<b>Нижневартовский район</b>														
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		80				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед;МТЛБ-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	20.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36	
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>	0,077		50/30/20			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		65				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	20.12.2023	Знаки установлены		АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>	0,115		50/30/20			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>	0,041		50/30/20			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		70				Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед	Засыпка ручьев грунтом, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены			
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>	0,451		40/20/20			Мотопомпа-3 ед; Буран-1 ед	Заливка переправы, срезка торосов					
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>	0,560		30/15/15			Мотопомпа-3 ед; Буран-1 ед	Заливка переправы						
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед; болотоход-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.				
<b>Всего Нижневартовский район</b>		<b>115,980</b>	<b>1,244</b>	<b>79</b>										
<b>Сургутский район</b>														
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		90				МТЗ-1 ед; К-700-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	16.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89224460986	
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		90				МТЗ-1 ед; К-700-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	16.12.2023	Знаки установлены			
3	«г.Сургут - п.Баннный»	4,000		100			Удовлетворительное	МТЗ-82-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555	
		<i>в т.ч л/переправы через: р. Тромъеган</i>	0,450		48/31/17	15тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		90				ГАЗ-71-1 ед;МТЗ-82-2 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	15.12.2023	Знаки установлены			
<b>Всего Сургутский район</b>		<b>67,161</b>	<b>0,450</b>	<b>93</b>										
<b>Ханты-Мансийский район</b>														
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышпик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		70				ГАЗ-71-2 ед;К-700-2 ед;снегоход-1 ед;самосвал-1 ед;ГПА-1 ед;МТЗ-1 ед	Проминка,планировка проезжей части,засыпка ручьев	24.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-	
		<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь пр. Северная</i>	1,000		43/33/10			Мотопомпа-4 ед	Заливка переправы					
		<i>пр. Неулера</i>	0,073		60/39/21			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
		<i>р. Полой</i>	0,271		48/33/15			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		90				К-700-2 ед; ГТТ-1 ед; МТЗ-82-1 ед	Планировка проезжей части	19.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговойской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846	
3	<i>л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	70	45/33/12			Снегоход-1 ед;мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	19.12.2023				
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		75				Урал-1 ед;К-700-1 ед;ГТТ-1 ед;ДТ-75-1 ед	Планировка проезжей части	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-	
		<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>	0,566		Польнья 20/10/10			Снегоход-1 ед;мотопомпа-3 ед;МТЗ-1 ед	Заливка переправы					
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		70				Снегоход-2 ед;МТЗ-2 ед; погрузчик-1 ед;ЭО-1 ед	Проминка проезжей части,устранение колеиности, уположивание берегов	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-	
		<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>	0,294		18/15/3			Снегоход-1 ед;мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгудовка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		80				ГАЗ-71-2 ед;К-700-2 ед;ГМТ-1 ед	Проминка,планировка проезжей части	20.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-	
		<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>	0,025		52/34/18			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					

7	«д. Янгуловка - с. Согом»	29,199		80			ГАЗ-71-3 ед;ДТ-75-1 ед.	Проминка,планировка проезжей части	20.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85- 31, сот. 89028141846	
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100			Удовлетворительное	К-701 - 2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.			
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		85				К-700-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023			Знаки установлены
	в т.ч л/переправа через: р. Обь	1,547		50/40/10				Снегоход-1 ед;МТЗ-1ед; мотопомпы-4 ед;ДТ-75-1 ед	Заливка переправы				
10	«д.Белогорье - п. Луговской»	10,319		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.			
	в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская	0,051		60/40/20.	15 тн			Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; ДТ-75 - 1 ед.	Послойное намораживание льда				
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.			
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		85				трактор-болотоход Т-170 - 1ед., ДТ-75 - 1 ед., ГАЗ- 71 - 1ед.	Планировка проезжей части, установка знаков	25.12.2023			Знаки установлены
	в т.ч л/переправа через:р. Обь	1,162		44/36/8				трактор-болотоход Т-170 - 1ед., ДТ-75 - 1 ед	Заливка переправы				
13	«п.Кедровый - п. Урманый»	30,453		70				ДТ-75 - 1 ед., ГАЗ-71 - 1ед.	Планировка проезжей части	25.12.2023			Знаки установлены
	в т.ч л/переправа через: р. Обь	1,085		43/36/7				трактор-болотоход Т-170 - 1ед., ДТ-75 - 1 ед	Заливка переправы				
14	РАБ-1007 - с.Зенково"	3,335		70				ГПА-1 ед	Планировка проезжей части	22.12.2023			Знаки установлены
	в т.ч л/переправа через: пр.Неулва	0,587		43/35/8				Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
15	"Подъезд к д. Чембакчина"	5,848		90				МТЗ-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023			Знаки установлены
<b>Всего Ханты-Мансийский район</b>		<b>404,879</b>		<b>82</b>									
<b>Кондинский район</b>													
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		90				К-701 1ед., КАМАЗ-1ед. Урал 2 ед. Прицепные клинья	Планировка, ликвидация колеиности на всем протяжении. Установка дорожных знаков, указателей,вех	15.12.2023	Знаки установлены		
	в т.ч л/переправа через: р. Конда	0,200		60/35/25				Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама»	99,000		70				ГАЗ-71-2 ед;К-701-2 ед; Автогрейдер А-120-1 ед; Экскаватор-JCB Х3-1 ед;Амкодор-1 ед.	Планировка расширение проезжей части. Установка дорожных знаков, сигнальных вех.	20.12.2023	Знаки установлены		
	в т.ч л/переправы через: р. Конда	0,290		50/30/20				Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Конда (д.Кама)	0,237		50/30/20				Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		70				ДЗ-98-1 ед;К-708-1 ед	Планировка проезжей части	22.12.2023	Знаки установлены		
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		70				К-703-1ед;ГТТ-1ед; ДМ-15-1ед;ДМ-15-1ед.	Ликвидация колеиности. Планировка проезжей части на всем протяжении	20.12.2023	Знаки установлены		
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101,275									АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-	
5..1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас	50,275		90				ДЗ-98-1 ед;МТЗ-82-2 ед	Планировка зем.полотна. Расширение проезжей части. Установка дорожных знаков.	15.12.2023	Знаки установлены		
	в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)	0,130		Наплавной мост									
	р. Конда(д. Юмас)	0,130		58/30/28.				Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		90				К-700-Д-2 ед;ГТТ-1 ед;дм-15-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6	ЗАО "Кондавиа"	

5.2	р. Конда(85 км)		0,130		70/40/30		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75	
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936											
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444		70			Автогрейдер ДЗ-98, ГАЗ-71 2 ед. бураны 2 ед. МТЗ-82-2-ед.	Планировка проезжей части, установка знаков	18.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48	
6.2	"п.Луговой - р.Красный Яр"	34,656		70			Автогрейдер ДЗ-98, ГАЗ-71 2 ед. бураны 2 ед. МТЗ-82-2-ед.	Планировка проезжей части, установка знаков	21.12.2023				
	в т.ч л/переправы через: р. Конда		0,180		50/30/20		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
6.3	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		70			МТЗ-82-1 ед;Т-150-1 ед;ЭО ЖВ ХЗ-1 ед.	Ликвидация колеиности. Планировка,расчистка проезжей части.	21.12.2023				
	в т.ч. л/переправа через р.Юконда		0,026		50/30/20		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
<b>Всего Кондинский район</b>		<b>510,724</b>	<b>1,323</b>	<b>77</b>									
<b>Октябрьский район</b>													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		70.			ГАЗ-71-1 ед;Б-10-1 ед;К-700-2 ед; Урал-1 ед;УАЗ-1 ед	Проминка,планировка проезжей части	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений 89195349890	
	в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт		0,100		40/20/20		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		90			К-700-1 ед;МТЗ-82-1 ед;автогрейдер-1 ед;	Планировка проезжей части, установка знаков,обустройство л/переправы	16.12.2023	Знаки установлены			
	в т.ч л/переправа через р. Ендырь		0,120		75/40/35		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	40	25/15/10		К-701-1 ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; Т-40- 1ед.; ДТ-75-1ед.; Снегоход -1ед; мотопомпа-8 ед	Заливка переправы,ликвидация торосов	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		60			Т-170 с гусьнякой-1ед; К-700-1 ед;ЭО-1 ед	Проминка, планировкапроезжей части, леквидация колеиности	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
	в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым		0,125		60/28/32		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
	р. Малый Атлым		0,199		75/34/41		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		60			Т-170 с гусьнякой-1ед; К-700-1 ед;ЭО-1 ед	Проминка, планировкапроезжей части, леквидация колеиности	22.12.2023	Знаки установлены		ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		100			Удовлетворительное	Автогрейдер-1 ед	Введен в эксплуатацию с 07.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		60				Автогрейдер-1 ед; ДТ-75-1 ед	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410		
	в т.ч л/переправа через: р. Кормужиханка		0,020		Перемерзла								
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129		70				ГТТ-1 ед; МТЛБУ-1 ед; К-700-2 ед	Устройство временных мостов, лежневание ручьев, малых рек, протаскивание гусьянки	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
9	«п. Урманый - с.Каменное»	19,130		70				Т-170-1 ед; К-700-1 ед	Проминка,планировка проезжей части	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	в т.ч л/переправа через: пр. Ендырская		0,146		85/45/40		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		45				ДМ-15-1 ед;МТЛБ-1 ед; УАЗ-1 ед;ГАЗон	Проминка,планировка проезжей части,установка знаков	22.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	в т.ч. л/переправы через: пр. Алешинская		0,537		48/26/22		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					

10		<i>р. Обь</i>	2,202	25/15/10		К-703 -1ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; МТЗ 82.1 - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; Урал -1ед.; УАЗ-1ед.;мотопомпа-8 ед	Заливка переправы, ликвидация торосов	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемсин Евгений Николаевич 89195349890
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		50		УАЗ-1 ед; К-700-2 ед; МТЛБ-2 ед	Проминка, планировка проезжей части			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>в т. ч. л/переправы через: пр. Ехалтосл</i>		0,202	40/22/18		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>пр. Ун-Хобыстосл</i>		0,258	70/30/40		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
	<i>пр. Пугорас</i>		0,228	Перемерзла							
	<i>пр. Пугорас</i>		0,18	35/15/20		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
		<i>р. Обь</i>	1,833	25/15/10		Трактор ХТА-200-02М - 1 ед.; Трактор ЮМЗ-6- 1 ед.; МТЗ-82 МКЕ - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; УРАЛ -1ед.; УАЗ- 1 ед; мотопомпа-8 ед	Заливка переправы, ликвидация торосов			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемсин Евгений Николаевич 89195349890
<b>Всего Октябрьский район</b>		<b>338,824</b>	<b>8,996</b>	<b>65</b>							
<b>Белоярский район</b>											
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545		70		ГАЗ-71-2 ед;ГТТ-1 ед;Буран-3 ед	Проминка, планировка трассы, установка знаков	20.12.2023	Знаки установлены	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Лыхма</i>		0,070	30/22/8		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
<b>Всего Белоярский район</b>		<b>49,545</b>	<b>0,070</b>	<b>70</b>							
<b>Березовский район</b>											
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		55		Снегоход-3 ед;ГТТ-4 ед.	Проминка проезжей части, намораживание ручьев, стариц.	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Талья</i>		0,043	60/30/30		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
	<i>р. Валья</i>		0,065	60/30/30		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		70		Снегоход-3 ед;ГТТ-4 ед.	Проминка проезжей части, намораживание ручьев, стариц.	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Келтаж</i>		0,058	60/30/30		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	<i>р. Ляпин</i>		0,126	60/30/30		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		70		К 701-3ед;Т170-1ед; Т 40 2ед; водовозка-1ед.	Проминка, планировка проезжей части, устройство мостов через ручьи, установка знаков	21.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,413	55/30/25		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,33	45/25/20		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,24	40/22/18		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970		70		Снегоход-3 ед;ГТТ-4 ед;МТЛБ-3 ед..	Проминка проезжей части, намораживание ручьев, стариц.	23.12.2023	Знаки установлены		
5	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		55		Снегоход-3 ед;ГТТ-4 ед.	Проминка проезжей части, намораживание ручьев, стариц.	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,46	60/30/30		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		70		Снегоход-3 ед;ГТТ-4 ед.	Проминка проезжей части, намораживание ручьев, стариц.	23.12.2023	Знаки установлены		
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		60		ГАЗ 71-3ед., снегоход-3ед., Т 40 - 2ед.	Проминка, планировка проезжей части, заливка ручьев	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Луговая Возулка</i>		0,155	75/30/45		Мотопомпа-3 ед;МТЗ с помпой	Заливка переправы				
	<i>р. Горная Возулка</i>		0,13	80/35/45		Мотопомпа-3 ед;МТЗ с помпой	Заливка переправы				
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		60		ГАЗ 71 - 3 ед., снегоход-3ед, мотопомпа-1 ед	Проминка, планировка проезжей части, заливка ручья	23.12.2023	Знаки установлены		
	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980		80		Т-170-1 ед;МТЛБ-2 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка, планировка проезжей части, намораживание ручьев, стариц.			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев	НО КМНС "Сосьва"Полюянов

