

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ  
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  
по состоянию на 15.12.2023 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) ( если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
<b>Нижневартовский район</b>													
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		85				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед;МТЛБ-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	20.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>	0,077		55/30/25			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		75				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	20.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>	0,115		55/30/25			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>	0,041		55/30/25			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		75				Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед	Засыпка ручьев грунтом, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>	0,451		50/15/35			Мотопомпа-3 ед; Буран-1ед	Заливка переправы, срезка торосов				
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>	0,560		40/15/25			Мотопомпа-3 ед; Буран-1ед	Заливка переправы				
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед; болотоход-1 ед	Содержание	<b>Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.</b>			
<b>Всего Нижневартовский район</b>		<b>115,980</b>	<b>1,244</b>	<b>84</b>									
<b>Сургутский район</b>													
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		90				МТЗ-1 ед; К-700-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	19.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89224460986
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		90				МТЗ-1 ед; К-700-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	19.12.2023	Знаки установлены		
3	«г.Сургут - п.Баньный»	4,000		100			Удовлетворительное	МТЗ-82-1 ед	Содержание	<b>Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.</b>		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555
		<i>в т.ч. л/переправы через: р. Тромьеган</i>	0,450		50/33/17	<b>15тн</b>		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		95				ГАЗ-71-1 ед;МТЗ-82-2 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	18.12.2023	Знаки установлены		
<b>Всего Сургутский район</b>		<b>67,161</b>	<b>0,450</b>	<b>94</b>									
<b>Ханты-Мансийский район</b>													
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		75				ГАЗ-71-2 ед;К-700-2 ед;снегоход-1 ед;самосвал-1 ед;ГПА-1 ед;МТЗ-1 ед	Проминка,планировка проезжей части,засыпка ручьев	24.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
		<i>в т.ч. л/переправы через: р. Обь</i>	1,000		43/33/10			Мотопомпа-4 ед	Заливка переправы				
		<i>пр. Северная</i>	0,073		63/42/21			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
		<i>пр. Неулера</i>	0,271		54/39/15			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
		<i>р. Полой</i>	0,095		50/33/17			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		95				К-700-2 ед; Урал-1 ед; МТЗ-82-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	19.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
3	<i>л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	80	48/34/14			Снегоход-1 ед;мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	19.12.2023			
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		85				Урал-1ед;К-700-1ед;ДТ-75-1ед	Планировка проезжей части, установка знаков	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
		<i>в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш</i>	0,566		20/10/10			Снегоход-1 ед;мотопомпа-3ед;МТЗ-1 ед	Заливка переправы				
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		75				Урал-1ед;МТЗ-2ед; погрузчик-1 ед;ЭО-1 ед	Проминка проезжей части,устранение колеиности, улолаживание берегов	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь	-
		<i>в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш</i>	0,294		26/21/5			Снегоход-1 ед;мотопомпа-2ед	Заливка переправы				

6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгудовка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		90			Самосвал-2 ед;К-700-2 ед;ГМТ-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	20.12.2023	Знаки установлены	Иванов Илья Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-	
	в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская		0,025		55/34/21		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
7	«д. Янгудовка - с. Согом»	29,199		90			ГАЗ-71-3 ед;ДТ-75-1 ед.	Планировка проезжей части, установка знаков	20.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846	
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100			Удовлетворительное	К-701 - 2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.			
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		95			К-700-1 ед;ДТ-75-1 ед;МТЗ-1 ед	Планировка проезжей части, обустройство ЛП, работа комиссии	16.12.2023	Знаки установлены			
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,547		50/42/8		Снегоход-1 ед;МТЗ-1 ед; мотопомпы-4 ед;ДТ-75-1 ед	Заливка переправы					
10	«д.Белогорье - п. Луговской»	10,319		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.			
	в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская		0,051		60/40/20.	15 тн		Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; ДТ-75 - 1 ед.	Послойное намораживание льда				
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.			
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		90				К-700 - 1 ед., Урал - 1 ед., УАЗ - 1 ед.	Планировка проезжей части, установка знаков, работа комиссии до с.Елизарово	25.12.2023	Знаки установлены		
	в т.ч л/переправа через:р. Обь		1,162		47/39/8			Снегоход - 1 ед., ДТ-75, мотопомпы - 4 ед.	Заливка переправы				
13	«п.Кедровый - п. Урманный»	30,453		85				ДТ-75 - 1 ед.,К-700 - 1 ед.;Урал-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,085		49/41/8			Снегоход - 1 ед., ДТ-75, мотопомпы - 4 ед.	Заливка переправы				
14	РН-1007 - с.Зенково"	3,335		80				ГПА-1 ед;самосвал-1 ед;МТЗ-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
	в т.ч л/переправа через: пр.Неулева		0,587		48/38/10			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
15	"Подъезд к д. Чембакчина"	5,848		90				МТЗ-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	25.12.2023	Знаки установлены		
<b>Всего Ханты-Мансийский район</b>		<b>404,879</b>		<b>7,180</b>									
<b>Кондинский район</b>													
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		95				К-701 1 ед., КАМАЗ-1 ед, Урал 2 ед. Прицепные клинья	Планировка, ликвидация колеиности на всем протяжении. Установка дорожных знаков, указателей, вех . Работа комиссии.	16.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31
	в т.ч л/переправа через: р. Конда		0,200		60/35/25			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама»	99,000		75				ГАЗ-71-2 ед;К-701-2 ед; Автогрейдер А-120-1 ед; Экскаватор-JCB X3-1 ед;Амкодор-1 ед.	Планировка расширение проезжей части. Установка дорожных знаков, сигнальных вех.	20.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович8(3467)72-50-65
	в т.ч л/переправы через: р. Конда		0,290		55/30/25			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Конда (д.Кама)		0,237		55/30/25			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		70				ДЗ-98-1 ед;К-708-1 ед	Планировка проезжей части	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	-
4	«пгт. Кондинское - д. Никулина»	23,960		80				К-703-1 ед;ГТТ -1 ед; ДМ-15-2 ед.	Ликвидация колеиности. Планировка проезжей части на всем протяжении	20.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(3467)2-19-75

5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101,275										АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-
5.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас	50,275		95			ДЗ-98-1 ед;МТЗ-82-2 ед	Планировка зем.полотна. Расширение проезжей части. Установка дорожных знаков. Работа комиссии	16.12.2023	Знаки установлены		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i>	0,130			Наплавной мост								
	<i>р. Конда(д. Юмас)</i>	0,130			58/30/28.		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
5.2	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		95			К-700-Дс -2 ед;ГТТ-1 ед;дм-15-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков.Работа комиссии				АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75
	<i>р. Конда(85 км)</i>	0,130			80/40/40		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936											
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444		70			Автогрейдер ДЗ-98, ГАЗ- 71 2 ед. бураны 2 ед. МТЗ-82-2-ед.	Планировка проезжей части, установка знаков	18.12.2023	Знаки установлены		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Николаевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
6.2	"п.Луговой - р.Красный Яр"	34,656		70			Автогрейдер ДЗ-98, ГАЗ- 71 2 ед. бураны 2 ед. МТЗ-82-2-ед.	Планировка проезжей части, установка знаков	21.12.2023				
<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,180			60/30/30		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
6.3	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		70			МТЗ-82-1 ед;Т-150-1 ед;ЭО JCB Х3-1 ед.	Ликвидация колеиности. Планировка,расчистка проезжей части.	21.12.2023			ООО "Карымское строительно- коммунальное предприятие" Богордаев Андрей 89324301001	
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Юконда</i>	0,026			60/30/30		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
<b>Всего Кондинский район</b>		<b>510,724</b>	<b>1,323</b>	<b>81</b>									
<b>Октябрьский район</b>													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		80.			ГАЗ-71-1 ед;Б-10-1 ед;К- 700-2 ед; Урал-1 ед;УАЗ- 1 ед	Планировка проезжей части	23.12.2023	Знаки установлены		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт</i>	0,100			55/25/30		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		100		Удовлетворительное	К-700-1 ед;МТЗ-82-1 ед	Содержание	<b>Введен в эксплуатацию с 14.12.2023г.</b>				-
	<i>в т.ч л/переправа через р. Ендырь</i>	0,120			75/40/35	<b>20 тн</b>	Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	50	30/17/13		К-701-1 ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; Т-40- 1ед.; ДТ-75- 1ед.; Снегоход -1ед; мотопомпа-8 ед	Заливка переправы,ликвидация торосов	23.12.2023	Знаки установлены		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		70			Т-170 с гусьянкой-1ед; К- 700-1 ед;ЭО-1 ед	Проминка, планировкапроезжей части, лквидация колеиности	22.12.2023	Знаки установлены		АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым</i>	0,125			60/28/32		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
	<i>р. Малый Атлым</i>	0,199			75/34/41		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		70			Т-170 с гусьянкой-1ед; К- 700-1 ед;ЭО-1 ед	Проминка, планировкапроезжей части, лквидация колеиности	22.12.2023	Знаки установлены			ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		100		Удовлетворительное	Автогрейдер-1 ед	Содержание	<b>Введен в эксплуатацию с 07.12.2023г.</b>			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228

7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		65			Автогрейдер-1 ед; ДТ-75-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Кормужиханка</i>		0,020		Перемерзла								
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманный»	54,129		90			К-700-2 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
9	«п. Урманный - с.Каменное»	19,130		70			Т-170-1 ед; К-700-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Ендырская</i>		0,146		85/45/40		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		55			ДМ-15-1 ед;МТЛБ-1 ед; УАЗ-1 ед;ГАЗон	Проминка,планировка проезжей части,установка вех	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-	
	<i>в т. ч. л/переправы через: пр. Алеикинская</i>		0,537		48/26/22		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
	<i>р. Обь</i>		2,202		30/17/23		К-703 -1ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; МТЗ 82.1 - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; Урал -1ед.; УАЗ-1ед.;мотопомпа-8 ед	Заливка переправы, ликвидация торосов				АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		60			УАЗ-1 ед; К-700-2 ед; МТЛБ-2 ед;ДМ-15-1 ед	Проминка,планировка проезжей части	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454		
	<i>в т. ч. л/переправы через: пр. Ехалосл</i>		0,202		40/22/18		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
	<i>пр. Ун-Хобыстосл</i>		0,258		73/33/40		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
	<i>пр. Пугорас</i>		0,228		Перемерзла								
	<i>пр. Пугорас</i>		0,18		40/20/20		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>р. Обь</i>		1,833		30/17/13		Трактор ХТА-200-02М -1 ед.; Трактор ЮМЗ-6- 1 ед.; МТЗ-82 МКЕ - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; УРАЛ -1ед.; УАЗ- 1 ед; мотопомпа-8 ед	Заливка переправы, ликвидация торосов		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890		
<b>Всего Октябрьский район</b>		<b>338,824</b>	<b>8,996</b>	<b>74</b>									
<b>Белоярский район</b>													
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545		75			ДТ-75-2 ед;ГТТ-1 ед;погрузчик-1 ед;ГАЗель-1 ед	Проминка, планировка трассы, установка знаков	20.12.2023	Знаки установлены	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513	
		<i>в т.ч л/переправа через: р. Лыхма</i>		0,070		60/28/32		Мотопомпа-2 ед					Заливка переправы
<b>Всего Белоярский район</b>		<b>49,545</b>	<b>0,070</b>	<b>75</b>									
<b>Березовский район</b>													
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		80			Снегоход-3 ед;ГТТ-4 е;Урал-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70	
		<i>в т.ч л/переправы через: р. Талья</i>		0,043		60/30/30		Мотопомпа-1 ед					Заливка переправы
		<i>р. Валя</i>		0,065		60/30/30		Мотопомпа-1 ед					Заливка переправы
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		80			Снегоход-3 ед;ГТТ-4 е;Урал-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70	
		<i>в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж</i>		0,058		70/35/35		Мотопомпа-2 ед					Заливка переправы
		<i>р. Лятин</i>		0,126		70/35/35		Мотопомпа-2 ед					Заливка переправы

3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		85			К 701-3ед;Т170-1ед; Т 40-2ед; водовозка-1ед.	Проминка, планировка проезжей части,устройство мостов через ручьи, установка знаков	20.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,413		70/35/35		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	р. Северная Сосьва		0,33		65/25/40		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	пр. Чуанельская		0,24		65/30/35		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970		80			Снегоход-3 ед;ГТТ-4 е;МТЛБ-3 ед..	Планировка проезжей части, установка знаков	23.12.2023	Знаки установлены		
5	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		80			Снегоход-3 ед;ГТТ-4 е;Урал-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,46		70/35/35		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		80			Снегоход-3 ед;ГТТ-4 е;Урал-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	23.12.2023	Знаки установлены		
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		65			ГАЗ 71-3ед., снегоход-3ед., Т 40 - 2ед.	Проминк,планировка проезжей части,заливка ручьев	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч л/переправы через: р. Луговая Возулка		0,155		80/30/50		Мотопомпа-3 ед;МТЗ с помпой	Заливка переправы				
	р. Горная Возулка		0,13		80/30/50		Мотопомпа-3 ед;МТЗ с помпой	Заливка переправы				
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		65			ГАЗ 71 - 3 ед., снегоход-3ед, мотопомпа-1 ед	Проминк,планировка проезжей части,заливка ручьев	23.12.2023	Знаки установлены		
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980		90			Т-170-1 ед;МТЛБ-2 ед; Урал-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	20.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,295		70/35/35		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
10	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888		80			Снегоход-3 ед;ГТТ-4 е;МТЛБ-3 ед;Урал-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
11	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»	126,725		70			ГАЗ-71-2 ед;МТЛБУ-2 ед;МТЗ-1 ед	Проминка болот, расчистка завалов	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513
	в т.ч л/п через: р.Северная Сосьва км 15+ 191		0,160		57/37/20		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р.Северная Сосьва км 83+062		0,190		35/20/15		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р.Северная Сосьва км 95+655		0,160		58/35/23		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				

