

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ  
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  
по состоянию на 16.12.2023 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик		
<b>Нижневартовский район</b>															
1	«г.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		85				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед;МТЛБ-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	20.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36		
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабуи</i>		0,077		55/30/25		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		80				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	20.12.2023	Знаки установлены		АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36	
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>		0,115		55/30/25		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>		0,041		55/30/25		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		75				Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед	Засыпка ручьев грунтом, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены				АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>		0,451		50/15/35		Мотопомпа-3 ед; Буран-1 ед	Заливка переправы, срезка торосов						
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>		0,560		40/15/25		Мотопомпа-3 ед; Буран-1 ед	Заливка переправы						
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед; болотоход-1 ед	Содержание	<b>Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.</b>					
<b>Всего Нижневартовский район</b>		<b>115,980</b>	<b>1,244</b>	<b>85</b>											
<b>Сургутский район</b>															
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		95				МТЗ-1 ед; К-700-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	19.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89224460986		
2	«с.Угут - д.Малюганский»	20,975		95				МТЗ-1 ед; К-700-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	19.12.2023	Знаки установлены				
3	«г.Сургут - п.Баньный»	4,000		100			Удовлетворительное	МТЗ-82-1 ед	Содержание	<b>Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.</b>		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555		
		<i>в т.ч. л/переправы через: р. Тромбеган</i>		0,450		50/33/17	<b>15тн</b>	Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		95				ГАЗ-71-1 ед;МТЗ-82-2 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	19.12.2023	Знаки установлены				
<b>Всего Сургутский район</b>		<b>67,161</b>	<b>0,450</b>	<b>96</b>											
<b>Ханты-Мансийский район</b>															
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышино», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		80				ГАЗ-71-2 ед;К-700-2 ед;снегоход-1 ед;самосвал-1 ед;ГПА-1 ед;МТЗ-1 ед	Проминка,планировка проезжей части,засыпка ручьев	24.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-		
		<i>в т.ч. л/переправы через: р. Обь</i>		1,000		43/33/10		Мотопомпа-4 ед	Заливка переправы						
		<i>пр. Северная</i>		0,073		63/42/21		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
		<i>пр. Неулёва</i>		0,271		54/39/15		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						
		<i>р. Полой</i>		0,095		50/33/17		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		95				К-700-2 ед; Урал-1 ед; МТЗ-82-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	19.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846		
3	<i>Л/переправа через: р. Конда</i>		0,424		48/34/14		Снегоход-1 ед;мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	19.12.2023						
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		85				Урал-1ед;К-700-1ед;ДТ-75-1ед	Планировка проезжей части, установка знаков	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-		
		<i>в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566		20/10/10		Снегоход-1 ед;мотопомпа-3ед;МТЗ-1 ед	Заливка переправы						
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		80				Урал-1ед;МТЗ-2ед; погрузчик-1 ед;ЭО-1 ед	Проминка проезжей части,устранение колеиности, улоаживание берегов	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-		
		<i>в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294		26/21/5		Снегоход-1 ед;мотопомпа-2ед	Заливка переправы						
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгудловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		90				Самосвал-2 ед;К-700-3 ед;ГМТ-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	20.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-		
		<i>в т.ч. л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025		55/34/21		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
7	«д. Янгудловка - с. Согом»	29,199		90				ГАЗ-71-3 ед;ДТ-75-1 ед.	Планировка проезжей части, установка знаков	20.12.2023	Знаки установлены				

8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка - д.Белогорье»	19,649		100			Удовлетворительное	К-701 - 2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.				
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		95			Удовлетворительное	К-700-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.				
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,547	50/42/8	15 тн			Снегоход-1 ед;МТЗ-1ед; мотопомпы-4 ед;ДТ-75-1 ед	Заливка переправы					
10	«д.Белогорье - п. Луговской»	10,319		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.				
	в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская		0,051	60/40/20.	15 тн			Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; ДТ-75 - 1 ед.	Послойное намораживание льда					
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.				
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		90			Удовлетворительное	К-700 - 1ед., Урал - 1 ед.,УАЗ - 1ед.	Содержание до с.Елизарово. Планировка проезжей части, установка знаков	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г. до с.Елизарово.Ввод до п.Кедровый 25.12.23г.				
	в т.ч л/переправа через:р. Обь		1,162	47/39/8				Снегоход - 1 ед., ДТ-75, мотопомпы - 4 ед.	Заливка переправы					
13	«п.Кедровый - п. Урманый»	30,453		85				ДТ-75 - 1 ед.,К-700 - 1ед;Урал-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	25.12.2023				
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,085	49/41/8				Снегоход - 1 ед., ДТ-75, мотопомпы - 4 ед.	Заливка переправы					
14	РН№-1007 - с.Зенково"	3,335		80				ГПА-1 ед;самосвал-1 ед;МТЗ-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	22.12.2023				
	в т.ч л/переправа через: пр.Неулева		0,587	48/38/10				Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
15	"Подъезд к д. Чембакчина"	5,848		90				МТЗ-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	25.12.2023				
<b>Всего Ханты-Мансийский район</b>		<b>404,879</b>	<b>7,180</b>	<b>90</b>										

**Кондинский район**

1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		100			Удовлетворительное	К-701 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.				
	в т.ч л/переправа через: р. Конда		0,200	60/35/25	15 тн			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама»	99,000		75				ГАЗ-71-2 ед;К-701-2 ед; Автогрейдер А-120-1 ед; Эскаватор-JCB X3-1 ед;Амкодор-1 ед.	Планировка расширение проезжей части. Установка дорожных знаков, сигнальных вех.	20.12.2023				
	в т.ч л/переправы через: р. Конда		0,290	55/30/25				Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
	р. Конда (д.Кама)		0,237	55/30/25				Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		70				ДЗ-98-1 ед;К-708-1 ед	Планировка проезжей части	22.12.2023				
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		100			Удовлетворительное	К-703-1ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.				
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101,275												
5.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас	50,275		100			Удовлетворительное	ДЗ-98-1 ед;МТЗ-82-2 ед	Содержание					
	в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130		Наплавной мост	30 тн				Введен в эксплуатацию с				

АО ГК "Северавтодор" филиал №5  
Кравец Игорь Николаевич  
тел. 8 (3467) 32-73-91

ООО "Луговской ЛПК"  
Киреев Андрей Георгиевич  
тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846

АО ГК "Северавтодор" филиал №5  
Кравец Игорь Николаевич  
тел. 8 (3467) 32-73-91

-

АО ГК "Северавтодор" филиал № 6  
Васин Александр Евгеньевич  
8 (3467) 2-89-36

ООО "Зимняя дорога"  
Завьялов Павел Александрович  
тел. 8(3467)72-55-31

ООО"Теплотехсервис"  
Батраков Евгений Викторович8(3467)72-50-65

АО ГК "Северавтодор" филиал № 6  
Васин Александр Евгеньевич  
8 (3467) 2-89-36

-

АО ГК "Северавтодор" филиал № 6  
Васин Александр Евгеньевич  
8 (3467) 2-89-36

ЗАО "Кондавна"  
Камнев Владимир Николаевич  
тел.8(3467)2-19-75

АО ГК "Северавтодор" филиал № 6  
Васин Александр Евгеньевич  
8 (3467) 2-89-36

-

АО ГК "Северавтодор" филиал № 6  
Васин Александр Евгеньевич

-

	р. Конда(д. Юмас)		0,130		58/30/28.	15 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	16.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75	
5..2	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		100				Удовлетворительное	К-700-Д -2 ед			АО ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75	
	р. Конда(85 км)		0,130		80/40/40	15 тн			Мотопомпа-2 ед			АО ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75	
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936										АО ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36		
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444		80					Автогрейдер ДЗ-98, ГА3-71 2 ед. бураны 2 ед. МТЗ-82-2-ед.	Планировка проезжей части, установка знаков	19.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
6.2	"п.Луговой - р.Красный Яр"	34,656		75					Автогрейдер ДЗ-98, ГА3-71 2 ед. бураны 2 ед. МТЗ-82-2-ед.	Планировка проезжей части, установка знаков	21.12.2023		ООО "Карымское строительно- коммунальное предприятие" Богордаев Андрей 89324301001	
	в т.ч. л/переправы через: р. Конда		0,180		60/30/30				Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
6.3	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		75					МТЗ-82-1 ед;Т-150-1 ед;ЭО JSB X3-1 ед.	Ликвидация колеиности. Планировка,расчистка проезжей части.	21.12.2023			
	в т.ч. л/переправа через р.Юконда		0,026		60/30/30				Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
<b>Всего Кондинский район</b>		<b>510,724</b>	<b>1,323</b>	<b>88</b>										
<b>Октябрьский район</b>														
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		80.					ГА3-71-1 ед;Б-10-1 ед;К-700-2 ед; Урал-1 ед;УАЗ-1 ед	Планировка проезжей части	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
	в т.ч. л/переправа через: пр. Мулигорт		0,100		55/25/30				Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		100				Удовлетворительное	К-700-1 ед;МТЗ-82-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2023г.			
	в т.ч. л/переправа через р. Ендырь		0,120		75/40/35	20 тн			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	60	30/17/13				К-701-1 ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; Т-40- 1ед.; ДТ-75-1ед.; Снегоход -1ед; мотопомпа-8 ед	Заливка переправы,ликвидация торосов	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		70					Т-170 с гусьянкой-1ед; К-700-1 ед;ЭО-1 ед	Проминка, планировка проезжей части, ликвидация колеиности	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	в т.ч. л/переправы через: р. Большой Атлым		0,125		60/28/32				Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Малый Атлым		0,199		75/34/41				Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		70					Т-170 с гусьянкой-1ед; К-700-1 ед;ЭО-1 ед	Проминка, планировка проезжей части, ликвидация колеиности	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		100				Удовлетворительное	Автогрейдер-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 07.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		70					Автогрейдер-1 ед; ДТ-75-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	
	в т.ч. л/переправа через: р. Кормужиханка		0,020		Перемерзла									
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129		90					К-700-2 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
9	«п. Урманый - с.Каменное»	19,130		70					Т-170-1ед;К-700-1ед	Планировка проезжей части, установка знаков	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	в т.ч. л/переправа через: пр. Ендырская		0,146		85/45/40				Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				

10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		60			ДМ-15-1 ед;МТЛБ-1 ед; УАЗ-1 ед;ГАЗон	Проминка,планировка проезжей части,установка вех	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>в т. ч. л/переправы через: пр. Аleshинская</i>		0,537		48/26/22		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
	<i>р. Обь</i>		2,202		30/17/23		К-703 -1ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; МТЗ 82.1 - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; Урал - 1ед.; УАЗ- 1ед.;мотопомпа-8 ед	Заливка переправы, ликвидация торосов			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		70			УАЗ-1 ед; К-700-2 ед; МТЛБ-2 ед;ДМ-15-1 ед	Проминка,планировка проезжей части	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>в т. ч. л/переправы через:пр. Ехалтосл</i>		0,202		40/22/18 залита водой		Мотопомпа-1 ед	Заливка альтернативной переправы,мониторинг уровня воды, устройство объезда.			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>пр. Ун-Хобыстосл</i>		0,258		73/33/40		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы,мониторинг уровня воды.			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>пр. Пугорас</i>		0,228		Перемерзла			Заливка переправы,мониторинг уровня воды.			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	<i>пр. Пугорас</i>		0,18		40/20/20		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы,мониторинг уровня воды.			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
	<i>р. Обь</i>		1,833		30/17/13		Трактор ХТА-200-02М - 1 ед.; Трактор ЮМЗ-6- 1 ед.; МТЗ-82 МКЕ - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; УРАЛ - 1ед.; УАЗ- 1 ед; мотопомпа-8 ед	Заливка переправы, ликвидация торосов			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
<b>Всего Октябрьский район</b>		<b>338,824</b>	<b>8,996</b>	<b>76</b>								
<b>Белоярский район</b>												
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545		80			ДТ-75-2 ед;ГТТ-1 ед;погрузчик-1 ед;ГАЗель-1 ед	Проминка, планировка трассы, установка знаков	20.12.2023	Знаки установлены	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
	<i>в т. ч. л/переправа через: р. Лыхма</i>		0,070		60/28/32		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
	<b>Всего Белоярский район</b>		<b>49,545</b>	<b>0,070</b>	<b>80</b>							
<b>Березовский район</b>												
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		80			Снегоход-3 ед;ГТТ-4 е;Урал-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т. ч. л/переправы через: р. Талья</i>		0,043		60/30/30		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>р. Валья</i>		0,065		60/30/30		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		80			Снегоход-3 ед;ГТТ-4 е;Урал-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т. ч. л/переправы через: р. Кемпаж</i>		0,058		70/35/35		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>р. Ляпин</i>		0,126		70/35/35		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
3	«пгт. Березово - п. Ванзetur - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзetur»	100,115		85			К 701-3ед;Т170-1ед; Т 40 2ед; водовозка-1ед.	Проминка, планировка проезжей части,устройство мостов через ручьи, установка знаков	20.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>в т. ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,413		70/35/35		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,33		65/25/40		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	<i>пр. Чуанельская</i>		0,24		65/30/35		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970		80			Снегоход-3 ед;ГТТ-4 е;МТЛБ-3 ед.	Планировка проезжей части, установка знаков	21.12.2023	Знаки установлены		
5	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		80			Снегоход-3 ед;ГТТ-4 е;Урал-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	21.12.2023	Знаки установлены		НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т. ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,46		70/35/35		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		80			Снегоход-3 ед;ГТТ-4 е;Урал-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	21.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор"	

